परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1.1

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.1; पृष्ठ 24)

अनुसूची दर में अनुमानित ठेका प्रतिशत जोड़े जाने से अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला पत्रक।

(राशि ₹ में)

अनुबंध संख्या	प्रकार	अनुसूची दर अनुसार प्रति मकान की अनुमानित लागत	जोड़े - अनुमानित ठेका प्रतिशत (60 प्रतिशत)	जोड़े गैर सी.एस.आर. मद	योग	अनुमानित ठेका राशि	मकान की संख्या	अतिरिक्त लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	(9=4X8)
60 डी एल/05-06	12 सीनियर एच.आई.जी. डयूप्लेक्स डीलक्स (डी.डी.)	984132	590479	23167	1597778	448.74	12	7085748
	15 एच.आई.जी.-डी.डी.	711702	427021	21207	1159930		15	6405315
	10 एम.आई.जी.-डी.डी.	543144	325886	13649	882279		10	3258860
							योग (अ)	**16749923**
93 डी एल/06-07 12 डी एल/08-09	14 एम.आई.जी.-डी.डी.	543144	325886	13649	882679	586.39	14	4562404
	71 एम.आई.जी.डीलक्स	402786	241672	7393	651851		71	17158712
							योग (ब)	**21721116**
61 डी एल/05-06 13 डी एल/08-09 12 डी एल/08-09	50 एम.आई.जी.-डीलक्स	402786	241672	7393	651851	325.93	50	12083600
							योग (स)	**12083600**
महायोग (अ +ब +स)								**50554639**

परिशिष्ट 2.1.2

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.5; पृष्ठ 28)

अतिरिक्त लागत की वसूली दोषी ठेकेदारो से नहीं किये जाने को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित ठेका राशि	अनुबंध राशि	ठेका प्रतिशत	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रं.	कुल भुगतान	अतिरिक्त लागत
1	14 एम.आई.जी. डयूप्लेक्स डीलक्स तथा 71 एम.आई.जी. डीलक्स का निर्माण कार्य (सड्डू, रायपुर)।	586.39	559.24	(-) 4.63	मे. स्वराज एसोसिएट्स, रायपुर	93 डी.एल./2006-07	127.00	159.25 (718.49-559.24)
2	14 एम.आई.जी. डयूप्लेक्स डीलक्स तथा 71 एम.आई.जी. डीलक्स का अवशेष निर्माण कार्य (सड्डू, रायपुर)।	453.33	591.49	30.5	मे. दुबे गोयल एंड कम्पनी, रायपुर	12 डी.एल./2008-09	591.49	
						योग	**718.49**	**159.25**

परिशिष्ट 2.1.3

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.6 (2); पृष्ठ 29)

ठेकेदार को राशि ₹ 22.30 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम की अनियमित स्वीकृति और ब्याज हानि ₹ 3.89 करोड़ दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स.क्र.	अनुबंध क्रमांक	कार्य का नाम	प्रमाणक संख्या/चल देयक संख्या	स्वीकृति दिनांक	माबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान	स्वीकार्य राशि	अधिक भुगतान	अग्रिम वसूली	शेष राशि	दिन की संख्या	ब्याज हानि 14 प्रतिशत के मान से
1	2	3	4	5	6	7	8=(6-7)	9	10	11	12=(10*14 प्रतिशत*11/365
1	75/2008-09	तालपुरी समग्र आवसीय परियोजना ब्लाक-बी, दुर्ग	**मोबिलाइजेशन अग्रिम**	19-02-2009	97200000				97200000	0	0
			पांचवा चलित देयक	05-12-2009				12000000	85200000	289	10774553
			छठवा चलित देयक	08-01-2010				10000000	75200000	34	1111101
			सातवा चलित देयक	08-02-2010				2100000	73100000	31	894159
			आठवा चलित देयक	19-03-2010				73100000	0	39	1093496
			योग (अ)		**97200000**	**1000000**	**96200000**	**97200000**			**13873310**
2	81/2008-09 दिनांक 10.10.2008	तालपुरी समग्र आवसीय परियोजना ब्लाक-ए, दुर्ग	**मोबिलाइजेशन अग्रिम**	01-01-2009	127798000			0	127798000		0
			पांचवा चलित देयक	05-12-2009				18000000	109798000	338	16568223
			छठवा चलित देयक	08-01-2010				30000000	79798000	34	1431886
			सातवा चलित देयक	15-02-2010				79798000	0	38	1163083
			योग (ब)		**127798000**	**1000000**	**126798000**	**127798000**			**19163192**
					224998000	**2000000**	**222998000**		**0**	**0**	**33036502**
3	72/2008-09	खारून ग्रीन समग्र आवासीय परियोजना	46	27-09-2008	7030000			0	7030000		0
			10	29-09-2008	10545000			0	17575000	2	6934
			34	25-01-2010	0			1000000	16575000	483	4186221
			16	23-03-2010	0			12525000	4050000	57	465916
			53	10-05-2010	0			4050000	0	48	95868
			योग (स)		**17575000**	**17575000**	**0**	**17575000**	0		**4754939**
महायोग (अ +ब +स)					**242573000**	**19575000**	**222998000**		**0**	**0**	**37791441**

परिशिष्ट 2.1.4

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.7; पृष्ठ 30)

कार्य के निष्पादन में विलंब पर आरोपित शास्ति राशि को दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित ठेका राशि	ठेका लागत	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	कार्यादेश क्र./दिनांक	निर्धारित समयावधि	मार्च 2012 की स्थिति में	आरोपित शास्ति	आरोपण योग्य शास्ति	कम आरोपित शास्ति की राशि	विलंब (सप्ताह में)	विलंब (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	तालपुरी समग्र आवसीय परियोजना ब्लाक-ए, दुर्ग	18000	19644.79	मे. मेकिनटोश बर्न लिमिटेड, कोलकाता	81/ 2008-09	12819/ 03.10.2008	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	498.48	834.90	336.42	68	17
2	तालपुरी समग्र आवसीय परियोजना ब्लाक-बी, दुर्ग	20280	25559.64	मे. मेकिनटोश बर्न लिमिटेड, कोलकाता	75/ 2008-09	13134/ 13.10.2008	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	521.62	1086.28	564.66	68	17
3	14 एम.आई.जी. डयूप्लेक्स डीलक्स तथा 71 एम.आई.जी. डीलक्स का निर्माण (सड्डू, रायपुर)।	586.39	559.24	मे. स्वराज एसोसिएटस, रायपुर	93/ 2006-07	5471/ 12.10.2006	12 माह वर्षा ऋतु सहित 11.10.2007	अगस्त 2010	3.35	33.55	30.20	136	34
4	50 एम.आई.जी. डीलक्स का निर्माण (सड्डू, रायपुर)। पुर्ननिविदा	325.93	304.36	मे. बजोरिया कंस्ट्रक्सन क. लिमिटेड, यवतमाल	61/ 2005-06	1198/ 28.02.2006	12 माह वर्षा ऋतु सहित 27.02.2007	अगस्त 2010	0	18.26	18.26	168	42
5	50 एम.आई.जी. डीलक्स का अवशेष निर्माण कार्य (सड्डू, रायपुर)। पुर्ननिविदा	226.04	272.32	एन.के.कंस्ट्रक्सान, दुर्ग	13/ 2008-09	3724/ 19.02.2009	6 माह वर्षा ऋतु सहित 18.08.2009	अपूर्ण	0	16.34	16.34	124	31
6	14 एम.आई.जी. डयूप्लेक्स डीलक्स तथा 71 एम.आई.जी. डीलक्स तथा 50 एम.आई.जी. डीलक्स का अवशेष निर्माण कार्य (सड्डू, रायपुर)।	453.22	591.49	दुबे गोयल एडं कपंनी	12 /2008-09	3316/ 02.02.2009	9 माह + 3 माह वर्षा ऋतु सहित 01.11.2009	नवंम्बर 2009	0	0.00	0.00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	12 सीनियर एच.आई.जी. डयूप्लक्स डीलक्स, 15 एच.आई.जी.-डी.डी. 10 एम.आई.जी.-डी.डी. का निर्माण	453.95	448.74	मे. विकान्स, विशाखापट्टनम	60/2005-06	1141/ 25.02.2006	12 माह वर्षा ऋतु सहित 24.02.2007	नवंम्बर 2009	2.4	26.92	24.52	132	33
8	नया रायपुर में 72 नग एफ 2ए, 72 नग एफ 2बी, 108 नग एफ 2सी, 36 नग एफ 3बी, तथा 36 नग एफ 3सी, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण।	2915	4149.93	मैं. गोयल एडं एसोसिएट्स, रायपुर	08/2008-09	115/ 19.01.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	11.93	166.00	154.07	64	16
9	नया रायपुर में 206 नग पी 2ए, 86 नग पी 2बी, तथा 15 नग पी 4ए प्रकार के स्वतंत्र आवासो का निर्माण	2923	3800.8	मे. एसेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	11/2008-09	84/ 24.01.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	6	152.03	146.03	64	16
10	नया रायपुर में 144 नग एफ 1ए, 72 नग एफ 1बी, 180 नग एफ 1सी, 36 नग एफ 2सी, 72 नग एफ 3ए तथा 72 नग एफ 3सी प्रकार के फ्लेट निर्माण।	3489	4639.39	मे. एसेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	19/2008-09	3415/ 27.03.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	5.51	162.38	156.87	56	14
11	नया रायपुंर में 96 नग ई. डब्ल्यू.एस.-I, 48 नग ई डब्ल्यू एस-II (जी +3) तथा 108 नग एफ 2ए, तथा 96 नग एफ 3 बी (जी+6) का निर्माण	2724	3652.14	मे. एसेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	18/2008-09	3409/ 27.03.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	1.25	127.82	126.57	56	14
12	नया रायपुर, सेक्टर - 27 में 150 एकड़ भूमि पर सहयोगी आधारभूत संरचना का विकास।	2218	3038.93	मे. एसेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	10/2008-09	151/ 23.01.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	24.92	106.36	81.44	56	14
13	नया रायपुर में 257 नग पी 3ए, तथा 13 नग पी 3डी का निर्माण।	3003	3714.21	मे. एस.आर.गुप्ता	13/2008-09	उपलब्ध नहीं	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	4.7	139.28	134.58	60	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	नया रायपुर में 96 नग पी 3ब, 94 नग पी 3सी तथा 34 नग पी 4बी प्रकार के स्वतंत्र आवास निर्माण ।	3207	4477.17	मैं. गोयल एडं एसोसिएट्स	09/2008-09	142/ 22.01.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	9.73	179.09	169.36	64	16
15	नया रायपुर मे 32 नग ई. डब्ल्यू.एस.-I, 144 नग ई डब्ल्यू. एस-II (जी +3) तथा 72 नग एफ 1बी, 108 नग एफ 1सी (स्टिल्ट +6) का निर्माण	1557	2130.65	मे. एसेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	12/2008-09	16.02.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	2.5	79.90	77.40	60	15
								महायोग	**1092.39**	**3129.13**	**2036.74**		

परिशिष्ट 2.1.5

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.8; पृष्ठ 31)

अतिरिक्त नींव खुदाई तथा भराई के कारण अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

मकान के प्रकार	मकान की संख्या	स्वीकार्य खुदाई (घन मीटर)	वास्तविक खुदाई (घन मीटर)	अधिक खुदाई (घन मीटर)	खुदाई की दर (प्रति घन मीटर)	अधिक भुगतान	स्वीकार्य भराई (घन मीटर)	वास्तविक भराई (घन मीटर)	अधिक भराई (घन मीटर)	भराई की दर (प्रति घन मीटर)	अधिक भुगतान	कुल अधिक भुगतान
डहलिया	218	16866.66	31330.96	14464.30	115	1663394.5	16866.66	26125.12	9258.46	78	722159.9	2385554
डेजी	175	6861.75	12916.75	6055.00	115	696325	6861.75	21028	14166.25	78	1104968	1801293
मोगरा	336	5318.88	26214.72	20895.84	115	2403021.6	5318.88	22921.92	17603.04	78	1373037	3776059
जूही	4	1721.32	4076.20	2354.88	115	270811.2	1721.32	4043.28	2321.96	78	181112.9	451924
परिजात	41	5448.49	37287.04	31838.55	115	3661433.3	5448.49	35818.01	30369.52	78	2368823	6030256
गुलमोहर	8	6014.08	20103.76	14089.68	140	1972555.2	6014.08	16572.4	10558.32	95	1003040	2975596
योग		**42231.18**	**131929.43**	**89698.25**		**10667541**	**42231.18**	**126509**	**84277.55**		**6753140**	**17420681**

परिशिष्ट 2.1.6

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.10 पृष्ठ क्र. 33)

मूल्य वृद्धि भुगतान के लिए गलत सूत्र का अनुसरण करने के कारण अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

अनुबंध क्रमांक	माह	सीमेंट का मूल्य	मात्रा	आपरेटिव सूचकांक	आधार सूचकांक (08/2008)	स्वीकार्य भुगतान	मूल्य वृद्धि भुगतान राशि	अधिक भुगतान (सीमेंट)	स्टील का मूल्य	मात्रा	आधार सूचकांक	आधार सूचकांक	स्वीकार्य भुगतान	मूल्य वृद्धि भुगतान	अधिक भुगतान (स्टील)	कुल स्वीकार्य	कुल भुगतान	कुल अधिक भुगतान
12/ 2008-09	06-03-2009	4640	288.10	225.40	223.30	12572	313180	300608	45849	55.37	282.00	335.80	-406693	545762	952455	-394121	858942	1253063
	06-05-2009	4640	211.55	228.10	223.30	21100	375809	354709	45849	53.64	282.00	335.80	-394022	529191	923213	-372922	905000	1277922
	27-06-2009	4640	183.35	229.90	223.30	25145	325713	300568	45849	55.93	282.00	335.80	-410814	612404	1023218	-385669	938117	1323786
	11-09-2009	4640	101.45	227.50	223.30	8854	180221	171367	45849	26.60	302.20	335.80	-122049	270584	392633	-113196	450805	564001
	15-10-2009	4640	163.05	225.80	223.30	8470	285328	276858	45849	32.26	302.20	335.80	-147979	328070	476049	-139508	613398	752906
	30-11-2009	4640	158.55	225.80	223.30	8236	277453	269217	45849	37.59	302.20	335.80	-172435	382291	554726	-164199	659744	823943
	29-12-2009	4640	125.45	225.80	223.30	6517	192920	186403	45849	39.88	302.20	335.80	-182936	557928	740864	-176419	750848	927267
	10-02-2010	4640	222.10	212.00	223.30	-52150	323885	376035	45849	31.52	302.20	335.80	-144598	441000	585598	-196748	764885	961633
	28-03-2010	4640	193.20	222.00	223.30	-5219	281740	286959	45849	44.98	304.00	335.80	195284	622303	817587	-200503	904043	1104546
						33525	**2556249**	**2522724**					**-2176810**	**4289533**	**6466343**	**-2143285**	**6845782**	**8989067**
13/ 2008-09	19-06-2009	4640	246.24	229.90	223.30	33770	473434	439664	45849	38.28	282.00	335.80	-281192	419252	700444	-247422	892686	1140108
	22-08-2009	4640	116.05	229.60	223.30	15192	223081	207889	45849	23.71	302.20	335.80	-108791	241553	350344	-93599	464634	558233
	16-10-2009	4640	117.58	225.80	223.30	6108	205758	199650	45849	24.87	302.20	335.80	-114071	252877	366948	-107963	458635	566598
	07-01-2010	4640	171.91	207.00	223.30	-58226	264368	322594	45849	32.49	302.20	335.80	-149052	454586	603638	-207278	718954	926232
	25-01-2010	4640	189.95	207.00	223.30	-64336	277001	341337	45849	36.44	302.20	335.80	-167150	509783	676933	-231487	786784	1018271
	19-03-2010	4640	246.90	222.00	223.30	-6670	360050	366720	45849	49.08	304.00	335.80	-213099	686707	899806	-219768	1046757	1266525
						-74162	**1803692**	**1877854**					**-1033356**	**2564758**	**3598114**	**-1107518**	**4368450**	**5475968**
			महायोग			**-40637**	**4359941**	**4400578**					**-3210166**	**6854291**	**10064457**	**-3250803**	**11214232**	**14465035**

परिशिष्ट 2.1.7

(संदर्भ कंडिका 2.1.12.1; पृष्ठ 33)

विभिन्न कार्य स्थलो पर ठेकेदारो द्वारा नियुक्त किए गए अभियंताओं का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्रमांक	परियोजना लागत	अभियंता नियुक्त किए जाने थे	नियुक्त अभियंता
1	संभाग-।।, रायपुर	मुनगी व धनसूली में 1206 (800) अटल आवास का निर्माण	28/2007-08	11.85	6	6
2		484 अटल आवास का निर्माण	94/2010-11	6.24	6	6
3		दोंदेखुर्द मे 210 सीनीयर एल.आई.जी. मकान का निर्माण	29/2007-08	5.42	6	6
4	संभाग-।, रायपुर	कबीर नगर मे 132 दीन दयाल आवास का निर्माण	43/ 2007-08	2.64	4	4
5		कबीर नगर में 43 एच.आई.जी.डी.डी. फेज-।। का निर्माण	195 /2009-10	8.783	6	0
6	दुर्ग संभाग	खारून ग्रीन परियोजना	72/2008-09	35.15	12	6
7	परियोजना संभाग दुर्ग	तालपुरी परियोजना ब्लाक-ए	81/2008-09	196.44	24	0
8		तालपुरी परियोजना ब्लाक-बी	75/2008-09	255.6	36	0
9	जगदलपुर संभाग	समग्र आवासीय परियोजना, हाटकचोरा	13/2008-09	12.84	12	0
10		समग्र आवासीय परियोजना, अद्यनपुर	12/2008-09	20.71	12	0
11	राजधानी परियोजना संभाग-।, रायपुर	नया रायपुर में 72 नग एफ 2ए, 72 नग एफ 2बी, 108 नग एफ 2सी, 36 एफ 3बी, तथा 36 नग एफ 3सी, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण।	8/2008-09	41.5	12	0
12		नया रायपुर में 206 नग पी 2ए, 86 नग पी 2बी, तथा 15 नग पी 4ए प्रकार के स्वतंत्र आवासो का निर्माण	11/2008-09	38	12	0
13		नया रायपुर में 144 नग एफ 1ए, 72 नग एफ 1बी, 180 नग एफ 1सी, 36 नग एफ 2सी, 72 नग एफ 3ए तथा 72 नग एफ 3सी प्रकार के फ्लेट निर्माण।	19/2008-09	46.4	12	0
14		नया रायपुंर में 96 नग ई. डब्ल्यू एस.-।, 48 नग ई डब्ल्यू एस-।। (जी + 3) तथा 108 नग एफ 2ए, 108 नग एफ-2 बी तथा 96 नग एफ 2 बी (जी+6) का निर्माण	18/2008-09	36.52	12	0
15		नया रायपुर, सेक्टर - 27 में 150 एकड़ भूमि पर सहयोगी आधारभूत संरचना का विकास।	10/2008-09	30.39	12	0
16		नया रायपुर में 257 नग पी 3ए, तथा 13 नग पी 3डी का निर्माण ।	13/2008-09	37.14	12	0
17		नया रायपुर में 96 नग पी 3ब, 94 नग पी 3सी तथा 34 नग पी 4बी प्रकार के स्वतंत्र आवास निर्माण ।	09/2008-09	44.77	12	0
18		नया रायपुर मे 32 नग ई. डब्ल्यू एस.-।, 144 नग ई डब्ल्यू एस-।। (जी +3) तथा 72 नग एफ 1बी, 108 नग एफ 1सी (स्टिल्ट +6) का निर्माण	12/2008-09	21.3	12	0
19	संभाग-।।, रायपुर	सड्डू में 50 एम. आई.जी.डीलक्स मकान निर्माण ,	61/2005-06	3.04	4	0
			योग		**224**	**28**

परिशिष्ट 2.1.8

(संदर्भ कंडिका 2.1.12.2; पृष्ठ 34)

कांक्रीट कार्य के परीक्षण मे कमी को दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	कांक्रीट की निष्पादित मात्रा (घन मीटर)	परीक्षण जो किए जाने थे	परीक्षण किए गए	कमी प्रतिशत
1	संभाग -III, रायपुर	28,29/2007-08 और 94/2010-11	6974.34	279	21	258 (8)
2	राजधानी परियोजना संभाग रायपुर	08,09,10,11,12,13,18,19/2008-09	98745	3950	3567	383 (90)
3	संभाग -II, रायपुर	61/2005-06	1487.5	60	4	56 (7)
4	संभाग दुर्ग	72/2008-09	9633.2	385	8	377 (2)
5	संभाग जगदलपुर	12,13/2008-09	4900	196	16	180 (8)
6	संभाग -I, रायपुर	43/2007-08,195/2009-10, 200/2008-09	9567.43	383	8	375 (2)
7	परियोजना संभाग, दुर्ग	75 और 81/2008-09	71614.3	2865	20	2845 (1)
	योग	**20**	**202921.8**	**8118**	**3644 (45 *प्रतिशत*)**	**4474**

परिशिष्ट 2.2.1

(संदर्भ कंडिका 2.2.5; पृष्ठ क्र 40)

चयनित ग्राम पंचायतों के विवरणों को दर्शाने वाला पत्रक

मध्य मैदानी क्षेत्र			उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र			बस्तर का पठार		
विकास खंड-1 बालोद (दुर्ग)	1	बी. जामगाँव	विकास खंड-6 काँसाबेल (जशपुर)	51	बरजोर	विकास खंड-10 बकावंड (बस्तर)	91	बरदा
	2	भोइनापर		52	चिरोड़ा		92	छिन्दगाँव
	3	देवारभाट		53	फरसाजुनवानी		93	चिउरीगॉव
	4	जामारूआ		54	कटंगखार		94	फारसीगाँव
	5	जुंगेरा		55	खुटेरा		95	किंजोली
	6	लतावोड़		56	कुसुमताल		96	मगनार
	7	लोंडी		57	पतरापाली		97	मटनार
	8	नेवारीकला		58	पोंगरो		98	पन्दानार
	9	परसोदा		59	साजापानी		99	सतोषा
	10	तरोड		60	टांगरगाँव		100	टाकोंनगेरा
विकास खंड-2 दुर्ग (दुर्ग)	11	आमटी	विकास खंड-7 पत्थलगाँव (जशपुर)	61	बागबहार	विकास खंड-11 बस्तर (बस्तर)	101	बकेल
	12	भेंदसार		62	बुटराबहार		102	भोंड
	13	वड़ेगाँव		63	गरजियाबथान		103	दुवे उमरगाँव
	14	चिरपोटी		64	काड्रो		104	करमारी
	15	घुघासीडीह		65	कुड़केलखजरी		105	खेसरपाल
	16	काट्रो		66	मधुवन		106	कुगरपाल
	17	कोलिहापुरी		67	पालीडीह		107	लमकेर
	18	नागपुरा		68	राजाआमा		108	मंदलापॉल
	19	रसमड़ा		69	रोकबहार		109	रेताबांध
	20	खेलीडीह		70	तीरसोठ		110	तरपुरा
विकास खंड-3 साजा (दुर्ग)	21	भाटागाँव	विकास खंड-8 बैकुंठपुर (कोरिया)	71	आमापारा	विकास खंड-12 माकड़ी (बस्तर)	111	बड़ेघोड़सोडा
	22	डगानियाँ		72	बड़ेगाँव		112	बागडेगा
	23	गाडुवा		73	बड़पारा		113	भीरागाँव
	24	कानहेरा		74	बुडार		114	धारली
	25	माटरा		75	चिल्का		115	जरंडी
	26	ओडिया		76	डाकइपारा		116	कोसाहरदुली
	27	राहसपुर		77	गदबदी		117	माकड़ी
	28	शौरी		78	कदमनारा		118	पाथरी
	29	तिरियाभट		79	खोंड		119	तमरावंड
	30	उमाराउ नगर		80	रालवा		120	ठेमगाँव
विकास खंड-4 बसना (महासमुन्द)	31	बड़ेटेमरी	विकास खंड-9 मनेन्द्रगढ़ (कोरिया)	81	बुंदेली	विकास खंड-13 चारामा (कांकेर)	121	आँवरी
	32	बेलटिकरी		82	चरवाही		122	भानपुरी
	33	बिछिया पी		83	दुगला		123	डेडकोका
	34	वीरसिंहपाली		84	हर्रा		124	गीतपहर
	35	विमार्केल		85	कछौड़		125	जेपरा
	36	गानेकेरा		86	लालपुर		126	किलेपार
	37	खेमड़ा		87	माहाई		127	लिलेझार
	38	लम्बर		88	नारायणपुर		128	पंडरीपानी
	39	पालसापाली		89	परसगड़ी		129	पिपरौद
	40	रारकंडा		90	रोकड़ा		130	साधुनवांगॉव

केन्द्रीय समतल			उत्तरी पर्वती क्षेत्र	बस्तर का पठार		
विकास खंड-5 पिथौरा (महासमुन्द)	41	बड़ेलोराम		विकास खंड-14 नरहरपुर (कांकेर)	131	अमोड़ा
	42	भिखापाली			132	भैंरामुन्डी
	43	विजेमल			133	चोरभट्टी
	44	धनोरा			134	देवीनवागाँव
	45	गोपालपुर			135	धनसेरा
	46	जघोंरा			136	गोटियावाही
	47	कादोपाली			137	कुरना
	48	मनहादा			138	मरमपानी
	49	पिलवापाली			139	रिसेवदा
	50	सावित्रिपुर			140	सरवंडी

परिशिष्ट 2.2.2

(संदर्भ कंडिका 2.2.8.3; पृष्ठ क्र. 48)

राज्य अंश को विलम्ब से जारी करने वाली स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	केन्द्रीय अंश			राज्य अंश		विलम्ब (दिनों में)
		जिला	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	
1	2007-08	बस्तर	21.5.07	25.00	19.6.07	2.78	14
		बस्तर	12-11-07	50.00	19-12-07	5.56	22
2	2008-09	दुर्ग	1.4.2008	3.77	22.4.2008	0.42	7
		महासमुन्द	17.4.2008	27.42	12.5.2008	3.05	11
		बस्तर	24-04-08	8.73	25-06-08	0.70	47
		बस्तर	30-05-08	8.15	03-07-08	1.18	19
		बस्तर	23-09-08	10.00	15-10-08	1.11	7
		दुर्ग	11.11.2008	15.84	24.12.2008	1.76	28
		महासमुन्द	28.1.2009	40.25	28.2.2009	4.47	15
3	2009-10	बस्तर	18-04-09	2.00	08-05-09	0.86	5
		बस्तर	18-04-09	7.75	15-06-09	0.62	43
		बस्तर	08-05-09	5.55	28-08-09	0.36	97
		जशपुर	30.6.2009	8.11	1.8.2009	0.09	17
		दुर्ग	15.10.2009	35.60	7.11.2009	3.96	8
		जशपुर	11.2.2010	4.46	19.3.2010	0.49	21
		महासमुन्द	12.5.2009	21.39	8.6.2009	2.44	11
		बस्तर	28-08-09	3.26	20-11-09	1.94	69
		बस्तर	14-10-09	17.47	17-03-10	0.51	139
		दुर्ग	20.4.2010	31.57	25.5.2010	3.51	20
4	2010-11	बस्तर	28-04-10	17.66	05-06-10	1.96	23
		महारामुन्द	29.4.2010	34.53	8.6.2010	3.84	24
		दुर्ग	30.6.2010	54.12	30.7.2010	6.01	15
		दुर्ग	1.7.2010	6.71	26.7.2010	0.75	10
		जशपुर	15.9.2010	40.00	1.12.2010	4.44	62
		बस्तर	22-02-11	48.04	30-03-11	5.34	21
5	2011-12	बस्तर	04-11-11	8.18	22-12-11	0.85	33
		बस्तर	05-01-12	20.00	06-03-12	2.64	46
		बस्तर	27-01-12	5.27	30-03-12	1.04	48
		महासमुन्द	26.7.2011	14.99	26.8.11	1.57	15
		महासमुन्द	22.9.2011	62.56	20.10.2011	6.53	12

परिशिष्ट-2.4.1

(संदर्भ कंडिका 2.4.4.4; पृष्ठ क्रं. 98)

उद्योगों को शासकीय भूमि के आबंटन पर प्रब्याजी एवं भू-भाटक की कम वसूली का विवरण पत्रक

(राशि लाख ₹ में)

स.क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम	रकबा हेक्टेयर में	आबंटन क्रमांक/दिनांक	सी एस आई डी सी द्वारा अधिरोपित शुल्क			सी एस आई डी सी द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क			सी एस आई डी सी द्वारा कम वसूली गई राशि		
				प्रब्याजी	भू-भाटक	योग	प्रब्याजी	भू-भाटक	योग	प्रब्याजी	भू-भाटक	योग
1	मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	3.403	12320/ 25.03.10	9.11	0.25	9.36	50.43	1.26	51.69	41.32	1.01	42.33
2	मेसर्स धीरू पावर जेन प्रायवेट लिमिटेड, कोरबा	50.988	2271/ 01.06.10	353.98	10.62	364.60	755.64	18.89	774.53	401.66	8.27	409.93
3	मेसर्स सोना पावर प्रायवेट लिमिटेड, जांजगीर	197.210	5383/ 13.08.10	2708.17	81.25	2789.42	2922.65	73.07	2995.72	214.48	-8.18	206.30
4	मसर्स जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड, रायगढ़	2.615	6030/ 31.08.10	37.60	1.13	38.73	38.75	0.97	39.72	1.15	-0.16	0.99
5	मेसर्स लेंको सोलर प्रायवेट लिमिटेड, राजनांदगांव	101.282	12551/ 30.03.10	191.71	5.75	197.46	1501.00	37.52	1538.52	1309.29	31.77	1341.06
6	मेसर्स श्री सांई इंडस्ट्रीज, कोरबा	0.186	12495/ 29.03.10	2.72	0.07	2.79	2.76	0.07	2.83	0.04	0.00	0.04
7	मेसर्स श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज, कोरबा	0.186	12496/ 29.03.10	2.72	0.07	2.79	2.76	0.07	2.83	0.04	0.00	0.04
8	मेसर्स वर्धा पावर कम्पनी लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	173.770	479/ 19.04.10	997.33	29.92	1027.25	2575.27	64.38	2639.65	1577.94	34.46	1612.40
9	मेसर्स लेंको सोलर प्रायवेट लिमिटेड, महरूमकला	11.924	784/ 26.04.10	38.54	1.16	39.70	176.71	4.42	181.13	138.17	3.26	141.43
10	मेसर्स जय बालाजी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, गोलेंग जशपुर नगर	0.906	3120/ 02.07.10	2.58	0.08	2.66	13.43	0.34	13.76	10.85	0.26	11.10
11	मेसर्स राधा माधव इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, रायगढ़	9.768	4456/ 22.07.10	45.52	1.37	46.89	144.76	3.62	148.38	99.24	2.25	101.49
12	मेसर्स तिरूपती उद्योग लिमिटेड, अटारी	1.024	8625/ 28.10.10	6.14	0.31	6.45	15.18	0.38	15.56	9.04	0.07	9.11
13	मेसर्स लेंको सोलर प्रायवेट लिमिटेड, राजनांदगांव	37.127	9948/ 04.12.10	113.41	3.40	116.81	550.22	13.76	563.98	436.81	10.36	447.17
14	मेसर्स बजरंग पावर एवं इस्पात लिमिटेड, जांजगीर	19.610	10600/ 21.12.10	127.25	3.82	131.07	290.62	7.27	297.89	163.37	3.45	166.82
15	मेसर्स गोदावरी इनर्जी लिमिटेड, जांजगीर	38.562	10922/ 27.12.10	146.16	4.38	150.54	571.49	14.29	585.78	425.33	9.91	435.24
	योग	**648.561**		**4782.94**	**143.58**	**4926.52**	**9611.67**	**240.29**	**9851.97**	**4828.73**	**96.71**	**4925.45**

परिशिष्ट-2.4.2

(संदर्भ कंडिका 2.4.6.1; पृष्ठ क्रं. 104)

मुआवजा राशि की कम वसूली की गणना का विवरण

1.(अ) (प्रकरण संख्या 02/06-07, तेन्दुभाटा)

भुगतान एवं भुगतान योग्य मुआवजा राशि की गणना *(राशि ₹में)*

	रकबा एकड़ में	तुलनात्मक दर प्रति एकड़ में	मुआवजा	खड़ी फसल	योग	12 प्रतिशत की दर से 12 माहों के लिए अतिरिक्त मुआवजा धारा 23(1) के अंतर्गत	तोषण (30 प्रतिशत) धारा 23(2) के अंतर्गत	अवार्ड की कुल राशि
भुगतान	155.96	1,06,037	1,65,37,530	41,30,114	20667644	24,80,117	62,00,293	2,93,48,055
भुगतान योग्य	123.05(मटासी) 32.91(टिकरा)	1,97,693 1,83,529	2,43,26,153 60,39,937	41,30,114	344,96,204	44,84,507 *(13 माहों के लिए)*	1,03,48,861	4,93,29,572
कम भुगतान राशि (भुगतान योग्य ₹4,93,29,572- भुगतान₹ 2,93,48,055)								**1,99,81,517**

1.(ब) (प्रकरण संख्या 04/06-07, मढ़वा) **भुगतान तथा भुगतान योग्य मुआवजा की गणना**

(राशि ₹में)

	रकबा एकड़ में	तुलनात्मक दर प्रति एकड़	मुआवजा	खड़ी फसल	योग	12 प्रतिशत की दर से 12 माहों के लिए अतिरिक्त मुआवजा धारा 23(1) के अंतर्गत	तोषण (30 प्रतिशत)धारा 23(2)के अंतर्गत	अवार्ड की कुल राशि
भुगतान	151.79	1,06,037	1,60,95,356	1,11,416	1,62,06,772	19,44,813	48,62,032	2,30,13,617
भुगतान योग्य	143.20(मरासी) 8.59(टिकरा)	1,98,300 1,94,253	2,83,96,601 16,68,636	1,11,416	3,01,76,653	39,22,965 *(13 माहों के लिए)*	90,52,996	4,31,52,614
कम भुगतान राशि (भुगतान योग्य ₹ 4,31,52,614- भुगतान ₹ 2,30,13,617)								**2,01,38,997**
योग (अ+ब)								**4,01,20,514**

परिशिष्ट-2.4.3

(संदर्भ कंडिका 2.4.6.2; पृष्ठ क्रं. 104)

भुगतान न किए गये मुआवजा का विवरण पत्रक

(राशि लाख ₹ में)

सं.क्र.	भू-अर्जन अधिकारी /जिले का नाम	भू अर्जन प्रकरण	ग्राम	भूमि प्राप्त करने वाले का नाम तथा जिसके लिए अर्जित की गई	रकबा हेक्टेयर में	अवार्ड का दिनांक धारा 11 के अंतर्गत	अवार्ड राशि	वितरित राशि	अवितरित राशि	बकाया भू-स्वामी	कुल भू-स्वामी
1	रायपुर/रायपुर	08/07-08	कचना	गृह निर्माण मंडल	3.982	30.03.10	217.42	26.59	190.83	158	171
2	रायपुर/रायपुर	15/07-08	भटगांव	नगर निगम	0.36	12.03.10	14.49	0	14.49	2	2
3	रायपुर/रायपुर	24/06-07	निनवा	जल संसाधन विभाग	2.039	08.04.10	9.1	6.1	3	4	16
4	आरंग-अभनपुर/रायपुर	09/08-09	झांझ	एन आर डी ए	0.3	13.06.11	3.19	0	3.19	1	1
5	आरंग-अभनपुर/रायपुर	09/07-08	झांकी	एन आर डी ए	0.56	08.03.11	9.27	0	9.27	2	2
6	आरंग-अभनपुर/रायपुर	08/07-08	खण्डवा	एन आर डी ए	1.76	08.03.11	15.45	0	15.45	1	1
7	आरंग-अभनपुर/रायपुर	10/07-08	भेलवाडीह	एन आर डी ए	5.46	08.03.11	60.45	0.66	59.79	3	4
8	आरंग-अभनपुर/रायपुर	01/07-08	नरदहा	गृह निर्माण मंडल	8.79	12.01.10	95.99	0	95.99	103	103
9	आरंग-अभनपुर/रायपुर	07/07-08	खण्डवा	एन आर डी ए	19.3	19.01.10	189.34	0	189.34	47	47
10	घरघोड़ा/रायगढ़	08/08-09	गहनाझरिया	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	25.07.11	21.08	0	21.08	11	11
11	घरघोड़ा/रायगढ़	22/08-09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10.08.11	8.93	0	8.93	19	19
12	घरघोड़ा/रायगढ़	13/06-07	सालिहाभाटा	डी टी आई सी	17.982	22.10.07	55.28	19.9	35.38	20	30
13	जांजगीर-चांपा	01/09-10	अमोरा	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	56.219	30.12.10	1431.1	1369.91	61.19	8	138

सं.क्र.	भू-अर्जन अधिकारी /जिले का नाम	भू अर्जन प्रकरण	ग्राम	भूमि प्राप्त करने वाले का नाम तथा जिसके लिए अर्जित की गई	रकबा हेक्टेयर में	अवार्ड का दिनांक धारा 11 के अंतर्गत	अवार्ड राशि	वितरित राशि	अवितरित राशि	बकाया भू-स्वामी	कुल भू-स्वामी
14	जांजगीर-चांपा	02/09-10	अमोरा	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	6.94	24.12.10	171.4	170.6	0.8	1	34
15	जांजगीर-चांपा	03/09-10	लटिया	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	30.315	30.12.10	760.08	712.96	47.12	6	103
16	जांजगीर-चांपा	08/09-10	नरियरा	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	45.13	30.12.10	1176.73	1119.47	57.26	17	180
17	जांजगीर-चांपा	05/09-10	तरौद	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	23.599	30.12.10	695.34	543.95	151.39	14	82
18	जांजगीर-चांपा	07/09-10	पकरिया	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	23.549	30.12.10	522.62	506.85	15.77	5	47
19	जांजगीर-चांपा	06/09-10	रोगदा	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	52.247	30.12.10	1228.71	1170.28	58.43	5	90
20	जांजगीर-चांपा	22/08-09	गोधना	के पी सी एल	215.64	30.10.10	5344.25	5240.94	103.31	28	808
21	जांजगीर-चांपा	23/08-09	सलखन	के पी सी एल	151.77	30.10.10	3802.71	3570.66	232.05	33	520
22	जांजगीर-चांपा	24/08-09	कुकदा	के पी सी एल	43.76	06.10.10	1086.34	868.19	218.15	34	163
23	राजनांदगांव	06/08-09	पनेका	लोक निर्माण विभाग	8.599	20.12.10	45.78	39.11	6.67	5	23
24	राजनांदगांव	05/08-09	नन्दई	लोक निर्माण विभाग	21.518	30.06.11	1017.75	975.35	42.4	4	75
25	राजनांदगांव	08/08-09	रेवाडीह	लोक निर्माण विभाग	10.976	25.05.11	586.43	542.08	44.35	5	60
26	राजनांदगांव	09/08-09	लखोली	लोक निर्माण विभाग	20.903	25.05.11	892.54	827.84	64.7	5	65
27	राजनांदगांव	05/04-05	मालडबरी	जल संसांधन विभाग	1.097	17.04.07	0.67	0.64	0.03	4	अनुपलब्ध
28	राजनांदगांव	04/07-08	महरूमकला	जल संसाधन विभाग	4.057	20.08.09	8.93	7.55	1.38	1	अनुपलब्ध

सं.क्र.	भू-अर्जन अधिकारी /जिले का नाम	भू अर्जन प्रकरण	ग्राम	भूमि प्राप्त करने वाले का नाम तथा जिसके लिए अर्जित की गई	रकबा हेक्टेयर में	अवार्ड का दिनांक धारा 11 के अंतर्गत	अवार्ड राशि	वितरित राशि	अवितरित राशि	बकाया भू-स्वामी	कुल भू-स्वामी
29	खैरागढ़/राजनांदगांव	11/01-02	मुडपार	जल संसाधन विभाग	1.672	04.03.04	1.47	0.92	0.55	9	अनुपलब्ध
30	खैरागढ़/राजनांदगांव	27/01-02	पिपलाकछार	जल संसाधन विभाग	2.13	04.03.04	2.5	1.03	1.47	4	अनुपलब्ध
31	खैरागढ़/राजनांदगांव	26/01-02	टेकापार	जल संसाधन विभाग	0.429	15.09.03	3.7	2.38	1.32	4	अनुपलब्ध
32	खैरागढ़/राजनांदगांव	18/02-03	झरझरघाट	जल संसाधन विभाग	2.526	28.11.05	1.59	1.28	0.31	2	अनुपलब्ध
33	खैरागढ़/राजनांदगांव	07/02-03	बरबसपुर	जल संसाधन विभाग	1.255	11.07.05	1.18	1.05	0.13	3	अनुपलब्ध
34	खैरागढ़/राजनांदगांव	06/04-05	जीराटोला	जल संसाधन विभाग	15.899	06.03.06	13.15	12.51	0.64	6	अनुपलब्ध
35	खैरागढ़/राजनांदगांव	12/03-04	सारंगपुर	जल संसाधन विभाग	1.983	22.11.06	2.02	1.7	0.32	5	अनुपलब्ध
36	खैरागढ़/राजनांदगांव	11/07-08	कुकरमुंजा	जल संसाधन विभाग	6.968	30.06.09	20.56	20.34	0.22	1	40
37	खैरागढ़/राजनांदगांव	12/08-09	भरदागोंड़	जल संसाधन विभाग	7.441	09.04.10	20.91	16.53	4.38	2	23
38	खैरागढ़/राजनांदगांव	01/08-09	महरूमकला	उद्योग	54.656	01.07.10	813.97	0	813.97	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
39	खैरागढ़/राजनांदगांव	04/07-08	गातापार	जल संसाधन विभाग	7.231	03.06.10	12.03	11.45	0.58	6	34
40	खैरागढ़/राजनांदगांव	17/07-08	शेरगढ़	लोक निर्माण विभाग	0.194	06.09.10	4.59	4.52	0.07	3	12
41	खैरागढ़/राजनांदगांव	10/08-09	झूरानदी	जल संसाधन विभाग	3.684	05.02.11	11.81	11.44	0.37	2	43
42	खैरागढ़/राजनांदगांव	13/08-09	गभरा	जल संसाधन विभाग	2.368	18.10.10	9.58	9.3	0.28	1	21
43	खैरागढ़/राजनांदगांव	03/08-09	दल्लीखोली	जल संसाधन विभाग	1.789	11.03.11	4.31	0.91	3.4	2	4
44	घरघोड़ा/रायगढ़	11/06-07	सलखिया	जल संसाधन विभाग	13.863	24.08.09	26.61	0	26	38	38
45	घरघोड़ा/रायगढ़	06/06-07	खम्हार	जल संसाधन विभाग	19.29	31.08.09	44.52	11.17	33.35	36	46
46	घरघोड़ा/रायगढ़	07/06-07	आमाघाट	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	26.10.09	27.98	15.12	12.86	8	35
47	घरघोड़ा/रायगढ़	23/06-07	गोरखाभाड़ा	कैलो परियोजना	14.196	23.11.09	49.7	47.18	2.52	1	19
48	घरघोड़ा/रायगढ़	10/06-07	कसडोल	कैलो परियोजना	16.753	18.11.09	62.6	57.05	5.55	9	62
49	घरघोड़ा/रायगढ़	01/07-08	लोहडापानी	जल संसाधन विभाग	9.269	27.03.10	17.02	15.76	1.26	1	17
50	घरघोड़ा/रायगढ़	18/08-09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	15.09.10	0.12	0	0.12	1	1
51	घरघोड़ा/रायगढ़	07/07-08	सालखिया	जल संसाधन विभाग	0.184	08.12.10	0.45	0	0.45	4	4
52	घरघोड़ा/रायगढ़	08/07-08	सालखिया	जल संसाधन विभाग	0.652	08.12.10	1.93	0	1.93	11	11
53	घरघोड़ा/रायगढ़	09/07-08	भेलवाटोली	जल संसाधन विभाग	1.348	08.12.10	2.77	0	2.77	18	18
54	घरघोड़ा/रायगढ़	10/07-08	भेलवाटोली	जल संसाधन विभाग	0.388	08.12.10	0.77	0	0.77	4	4

सं.क्र.	भू-अर्जन अधिकारी /जिले का नाम	भू अर्जन प्रकरण	ग्राम	भूमि प्राप्त करने वाले का नाम तथा जिसके लिए अर्जित की गई	रकबा हेक्टेयर में	अवार्ड का दिनांक धारा 11 के अंतर्गत	अवार्ड राशि	वितरित राशि	अवितरित राशि	बकाया भू-स्वामी	कुल भू-स्वामी
55	घरघोड़ा/रायगढ़	11/07-08	कूपाकानी	जल संसाधन विभाग	9.583	21.12.10	29.64	5.45	24.19	10	12
56	घरघोड़ा/रायगढ़	04/08-09	कूपाकानी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	08.12.10	10.1	0	10.1	5	5
57	घरघोड़ा/रायगढ़	05/08-09	कूपाकानी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	08.12.10	2.81	0	2.81	9	9
58	घरघोड़ा/रायगढ़	06/08-09	कुपाकानी	जल संसाधन विभाग	1.596	08.12.10	2.32	0	2.32	5	5
59	घरघोड़ा/रायगढ़	25/08-09	झरन	जल संसाधन विभाग	7.52	31.12.10	25.66	0.46	25.2	32	33
60	घरघोड़ा/रायगढ़	15/08-09	वसकोले	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	30.10.10	0.11	0	0.11	1	1
61	घरघोड़ा/रायगढ़	06/07-08	खम्हार	जल संसाधन विभाग	1.909	31.08.09	5.18	0	5.18	1	1
62	घरघोड़ा/रायगढ़	20/08-09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	03.06.11	1.23	0	1.23	1	1
63	घरघोड़ा/रायगढ़	19/08-09	लमदरहा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	03.06.11	2.01	0	2.01	5	5
64	घरघोड़ा/रायगढ़	09/08-09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	22.07.11	12.3	0	12.3	31	31
65	घरघोड़ा/रायगढ़	21/08-09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	21.07.11	8.33	0	8.33	7	7
66	रायगढ़/रायगढ़	06/06-07	खैरपुर	कैलो परियोजना	1.953	08.05.08	9.39	3.3	6.09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
67	रायगढ़/रायगढ़	49/06-07	कसमनारा	कैलो परियोजना	3.586	05.09.09	40.86	21.99	18.87	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
68	रायगढ़/रायगढ़	05/06-07	भगवानपुर	कैलो परियोजना	4.719	30.09.09	153.73	111.64	42.09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
69	रायगढ़/रायगढ़	48/06-07	सांधीतराई	कैलो परियोजना	6.497	15.09.09	75.9	75.81	0.09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
70	रायगढ़/रायगढ़	51/06-07	चुटीपाली	कैलो परियोजना	7.273	15.09.09	73.29	65.67	7.62	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
71	रायगढ़/रायगढ़	50/06-07	कलमी	कैलो परियोजना	2.855	22.09.09	32.77	23.24	9.53	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
72	रायगढ़/रायगढ़	52/06-07	झरमुड़ा	कैलो परियोजना	7.837	06.10.09	37.2	36.64	0.56	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
73	रायगढ़/रायगढ़	20/06-07	बरालिया	कैलो परियोजना	81.308	30.08.09	407.85	403.77	4.08	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
74	रायगढ़/रायगढ़	29/06-07	कुसमुरा	कैलो परियोजना	12.817	22.01.09	66.23	60.83	5.4	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
75	रायगढ़/रायगढ़	30/06-07	जोरापाली	कैलो परियोजना	4.337	08.09.08	36.05	21.69	14.36	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

सं.क्र.	भू-अर्जन अधिकारी /जिले का नाम	भू अर्जन प्रकरण	ग्राम	भूमि प्राप्त करने वाले का नाम तथा जिसके लिए अर्जित की गई	रकबा हेक्टेयर में	अवार्ड का दिनांक धारा 11 के अंतर्गत	अवार्ड राशि	वितरित राशि	अवितरित राशि	बकाया भू-स्वामी	कुल भू-स्वामी
76	रायगढ़/रायगढ़	31/06-07	धनगर	कैलो परियोजना	10.063	20.05.09	84.37	81.52	2.85	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
77	रायगढ़/रायगढ़	33/06-07	खोखरा	कैलो परियोजना	11.359	30.10.09	47.01	44.47	2.54	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
78	रायगढ़/रायगढ़	4/06-07	बरमुड़ा	कैलो परियोजना	12.114	29.09.09	58.87	0	58.87	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
79	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	12/06-07	धुरागांव	टाटा स्टील प्लांट	276.45	29.10.07	1136.93	934.75	202.18	34	225
80	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	09/06-07	बेलियापाल	टाटा स्टील प्लांट	141.68	29.10.07	532.69	498.79	33.9	6	185
81	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	13/06-07	कुम्हली	टाटा स्टील प्लांट	62.14	29.10.07	233.71	226.93	6.78	3	131
82	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	10/06-07	छिन्दगांव	टाटा स्टील प्लांट	52.68	29.10.07	198	191.35	6.65	2	71
83	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	11/06-07	दाबपाल	टाटा स्टील प्लांट	209.49	07.11.07	839.02	338.86	500.16	83	212
84	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	06/06-07	बडांजी	टाटा स्टील प्लांट	308.73	07.11.07	1192.76	590.39	602.37	120	262
85	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	08/06-07	बेलर	टाटा स्टील प्लांट	213.95	07.11.07	871.1	318.56	552.54	87	149
86	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	14/06-07	सिरसागुड़ा	टाटा स्टील प्लांट	165.09	19.02.08	680.17	344.43	335.74	69	161
87	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	15/06-07	टाकरागुडा	टाटा स्टील प्लांट	185.34	19.02.08	706.24	209.33	496.91	138	189
88	जगदलपुर/बस्तर	06/09-10	नगरनार	एन एम डी सी	26.35	03.08.10	529.31	454.17	75.14	9	119
89	जलदलपुर/बस्तर	04/09-10	कस्तुरी	एन एम डी सी	71.29	02.08.10	1435.79	1356.35	79.44	12	165
	योग				**2863.536**		**30208.14**	**24381.66**	**5825.87**	**1397**	**5206**

परिशिष्ट 3.1.1

(संदर्भ कंडिका 3.1.6.4(ख); पृष्ठ क्र.118 एवं 119)

मॉडल नर्सरियों में स्थापित निष्क्रिय अधोसंरचना का विवरण (अप्रैल 2012 की स्थिति में)

(राशि ₹ में)

स. क्रं.	जिला	नर्सरी का नाम	अधोसंरचना का नाम	स्थापना का तिथि	मूल्य	योजना	निष्क्रियता की अवधि (माह में)	रिमार्क
1	कांकेर	कनहनपुरी, नरहरपुर	मिरट चैम्बर	19/03/2010	2499633	आर.के. वि. वाई	25	विद्युत की अनुउपलब्धता
2	कांकेर	कनहनपुरी, नरहरपुर	हार्डनिंग चैम्बर	19/03/2010	1440113	आर.क. वि. वाई	25	विद्युत की अनुउपलब्धता
3	कांकेर	सिंघारभाट, कांकेर	मिरट चैम्बर	23/07/2009	2499633	आर.के. वि. वाई	33	विद्युत की अनुउपलब्धता
4	कांकेर	सिंघारभाट, कांकेर	हार्डनिंग चैम्बर	26/07/2009	1440113	आर.के. वि. वाई	33	विद्युत की अनुउपलब्धता
5	कांकेर	भण्डारडीह, दुर्गकोण्डल	मिरट चैम्बर	04/08/2011	2499633	आर.क. वि. वाई	9	विद्युत की अनुउपलब्धता
6	कांकेर	भण्डारडीह, दुर्गकोण्डल	हार्डनिंग चैम्बर	04/08/2011	1440113	आर.के. वि. वाई	9	विद्युत की अनुउपलब्धता
7	कांकेर	सिंघारभाट, कांकेर	कम लागत काजू प्रसंस्करण इकाई	03/02/2010	58094	आर.के. वि. वाई	26	विद्युत की अनुउपलब्धता
8	कांकेर	सिंघारभाट, कांकेर	उच्च क्षमता काजू प्रसंस्करण इकाई	25/02/2010	1497175	आर.के. वि. वाई	26	विद्युत की अनुउपलब्धता
9	कांकेर	भण्डारडीह, दुर्गकोण्डल	उच्च क्षमता काजू प्रसंस्करण इकाई	03/05/2011	1526654	आर.के. वि. वाई	12	विद्युत की अनुउपलब्धता
10	कांकेर	सिंघारभाट, कांकेर	एलोवेरा जेल/जूस इकाई	25/10/2009	1398004	आर.के. वि. वाई	30	विद्युत की अनुउपलब्धता
11	रायगढ़	नदीगाँव, बरमकेला	मिस्ट चैम्बर	10/11/2011	2499633	आर.के. वि. वाई	6	विद्युत की अनुउपलब्धता
12	कबीरधाम	खुटु	आसवन इकाई एवं अवाष्पीकृत भट्ठी	15/03/2008	349577	एन.एच.एम	49	सुंगधित एवं औषधि पौधो का उत्पादन न होना
13	कबीरधाम	मोहोत्रा	आसवन इकाई एवं अवाष्पीकृत भट्ठी	15/03/2008	349577	एन.एच.एम	49	सुंगधित एवं औषधि पौधो का उत्पादन न होना
14	राजनांदगाँव	पेड्री	हार्डनिंग चैम्बर	15/03/2009	1440113	आर.के..वी. वाई	37	विद्युत कनेक्शन न होना
15	राजनांदगाँव	पेड्री	मिरट चैम्बर	15/03/2009	2499633	आर.के..वी. वाई	37	विद्युत कनेक्शन न होना
योग					**23437698**			

परिशिष्ट- 3.1.2

(संदर्भ कंडिका 3.1.6.4(ग); पृष्ठ क्र.119)

लंबित अनुशासनात्मक प्रकरणों का विवरण

स.क्र.	कर्मचारी का नाम (सर्व/श्री)	आरोप पत्र जारी होने की तिथि	आरोपो का विवरण	वर्तमान स्थिति	विभागीय जाँच की अवधि
1	कृपाशंकर त्रिपाठी, पूर्व उप संचालक उद्यानिकी	18-06-1999	निर्माण कार्य एवं पौधे क्रय में अनियमित्तायें	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	13 वर्ष 2 माह
2	बी.के. चतुर्वेदी, सहायक संचालक उद्यानिकी	11-11-2008	असंगत संपदा, सहायक संचालक के पदावधि के दौरान अनियमित्तायें एवं अनुशासनहीनता	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	3 वर्ष 10 माह
3	कृष्णा शर्मा, गृ.उ.वि.अ	19-04-2007	गंभीर वित्तीय अनियमित्तायें	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	5 वर्ष 4 माह
4	विनायक मानापुरे, व.उ.वि.अ	03-02-2009	एन.एच.एम. योजना के अंतर्गत बीज निगम से प्राप्त पौधों की प्राप्ति और वितरण में अनियमित्तायें	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	3 वर्ष 6 माह
5	सुखराम विंझवार, गृ.उ.वि.अ	29-08-2006	अनाधिकृत अनुपस्थिति	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	6 वर्ष
6	गोरख नाथ सोनवानी, चपरासी	23-04-2011	अनाधिकृत अनुपस्थिति	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	1 वर्ष 4 माह

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

नोटः दो विभागीय जाँच के प्रकरण अवधि अप्रैल-सितम्बर 2012 के दौरान निराकृत किये गये।

परिशिष्ट- 3.1.3

(संदर्भ कंडिका 3.1.7.1(ख); पृष्ठ क्र.123)

मसालों एवं गैर बारहमासी फलों के उत्पादन में अनियमित व्यय का विवरण

जिला	वर्ष	एन.एच.एम जिलों में आर.के.वी. वाई के अतंर्गत लिया गया क्षेत्र विस्तार	छादित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	व्यय (लाख ₹ में)
कोरबा	2010-11	मसाले-मिर्च	550	68.76
		मसाले-धनिया	100	12.50
		गैर बारहमासी फल-केला(टी.सी)	100	41.60
रायगढ़	2010-11	मसाले-मिर्च	500	62.50
		मसाले-धनिया	200	25.00
रायपुर	2010-11	गैर बारहमासी फल-केला(टी.सी)	200	83.20
		गैर बारहमासी फल-पपीता	50	20.80
		मसाले-मिर्च	400	50.00
सरगुजा	2010-11	गैर बारहमासी फल-केला(टी.सी)	500	208.00
		मसाले-मिर्च, धनिया एवं हल्दी	600	75.00
योग			**3200**	**647.36**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.4

(सदंर्भ कंडिका-3.1.7.1(घ); पृष्ठ क्र.124)

उद्यानिकी विभाग के विभिन्न डी.डी.ओ. के द्वारा मु.शी. 8443 और मु.शी. 0401 में जमा की गयी निधियों का विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	जिला/कार्यालय का नाम	मु.शी. 8443 में जमा	मु.शी. 0401 पौध पालन में जमा
1	अंबिकापुर	3600000	0
2	कोरिया	1439375	1215650
3	रायपुर	4686176	1227160
4	राजनांदगाँव	175000	683835
5	रायगढ़	649680	466932
6	जांजगीर-चांपा	1825773	0
7	कांकेर	5877966	1110164
8	कबीरधाम	1704700	0
9	बस्तर	6148788	0
10	बीजापुर	2021516	0
11	दंतेवाडा	4336148	2829838
12	जशपुर	3909154	1207669
13	प्रमुख उद्यान, रायपुर	366453	0
14	बाना, रायपुर	318559	0
15	दुर्ग	0	353763
		37059288	**9095011**
कुल योग=37059288+9095011=46154299 और 4.62 करोंड़			

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.5

(सदंर्भ कंडिका 3.1.7.1(ङ.); पृष्ठ क्र. 125)

असमायोजित स्थाई अग्रिमो का वर्षवार विवरण (मार्च 2012 की स्थिति में)

(राशि ₹में)

स.क्र.	कार्यालय का नाम	07-08 से पूर्व	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
1	डी.डी.एच. बस्तर	310210	180632	6846	49602	243900	165110	**956300**
2	डी.डी.एच बिलासपुर	62100	0	246797	3241451	1400630	3271522	**8222500**
3	ए.डी.एच. धमतरी	0	0	480000	7568504	0	101261	**8149765**
4	डी.डी.एच. दुर्ग	440578	0	536476	0	2011005	2644500	**5632559**
5	ए.डी.एच. जशपुर	176491	92920	241106	30330	120992	190002	**851841**
6	ए.डी.एच कबीरधाम	113000	511199	241587	38253	6500	75904	**986443**
7	ए.डी.एच कांकेर	0	271832	136896	393191	372153	2351150	**3525222**
8	ए.डी.एच कोरबा	59634	18862	323516	171959	10200	345968	**930139**
9	ए.डी.एच कोरिया	0	0	836973	1282367	222700	1447342	**3789382**
10	ए.डी.एच प्रमुख उद्यान रायपुर	597250	76868	6000	0	0	40000	**720118**
11	ए.डी.एच रायगढ़	0	0	0	0	20000	462379	**482379**
12	डी.डी.एच. रायपुर	976100	233000	203160	584486	961990	951434	**3910170**
13	ए.डी.एच. राजनांदगाँव	0	0	60000	0	66740	100000	**226740**
14	डी.डी.एच. सरगुजा	1244995	790621	4186287	10067410	11192545	22188817	**49670675**
15	ए.डी.एच, एस.एम.एफ, बाना, रायपुर	0	0	0	0	3100000	4900584	**8000584**
	योग	**3980358**	**2175934**	**7505644**	**23427553**	**19729355**	**39235973**	**96054817**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.6

(सदंर्भ कंडिका 3.1.7.1(च); पृष्ठ क्र.125)

एस.आर. देयको द्वारा आहरित राशि का विवरण

(राशि ₹में)

स. क्र.	जिला का नाम	अग्रिम की राशि	समायोजित राशि	असमायोजित राशि
1.	बस्तर	17343796	17193796	150000
2.	बिलासपुर	415930	0	415930
3.	धमतरी	4027500	4027500	0
4.	दुर्ग	2060000	300000	1760000
5.	कांकेर	13561534	10049663	3511871
6.	कोरिया	9949972	6453404	3496568
7.	रायगढ़	880044	880044	0
8.	रायपुर	22481200	20381785	2099415
9.	सरगुजा	57573539	0	57573539
	महायोग	**128293515**	**59286192**	**69007323**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.7

(सदर्भ कंडिका 3.1.8.3; पृष्ठ क्र.128)

छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों की उत्पादन क्षमता की तुलना में उत्पादकता का विवरण

(मी.ट./हे. में)

फसल का नाम	छत्तीसगढ़ की औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (2011-12)	राज्य कृषि विश्वविधालय द्वारा अनुसंशित उत्पादन क्षमता	उत्पादन अंतर	राष्ट्रीय औसत उत्पादकता
आम	04.79	8	3.21	06.30
केला	**23.27**	40	-16.73	35.90
पपीता	**24.30**	50	-25.7	33.40
अमरूद	07.79	16	8.21	11.10
नींबु	06.56	8	1.44	09.00
काजू	00.56	2	1.44	00.80
लीची	**06.06**	**6**	**-0.06**	**06.00**
फूलगोभी	17.45	20	2.55	18.10
गोभी	18.15	25	6.85	22.20
बैंगन	**17.63**	**20**	2.37	**17.00**
टमाटर	16.12	15	-1.12	17.90
भिन्डी	09.79	10	0.21	10.30
आलू	14.06	25	10.94	19.90
प्याज	**15.94**	**20**	4.06	**15.10**
अदरक	**10.54**	**20**	**9.46**	**03.50**
धनिया	**03.84**	**3**	**-0.84**	**00.60**
मिर्च	**06.69**	**17.5**	**10.81**	**01.60**
लहसुन	**05.30**	**7.5**	**2.2**	**04.80**
हल्दी	**08.56**	**25**	**16.44**	**04.60**

(स्रोतः विभाग एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.8

(सदंर्भ कंडिका 3.1.9.1(क); पृष्ठ क्र. 130)

जिलों द्वारा एन.एच.एम योजनांतर्गत उपयोग न की गयी निधियों का विवरण

(राशि लाख ₹में)

स.क्र.	धटक का नाम	आबंटन	व्यय	शेष	उपयोगिता में कमी (प्रतिशत)
1	जीरो ऊर्जा वेम्बर (पी.एच.एम)	8.6	0	8.6	100.00
2	काजू प्रथम एवं द्वितीय वर्ष	65.71	0	65.71	100.00
3	मॉडल फ्लोरीकल्चर	140	0	140	100.00
4	जल संचयन	54	0	54	100.00
5	निम्न ऊर्जा कूल चेम्बर (पी.एच.एम)	280	0	280	100.00
6	ग्रीन सेड नेट संरक्षित खेती	6	0	6	100.00
7	निम्न लागत प्याज भंडारण इकाई	5	0	5	100.00
8	मधुमख्खी पालन	3.25	0	3.25	100.00
9	संरक्षित खेती (नलीदार संरचना)	63.07	0	63.07	100.00
10	संरक्षित खेती (प्राकृतिक हवादार प्रणाली)	116.98	0	116.98	100.00
11	फल क्षेत्र विस्तार द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	213.403	0.25	213.153	99.88
12	काजू	259.37	6.2	253.17	97.61
13	सामुदायिक टैंक	330	18.79	311.21	94.31
14	उद्यानिकी यंत्रीकरण	375	63	312	83.20
15	पी.एच.एम.	1059	180.3	878.7	82.97
16	हल्दी	26.25	4.74	21.51	81.94
17	बीज उत्पादन (निजी क्षेत्र)	44.25	11.87	32.38	73.18
18	*तालाब खनन*	20	6.52	13.48	67.40
19	बीज उत्पादन (सार्वजनिक क्षेत्र)	43.75	15.68	28.07	64.16
20	एम. एवं ए. पौधो हेतु भूमि की तैयारी/फेंसिग आदि	230.296	94.57	135.726	58.94
21	मॉडल नर्सरी	807.506	380.322	427.184	52.90
22	पुराने बागों का कायाकल्प	505.5	243.764	261.736	51.78
23	मॉडल नर्सरी हेतु भूमि की तैयारी/फेसिंग आदि	2531.27	1284.82	1246.45	49.24
24	मल्चिग	285	178.78	106.22	37.27
25	पौध परिवहन	44	28.2	15.8	35.91
26	केला क्षेत्र विस्तार	574.5	414.107	160.393	27.92
27	पपीता क्षेत्र विस्तार	45	33.099	11.901	26.45
28	नलकूप	3230.79	2479.38	751.41	23.26
29	एच.आर.डी.	590.525	453.802	136.723	23.15
30	वर्मी कम्पोस्ट	2280	1982.29	297.71	13.06
31	मशरूप प्रशिक्षण	105	97.42	7.58	7.22
32	मिशन प्रबंधन	581.67	561.562	20.108	3.46
33	रजनीगंधा	8.967	8.967	0	0.00
34	जरबेरा	52.5	53	-0.5	-0.95
	योग	**14986.16**	**8601.44**	**6384.7**	**42.60**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.9

(सदंर्भ कंडिका 3.1.9.1(ग); पृष्ठ क्र.131)

अवधि 2007-12 के दौरान सुगंधित एवं औषधीय पौधों पर किये गये व्यय का विवरण

(राशि लाख ₹में)

व्यय का विवरण					
जिला	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
बस्तर	244.256	103.257	22	48.04	30.76
बिलासपुर	148	0	56	25	0
दुर्ग	181.071	172.95	0	6.912	0
जशपुर	20.47	10	0	0	0
कबीरधाम	69.75	49.52	10.986	34.02	0
कोरबा	136.13	33.75	58.75	36.52	0
कोरिया	90	56.25	56.25	43.75	31.25
रायगढ़	72	5.625	0	17.77	12.5
रायपुर	82.61	122.7	10	18.74	6.25
राजनांदगाँव	69.88	99.5	0	21.52	10
सरगुजा	73.13	45	6.25	25	6.25
	1187.3	**698.55**	**220.24**	**277.27**	**97.01**

कुल व्यय = ₹ **2480.37** लाख या ₹ **24.80** करोड़

परिशिष्ट- *3.1.10*

(सदंर्भ कंडिका 3.1.9.1(घ); पृष्ठ क्र.133)

फसल, उसकी मृत्यु दर और निरर्थक व्यय का विवरण

स. क्रं.	क्लस्टर का नाम	ग्राम	फसल का नाम	वर्ष	रोपण की अवधि	कुल रकबा (हे.)	निरीक्षण की अवधि	जीवितता प्रतिशत	व्यय (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जिला राजनांदगाँव									
1	लमरा	लमरा	आम	2011-12	जुलाई-अगस्त 2011	13.70	15.02.12 से 29.02.12	50	7912
		लमरा	अमरूद			11.30		50	5792
		मानपुर पहाड़ी	आम			15.90		50	9182
		मानपुर पहाड़ी	अमरूद			4.80		50	2328
		तेगहरी	अमरूद			12.20		50	5913
		गर्रा	आम			5.60		60	8004
		गर्रा	अमरूद			4.90		60	1425
		ठाकुरटोला	आम			8.40		45	5821
		ठाकुरटोला	नींबु			4.20		45	2442
		जीरटोला	आम			1.80		40	1455
		बेलगाँव	आम			3.60		50	2079
		बेलगाँव	नींबु			1.00		50	485
		पैलीभेटा	आम			1.00		50	577
		पैलीभेटा	नींबु			5.10		50	2473
		भाडरा	नींबु			6.50		50	3150
		सिंगारपुर	नींबु			3.10		55	1203
2	रूदगाँव	अमलिडीह	अदरक	2011-12	जुलाई 2011	2.60	15.02.12 से 01.03.12	30	22773
		बरसंटीला	अदरक			3.00		30	26277
		तुमडीबोदे	अदरक			0.80		30	7007
		शंक्रीपार	अदरक			3.00		40	22523
		आरी	अदरक			1.80		40	13514
		नाथुलवागाँव	अदरक			6.65		40	49936
		हारदी	अदरक			7.50		30	65716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	तमडीबोर्ड	नाथु-नवागाँव	मिर्ची	2011-12	अक्टूबर 2011	3.75	15.02.12 से 01.03.12	60	11138
		पेन्द्रवानी	मिर्ची			4.10		60	12177
		किरगी	मिर्ची			5.05		60	14998
		बुदनभाटा	मिर्ची			1.60		50	5940
		मेघा	मिर्ची			5.80		60	17226
		अमलिडीह	मिर्ची			3.10		60	9207
		शंकरीपारा	मिर्ची			5.50		60	16335
		कोफिडीह	मिर्ची			3.70		50	13737
		घोरधा	मिर्ची			3.30		60	9801
		आलिखुरा	मिर्ची			3.90		60	11583
		बरसाटोला	मिर्ची			1.80		60	5346
4	डोकराभाटा	डोकराभाटा	अदरक	2011-12	जुलाई 2011	5.10	15.12.11 से 31.12.11	50	31925
		बजगुदा	अदरक			2.30		50	14408
		तेकडीह	अदरक			3.30		50	20664
		राहुध	अदरक			6.60		50	41292
		पंडुका	अदरक			1.90		50	1191
5	बंहारदेही	जारवाही	धनिया	2011-12	नवम्बर 2011	1.75	15.02.12 से 31.12.11	70	2079
		दीवानभेदी	धनिया			2.00		70	2376
		छुईखदान	धनिया			2.75		70	3267
		मेधा	धनिया			1.00		70	1188
		बरसनटोला	धनिया			4.75		70	5643
		संकरीपारा	धनिया			5.00		70	5940
		रूदगांव	धनिया			3.00		70	3564
6	गोपालपुर	गोपालपुर	आम	2009-10	अगस्त-सितम्बर 2009	9.00	मार्च-अप्रैल 2010	70	1980
		औरधा	आम			20.20		30	39996
		भदेरानवागांव	नींबु		सितम्बर 2009	11.60		30	7229
		छोटे तेमरी	नींबु			10.10		70	700
		सलोनी	नींबु			4.00		70	277
		चारभाटा	नींबु			3.50		70	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	परमलकारा	परमलकारा	आम	2009-10		10.00	मार्च अप्रैल 2010	70	2200
		सोमनी	आम			4.00		60	2640
		सोमनी	नींबु			4.70		60	977
		शंकरा	आम			3.00		30	5940
8		नेतमटोला	आम	2009-10		2.00		20	4840
		नेतमटोला	नींबु			2.00		20	1524
		भगवानटोला	आम			3.40		20	8228
		भगवानटोला	नींबु			5.40		20	4114
		अरजकुंड	आम			8.60		20	20812
		अरजकुंड	नींबु			15.60		20	11883
		पतेली	आम			6.00		20	14520
		पतेली	नींबु			6.80		20	5181
		नेतमटोला	एलोवेरा			4.00		20	32000
		भगवानटोला	रजनीगंधा			5.00		20	136000
		अरजकुंड	रजनीगंधा		अक्टूबर 2009	15.00		20	408000
		अरजकुंड	एलोवेरा			21.60		20	172800
		पतेली	रजनीगंधा			5.00		20	136000
9		बोलापुर	आम	2009-10		7.60		50	8360
		पान्डेटोला	आम			10.00		50	11000
		शीकारी-मेहाका	आम			20.00		50	22000
		बोरडीह	आम			5.00		50	5500
		बोरडीह	नींबु			5.20		50	1731
		रामपुर	आम		अगस्त-सितम्बर,	10.00		50	11000
		रामपुर	नींबु		2009	4.80		50	1663
		शीकारी-टोला	आम			5.00		50	5500
		शीकारी-टोला	नींबु			4.40		50	1524
		लोधी-भरी	नींबु			10.60		50	3670
		नेवागाँव	आम			10.00		50	11000
		पीनाकवार	आम			10.40		50	11440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		मथालदाबाडी	आम	2008-09	अगस्त 2009	7.879		20	19067
		रोगाकेहरा	आम			6.064		20	14674
		ग़रबन्धा	आम			15.73		20	38067
		बमहाली भाटा	आम			13.30		20	32186
		अंडम	आम		अक्टूबर 2009	6.87		20	16625
		आरारा	आम			20.58		20	49804
		खमेरा	आम			4.57		20	11059
		रोगाकेहरा	सीट्रीडोरा		अगस्त 2009	5.60		20	195000
11		केकटीटोला	आम	2007-08	जुलाई 2008	5.00		15	18700
		भदरोना	आम			5.00		15	18700
		मोहद	आम			5.00		15	18700
		करमतारा	आम		अगस्त 2008	5.00		15	18700
		गोपालछुआ	आम			5.00		15	18700
		मुरेठीटोला	आम			5.00		15	18700
		केकटीटोला	सीट्रीडोरा		जुलाई 2008	11.55		15	16892
		भदरोना	सीट्रीडोरा			4.44		15	36797
		मोहद	सीट्रीडोरा			6.00		15	49725
		करमतारा	सीट्रीडोरा		अगस्त 2008	14.30		15	118511
		गोपालीछुआ	सीट्रीडोरा			4.90		15	40609
		मुरेठीटोला	सीट्रीडोरा			8.81		15	7301
		केकरीटोला	मिर्ची		जुलाई 2008	11.55		15	60212
		भदरोना	मिर्ची			4.44		15	23147
		मोहद	मिर्ची			6.00		15	5519
		करमतारा	मिर्ची		अगस्त 2008	14.30		15	74549
		गोपालीछुआ	मिर्ची			4.90		15	25545
		मुरेथीटोला	मिर्ची			8.81		15	45928
जिला बस्तर									
12		फरसगाँव	आम	07-08	अगस्त-सिम्तबर 08	100	उल्लेखीत नहीं	40-43	879820
13		फरसगाँव	काजू	07-08	अगस्त-सिम्तबर 07	110	उल्लेखीत नहीं	50-60	609362
14		फरसगाँव	आंवला	07-08	अगस्त-08	50	उल्लेखीत नहीं	30-33	296510
15		चीचाडी	आम	08-09	जुलाई- नवम्बर 09	98	उल्लेखीत नहीं	40-44	1023424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16		आलोरा	काजू	09-10	अगस्त-10	83	उल्लेखीत नहीं	37-41	384920
17		तेनवसा	आम	06-07	अगस्त-06	58	मार्च-12	10	518382
18		तेनवसा	काजू	06-07	अगस्त-06	80	मार्च -12	5	440950
19		तेनवसा	नीबू	06-07	सितम्बर-07	150	मार्च-12	0	1276352
20		लीहनगाँव	काजू	07-08	सितम्बर-07	250	मार्च -12	5	1369676
21		लीहनगाँव	सीताफल	07-08	सितम्बर-07	30	मार्च -12	10	315306
22		चीवाडी	काजू	09-10	सितम्बर-09	90	मार्च -12	5	417380
23		अडेंगा	आम	06-07	अगस्त-06	50	मार्च -12	50	447034
24		अडेंगा	काजू	06-07	सितम्बर-06	70	मार्च -12	5	385832
25		गोरगाँव	काजू	07-08	सितम्बर-07	100	मार्च -12	20	545420
26		गोरगाँव	लेवनग्रास	07-08	अक्टूबर-07	100	उल्लेखीत नहीं	0	1122420
27		जामगाँव	आम	09-10	अगस्त-09	50	उल्लेखीत नहीं	10	546055
28		जामगाँव -2	काजू	09-10	अगस्त-09	148	उल्लेखीत नहीं	5	683710
29		डहीकोंगा	आम	07-08	अगस्त-07	70	उल्लेखीत नहीं	40-45	757398
30		डहीकोंगा	जामून	07-08	अगस्त-07	27	उल्लेखीत नहीं	25-30	143256
31		डहीकोंगा	एलोवेरा	07-08	अगस्त-07	100	उल्लेखीत नहीं	5-10	1098020
32		डहीकोंगा -2	काजू	08-09	अगस्त-08	156	उल्लेखीत नहीं	20-25	870547
33		बुनागाँव	काजू	09-10	अगस्त-10	103.75	उल्लेखीत नहीं	40-45	481145
34		बुनागाँव	नीबू	09-10	सितम्बर-09	100	उल्लेखीत नहीं	20-25	661750
35		तारागाँव	आम	07-08	सितम्बर-अक्टूबर07	200	23.05.11	17	1984840
36		तारागाँव	काजू	07-08	सितम्बर-अक्टूबर07	300	25.05.11	19	1633260
37		तारागाँव	लेमनग्रास	07-08	सितम्बर-अक्टूबर07	100	29.05.11	0	1122420
38		तारागाँव	पचौली	07-08	सितम्बर-अक्टूबर07	100	31.05.11	0	1122420
39		पारापुर	आम	08-09	अगस्त-08	22	09.06.11	26	229309
40		पारापुर	काजू	08-09	सितम्बर-08	120	16.06.11	24	669077
41		कीलेपाल	आम	06-07	अगस्त-06	107	जून-12	15	956535
42		कीलेपाल	लेमनग्रास	06-07	सितम्बर-06	107	जून-12	0	1100200
43		पलनार	आम	07-08	अगस्त-08	60	जून-12	15	643136
44		पलनार	काजू	07-08	अगस्त-08	120	जून-12	14	496914
45		पलनार	पामारोसा	07-08	अगस्त-08	100	जून-12	0	1098020
46		तीर्थुम	काजू	08-09	अगस्त-09	100	उल्लेखीत नहीं	16	557564
47		पारलमेटा	काजू	09-10	अगस्त-10	72	उल्लेखीत नहीं	15	331700
48		कोदेनार	आम	11-12	जुलाई-10	10	उल्लेखीत नहीं	25	53597
49		सोनारपाल	आम	06-07	अगस्त-06	50	जून-12	07	447034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50		सोनारपाल	काजू	06-07	सितम्बर-06	100	जून-12	05	545300
51		सोनारपाल	खस	06-07	अक्टूबर-06	50	जून-12	0	550100
52		सोनारपाल	पचौली	06-07	नवम्बर-06	100	जून-12	0	1100200
53		सोनारपाल	सीट्रीडोरा	06-07	अक्टूबर-06	100	उल्लेखीत नहीं	0	1075200
54		भनपुरी	आम	08-09	अगस्त-08	100	जून-12	5	1044310
55		भनपुरी	काजू	08-09	अगस्त-08	108	जून-12	04	599420
56		लमकर	आम	08-09	अगस्त-08	80	जून-12	04	835448
57		लमकर	काजू	08-09	अगस्त-08	180	जून-12	06	961758
58		टीकरालेहा	आम	10-11	अगस्त-10	40	जून-12	03	394360
59		टीकरालेहा	अमरूद	10-11	अगस्त-10	16	जून-12	04	144738
60		बोपरा	आम	11-12	अगस्त-11	20	जून-12	60	107192
61		हटपदमार	आम	06-07	अगस्त-06	85	जून-12	04	759075
62		हटपदमार	काजू	06-07	सितम्बर-06	150	जून-12	14	510124
63		हटपदमार	पामारोजा	06-07	अक्टूबर-06	60	जून-12	0	660120
64		हटपदमार	जामारोजा	06-07	नवम्बर-06	100	जून-12	0	1075000
65		बिलोरी	काजू	07-08	अगस्त-07	250	जून-12	05	1065710
66		बिलोरी	आम	07-08	जुलाई-07	10	जून-12	35	85982
67		बिलोरी	सीट्रीडोरा	07-08	अगस्त-07	27	जून-12	0	282190
68		बिलोरी	पामारोजा	07-08	नवम्बर-07	100	जून-12	0	1075520
69		मारकेल	एलोवेरा	07-08	अगस्त-07	60	अगस्त-07	0	790160
70		कुलगाँव	काजू	09-10	अगस्त-10	10	मई -12	05	78830
71		कुलगाँव-2	आम	10-11	अगस्त-10	40	जून-12	03	394360
72		कवालीकला	आम	11-12	जुलाई-11	10	जून-12	08	53597
73		बरकई	काजू	07-08	अगस्त-07	200	जून-12	08	1067820
74		बरकई	पामारोजा	07-08	अगस्त-08	100	जून-12	0	1098020
75		सोनवड़ा	काजू	08-09	अगस्त-08	100	जून-12	10	557564
76		सोनवेड़ा	नींबु	08-09	अगस्त-08	100	जून-12	08	922324
77		उलेरा	काजू	09-10	अगस्त-10	146.25	जून-12	15	678245
78		पलवा	काजू	06-07	अगस्त-अक्टूबर-06	100	जून-12	10	545300
79		पलवा	सीट्रीडोरा	06-07	सितम्बर-अक्टूबर-06	100	जून-12	15	1050000
80		पलवा	खस	06-07	सितम्बर-अक्टूबर-06	50	जून-12	0	537500
81		पलवा	पचौली	06-07	सितम्बर-अक्टूबर-06	100	जून-12	0	1075000
82		बुरूंगपाल	काजू	07-08	जुलाई-सितम्बर-07	500	जून-12	12	2742100
83		कुरेगा	आम	07-08	अगस्त-सिम्तबर-07	40	जून-12	25	343928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84		कुरेगा	काजू	07-08	अगस्त-सिम्तबर-07	70	जून-12	8	250194
85		कुरेगा	सीट्रीडोरा	07-08	अगस्त-सिम्तबर-07	73	जून-12	12	786555
86		बुरूंगपाल	एलोवेरा	07-08	अगस्त-अक्टूबर-07	479	जून-12	0	1443600
87		सिंगहनपुर	आम	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	100	जून-12	20	957330
88		सिंगहनपुर	काजू	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	390	जून-12	7	2127398
89		सिंगहनपुर	लेमनग्रास	08-09	अगस्त-सिम्तबर-09	200	जून-12	0	2250000
90		सालेपाल	आम	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	100	जून-12	5	875820
91		सालपाल	काजू	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	250	जून-12	10	1311602
92		ईराकोट	सीट्रीडोरा	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	500	जून-12	12	5102625
93		सलेपाल	एलोवेरा	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	200	जून-12	0	2000000
94		केशलुर	आम	10-11	जुलाई-10	20	जून-12	15	191180
95		सोनारपाल	लेमनग्रास	10-11	जुलाई-अगस्त-10	200	जून-12	0	2500000
96		मवलीभाटा	सीट्रीडोरा	11-12	जुलाई-अगस्त-11	100	जून-12	15	576000
97		अरन्डपाल	लेमनग्रास	11-12	जुलाई-सितम्बर-11	200	जून-12	25	2500000
98		केलौर	ई.सीट्रीडोरा	07-08	जुलाई-सितम्बर-07	484		2	3178040
99		गुमदपाल	काजू	10-11	जुलाई-अगस्त-10	100		4	457230
100		तेमरूभाटा	ई.सीट्रीडोरा	10-11	जुलाई-सितम्बर-10	100		0	1250000
101		चीन्दबहार	काजू	11-12	जुलाई-सितम्बर-11	50		15	424250
								योग	**83343915**

परिशिष्ट- 3.1.11

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(ङ.) पृष्ठ क्र.133)

प्याज उत्पादन पर किये गये व्यय का विवरण

जिला	रोपित क्षेत्रफल (हे.)	व्यय				
		रोपण सामग्री		आदान सामग्री		
		मात्रा (कि.ग्राम)	राशि (₹)	मद	मात्रा	राशि
दुर्ग	112.5	1000	396000	ट्राईकोडर्मा	500 पैकेट	26,025
				एजाडेरेक्टिन	500	68,075
				फोरेट	2000 पैकेट	93,000
				जिंक सल्फेट	500 पैकेट	1,66,850
				अन्य सामग्री		1,15,550
राजनांदगाँव	200	2000	792000	एन्डोजाइम		64,000
				एजाडेरेक्टिन	1000	1,36,150
				फोरेट	4000 पैकेट	1,86,000
				जिंक सल्फेट	1000 पैकेट	3,33,700
बस्तर	100	1000	396000	पेथोएट	500	81,350
				एजाडेरेक्टिन	500	68,075
				फोरेट	2000 पैकेट	93,000
				जिंक सल्फेट	500 पैकेट	1,66,850
				ट्राइकोडर्मा	500 पैकेट	26,025
				सूडोमोनास	300 पैकेट	47,820
कबीरधाम	100	1000	396000	विभिन्न सामग्री		6,54,000
योग			1980000			23,26,470
कुल व्यय				19,80,000+23,26,470=43,06,470		

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.12

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(झ) पृष्ठ क्र.139)

मॉडल नर्सरियों में स्थापित अधोसंरचना का विवरण

(राशि ₹में)

स. क्र.	जिला	नर्सरी/विकास खण्ड का नाम	नर्सरी स्थापना का वर्ष	अधोसंरचना स्थापना का वर्ष	अधोसंरचना का विवरण			अधोसंरचना की क्षमता	प्रतिवर्ष उत्पादन
					नाम	संख्या	राशि		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	**10**
1	जगदलपुर	कोपाबेड़ा/कोंडागाँव	1988	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		तेबंसा /बिश्रामपुरी (बदेराजपुर)	1989	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		अडेंगा/कसकल	1982	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		बदेमरेगा/ तोकापल	1980	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		फर्शागाँव/ फर्शागाँव	1989	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		बदंजी/ लोहंदीगुडा		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		सोरगाँव/बस्तर		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो नेट हाउस	5	921250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	दुर्ग	रूआबांधा/ दुर्ग	1985-86	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		अतरी/पाटन	1979-80	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		पड़कीडीह/बेमेतरा	1979-80	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		अर्जुनदा/ गुंडरदेही	1979-80	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		अछोली/डोंडीलोहरा	1979-80	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		अर्मुर काशा/डोंडी	1979-81	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000पौधे	2.00 लाख
		झलमाला/बलोद	1979-82	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		मोहरा/गुरूर		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल रक्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
3	कोरबा	पोन्दीलाफा/पाली	1985-86	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		पटीयापाली/कस्तला	1982-83	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		नागोई/ उपरोदा	1987-88	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		पन्द्रीपनी/कटघोरा	2008-09	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		पटादी/कोरबा		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल रक्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
4	**सरगुजा**	अम्बिकापुर/अम्बिकापुर	1981	2006-07	शेड नेट-हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		दतीमा/सुरजपुर		2007-08	शेड नेट-हाउस	2	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	3	228351		
		गुरगराकला/लखनपुर	1981	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		खोरमा/प्रतापपुर	1981	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		शीवपुर/रामनुजनगर		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो नेट हाउस	5	921250		
		ओबोरी/बलरामपुर		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो नेट हाउस	5	921250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**बिलासपुर**	सरकन्डा/बिलासपुर	1964-65	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		पथगाँव/पेन्ड्रा	1979-80	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		वेदपरसदा/मस्तुरी	1982-83	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		शरधा/लोरमी	1981-82	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		बहतराई/तखतपुर	1988-89	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		करगीकला/कोटा	1981-82	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		बधा-मुन्दा/मुन्गेली	1981-82	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		सेन्दारी/पथरीया	1981-82	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		मारवाही/मारवाही		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		लालपुर/गोरेला	1985-86	2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	
					थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**कबीरधाम**	लालपुर/बोदला	1983	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		मोहतरा/पन्डरीया	1993	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		राहसालोहरा/ राहसालोहरा	2008	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		खट्टू/कबीरधाम	1984	2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
7	**रायगढ़**	बोईरददर/रायगढ़	1960-61	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		घरघोदा/घरघोदा	1980-81	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		बनधाटोला/पुसौर	1987-88	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000पौधे	2.00 लाख
		कुन्जरा/लैलुंगा	1987-88	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		अंजोरीपली/खरसीया	1980-81	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		नाडीगाँव/बरमकेला	1985-86	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		बसन्पाली/तमनार		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		बेलतीक्री/शरंगगढ़		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	रायगढ़				थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		
8	रायपुर	खरखरा/छुरा	1980-81	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		कव्लोन/रिमगा	1980-81	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		मदी/तिल्दा	1980-81	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		रोमरीया/पलारी	1980-81	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		खरीबीलारी/कसडोल		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		परगाँव/आरंग		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		
		हसदा/भाटापारा		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	
					थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	**जशपुर**	जशपुर नगर/जशपुर	1981-82	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	3	228351		
		डुलडुला/डुलडुला	1976-77	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		कलमीतीकरा/पथलगाँव	1979-80	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		बुदादद/बगीचा		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		पंड्रीपानी/फरशाबहार		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौध	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		टेम्पो/मनोरा		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	
					थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		
10	**कोरिया**	सोरगा/बैकुंठपुर	1979	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौध	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	3	228351		
		नकपुर/भरतपुर	1979	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		गुघरा/सानहट	2007-08	2009-10	शड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौध	2.00 लाख

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कोरिया	सोरगा/बैकुंठपुर	1979	2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		चिरमी/खडगाँव		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	
					थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		
11	राजनांदगाँव	पेन्ड्री/राजनान्दगाँव	1981-82	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		डोरबा/मानपुर		2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		अछोली/ ढांगरगढ़	1995	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
				2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
				कुल योग		**501**	**64130447**		

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- *3.1.13*

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(ञ) पृष्ठ क्र.141)

नलकूप खनन पर किये गये निष्फल व्यय का विवरण

सं.क्र	जिला	अवधि 2007-08 के दौरान सफल नलकूप खनन	स्थापित पम्पों की संख्या	पम्प विहीन नलकुपों की संख्या	पम्प विहीन नलकूपों के लिए दिया गया अनुदान (₹)	विद्युतिकृत पम्पो की संख्या	अविद्युतिकृत पम्पों की संख्या	अविद्युतिकृत पम्पों वाले नलकूपो के खनन हेतु प्रदाय अनुदान (₹)
1	बिलासपुर	481	387	94	7102692	387	0	0
2	दुर्ग	87	14	73	3467621	14	0	0
3	जगदलपुर	385	270	115	5569000	200	70	6088481
4	जशपुर	37	31	6	282443	31	0	0
5	कबीरधाम	79	55	24	705419	55	0	0
6	कोरबा*	295	24	271	9836099	24	0	0
7	रायगढ़	275	238	37	2226956	238	0	0
8	रायपुर	51	16	35	1954939	16	0	0
9	राजनांदगाँव	57	24	33	883083	24	0	0
योग		**1747**	**1059**	**688**	**32028252**	**989**	**70**	**6088481**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

** 28 प्रकरणों की राशि विभाग द्वारा प्रदाय न किये जाने के कारण सम्मलित नहीं*

कुल व्यय = 3,81,16,733

परिशिष्ट- 3.1.14

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(ट)(1) पृष्ठ क्र.141)

एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड एवं सेड नेट के प्रदाय पर किये गये निष्फल व्यय का विवरण

जिला	2007-08				2008-09				2009-10				2010-11				कुल निष्फल व्यय (₹)
	वर्मी बेड की संख्या	मूल्य (₹)	शेड नेट की मात्रा	मूल्य (₹)	वर्मी बेड की संख्या	मूल्य (₹)	शेड नेट की मात्रा	मूल्य (₹)	वर्मी बेड की संख्या	मूल्य (₹)	शेड नेट की मात्रा	मूल्य (₹)	वर्मी बेड की संख्या	मूल्य (₹)	शेड नेट की मात्रा	मूल्य (₹)	
बस्तर	0	0	0	0	1992	6117432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6117432
बिलासपुर	0	0	0	0	569	1747399	2561	105872	0	0	0	0	0	0	0	0	1853271
धमतरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1430	4391530	0	0	4391530
दुर्ग	1135	3485585	0	0	1323	4062933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7548518
जशपुर	1600	4913600	0	0	1600	4913600	19800	673200	800	2456800	50000	1701000	0	0	0	0	14658200
कबीरधाम	200	614200	0	0	2400	7370400	9900	409266	0	0	0	0	0	0	0	0	8393866
कांकेर	0	0	0	0	2400	7370400	0	0	0	0	0	0	4000	12432000	0	0	19802400
रायगढ़	0	0	0	0	3169	9731999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9731999
राजनांदगाँव	480	1474080	0	0	2000	6142000	40800	1467072	0	0	0	0	0	0	0	0	9083152
सरगुजा	0	0	0	0	1104	3390384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3390384
रायपुर	0	0	0	0	2641	8110511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8110511
योग	**3415**	**10487465**	**0**	**0**	**19198**	**58957058**	**73061**	**2655410**	**800**	**2456800**	**50000**	**1701000**	**5430**	**16823530**	**0**	**0**	**93081263**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

वितरित सामग्री	मात्रा	मूल्य (₹)
वर्मी बेड	28843	88724853
शेड नेट	123061 वर्ग.मी.	4356410
योग		**93081263**

परिशिष्ट- 3.1.15

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1 (ट)(ii) पृष्ठ क्र.142)

75 प्रतिशत धनत्व वाले शेड नेट के क्रय का विवरण

एन.एच.एम. के जैविक खेती घटक के अन्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु प्रदाय किये गये 75 प्रतिशत धनत्व वाले शेड नेट का विवरण					
स.क्र.	जिला	क्रय का वर्ष	खरीदी गई शेडनेट (वर्ग.मी.)	इकाई दर (₹/वर्ग.मी.)	कुल लागत ₹12.5 प्रतिशत वैट सहित
1	राजनंदगाँव	2009-10	10000	34.02	340200
		2011-12	57500	30.95	1779625
2	दुर्ग	2011-12	50000	30.95	1547500
3	बिलासपुर	2009-10	15800	34.02	537516
		2011-12	50000	30.95	1547500
4	सरगुजा	2011-12	175000	30.95	5416250
5	जगदलपुर	2011-12	17500	30.95	541625
6	रायपुर	2011-12	87500	30.95	2708125
7	कांकेर	2011-12	17500	30.95	541625
8	रायगढ़	2011-12	175000	30.95	5416250
9	जशपुर	2009-10	50000	30.24	1701000
		2011-12	25000	29.48	773850
10	कोरबा	2011-12	122925	30.95	3804529
11	कबीरधाम	2011-12	25000	30.95	773750
12	कोरिया	2011-12	75000	30.95	2321250
		योग	**953725**		**29750595**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.16

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(ढ) पृष्ठ क्र.145)

एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन धटक के संदर्भ में भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

घटक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		पूर्ति प्रतिशत
	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	
पैक हाउस	0	0	0	0	60	60	250	250	431	431	**741**	**741**	100
प्री-कूलिंग यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	**6**	**1**	16.67
मोबाईल प्री कूलिंग यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
कोल्ड स्टोरेज यूनिट	0	0	0	0	14	0	6	3	0	0	**20**	**3**	15
प्रसंस्करण यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	**6**	**0**	0
रेफर वैन/कन्टेनर सामान्य क्षेत्र					0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
वाष्पीकरणीय निम्न ऊर्जा कूल चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	**140**	**140**	100
पकाने वाला चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**	**0**	0
निम्न लागत प्याज भंडारण ढ़ांचा	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	**10**	**10**	100
पूसा शून्य ऊर्जा कूल चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0

एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन धटक के संदर्भ में वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक (₹ लाख में)

घटक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		उपयोग न की गयी राशि
	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	
पैक हाउस	0	0	0	0	37.5	37.5	375	375	646.5	646.5	**1059**	**1059**	0
प्री-कूलिंग यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	720	52.92	**720**	**52.92**	667.08
मोबाईल प्री कूलिंग यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
कोल्ड स्टोरेज यूनिट	0	0	0	0	700	0	405.33	266.5	0	0	**1105.33**	**266.5**	838.83
प्रसंस्करण यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	**36**	**0**	36
रेफर वैन/कन्टेनर सामान्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
वाष्पीकरणीय निम्न ऊर्जा कूल चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	**280**	**280**	0
पकाने वाला चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	**120**	**0**	120
निम्न लागत प्याज भंडारण ढ़ांचा	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	**5**	**5**	0
पूसा शून्य ऊर्जा कूल चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
											3325.33	**1663.42**	**1661.91**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

ल= लक्ष्य ; पू= पूर्ति

परिशिष्ट- 3.1.17

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(ढ) पृष्ठ क्र.145)

बाजार अधोसंरचना का सृजन धटक के अंतर्गत भौतिक प्रगति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

धटक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		पुर्ति प्रतिशत
	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	
ग्रामीण बाजार	0	0	0	0	17	0	0	0	11	0	**28**	**0**	0
खुदरा बाजार	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**2**	**0**	0
ग्रेडिंग, कलेक्शन इत्यादि के लिए क्रियात्मक अधोसंरचना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
बाजार विस्तार, गुणवत्ता जागरूकता तथा ताजे उत्पादों के लिए बाजार आधारित विस्तार गतिविधियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**2**	**0**	0

ल= लक्ष्य ; पू= पूर्ति

बाजार अधोसंरचना का सृजन धटक के अंतर्गत वित्तीय प्रगति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

धटक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		उपयोग न की गयी राशि
	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	
ग्रामीण बाजार	0	0	0	0	799.75	0	1245.75	1245.75	0	0	**2045.5**	**1245.75**	**799.75**
खुदरा बाजार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
ग्रेडिंग, कलेक्शन इत्यादि के लिए क्रियात्मक अधोसंरचना	0	0	0	0	63.75	0	0	0	94	0	**157.75**	**0**	**157.75**
बाजार विस्तार, गुणवत्ता जागरूकता तथा ताजे उत्पादों के लिए बाजार आधारित विस्तार गतिविधियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	**11**	**0**	**11**
										योग	**2214.25**	**1245.75**	**968.5**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

ल= लक्ष्य ; पू= पूर्ति

परिशिष्ट- 3.1.18

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.2(क) पृष्ठ क्र.147)

प्लग टाईप पादप उत्पादन इकाई से उत्पादित एवं वितरित पादपों का विवरण

जिला	वितरण दिनांक	बैगन	टमाटर	लौकी	करेला		योग
रायपुर	25.10.2011	150000	150000	00	00		
	10.11.2011	50000	30000	00	00		
	25.11.2011	35000	30000	00	00		
	10.12.2011	25000	25000	00	00		
	25.12.2011	20000	45000	00	00		
	10-1-2012	20000	20000	00	00		
	25-1-2012	00	00	102500	40000		
	10-2-2012	00	00	97500	40000		
	25-2-2012	00	00	60000	40000		
	10-3-2012	00	00	40000	30000		
दुर्ग	10.11.2011	50000	50000	00	00		
	25.11.2011	50000	50000	00	00		
	10.12.2011	75000	75000	00	00		
	25.12.2011	50000	50000	00	00		
	10-1-2012	50000	50000	00	00		
	25-1-2012	00	00	54000	45000		
	10-2-2012	00	00	00	9000		
धमतरी	10-11-2011	50000	50000	00	00		
	25.11.2011	80000	75000	00	00		
	10-12-2011	50000	50000	00	00		
	25-12-2011	70000	65000	00	00		
	10-1-2012	80000	80000	00	00		
	योग(अ)	**905000**	**895000**	**354000**	**204000**	**0**	**2358000**
परिपालन और रखरखाव के दौरान नेरेमेक द्वारा उत्पादित पादप							
	वितरण दिनांक	बैंगन	टमाटर	पपीता	मिर्च	फुलगोभी	योग
	17.02.2010	296208	0	0	0	0	
	05.01.2011	0	297990	0	0	0	
	25.01.2011	237600	0	0	0	0	
	20.02.2011	290070	0	0	0	0	
	08.03.2011	0	303336	0	0	0	
	28.04.2011	0	0	0	165000	0	
	07.05.2011	0	0	0	135000	0	
	15.05.2011	0	0	0	64200	0	
	26.05.2011	0	0	0	195624	0	
	10.06.2011	0	0	0	34056	0	
	04.07.2011	0	0	0	17200	0	
	06.07.2011	19800	0	0	0	0	
	16.07.2011	0	45540	0	0	0	
	18.07.2011	0	0	0	89100	0	
	03.08.2011	0	49500	0	0	0	
	10.08.2011	0	0	0	0	7326	
	18.08.2011	0	53263	0	0	0	
	25.08.2011	0	63558	0	0	0	
	28.08.2011	0	49500	0	0	0	
	29.02.2012	0	0	190	0	0	
	03.03.2012	0	0	0	8910	0	
	04.03.2012	0	0	0	59400	0	
	13.03.2012	0	0	0	1188	0	
	02.05.2012	0	0	0	11484	0	
	04.05.2012	0	0	0	37422	0	
	08.05.2012	32670	0	0	0	0	
	योग(ब)	**876348**	**862687**	**190**	**818584**	**7326**	**2565135**
कुल योग (अ + ब)							**49,23,135**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- *3.1.19*

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.4(अ) पृष्ठ क्र.153)

आम के पौधरोपण हेतु दी गई सहायता की पद्धति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिला	वर्ष	पहली किश्त			दूसरी किश्त		तीसरी किश्त		चौथी किश्त		पांचवी किश्त	
		क्षेत्र हे. में	किसानों की संख्या	राशि	किसानों की संख्या	राशि	किसानों की संख्या	राशि	किसानों की संख्या	राशि	किसानों की संख्या	राशि
बस्तर	2008-09	200	122	335254	04	3489	0	0	0	0	0	0
	2009-10	79	116	253909	47	33840	0	0	0	0	0	0
	2010-11	349	77	253937	0	0	0	0	0	0	0	0
बिलासपुर	2007-08	55	127	299895	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008-09	211	204	1148585	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009-10	118	650	643420	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010-11	208	563	1130308	0	0	0	0	0	0	0	0
रायपुर	2008-09	84	95	333230	33	28633	0	0	0	0	0	0
	2009-10	70	83	278519	11	12276	0	0	0	0	0	0
	2010-11	173	232	687627	11	11997	0	0	0	0	0	0
योग		**1547**		**5364684**		**90235**		**0**				

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.2.1

(संदर्भ कंडिका 3.2.7.1 (अ)(i); पृष्ठ क्रं. 164)

योजनावार बजट आवंटन एवं व्यय (राज्य)

(₹ लाख में)

क्र.स.	योजना/वर्ष	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत
1	नलकूप खनन	8665.00	6942.87	1722.13	6010.00	5982.01	27.99	1650.00	1667.41	-17.41	650.00	633.66	16.34	750.00	557.60	192.40
2	स्थल जल प्रदाय योजना	0.00	0.00	0.00	900.00	876.00	24.00	920.00	871.33	48.67	255.00	221.56	33.44	2282.00	2139.67	142.33
3	स्कूलों में पेयजल सुविधा	200.00	134.22	65.78	1232.50	1226.78	5.72	1000.00	844.57	155.43	1000.00	761.10	238.90	400.00	334.96	65.04
4	भूजल संरक्षण	360.00	0.00	360.00	265.00	73.11	191.89	187.00	0.00	187.00	60.00	4.99	55.01	90.00	24.84	65.16
5	नलजल प्रदाय योजना	5835.00	5101.13	733.87	6820.00	6647.76	172.24	3030.00	2923.63	106.37	2630.00	1818.78	811.22	3191.00	1843.74	1347.26
6	वाटर क्वलिटि	442.00	0.00	442.00	1115.00	1054.70	60.30	1550.00	789.52	760.48	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
7	राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	3443.35	56.65	11100.00	9342.93	1757.07	0.00	0.00	0.00
8	टी एस सी	2690.00	2068.01	621.99	3037.50	2724.47	313.03	2894.50	2786.00	108.50	2659.00	2401.50	257.50	0.00	0.00	0.00
9	ड्रेनज	100.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00	192.00	0.00	192.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
10	संचालन एवं संधारण	286.00	183.54	102.46	470.00	410.55	59.45	600.00	587.71	12.29	630.00	570.89	59.11	5729.00	5401.01	327.99
11	औजार एवं संयत्र	1058.00	1047.03	10.97	310.00	245.04	64.96	185.00	42.98	142.02	175.00	150.20	24.80	655.00	86.00	569.00
12	शहरी जल प्रदाय याजना	13260.20	11385.66	1874.54	16172.60	12131.54	4041.06	10622.73	8898.60	1724.13	8337.50	7200.35	1137.15	4810.80	1203.23	3607.57
13	अन्य	352.00	209.90	142.10	570.16	461.29	108.87	170.00	140.26	29.74	115.00	118.51	-3.51	6506.41	5945.11	561.30
14	संचालन एवं संधारण (अयोजनेतर)	955.00	911.96	43.04	955.00	942.41	12.59	1050.00	1011.00	39.00	700.00	646.57	53.43	0.00	0.00	0.00
		34203.20	**27984.32**	**6218.88**	**38057.76**	**32975.66**	**5082.10**	**27551.23**	**24006.36**	**3544.87**	**28411.50**	**23871.04**	**4540.46**	**24444.21**	**17536.16**	**6908.05**

परिशिष्ट-3.2.2

(संदर्भ कंडिका 3.2.7.1 (अ)(i); पृष्ठ क्रं 164)

योजनावार बजट आवंटन एवं व्यय (केन्द्र)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना/वर्ष	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत
1	नलकूप खनन	5830.00	5604.05	225.95	6442.50	5729.84	712.66	4440.00	4004.86	435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	नल जल प्रदाय वाटर	4666.00	4590.16	75.84	5550.00	5512.37	37.63	5310.00	3214.97	2095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	क्वालिटी	0.00	0.00	0.00	2675.00	1075.57	1599.43	4050.00	67.10	3982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8448.21	3186.65	5261.56	12526.88	9939.98	2586.90	10600.00	10024.65	575.35
5	अन्य	674.62	535.23	139.39	190.00	0.00	190.00	150.00	0.00	150.00	342.74	105.45	237.29	2423.00	2373.78	49.22
	योग	**11170.62**	**10729.44**	**441.18**	**14857.50**	**12317.78**	**2539.72**	**22398.21**	**10473.58**	**11924.63**	**12869.62**	**10045.43**	**2824.19**	**13023.00**	**12398.43**	**624.57**

परिशिष्ट-3.2.3

(संदर्भ कंडिका 3.2.7.1(स); पृष्ठ क्रं 166)

नकद प्रेषण एवं धनादेश के मिलान की स्थिति

(राशि ₹ में)

जिला	मिलान पूर्ण किया गया	नकद प्रेषण अन्तर	धनादेश अन्तर	लम्बित माहों की संख्या (मार्च 2012 तक)
अम्बिकापुर	मार्च 2008	4,88,04,820	4,35,627	48
बिलासपुर	जनवरी 2012	96,11,677	22,31,961	2
दंतेवाड़ा	जून 2012	68,81,720	57,68,593	-
धमतरी	फरवरी 2011	5,93,914	18,25,186	13
जांजगीर चांपा	जनवरी 2012	86,19,277	32,35,201	2
कवर्धा	मार्च 2007	38,10,262	52,78,604	60
कोरिया	अक्टूबर 2011	12,84,46,252	1,37,12,971	5
महासमुन्द	दिसम्बर 2011	5,38,43,503	54,79,782	3
रायपुर	अगस्त 2011	7,15,72,170	3,52,64,128	7
राजनांदगांव	जुलाई 2010	6,91,48,059	10,11,007	17
जगदलपुर	जनवरी 2012	25,25,973	29,05,981	2
कांकेर	मार्च 2010	1,64,10,573	43,80,530	24
रायगढ़	सितम्बर 2010	4,98,94,368	13,34,354	18
जशपुर	अगसत 2007	63,34,475	11,02,625	55
दुर्ग	मार्च 2010	10,91,05,331	13,53,378	24
कोरबा	दिसम्वर 2011	38,00,538	1,64,97,082	3
कुल योग		**58,94,02,912**	**10,18,17,010**	

परिशिष्ट-3.2.4

(संदर्भ कंडिका 3.2.7.1(द); पृष्ठ क्र 167)

बकाया विविध लोक निर्माण अग्रिम का विवरण

(राशि ₹ में)

जिला का नाम	प्रकरणो की संख्या	बकाया राशि
बिलासपुर	221	2,35,00,436
दंतेवाड़ा	161	93,79,108
धमतरी	30	3,62,20,861
जांजगीर-चांपा	2	1,97,73,000
कवर्धा	22	11,97,999
कोरिया	1	6,16,520
महासमुन्द	10	8,08,404
रायपुर	128	7,72,67,743
राजनांदगांव	23	3,40,24,891
जगदलपुर	124	8,42,63,293
कांकेर	252	1,30,04,085
रायगढ़	151	1,05,55,773
जशपुर	अनुपलब्ध	6,71,500
दुर्ग	अनुपलब्ध	97,21,000
कोरबा	17	1,83,00,432
योग	**1142**	**33,93,05,045**

परिशिष्ट-3.2.5

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.2(अ); पृष्ठ क्र.171)

शहरी जल प्रदाय योजनान्तर्गत कार्यो की प्रगति दर्शाने वाला पत्रक

(रैलाख में)

स.क्र.	कार्य का नाम	अनुबंध क्र. एवं कार्यादेश सं/ दिनांक	ठेकेदार का नाम	पी.ए.सी.	अनुबंध राशि	एल.एस +/- %	पूर्ण करने हेतु समयावधि	अद्यतन भुगतान की राशि	चलित देयक क्र./प्रमाणक क्र.	अद्यतन स्थिति	व्यय प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अम्बिकापुरः डब्ल्यू.एस.एस.											
1	ग्रेविटी मेन 6000 मी एवं कलेगटींग वेल	15 जी.एल./2011-12, 2408/ 31.05.2011	मे. बलरामदास, अम्बिकापुर	268.50	392.01	एल.एस.	12 माह वर्षा ऋतु छाड़कर	200.34	4 चलित देयक 14/ 30.06.12	अपूर्ण	51
2	डब्ल्यू.टी.पी. 5.50 एम.एल.डी. एवं कल्क्टिंग वेल	124 जी.एल / 2008-09, 6444/ 31.12.2008	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	71.25	129.98	एल.एस.	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2010	129.98	9 एवं अन्तिम 230/ 30.03.12	पूर्ण	100
3	रा वाटर पम्प 2 एवं क्लीयर वाटर पम्प - 5	45 जी.एल/2010-11, 292/ 19.01.2011	मे. माना इलेक्ट्रिक एण्ड इन्जिनियरींग सार्विसेस	35.19	33.50	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.07.2011	33.50	3 एवं अन्तिम, 131/ 29.03.12	पूर्ण	100
4	ओ.एस.टी. 540 कि ली	23 डी.एल/ 2008-09, 2871/ 22.04.2008	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	32.40	37.50	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 22.02.2009	37.50	6 एवं अन्तिम 133/29.03.12	पूर्ण	100
5	ओ.एच. टी. 510 कि ली एवं 80 कि ली सम्पवेल	04 डी.एल/ 2008-09, 2764/ 16.04.2008	श्री अशोक सिंह, अम्बिकापुर	33.00	39.10	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	39.10	3 एवं अन्तिम 210/ 29.03.12	पूर्ण	100
6	ओ.एच.टी. 400 कि ली	02 डी.एल/ 2008-09, 2756/ 16.04.2008	मे. दिनेश कुमार सिंह	26.00	32.10	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	32.10	9 एवं अन्तिम 169/ 15.03.10	अपूर्ण	100
7	ओ.एच.टी. 350 1 कि ली.	95 डी.एल/ 2008-09, 5702/ 10.10.2008	मे. मंजु सिंह अम्बिकापुर	24.50	28.10	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2009	28.10	4 एवं अन्तिम 54/ 24.12.10	पूर्ण	100
8	ओ.एच.टी. 300 कि ली	126 डी.एल/ 2008-09, 232/ 21.01.2009	मे. दिनेश कुमार सिंह	21.00	24.15	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 21.11.2009	24.15	6 चलित देयक 35/ 15.12.10	अपूर्ण	100
9	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 1 से 5	32 डी.एल/ 2009-10, 2203/ 11.06.2009	मे. बलरामदास, अम्बिकापुर	153.27	320.15	(+)108.88 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छाड़कर अर्थात् 11.02.2010	345.96	9 एवं अन्तिम 02/ 06.06.11	पूर्ण	100
10	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 6(अ)	29/डी.एल 2009-10, 2186/ 11.06.2009	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	82.57	178.35	(+) 116 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2010	177.10	6 एवं अन्तिम 57/ 18.10.11	पूर्ण	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 6(ब)	33 डी.एल / 2009-10, 2205/ 11.06.2009	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	140.19	303.67	(+) 116.40 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2010	299.47	6 एवं अन्तिम 256/ 31.03.12	पूर्ण	100
12	ड्रिस्ट्रीब्यूशन एवं राईजिंग मेन जोन 7	13 डी.एल / 2008-09, 2794/ 16.04.2008	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	207.25	360.6	(+) 74.00 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.05.2009	296.08	8 एवं अन्तिम 80/ 24.11.10	पूर्ण	100
13	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 8	14 डी.एल / 2008-09, 2796/ 16.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	125.46	219.30	(+) 74.80 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2009	165.88	5 एवं अन्तिम 26/ 26.05.11	पूर्ण	100
14	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 9	15 डी.एल 2008-09, 2798/ 16.04.2009	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	131.77	229.54	(प्रतिशत) 74.20 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.05.2009	181.07	8 एवं अन्तिम 67/30.03.11	पूर्ण	100
15	ड्रिस्ट्रीब्यूशन 200-100 एम.एम. 14150 एम.एम.	65 डी.एल / 2010-11, 450/ 27.01.2011	मे. टेक्नोड्रिलर्स, रायपुर	132.51	176.64	(+) 33.30 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 26.05.2011	176.05	5 एवं अन्तिम 50/ 26.06.12	पूर्ण	100
	योग			**1484.86**				**2166.38**			
अम्बिकापुरः सीतापुर डब्ल्यु एस.एस.											
1	इन्टेक वेल, जैक वेल, पम्प हाउस, डब्ल्यू.टी.पी. 1.40 एम.यल.डी. एवं पम्पस्	30 डी.एल / 2009-10, 2189/ 11.06.2009	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	188.50	224.00	एल.एस.	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2011	119.74	8 चलित देयक, 229/ 30.03.12	अपूर्ण	53
2	रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर	34 डी.एल / 2009-10, 2591/ 04.07.2009	श्रीमति उर्मिला दीक्षित अम्बिकापुर	66.04	134.72	(+) 103.8 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 151.02.2011	130.63	7 चलित देयक,, 55/ 30.03.11	अपूर्ण	97
3	ओ.एच.टी. 280 कि ली	21 डी.एल / 2009-10, 2041/ 04.06.2009	निर्माण इंनजियेरिंग छिंदवाड़ा	19.80	26.50	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2010	23.85	7 चलित देयक, 19/ 12.08.11	अपूर्ण	90
4	ओ.एच.टी. 120 कि ली	06 डी.एल / 2010-11, 1267/ 23.04.2010	मे. विजेन्द्र कुमार प्रसाद	12.00	13.64	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 23.02.2011	13.64	6 एवं अन्तिम 218/ 29.03.12	पूर्ण	100
5	ओ.एच.टी. 80 कि ली	13 डी.एल / 2009-10, 1898/ 27.05.2009	मे. प्रकाश कुमार अग्रवाल	6.40	10.85	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	10.80	3 चलित देयक, 103/ 30.03.11	पूर्ण	100
6	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन	163 डी.एल / 2009-10, 961/ 26.02.2009	श्रीमति उर्मिला दीक्षित अम्बिकापुर	19.59	26.20	(+) 33.75 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 26.10.2009	16.61	5 एवं अन्तिम 49/30.03.11	पूर्ण	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 2	164 डी.एल / 2009-10, 963/ 26.02.2009	श्रीमति उर्मिला दीक्षित अम्बिकापुर	19.04	25.49	(+) 33.89 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	17.00	5 एवं अन्तिम, 50/ 30.03.11	पूर्ण	100
8	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 3	165 डी.एल / 2009-10, 965/ 26.02.2009	श्रीमति उर्मिला दीक्षित अम्बिकापुर	15.27	20.31	(+) 32.98 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	13.93	5 एवं अन्तिम, 51/ 30.03.11	पूर्ण	100
9	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 4	166 डी.एल / 2009-10, 967/ 26.02.2009	श्रीमति उर्मिला दीक्षित अम्बिकापुर	13.47	18.32	(+) 35.98 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	12.93	5 एवं अन्तिम 52/ 30.03.11	पूर्ण	100
	योग			360.11				359.13			
बिलासपुरः मुंगेली आवर्धन डब्ल्यु.एस.एस.											
1	ड्रिलिंग 150 एम.एम. डाय टी.डब्ल्यु.	-	-	3.00	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
2	समरशब्यूल पम्प	-	-	3.48	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
3	पम्प हाउस	-	-	4.41	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
4	क्लोरीनेटर	-	-	6.00	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
5	राम्पवेल	-	-	11.41	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
6	क्लीयर वाटर पम्प एण्ड पम्पिंग मेन	-	-	9.10	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
7	पम्पिंग मेन एण्ड डिस्ट्रीब्युशन जोन	45डी.एल. /2009-10, 1653/ 19.05.2009	मे. सुनील कुमार जाजोदिया, बिलासपुर	42.61	91.61	(+) 115 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.11.2010	98.12	5 एवं अन्तिम,72डी.एल./ 29.02.2012	पूर्ण	100
8	पम्पिंग मेन एण्ड डिस्ट्रीब्युशन जोन	27 डी.एल./ 2010-11, 2326/ 08.10.2010	मे. नागेन्द्र कुमार पाण्डेय बिलासपुर	122.77	210.55	(+) 71.50 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 07.09.2010	101.67	3 चल देयक, 50/ 23.11.2011	अपूर्ण	48
9	पम्पिंग मेन एण्ड डिस्ट्रीब्युशन जोन	47 डी.एल./ 2009-10, 1657/ 19.05.2009	मे. नागेन्द्र कुमार पाण्डेय बिलासपुर	59.86	128.40	(+) 115 प्रतिशत	7 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.12.2009	140.12	3 चल देयक, 202/ 26.11.2010	अपूर्ण	100
10	ओ.एच.टी. 990 कि ली	10 डी.एल./ 2009-10, 15.05.2009	मे. सोल इं. दुर्ग	79.20	65.00	एल.एस.	7 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 14.12.2009	65.00	6 एवं अन्तिम,	पूर्ण	100
11	ओ.एच.टी. 385 कि ली	48 डी.एल./ 2009-10, 19.05.2009	कादम्बरी ट्यूबवेल, बिलासपुर	30.80	28.99	एल.एस.	8 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.01.2010	0.00	-	अपुर्ण	0
	योग			335.24				404.91			

दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा डब्लू एस.एस											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रो वाटर पम्पिंग मैन	43 डिल/ 2008-09 , 70/ 13.01.2009	मे. वि.आर.सिंह	6.36	17.17	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 12.7.2009	18.99	3 एवं अंतिम 44/ 31.07.10	पूर्ण	100
2	इन्टेक वेल कम पम्प हाउस, 1.04 एम एल डी डब्लू टि पि वो एच टि 250 कि लो और रा वाटर किलियर वाटर पम्प	74 डिल/2007-08 , 4034/ 04.12.2007	मे. वि.आर.सिंह भदौरिया	106.90	175.30	एल.एस.	12 माह वर्षा ऋतु को छोड़कर अर्थात 3.4.2009	166.69	18 चलित देयक 21/ 14.07.10	अपूर्ण	95
3	किलियर वाटर पम्पिग मैन	42 डिल / 2008-09, 68/ 13.01.2009	मे. वि.आर.सिंह भदौरिया	15.39	41.55	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 12.7.2009	46.82	5 एवं अंतिम 43/ 31.07.10	पूर्ण	100
5	डिस्ट्रिब्युसन	38 डिल / 2010-11, 01/ 01.01.2011	श्री रमेश कुमार झा	99.14	137.14	(+) 38.33 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 30.6.2011	127.59	4 चलित देयक 27/ 30.12.2011	अपूर्ण	93
	योग			**227.79**				**360.09**			
दंतेवाड़ा : बडे बछेली डब्लू एस.एस											
1	क्लेकटिंग चैम्बर	-	-	1.28	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नहीं	-
2	ग्रेविटि मैन	-	-	122.75	-	-	-	-	-	निविदा अन्तिम रूप नहीं दी गई	-
3	प्रेशर फिलटर-3.05 एम एल डि इच	-	-	36.50	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नहीं	-
4	ओं ऐच टी 200 कि ली	26 डिल / 2010-11, 1748/ 25.09.2010	श्री आर के कपुर जगदलपुर	20.00	16.50	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.3.2011	16.50	3 एवं अंतिम 21/ 31.01.2012	पूर्ण	100
5	ओं ऐच टी 200 कि ली	18 डिल /2009-10, 1911/ 29.10.2009	श्री रमेश कुमार झा	20.00	16.99	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 28.4.2010	16.99	5 एवं अंतिम 09 /05.08.10	पूर्ण	100
6	क्लियर मैन / फिडर मैर	-	-	3.40	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नहीं	-
7	डिस्ट्रिब्युशन	51 डिल / 2009-10, 331/ 18.02.2010	मे. टेक्नो डिलरस रायपुर	76.27	141.09	(+) 85 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 17.8.2010	185.57	5 चलित देयक 39/ 28.02.2012	अपूर्ण	100
	योग			**116.27**				**219.06**			

धमतरी: धमतरी डब्लू.एस.एस.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वाटर ट्रिटमेन्ट प्लांट	47डी एल/2007-08, 2999/ 27.12.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	162.30	230.00	एल. एस.	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.04.2009	193.66	6 चलित देयक 17/डी एल 27.12.2011	अपूर्ण	84
2	आर.सी.सी. स्मपवेल एवं पम्प हाउस	53 डी एल / 2010-11, 583/ 11.03.2011	मे. सुनिल कुमार गुप्ता	35.55	30.11	(-) 15.30 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 10.03.12	22.87	1 चलित देयक 18/ 31.12.2011	अपूर्ण	76
3	राव वाटर एवं क्लियर वटर मेन	44 डी एल / 2007-08, 2551/3.11.2007	मे. गोकुल कृष्णा	319.16	405.35	(+) 27 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.11.2008	373.18	14 चलित देयक 7/डी एल 16.9.2009	अपूर्ण	92
4	राव वाटर एवं क्लियर वटर पम्प एवं सबरटेशन	107 डी एल / 2011-12, 334/13.02.2012	मे. जीमैक्स इंडिया प्रोजेक्ट एवं प्रावेट लिमिटेड	54.80	129.85	एल. एस.	12.01.2013	-	-	-	0
5	ओ.एव.टि महिमा सागर	46 डी एल / 2007-08, 2781/3.12.2007	मे. सोल इंजिनियरिंग	49.50	49.98	एल. एस.	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.04.2009	49.98	6 चलित देयक 127/ 20.10.2009	पूर्ण	100
6	वो. एव. टी. इटवारी बाजार	49 डी एल / 2007-08, 205/4.1.2008	श्री एन के पांडेय	52.25	54.90	एल. एस.	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 04.05.2010	37.72	-	अपूर्ण	69
7	वो. एच. टी. वधेना वार्ड	222 डी एल / 2008-09, 643/ 20.2.2009	मे. सोल इंजिनियरिंग	45.00	44.08	एल. एस.	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 20.06.2010	44.08	6 एवं अंतिम 15/ 23.12.2011	पूर्ण	100
8	वो. एच. टी. गायत्री मंदिर	62 डी एल / 2007-08, 696/11.2.2008	श्री सुनिल जाजदिया	55.00	56.95	एल. एस.	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11..6.2009	19.43	6 चलित देयक 12.8.2009	अपूर्ण	34
9	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन I/II	14 डी एल / 2009-10, 1675/5.6.2009	श्री वसंत बोरवेलस	61.87	131.01	(+) 111.75 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 05.06.2010	93.76	4 चलित देयक 32/डी आई 15.11.2010	अपूर्ण	72
10	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन III	230 डी एल / 2008-09, 784/24.2.2009	मे.लक्ष्मी रिविल इंजिनियरिंग	127.84	273.45	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	243.68	3 चलित देयक, 23/डी एल 11.2.2010	अपूर्ण	89
11	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन IV	231 डी एल / 2008-09, 786/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	98.61	209.55	(+) 112.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	156.90	3 चलित देयक 36/डी एल 15.11.2010	अपूर्ण	75
12	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन V	229 डी एल / 2008-09, 781/24.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	77.49	155.50	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	97.36	4 चलित देयक, 35डी एल/ 15.11.10	अपूर्ण	63
13	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन VI	233 डी एल/ 2008-09, 789/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	127.81	272.87	(+)113.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	266.92	4 चलित देयक, 85 डी एल 31.03.2011	अपूर्ण	98
14	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन VII	232 डी एल / 2008-09, 787/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	100.01	214.02	(+) 114 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	189.16	4 चलित देयक, 37/डी एल, 15.11.2010	अपूर्ण	88
	योग			**1367.19**				**1765.83**			

जांजगीर चांपा: चांपा डब्लू एस एस												
1	इंन्टेक वेल एवं डब्लू टी पी	13 डी एल /2009-10, 2281/ 26.05.2009	मे. एनवायरन इंजिनियरिंग नई दिल्ली	131.00	240.00	एल. एस.	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 25.05.2010	177.86	45ईजे/ 31.03.2012	अपूर्ण		74
2	रा एवं क्लियर वाटर पंम्पिग मेन	31अ/ 2009-10, 2758/ 18.06.2009	मे. एनवायरन इंजिनियरिंग नई दिल्ली	105.82	217.99	(+) 106 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात17.05.2010	142.94	05डी एल/ 29.02.2012	अपूर्ण		66
3	रा वाटर पम्प	-	-	7.85	-	-	-	-		निविदा आमंत्रित नही		
4	क्लियर वाटर पंम्पिस	-	-	23.90	-	-	-	-		निविदा आमंत्रित नही		
5	ओ एच टी 650 कि ली	-	-	39.98	-	-	-	-		निविदा आमंत्रित नही		
6	ओ एच टी 200 कि ली	308 डी एल / 2008-09, 909/ 12.02.2009	मे. संतोश अग्रवाल रायपुर	20.00	23.75	एल. एस.	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.02.2010	25.17	71ईजे / 28.02.2011	पूर्ण	100	
7	ओ एच टी 100 कि ली	-	-	10.50	-	-	-	-		एन. आई टी जारी किया गया है।		
8	डिस्ट्रीब्यूशन	-	-	407.00	-	-	-	-		एन. आई टी जारी किया गया है। विड प्राप्त		
	योग			**256.82**				**345.97**				
कवर्धा: कवर्धा डब्लू एस एस												
1	केनल इंटक डब्लू टी पी रा एवं क्लियर वाटर ग्रेविटिव मेन	28 डी एल /2007-08, 2620/ 14.09.2007	मे. मनीश पाइप एल टी डी रायपुर	690.00	769.00	एल. एस.	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 13.02.2009	749.56	11 चलित देयक,02/ डी एल 7.12.2009	अपूर्ण		97
2	आर सी सी ओ एच डी एवं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	29अ/ 2007-08, 2653/ 21.09.2007	मे.लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग पी भी टी एल टी डी नागपुर	529.00	694.00	एल. एस.	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 20.02.2009	693.46	8 एवं अंतिम, 02/ डी एल 4.11.2009	पूर्ण		100
	योग			**1219.00**				**1443.02**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कवर्धा: सकरी नदी मे प्रदूषण के राकथाम हेतु सलेज कन्वेन्स, ट्रीटमेन्ट एवं डिस्पोसल योजना											
1	सलेज कनवेन्स ट्रिटमेन्ट एवं डिसपोजल रिकिम	03 डी एल / 2009-10, 1830/ 22.05.2009	मैं लक्ष्मी इंजिनियरीग प्राइवेट लिमिटेड नागपुर	346.50	532.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 21.01.2011	173.37	2 चलित देयक 08/ डी एल 22.03.2012	अपूर्ण	33
	योग			**346.50**				**173.37**			
कोरिया: मनेन्द्रगढ़ डब्लू एस.एस											
1	एनिक्ट 90 एम	-	-	121.50	-		-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	-
2	इन्टेक वेल एवं रा वाटर वी टी पम्पस	-	-	72.35	-		-	-	-	ई-निविदा स्वीकृति हेतु प्रेषित	-
3	इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन	-	-	20.40	-		-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	-
4	रा वाटर पम्पिंग मैन	07 डी एल /2008-09, 1666/ 08.04.2008	मैं महामया कन्ट्रकशन रायपुर	24.43	40.79	(+) 66.95 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	32.50	एन ए	अपूर्ण, अनुबंध रद्ध	-
	रा वाटर पम्पीगं मैन वैलेनश वर्क	29 डी एल /2011-12, 1184/ 10.05.2011	मैं भरतेश प्रामार रायपुर	11.20	16.69	49.99 प्रतिशत	3 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 09.08.2011	33.50	2 चलित देयक 55/ 28.02.12	अपूर्ण	100
5	डब्लू टि पी एवं क्लियर वाटर पम्पस	43 डी एल /2008-09, 4499/ 31.12.2008	मैं सर्वी पुरता कन्सट्रकशन कलकत्ता	84.70	130.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 30.04.2010	107.77	12 चलित देयक 21/ 23.02.12	अपूर्ण	83
6	ओ एच टी 770 कि ली	42 डी एल /2008-09, 4497/ 31.12.2008	मैं सर्वी पुरता कन्सट्रकशन कलकत्ता	42.35	41.60	एल. एस	08 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 30.12.2009	37.44	5 चलित देयक 33/ 28.02.11	अपूर्ण	90
7	ओ एच टी 650 कि ली	-	-	39.00	-	-	-	-	-	अनुवनध प्रगतीरत	-
8	क्लियर वाटर पम्पिगं मैन	06 डी एल /2008-09, 1656/ 07.04.2008	मैं श्रीमती उर्मिला दिक्षीत अंबिकापुर	52.58	87.81	(+) 66.99 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 06.02.2009	100.07	6 चलित देयक 139/ 31.03.12	अपूर्ण	100
9	डिस्ट्रीब्यूशन 1	-	-	-	-	-	-	-	-	निविदा प्रगतिरत	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	डिस्ट्रीब्यूशन जोन II ए	09 डी एल 2008-09, 1671दिनांक 08.04.2008	में एम पी गुप्ता बैंकुठपुर	83.33	72.54	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 07.06.2009	28.48	3rd वलित देयक 17/ 16.08.10	अपूर्ण, विलंब	39
11	डिस्ट्रीब्यूशन जोन II बी	05 डी एल /2008-09, 1654/ 07.04.2008	में राजेन्द्र कुमार पौडार		72.53	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 06.06.2009	71.81	2 वलित देयक 132/ 26.09.09	अपूर्ण	99
12	डिस्ट्रीब्यूशन जोन III	08 डी एल 2008-09, 1669/ 08.04.2008	में राजेन्द्र कुमार पौडार	99.54	173.95	(+) 74.74 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 07.06.2009	139.01	3 चलित देयक / 132/ 26.09.09	अपूर्ण	80
	योग			**398.13**				**550.58**			
महासमुंदः महासमुन्द डब्लू एस एस											
1	इंटेक वेल जैक वेल एवं वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट	34 डी एल 2007-08, 2581/23.11.2007	में मनीष पाइपस	210.00	269.00	एल. एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 23.03.2009	244.73	9 चलित देयक, 155/ 31.03.2012	विलम्ब	91
2	रा वाटर एवं क्लियर वाटर पम्पिंग एवं साब स्टेशन	01 डी एल / 2008-09, 793/17.04.2008	में एशियाटिक ट्रेडेस	87.25	99.89	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 17.04.2009	78.62	5 चलित देयक, 156/ 31.3.2012	विलम्ब	79
3	रा वाटर एवं क्लियर वाटर पम्पिंग मेन	18 डी एल/ 2007-08, 1555/11.07.2007	में बंसल वेरवलस रायपुर	487.00	662.07	(+) 35.95 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.07.2008, 10.10.2008 (पुनरीक्षित)	532.14	10 वलित देयक, 42/ 27.08.2011	विलम्ब	80
4	ओ एच टी प्रतियाझर	19 डी एल / 2007-08, 1689/3.8.2007	में केवाल जदवानी	27.50	30.40	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.08.2008	30.40	3 एवं अंतिम, 28.05 2008	कार्य समाप्त	100
5	ओ एच टी मोहरी भाटा	22 डी एल / 2007-08, 1884/27.08.2007	में अतुल श्रीवास्तव	26.50	29.50	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु साहित अर्थात् 26.08.2008	29.50	6 एवं अंतिम, 61/ 07.12.2009	पूर्ण	100
6	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन I	17 डी एल/ 2009-10, 2722/3.9.2009	में लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	35.69	67.20	(+) 88.30 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.05.2010	56.56	2 चलित देयक,, 5/ 02.11.10	अपूर्ण	84
7	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन II	75 डी एल / 2008-09, 911/2.3.2009	में लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	130.11	268.42	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	154.37	4 वलित देयक, 06/ 02.11.2010	अपूर्ण	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन 3	76 डी एल / 2008-09 915/2.3.2009	मैं लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	122.76	253.25	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	269.18	4 चलित देयक,, 4/ 03.11.2010	अपूर्ण	100
9	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन 4	77 डी एल / 2008-09, 918/2.3.2009	मैं लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	137.32	283.08	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	232.16	4 चलित देयक,	अपूर्ण	82
		योग		1264.13				1627.66			
रायपुरः बीरगांव डब्लु एस एस											
1	इंटेक वेल जैक वेल एवं वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट	140 डी एल / 2007-08, 5470/7.12.2007	मैं एस के बनरजी नागपुर	262.49	370.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 23.03.2009	348.81	10 वलित देयक, 59/ 16.06.11	अपूर्ण	94
2	रा वाटर एवं क्लियर वाटर पंपरा	23 डी एल /2009-10, 2844/08.07.2009	मैं लक्ष्मी सिविल इंजिनियर नागपुर	93.41	155.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 07.07.2010	132.53	2 चलित देयक, 219/ 31.3.2011	अपूर्ण	86
3	ओ एच टी बिरगांव	153 डी एल 2007-08, 5685/27.12.2007	मैं दुबे गोयल का. रायपुर	75.00	91.49	एल. एस	10 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 27.10.2008	82.34	3 चलित देयक,, 214/ 24.10.2011	अपूर्ण	90
4	ओ एच टी उरला	145 डी एल / 2007-08, 5578/17.12.2007	मैं एस के कन्ट्रक्शन जबलपुर	42.50	46.58	एल. एस	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 16.08.2008	46.58	4 एवं अंतिम, 75/ 10.8.2011	पूर्ण	100
5	ओ एच टी उरकुरा	149 डी एल / 2007-08, 5621/20.12.2007	मैं महेश्वर विलडर	27.00	29.10	एल. एस	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 16.08.2008	29.10	3 एवं अंतिम, 94/ 31.7.2009	पूर्ण	100
6	ओ एच टी आछोली	137 डी एल /2007-08, 5393/3.12.2007	मैं पुजा कन्ट्रक्शन	30.00	31.80	एल. एस	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 02.08.2008	28.62	5 चलित देयक 93/ 18.05.2009	अपूर्ण	90
7	ओ एच टी रावनभेटा	150 डी एल / 2007-08	मैं डी.डी सिंधल विलाई	33.00		एल. एस	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 24.12.2008	35.11	4 एवं अंतिम, 236/ 31.7.2009	पूर्ण	100
8	रा वाटर एवं क्लियर वाटर मेनस	113 डी एल /2007-08, 4889/ 16.10.2007	मैं लक्ष्मी सिविल इंजिनियर लिमिटेड नागपुर	369.57	499.66	(+).20 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु साहित अर्थात् 16.10.2008	513.55	4 चलित देयक 76/12.08.11	अपूर्ण	100
9	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 7-सरोरा	170 डी एल /2008-09, 5366/ 24.09.2008	मैं टेक्नों डिल्र्स रायपुर	53.59	115.64	(+)117 प्रतिशत	15माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 15.01.2010	115.99	5 एवं अंतिम, 104/ 27.03.2010	पूर्ण	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 4 - उरकुरा	333 डी एल /2008-09, 991/ 28.02.2009	मै लक्ष्मी इंजिनियरीग लिमिटेड नागपुर	76.46	173.56	(+) 127 प्रतिशत	15माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.06.2010	170.46	5 एवं अंतिम,, 77/ 12.08.11	पूर्ण	100
11	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 2 विरगाव सिटी	334 डी एल/2008-09, 993/ 28.02.2009	मै लक्ष्मी इंजिनियरीग लिमिटेड नागपुर	169.82	385.49	(+) 127 प्रतिशत	18माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	394.14	3 चलित देयक 105/ 29.08.11	अपूर्ण	100
12	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1 विरगाव	335 डी एल /2008-09, 995/ 28.02.2009	श्री भारतेश जी प्रामार रायपुर	29.94	67.07	(+) 124 प्रतिशत	15माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	55.79	3 चलित देयक 161/ 27.03.10	अपूर्ण	83
13	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 3 उरला	336 डी एल /2008-09, 996/ 28.02.2009	श्री भारतेश जी प्रामार रायपुर	70.94	158.91	(+) 124 प्रतिशत	15माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	143.61	6 एवं अंतिम 118/ 30.08.11	पूर्ण	100
14	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 6 रावण भाटा	337 डी एल /2008-09, 997/ 28.02.2009	श्री भारतेश जी प्रामार रायपुर	83.42	188.53	(+) 126 प्रतिशत	15माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	154.98	7 एवं अंतिम, 75/ 03.10.11	पूर्ण	100
15	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 5 अछिली	263 डी एल / 2008-09, 5429/ 19.12.2008	मै टेक्नो डीलयरस रायपुर	52.12	122.48	(+) 135 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.04.2009	111.45	5 एवं अंतिम, 57/ 5.12.11	पूर्ण	100
		योग		**1469.26**				**2363.06**			
रायपुरः कसडोल डब्लू एस एस											
1	इंटेक वेल एवं वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट	63 डी एल /2009-10, 3938/16.11.2009	मै सरना पुरता क्नट्रक्शन प्राइवेट लिम्मिटेड कलक्ता	75.00	143.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 15.11.2009	118.84	7 चलित देयक, 38/ 10.01.12	अपूर्ण	83
2	ओ एच टी	36 डी एल / 2009-10, 3364/01.09.2009	मै एस के कन्सट्रक्शन जबलपुर	32.24	35.79	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 01.03.2010	35.79	3 एवं अंतिम, 18/ 08.02.2011	पूर्ण	100
3	रा वाटर एवं क्लियर वाटर पम्पिग मनस	04 डी एल /2009-10, 1652/ 20.05.2009	मै तिरूमति कन्सट्रक्शन रायपुर	75.91	158.65	(+) 109 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 19.02.2010	156.85	4 एवं अंतिम 8 ऋ/ 4.12.09	पूर्ण	100
4	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1	42 डी एल /2009-10, 3618/ 12.10.2009	मै तिरूमति कन्सट्रक्शन रायपुर	43.25	89.96	(+) 107.80 प्रतिशत	9माह वर्षा ऋतु राहित अर्थात् 11.06.2010	73.77	3 चलित देयक, 11/ 7.02.2012	अपूर्ण	82
5	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 2	41 डी एल /2009-10, 3620/ 12.09.2009	मै तिरूमति कन्सट्रक्शन रायपुर	117.46	229.05	(+) 94.80 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.05.2010	183.29	6 चलित देयक, 335/ 25.10.11	अपूर्ण	80
		योग		**343.86**				**568.54**			
		महायोग		**9189.16**				**12347.60**			

परिशिष्ट-3.2.6

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.2(अ); पृष्ठ क्र. 171)

ठेकेदारों पर शास्ति आरोपित न करने को दर्शाने वाले पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्य का नाम	अनुबंध क्र एवं कार्यादेश संख्या/दिनांक	ठेकेदार का नाम	पी ए सी	अनुबंध राशि	एल एस/+/- प्रतिशत	पूर्ण करने हेतु समयावधि	अद्यतन भुगतान की राशि	चलित देयक क्र./ प्रमाणक क्र.	अद्यतन स्थिति	शास्ति दर	शास्ति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंबिकापुरः अंबिकापुर डब्लू एस एस												
1	डब्लू टी पी 5.50 एम एल डी एवं कलेकटिंग वेल	124 डी एल / 2008-09, 6444/ 31.12.2008	मैं. सरवा पूर्ती कलक्ता	71.25	129.98	एल. एस	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2010	129.98	9 एवं अंतिम 230/ 30.03.12	पूर्ण	₹ 600 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	4.64
2	रा वाटर पम्पीगं 2 : एवं क्लियर वाटर पम्परा -5	45 डी एल /2010-11, 292/ 19.01.2011	मैं. मना इलक्ट्रिक एवं इनजिनियंरिग रारवोस	35.19	33.50	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 15.07.2011	33.50	3 एवं अंतिम 131/ 29.03.12	पूर्ण	₹ 1100 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	2.81
3	ओ एस टी 540 कि ली`	23 डी एल / 2008-09, 2871/ 22.04.2008	मैं. सरवा पूर्ती कलक्ता	32.40	37.50	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 22.02.2009	37.50	6 एवं अंतिम 133/29.03.12	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	3.75
4	ओ एस टी 510 कि ली एवं 80 कि ली सम्पवेल	04 डी एल / 2008-09, 2764/ 16.04.2008	श्री अशोक सिह अम्बिकापुर	33.00	39.10	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	39.10	3 एवं अंतिम, 210/ 29.03.12	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	3.91
5	ओ एस टी 400 कि ली	02 डी एल / 2008-09, 2756/ 16.04.2008	मे. दिनेश कुंमार सिंह	26.00	32.10	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	32.10	9 चलित देयक, 169/15.03.10	अपूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	3.21
6	ओ एस टी 350 कि ली	95 डी एल / 2008-09, 5702/ 10.10.2008	मे. मंजू सिंह अंविकापुर	24.50	28.10	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2009	28.10	4 एवं अंतिम, 54/ 24.12.10	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	2.81
7	ओ एस टी 300 कि ला	126 डी एल / 2008-09, 232/ 21.01.2009	मे. दिनेश कुंमार सिंह	21.00	24.15	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 21.11.2009	24.15	6 चलित देयक,, 35/ 15.12.10	अपूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	2.42
8	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1 सें 5	32 डी एल / 2009-10, 2203/ 11.06.2009	मे. वलराम दास, अम्बिकापुर	153.27	320.15	(+)108.88 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2010	345.96	9 एवं अंतिम, 02/ 06.06.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	13.73
9	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 6 (ए)	29 डी एल/ 2009-10, 2186/ 11.06.2009	मे. सरवा पूर्ती कलक्ता	82.57	178.35	(+) 116 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2010	177.10	6 एवं अंतिम, 57/ 18.10.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	10.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 6 (ए)	33 डी एल / 2009-10, 2205/ 11.06.2009	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	140.19	303.67	(+) 116.40 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2010	299.47	6 एवं अंतिम 256/ 31.03.12	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	11.81
11	डिस्ट्रीब्यूशन एवं रिजिगं मेन जोन 7	13 डी एल/ 2008-09, 2794/ 16.04.2008	में. सरवा पूर्ती कलक्ता	207.25	360.62	(+) 74.00 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.05.2009	296.08	8 एवं अंतिम 80/ 24.11.10	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	15.96
12	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 9	15 डी एल / 2008-09, 2798/ 16.04.2009	में सरबा पुरता कोलक्ता	131.77	229.54	(+) 74.20 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.05.3009	181.07	8 एवं अंतिम 67/30.03.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	13.77
13	डिस्ट्रीब्यूशन 200-100 एम एम 14150 एम एम	65 डी एल / 2010-11, 450/ 27.01.2011	में टेक्चों ड्रिलर रायपुर	132.51	176.64	(+) 33.30 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 26.052011	176.05	5 एवं अंतिम 50/ 26.06.12	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	10.60
	योग											**113.28**
अंबिकापुर : सीतापुर डब्लू एस.एस												
1	इन्टेक बेल जेक बेल पम्प हाउस 1.40 एम एल डि एव पम्पस	30 डी एल / 2009-10, 2189/ 11.06.2009	में सरबा पुरता कोलक्ता	188.50	224.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2011	119.74	8 चलित देयक, 229/ 30.03.12	अपूर्ण	₹1100 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	5.90
2	रा वाटर एवं क्लियर वाटर	34 डी एल / 2009-10, 2591/ 04.07.2009	श्री उर्मिला दिक्षित अम्बिकापुर	66.04	134.72	(+) 103.8 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2011	130.63	7 चलित देयक, 55/ 30.03.11	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	6.40
3	ओ एच टी 280 कि ली	21 डी एल / 2009-10, 2041/ 04.06.2009	में निर्माण इंजीनियरिंग छीन्ददवारा	19.80	26.50	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2010	23.85	7 चलित देयक, 19/ 12.08.11	अपूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	2.65
4	ओ एच टी 120 कि ली	06 डी एल / 2010-11, 1267/ 23.04.2010	में विजेन्द्र कुमार प्रसाद	12.00	13.64	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 23.02.2011	13.64	6 एवं अंतिम 218/ 29.03.12	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	1.36
5	ओ एच टी 80 कि ली	13 डी एल / 2009-10, 1898/ 27.05.2009	में प्रकाश कुमार अग्रवाल	6.40	10.85	एल. एरा	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	10.80	3 चलित देयक,103/ 30.03.11	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	1.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1	163 डी एल / 2009-10, 961/ 26.02.2009	श्री उर्मिला दिक्षित अम्बिकापुर	19.59	26.20	(+) 33.75 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 04.10.2010	16.61	5 एवं अंतिम 49/30.03.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	1.22
7	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 2	164 डी एल / 2009-10, 963/ 26.02.2009	श्री उर्मिला दिक्षित अम्बिकापुर	19.04	25.49	(+) 33.89 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	17.00	5 एवं अंतिम 50/ 30.03.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	1.18
8	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 3	165 डी एल / 2009-10, 965/ 26.02.2009	श्री उर्मिला दिक्षित अम्बिकापुर	15.27	20.31	(+) 32.98 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	13.93	5 एवं अंतिम 51/ 30.03.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	0.94
9	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 4	166 डी एल / 2009-10, 967/ 26.02.2009	श्री उर्मिला दिक्षित अम्बिकापुर	13.47	18.32	(+) 35.98प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	12.93	5 एवं अंतिम 52/ 30.03.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	0.85
	योग											21.59
बिलासपुर : मुंगेली आर्वधन डब्लू एस.एस												
1	पम्पिग मैन एवं डिस्ट्रीब्यूशन मेन जोन I	45 डी एल /2009-10, 1653/ 19.05.2009	मे सुनिल कुमार जोजेदिया विलासपुर	42.61	91.61	(+) 115 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.11.2009	98.12	5 एवं अंतिम 72 ख/ 29.02.2012	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	5.50
2	पम्पिग मैन एवं डिस्ट्रीब्यूशन मेन जोन II	27 डी एल / 2010-11, 2326/ 08.10.2010	मे नागेन्द्र कुमार पान्डे बिलासपुर	122.77	210.55	(+) 71.50 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 07.09.2010	101.67	3 चलित देयक 50/ 23.11.2011	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	12.63
3	पम्पिग मैन एवं डिस्ट्रीब्यूशन मेन जोन III	47 डी एल / 2009-10, 1657/ 19.05.2009	मे नागेन्द्र कुमार पान्डे बिलासपुर	59.86	128.40	(+) 115 प्रतिशत	7 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.12.2009	140.12	3 चलित देयक 202/ 26.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	7.70
	योग											25.83
दंतेवाडा: दंतेवाड़ा डब्लु एस.एस												
1	रा वाटर पम्पिग मैन	43 डी एल / 2008-09 , 70/ 13.01.2009	मे बी.आर सिंह भदौरिया	6.36	17.17	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 12.07.2009	18.99	3 एवं अंतिम 44/ 31.07.10	पूर्ण	1/8 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	0.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	इनटेक वेल कम पम्प हाउस,1.04 एम एल डी, डब्लू टी पी, ओ. एच.टी 250 कि.लो एवं रा वाटर एवं क्लियर वाटर पम्पस	74 डी एल / 2007-08 , 4034/ 04.12.2007	मे बी.आर सिंह भदौरिया	106.90	175.30	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.04.2009	166.69	18 चलित देयक 21/ 14.07.10	अपूर्ण	₹ 1000 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	12.15
3	क्लियर वाटर पम्पिग मेन	42 डी एल / 2008-09, 68/ 13.01.2009	मे बी.आर सिंह भदौरिया	15.39	41.55	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 12.07.2009	46.82	5 एवं अंतिम 43/ 31.07.10	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	1.42
4	डिस्ट्रीब्यूशन	38 डी एल / 2010-11, 01/ 01.01.2011	श्री रूमेश कुमार झा	99.14	137.14	(+) 38.33 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 30.06.2011	127.59	4 चलित देयक, 27/ 30.12.2011	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.86
	योग											**18.98**
दंतेवाड़ाः बडे बछेली डब्लू एस एस												
1	ओ.एच.टी. 200 कि ली	26 डी एल / 2010-11, 1748/ 25.09.2010	श्री आर के कपुर जगदलपुर	20.00	16.50	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.03.2011	16.50	3 एवं अंतिम 21/ 31.01.2012	पूर्ण	₹ 1000 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	1.65
2	ओ.एच.टी. 200 कि ली	18 डी एल /2009-10, 1911/ 29.10.2009	रूमेश कुमार झा	20.00	16.99	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 28.04.2010	16.99	5 एवं अंतिम 09 /05.08.10	पूर्ण	₹ 1000प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	0.90
3	डिस्ट्रीब्यूशन	51 डी एल / 2009-10, 331/ 18.02.2010	मैं. टेकनो डिलरस रायपुर	76.27	141.09	(+) 85 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 17.08.2010	185.57	5 चलित देयक,39/ 28.02.2012	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	8.47
	योग											**11.02**
धमतरीः धमतरी डब्लू एस एस												
1	वाटर ट्रिटमेन्ट प्लांट	47 डी एल /2007-08, 2999/ 27.12.2007	मैं. लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	162.30	230.00	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.04.2009	193.66	6 चलित देयक, 17/डी एल 27.12.2011	अपूर्ण	₹ 800 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	9.53
2	आर. सी. सी. सम्प वेल एवं पम्प हाउस	53 डी एल / 2010-11, 583/ 11.03.2011	मैं सुनील कुमार गुप्ता	35.55	30.11	(-) 15.30 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 10.03.12	22.87	1 चलित देयक, 18/ 31.12.2011	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	0.38
3	रा वाटर एवं क्लियर वाटर मेन	44 डी एल / 2007-08, 2551/3.11.2007	मैं. गोकुल कृष्णा	319.16	405.35	(+) 27 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.11.2008	373.18	14 चलित देयक, 7/ डी एल 16.9.2009	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	24.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ओ.एच.टी. महिमा सागर	46 डी एल / 2007-08, 2781/3.12.2007	मैं. सोल इंजीनियरिंग	49.50	49.98	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.04.2009	49.98	6 चलित देयक, 127/ 20.10.2009	पूर्ण	₹ 200 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	0.40
5	ओ.एच.टी. इतवारी बाजार	49 डी एल / 2007-08, 205/4.1.2008	श्री एन. के पांडे	52.25	54.90	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 04.05.2010	37.72	-	अपूर्ण	₹ 200प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	1.70
6	ओ.एच.टी. बधेना वार्ड	222 डी एल / 2008-09, 643/ 20.2.2009	मैं. सोल इंजीनियरिंग	45.00	44.08	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 20.06.2010	44.08	6 एवं अंतिम, 15/ 23.12.2011	पूर्ण	₹ 3500प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	4.41
7	ओ.एच.टी. गायत्री मंदिर	62 डी एल / 2007-08, 696/11.2.2008	श्री सुनील जोजदिया	55.00	56.95	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.06.2009	19.43	6/ डी एल 12.8.2009	अपूर्ण	₹ 200 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	2.29
8	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क I/II	14 डी एल / 2009-10, 1675/5.6.2009	श्री वंसाल वारेवेल	61.87	131.01	(+) 111.75 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 05.06.2010	93.76	4 चलित देयक, 32/डी एल 15.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	7.86
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
9	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 3	230 डी एल / 2008-09, 784/24.2.2009	मे लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	127.84	273.45	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	243.68	3 चलित देयक,23/ डी एल 11.2.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	16.41
10	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 4	231 डी एल/ 2008-09, 786/25.2.2009	मे लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	98.61	209.55	(+) 112.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	156.90	3 चलित देयक,, 36/ डी एल 15.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	12.57
11	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 5	229 डी एल / 2008-09, 781/24.2.2009	मे लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	77.49	155.50	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	97.36	4 चलित देयक,/ 15.11.10	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	9.33
12	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 6	233 डी एल / 2008-09, 789/25.2.2009	मे लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	127.81	272.87	(+)113.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	266.92	4 चलित देयक, 85 डी एल / 31.03.2011	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	16.37
13	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 7	232 डी एल / 2008-09, 787/25.2.2009	मे लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	100.01	214.02	(+) 114 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	189.16	4 चलित देयक, 37/ डी एल 15.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	12.84
	योग											**118.41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जांजगीर-चांपाः चांपा डब्लू.एस.एस.												
1	इंटेक वेल एण्ड डब्लू.टी.पी.	13 डी एल /2009-10, 2281/ 26.05.2009	मे. एनवैरन इंजिनियं, न्यू दिल्ली	131.00	240.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 25.05.2010	177.86	45/ ई.जे. 31.03.2012	अपूर्ण	₹ 3000 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	23.94
2	रा एण्ड क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	31 डी एल / 2009-10, 2758/ 18.06.2009	मे. एनवैरन इंजिनियं, न्यू दिल्ली	105.82	217.99	(+) 106 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 17.05.2010	142.94	05/ डी एल 29.02.2012	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	13.08
3	ओ.एच.टी.200 कि ली	308 डी एल / 2008-09, 909/ 12.02.2009	मे. संतोष अग्रवाल	20.00	23.75	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.02.2010	25.17	71/ ई.ज. / 28.02.2011	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के राथ	2.38
	योग											**39.40**
कवर्धाः कवर्धा डब्लू.एस.एस.												
1	कनाल इंटेक, डब्लू.टी.पी., रा एण्ड क्लीयर वाटर ग्रेविटी मेन	28 डी एल /2007-08, 2620/ 14.09.2007	मे. मनीष पाईप्स लिमिटेड, रायपुर	690.00	769.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 13.02.2009	749.56	11 वलित देयक, 02/ डी एल 7.12.2009	अपूर्ण	₹ 6000 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	69.00
	योग											**69.00**
कवर्धाः सकरी नदी में प्रदूषण रोकथाम हेतु सलेज कन्वेन्स, ट्रीटमेंट एण्ड डिस्पोजल स्कीम												
1	सोलेज कन्वियन्श, ट्रिटमेंट एण्ड डिरपोराल रकीम	03 डी एल / 2009-10, 1830/ 22.05.2009	मे. लक्ष्मी इंजिनियरिंग प्रा.लि.नागपुर	346.50	532.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात्, 21.01.2011	173.37	2 चल देयक 08/डी एल 22.03.2012	अपूर्ण	₹ 34650 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	53.20
	योग											**53.20**
कोरियाः मनेन्द्रगढ़ डब्लू.एस.एस.												
1	रा वाटर पम्पिंग मेन वैलेंस वर्क	29 डी एल /2011-12, 1184/ 10.05.2011	मे. भरतेश परमार, रायपुर	11.20	16.69	49.99 प्रतिशत	3 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 09.08.2011	33.50	2 चल देयक 55/ 28.02.12	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	1.00
2	डब्लू.टी.पी. एण्ड क्लीयर वाटर पम्पस्	43 डी एल /2008-09, 4499/ 31.12.2008	मे. सर्वा पुर्ता कंस्ट्रक्शन, कोलकता	84.70	130.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 30.04.2010	107.77	12 चल देयक 21/ 23.02.12	अपूर्ण	₹ 500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	4.12
3	ओ.एच.टी.770 कि ली	42 डी एल /2008-09, 4497/ 31.12.2008	मे. सर्वा पुर्ता कंस्ट्रक्शन, कोलकता	42.35	41.60	एल एस	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 30.12.2009	37.44	5 चल देयक, 33/ 28.02.11	अपूर्ण	₹ 400 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	3.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	06 डी एल /2008-09, 1656/ 07.04.2008	मे. श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	52.58	87.81	(+) 66.99 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 06.02.2009	100.07	6 चल देयक, 139/ 31.03.12	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	5.27
5	डिस्ट्रीब्युसन जोन-II ए	09 डी एल /2008-09, 1671 08.04.2008	मे. एम.पी.गुप्ता, बैकुण्ठपुर	83.33	72.54	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 07.06.2009	28.48	3 चल देयक, 17/ 16.08.10	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.35
6	डिस्ट्रीब्युसन जोन-II बी	05 डी एल /2008-09, 1654/ 07.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार		72.53	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 06.06.2009	71.81	2 चल देयक, 132/ 26.09.09	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.35
7	डिस्ट्रीब्युसन जोन-III	08 डी एल /2008-09, 1669/ 08.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	99.54	173.95	(+) 74.74 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 07.06.2009	139.01	3 चल देयक / 132/ 26.09.09	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	10.44
	योग											33.31
महासमुंदः महासमुंद डब्लू.एस.एस.												
1	इंटेक वेल, जेक वेल एण्ड वाटर ट्रिटमेंट प्लांट	34 डी एल / 2007-08, 2581/23.11.2007	मे. मनीष पाईप्स	210.00	269.00	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 23.03.2009	244.73	9 चल देयक 155/ 31.03.2012	अपूर्ण	₹1900 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	23.29
2	रा वाटर एण्ड क्लीयर वाटर पम्पस् एण्ड सब्सटेशन	01 डी एल / 2008-09, 793/17.04.2008	मे. एरोटिक ट्रेडर्स	87.25	99.89	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 17.04.2009	78.62	5 चल देयक 156/ 31.3.2012	अपूर्ण	₹ 1100 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	9.99
3	रा वाटर एण्ड क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	18 डी एल / 2007-08, 1555/11.07.2007	मे. बंसल बारवेल्स	487.00	662.07	(+) 35.95 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.07.2008, 10.10.2008 (पुनरीक्षित)	532.14	10 चल देयक, 42/ 27.08.2011	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	39.72
4	पितियाझर में ओ.एच.टी.	19 डी एल / 2007-08, 1689/3.8.2007	मे. केवल जादवानी	27.50	30.40	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.08.2008	30.40	3 एवं शेष 28.05 2008	पूर्ण	-	-
5	मोहारीभाटा में ओ.एच.टी.	22 डी एल / 2007-08, 1884/27.08.2007	अतुल श्रीवास्तव	26.50	29.50	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 26.08.2008	29.50	6 चल देयक 61/ 07.12.2009	पूर्ण	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क जोन-1	17 डी एल / 2009-10, 2722/3.9.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	35.69	67.20	(+) 88.30 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.05.2010	56.56	2 चल देयक, 5/ 02.11.10	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.03
7	डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क जोन-2	75 डी एल / 2008-09, 911/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	130.11	268.42	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	154.37	4 चल देयक, 06/ 02.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	16.11
8	डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क जोन-3	76 डी एल /2008-09 915/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	122.76	253.25	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	269.18	4 चल देयक, 4/ 03.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	15.20
9	डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क जोन-4	77 डी एल / 2008-09, 918/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	137.32	283.08	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	232.16	4 चल देयक	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	16.98
		योग										125.32
रायपुर: बीरगाँव डब्लू.एस.एस.												
1	इंटेकवेल एवं वाटर ट्रिटमेंट प्लांट	140 डी एल /2007-08, 5470/7.12.2007	मे. एस.के. बनर्जी, नागपुर	262.49	370.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 23.03.2009	348.81	10 चल देयक 59/ 16.06.11	अपूर्ण	₹ 2500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	30.65
2	रा वाटर एण्ड क्लीयर वाटर पम्पस्	23 डी एल /2009-10, 2844/08.07.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग, नागपुर	93.41	155.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 07.07.2010	132.53	2 चल देयक 219/ 31.3.2011	अपूर्ण	₹ 1100 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	8.31
3	ओ.एच.टी. बीरगाँव	153 डी एल / 2007-08, 5685/27.12.2007	मे. दुबे गोयल एण्ड कं. रायपुर	75.00	91.49	एल एस	10 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 27.10.2008	82.34	3 चल देयक 214/ 24.10.2011	अपूर्ण	₹ 750 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	9.15
4	ओ.एच.टी. उरला	145 डी एल / 2007-08, 5578/17.12.2007	मे. एस.के. कंस्ट्रक्शन, जबलपुर	42.50	46.58	एल एस	08 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 16.08.2008	46.58	4 चल तथा शेष 75/ 10.8.2011	पूर्ण	₹ 500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	4.66
5	ओ.एच.टी. उरकुरा	149 डी एल / 2007-08, 5621/20.12.2007	मे. महेश्वर विल्डर्स	27.00	29.10	एल एस	08 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 19.08.2008	29.10	3 चल तथा शेष 94/ 31.7.2009	पूर्ण	₹ 300 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	1.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ओ.एच.टी. अछोली	137 डी एल /2007-08, 5393/3.12.2007	मे. पूजा कंस्ट्रक्शन	30.00	31.80	एल एस	08 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 02.08.2008	28.62	5 चल देयक 93/ 18.05.2009	अपूर्ण	₹ 300 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	3.18
7	ओ.एच.टी. रावणभाटा	150 डी एल / 2007-08, 5650/ 24.12.2007	मे. डी.डी. सिंघल, भिलाई	33.00	35.11	एल एस	08 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 24.12.2008	35.11	4 चल तथा शेष 236/ 31.7.2009	पूर्ण	₹ 300 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	0.66
8	रा वाटर एण्ड क्लीयर वाटर मेन	113 डी एल /2007-08, 4889/ 16.10.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग, नागपुर	369.57	499.66	(+) 35.20 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 16.10.2008	513.55	4 चल देयक 76/12.08.11	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	29.98
9	डिस्ट्रीब्युसन जोन-7 सरोरा	170 डी एल /2008-09, 5366/ 24.09.2008	मे. टेक्नो डिलर्स, रायपुर	53.59	115.64	(+) 117 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 15.01.2010	115.99	5 चल तथा शेष 104/ 27.03.2010	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	0.73
10	डिस्ट्रीब्युसन जोन-4 उरकुरा	333 डी एल /2008-09, 991/ 28.02.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग, नागपुर	76.46	173.56	(+) 127 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.06.2010	170.46	5 चल तथा शेष 77/ 12.08.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	6.37
11	डिस्ट्रीब्युसन जोन-2 बीरगाँव	334 डी एल /2008-09, 993/ 28.02.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग, नागपुर	169.82	385.49	(+) 127 प्रतिशत	18 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	394.14	3 चल देयक 105/ 29.08.11	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	23.13
12	डिस्ट्रीब्युसन जोन-1 बीरगाँव	335 डी एल /2008-09, 995/ 28.02.2009	मे. भरतेश परमार, रायपुर	29.94	67.07	(+) 124 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	55.79	3 चल देयक 161/ 27.03.10	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.02
13	डिस्ट्रीब्युसन जोन-3 उरला	336 डी एल //2008-09, 996/ 28.02.2009	मे. भरतेश परमार, रायपुर	70.94	158.91	(+) 124 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	143.61	6 चल तथा शेष 118/ 30.08.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.78
14	डिस्ट्रीब्युसन जोन-6 रावणभाटा	337 डी एल /2008-09, 997/ 28.02.2009	मे. भरतेश परमार, रायपुर	83.42	188.53	(+) 126 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	154.98	7 चल तथा शेष 75/ 03.10.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	6.25
15	डिस्ट्रीब्युसन जोन-5 अछोली	263 डी एल / 2008-09, 5429/ 19.12.2008	मे. टेक्नो डिलर्स, रायपुर	52.12	122.48	(+) 135 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.04.2009	111.45	5 चल तथा शेष 57/ 5.12.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.75
		योग										137.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रायपुर: कसडोल डब्लू.एस.एस.												
1	इंटेकवेल एवं वाटर ट्रिटमेंट प्लांट	63 डी एल /2009-10, 3938/16.11.2009	मे. सर्वा पुर्ता कंस्ट्रक्शन, कोलकता	75.00	143.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 15.11.2009	118.84	7 चल देयक, 38/ 10.01.12	अपूर्ण	₹ 75000 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	14.30
2	ओ.एच.टी.	36 डी एल / 2009-10, 3364/01.09.2009	मे. टेक्नों डिलर्स, रायपुर	32.24	35.79	एल एस	06 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् .01.03.2010	35.79	3 चल तथा शेष 18/ 08.02.2011	पूर्ण	₹ 200 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमाके साथ	0.69
3	डिस्ट्रीब्युशन जोन-1	42 डी एल /2009-10, 3618/ 12.10.2009	में तिरूमति कन्सट्रक्शन रायपुर	43.25	89.96	(+) 107.80 प्रतिशत	09 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.06.2010	73.77	3 चल देयक 11/ 7.02.2012	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	5.40
4	डिस्ट्रीब्युसन जोन-2	41 डी एल //2009-10, 3620/ 12.09.2009	में तिरूमति कन्सट्रक्शन रायपुर	117.46	229.05	(+) 94.80 प्रतिशत	09 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.05.2010	183.29	6 चल देयक 335/ 25.10.11	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	13.74
		योग										**34.13**
		महायोग										**801.13**

परिशिष्ट 3.2.7

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.2(ब); पृष्ठ क्र. 172)

ठेकेदारो के देयको से टेस्टींग राशि की कटौती नहीं किये जाने को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्य का नाम	अनुबन्ध क्र. एवं कार्यादेश क्र./दिनांक	ठेकेदार का नाम	पी.ए.सी.	राशि	एल एस/+/-/%	पूर्ण करने हेतु समयावधि	अद्यतन भुगतान की राशि	चलित देयक क्रं./प्रमाणक क्रं.	कटौती योग्य राशि	कटौती राशि	कम कटौती की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अम्बिकापुर : अम्बिकापुर डब्लू.एस.एस												
1	ग्रेविटी मेन 6000 मी. एवं कलेक्टींग वेल	15 डी.एल/011-12, 2408/ 31.05.2011	मे. बलराम दास, **अम्बिकापुर**	268.50	392.01	एल.एस	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर	200.34	चतुर्थ चलित देयक 114/ 30.06.12	20.03	9.01	11.02
2	डब्लू.टी.पी.5.50 एम.एल.डी. एवं कलेक्टींग वेल	124 डी.एल/ 2008-09, 6444/ 31.12.2008	मे. सर्बा पूर्ता, कोलकता	71.25	129.98	एल.एस	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 15.02.2010	129.98	नौवॉ एवं अन्तिम 230/ 30.03.12	13.00	5.93	7.07
3	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1 से 5	32 डी.एल/ 2009-10, 2203/ 11.06.2009	मे. बलराम दास, **अम्बिकापुर**	153.27	320.15	(+)108.88 प्रतिशत	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 11.02.2010	345.96	नौवॉ एवं अन्तिम 02/ 06.06.11	34.60	0.00	34.60
4	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 6 से (अ)	29 डी.एल/ 2009-10, 2186/ 11.06.2009	मे. सर्बा पूर्ता, कोलकता	82.57	178.35	(+) 116 प्रतिशत	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 11.02.2010	177.10	षष्टम एवं अन्तिम 57/ 18.10.11	17.71	0.00	17.71
5	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 6 से (ब)	33 डी.एल/ 2009-10, 2205/ 11.06.2009	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	140.19	303.67	(+) 116.40 प्रतिशत	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 11.02.2010	299.47	षष्टम एवं अन्तिम 256/ 31.03.12	29.95	0.00	29.95
6	डिस्ट्रीब्यूशन एवं राइजिंग मेन जोन 7	13 डी.एल/ 2008-09, 2794/ 16.04.2008	मे. सर्बा पूर्ता, कोलकता	207.25	360.62	(+) 74.00 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 15.05.2009	296.08	आठवॉ एवं अन्तिम 80/ 24.11.10	29.61	0.00	29.61

7	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 8	14 डी.एल/ 2008-09, 2796/ 16.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	125.46	219.30	(+) 74.80 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 15.04.2009	165.88	पंचम एवं अन्तिम 26/ 26.05.11	16.59	2.31	14.28
8	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 9	15 डी.एल/ 2008-09, 2798/ 16.04.2009	मे. सर्बा पूर्ता, कोलकता	131.77	229.54	(+) 74.20 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 15.05.2009	181.07	आठवॉ एवं अन्तिम 67/30.03.11	18.11	0.00	18.11
9	डिस्ट्रीब्यूशन 200-100 एम.एम. 14150 एम.एम	65 डी.एल/ 2010-11, 450/ 27.01.2011	मे. टेक्नो ड्रिलर्स, रायपुर	132.51	176.64	(+) 33.30 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 26.05.2011	176.05	पंचम एवं अन्तिम 50/ 26.06.12	17.60	0.00	17.60
	योग			**1312.77**				**1971.93**				**179.94**
अम्बिकापुर : सीतापुर डब्लू.एस.एस.												
1	इन्टेक वेल एवं जैक वेल पम्प हाउस डब्लू.टी.पी. 1.40 एम.एल.डी एवं पम्प	30 डी.एल/ 2009-10, 2189/ 11.06.2009	मे. सर्बा पूर्ता, कोलकता	188.50	224.00	एल.एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 11.02.2011	119.74	आठवाँ देयक 229/ 30.03.12	11.97	2.98	8.99
2	रॉव वाटर एवं क्लीयर वाटर	34 डी.एल/ 2009-10, 2591/ 04.07.2009	श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	66.04	134.72	(+) 103.8 प्रतिशत	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 15.02.2011	130.63	सप्तम चलित देयक 55/ 30.03.11	13.06	0.20	12.86
3	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1	163 डी.एल/ 2009-10, 961/ 26.02.2009	श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	19.59	26.20	(+) 33.75 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 26.10.2009	16.61	पंचम एवं अन्तिम 49/30.03.11	1.66	0.00	1.66
4	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 2	164 डी.एल/ 2009-10, 963/ 26.02.2009	श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	19.04	25.49	(+) 33.89 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 26.10.2009	17.00	पंचम एवं अन्तिम 50/ 30.03.11	1.70	0.00	1.70
5	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 3	165 डी.एल/ 2009-10, 965/ 26.02.2009	श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	15.27	20.31	(+) 32.98 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 26.10.2009	13.93	पंचम एवं अन्तिम 51/ 30.03.11	1.39	0.00	1.39
6	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 4	166 डी.एल/ 2009-10, 967/ 26.02.2009	श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	13.47	18.32	(+) 35.98 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 26.10.2009	12.93	पंचम एवं अन्तिम 52/ 30.03.11	1.29	0.00	1.29
	योग											**27.90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिलासपुर : मुंगेली आवर्धन डब्लू. एस. एस												
1	पम्पिंग मेन एवं डिस्ट्रीब्यूशन जोन I	45 डी.एल/ 2009-10, 1653/ 19.05.2009	मे. सुनील कुमार जजोदिया, बिलासपुर	42.61	91.61	(+) 115 प्रतिशत	06 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 18.11.2009	98.12	पंचम एवं अन्तिम 72डी.एल./ 29.02.2012	9.81	0.00	9.81
2	पम्पिंग मेन एवं डिस्ट्रीब्यूशन जोन II	27 डी.एल/ 2010-11, 2326/ 08.10.2010	में नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, बिलासपुर	122.77	210.55	(+) 71.50 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 07.09.2010	101.67	तृतिय चलित देयक 50/ 23.11.2011	10.17	0.00	10.17
3	पम्पिंग मेन एवं डिस्ट्रीब्यूशन जोन III	47 डी.एल/ 2009-10, 1657/ 19.05.2009	में नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, बिलासपुर	59.86	128.40	(+) 115 प्रतिशत	07 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 18.12.2009	140.12	तृतिय चलित देयक 202/ 26.11.2010	14.01	0.00	14.01
	योग											**33.99**
दंतेवाडा : दंतेवाडा डब्लू.एस.एस												
1	रॉ वाटर पम्पिंग मेन	43 डी.एल/ 2008-09 , 70/ 13.01.2009	मे. बी.आर. सिंह भदौरिया	6.36	17.17	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 12.07.2009	18.99	तृतिय एवं अंतिम 44/ 31.07.10	1.90	0.93	0.97
2	इन्टेक वेल कम पम्प हाउस 1.04 एम.एल.डी डब्लू.टी.पी., ओ .एच.अ 250 कि.लो.तथा रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्प	74 डी.एल/ 2007-08 , 4034/ 04.12.2007	मे. बी.आर. सिंह भदौरिया	106.90	175.30	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 03.04.2009	166.69	अठारहवाँ चलित देयक 21/ 14.07.10	16.67	10.69	5.98
3	क्लीयर वाटर पम्पींग मेन	42 डी.एल/ 2008-09, 68/ 13.01.2009	मे. बी.आर. सिंह भदौरिया	15.39	41.55	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 12.07.2009	46.82	पंचम एवं अंतिम 43/ 31.07.10	4.68	2.27	2.41
4	डिस्ट्रीब्यूशन	38 डी.एल/ 2010-11, 01/ 01.01.2011	श्री रूपेश कुमार झा	99.14	137.14	(+) 38.33 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 30.06.2011	127.59	चतुर्थ चलित देयक 27/ 30.12.2011	12.76	0.00	12.76
	योग											**22.12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दंतेवाडा : बडे बछेली डब्लू एस. एस.												
1	डिस्ट्रीब्यूशन	51डी.एल/ 2009-10, 331/ 18.02.2010	मे. टेक्नो ड्रिलर्स, रायपुर	76.27	141.09	(+) 85 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 17.08.2010	185.57	पंचम चलित देयक 39/ 28.02.2012	18.56	0.00	18.56
	योग											**18.56**
धमतरी : धमतरी डब्लु.एस.एस												
1	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	47 डी.एल/ 2007-08, 2999/ 27.12.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	162.30	230.00	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.04.2009	193.66	षष्टम चलित देयक 17/डी.आई 27.12.2011	19.37	3.87	15.50
2	आर.सी.सी. सम्पवेल एवं पम्प हाउस	53 डी.एल/ 2010-11, 583/ 11.03.2011	मे. सुनील कुमार गुप्ता	35.55	30.11	(-) 15.30 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 10.03.12	22.87	प्रथम चलित देयक 18/ 31.12.2011	2.29	0.00	2.29
3	रा वाटर एवं क्लीयर वाटर मेन	44 डी.एल/ 2007-08, 2551/3.11.2007	मे. गोकुल कृष्णा कंस्ट्रेक्शन	319.16	405.35	(+) 27 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 03.11.2008	373.18	चॉदहवा चलित देयक 7/डी.आई 16.9.2009	37.32	0.00	37.32
4	ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन I/II	14 डी.एल/ 2009-10, 1675/5.6.2009	श्री बंसल वोरवेल्स	61.87	131.01	(+) 111.75 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 05.06.2010	93.76	चतुर्थ चलित देयक 32/डी.आई 15.11.2010	9.38	0.00	9.38
5	जोन III में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	230 डी.एल/ 2008-09, 784/24.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	127.84	273.45	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.02.2010	243.68	तृतिय चलित देयक 23/ डी.एल., 11.2.2010	24.37	0.00	24.37
6	IV में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	231 डी.एल/ 2008-09, 786/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	98.61	209.55	(+) 112.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.02.2010	156.90	तृतिय चलित देयक 36/ डी.एल., 15.11.2010	15.69	0.00	15.69
7	जोन V में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	229 डी.एल/ 2008-09, 781/24.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	77.49	155.50	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.02.2010	97.36	चतुर्थ चलित देयक 35 डी.एल. / 15.11.10	9.74	0.00	9.74
8	जोन VI में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	233 डी.एल/ 2008-09, 789/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	127.81	272.87	(+)113.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.02.2010	266.92	चतुर्थ चलित देयक 85डी.एल./ 31.03.2011	26.69	0.00	26.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	जोन VII में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	232 डी.एल/ 2008-09, 787/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	100.01	214.02	(+) 114 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.02.2010	189.16	चतुर्थ चलित देयक 37/ डी.आई 15.11.2010	18.92	0.00	18.92
	योग											**159.88**
जांजगीर चांपा : चांपा डब्लू.एस.एस												
1	इन्टेक वेल एवं डब्लू टी.पी.	13 डी.एल/ 2009-10, 2281/ 26.05.2009	मे. एनवायरन इंजीनियरिंग नई दिल्ली	131.00	240.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 25.05.2010	177.86	45/ई जे 31.03.2012	17.79	5.60	12.19
2	रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	31 डी.एल/ 2009-10, 2758/ 18.06.2009	मे. एनवायरन इंजीनियरिंग नई दिल्ली	105.82	217.99	(+) 106 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 17.05.2010	142.94	05/डी.एल. 29.02.2012	14.29	0.00	14.29
	योग											**26.48**
कवर्धा : कवर्धा डब्लू.एस.एस												
1	कैनल इंटेक, डब्लू.टी.पी, रॉ एवं क्लीयर वाटर ग्रेविटी मेन	28 डी.एल/ 2007-08, 2620/ 14.09.2007	मे. मनीश पाईप लि., रायपुर	690.00	769.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 13.02.2009	749.56	ग्यारहवॉ चलित देयक 02/ डी.आई 7.12.2009	74.96	31.11	43.85
2	आर.सी.सी. ओ .एच.टी. एंव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	29 डी.एल/ 2007-08, 2653/ 21.09.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	529.00	694.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात. 20.02.2009	693.46	आठवॉ एवं अन्तिम 02/ डी.आई 4.11.2009	69.35	30.24	39.11
	योग											**82.95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कवर्धा: सकरी नदी में प्रदूषण रोकथाम हेतु सलेज , कंबेंस ट्रीटमेंट एव डिस्पोसल योजना												
1	सलेज कन्वेन्स, ट्रीटमेंट एवं डिस्पोसल योजना	03 डी.एल/ 2009-10, 1830/ 22.05.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	346.50	532.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 21.01.2011	173.37	द्वितीय चलित देयक 08/डी.आई 22.03.2012	17.34	8.67	8.67
	योग											**8.67**
कोरिया : मनेन्द्रगढ़ डब्लू.एस.एस.												
1	रा वाटर पम्पिंग मेन	07 डी.एल/ 2008-09, 1666/ 08.04.2008	मे. महामाया कन्स., रायपुर	24.43	40.79	(+) 66.95 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	32.50	उपलब्ध नहीं	3.25	0.00	3.25
	रा वाटर पम्पिंग मेन शेष कार्य	29 डी.एल/ 2011-12, 1184/ 10.05.2011	मे. भारतेश परमार, रायपुर	11.20	16.69	49.99 प्रतिशत	3 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 09.08.2011	33.50	द्वितीय चलित देयक 55/ 28.02.12	3.35	0.00	3.35
2	डब्लू टी पी एवं क्लीयर वाटर पम्प	43 डी.एल/ 2008-09, 4499/ 31.12.2008	मे. सर्वा पूर्ती कन्स., कोलकता	84.70	130.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात. 30.04.2010	107.77	बारहवॉ चलित देयक 21/ 23.02.12	10.78	1.34	9.44
3	क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	06 डी.एल/ /2008-09, 1656/ 07.04.2008	मे. श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	52.58	87.81	(+) 66.99 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 06.02.2009	100.07	षष्ठ चलित देयक 139/ 31.03.12	10.01	0.00	10.01
4	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन II अ	09 डी.एल/ 2008-09, 1671 दिनांक 08.04.2008	मे. एम.पी.गुप्ता बैकन्उपुर	83.33	72.54	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 07.06.2009	28.48	तृतिय चलित देयक 17/ 16.08.10	2.85	0.00	2.85
5	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन II ब	05 डी.एल/ 2008-09, 1654/ 07.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार		72.53	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 06.06.2009	71.81	द्वितीय चलित देयक 132/ 26.09.09	7.18	0.00	7.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन III	08 डी.एल/ 2008-09, 1669/ 08.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	99.54	173.95	(+) 74.74 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 07.06.2009	139.01	तृतिय चलित देयक 132/ 26.09.09	13.90	0.00	13.90
योग												**49.97**
महासमुंद : महासमुंद डब्लु एस.एस												
1	इन्टेकवल जैकटेल एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	34 डी.एल/ 2007-08, 2581/23.11.2007	मे. मनीष पाईपस्	210.00	269.00	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 23.03.2009	244.73	नवंम चलित देयक 155/ 31.03.2012	24.47	9.79	14.68
2	रा वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्पस एवं सब स्टेशन	01 डी.एल/ 2008-09, 793/17.04.2008	मे. एशियाटिक ट्रेडर्स	87.25	99.89	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 17.04.2009	78.62	पंचम चलित देयक 156/ 31.3.2012	7.86	0.00	7.86
3	रा वाटर एवं क्लीपर वाटर पम्पिंग मे	18 डी.एल/ 2007-08, 1555/11.07.2007	मे. बंसल बोरवेलस, रायपुर	487.00	662.07	(+) 35.95 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 11.07.2008, 10.10.2008 (पुनरीक्षित)	532.14	दशम् चलित देयक 42/ 27.08.2011	53.21	0.00	53.21
4	जोन 1 में ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	17 डी.एल/ 2009-10, 2722/3.9.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	35.69	67.20	(+) 88.30 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात, 03.05.2010	56.56	द्वितीय चलित देयक 5/ 02.11.10	5.66	0.00	5.66
5	जोन 2 में ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	75 डी.एल/ 2008-09, 911/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	130.11	268.42	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 02.02.2010	154.37	चतुर्थ चलित देयक 06/ 02.11.2010	15.44	0.00	15.44
6	जोन 3 में ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	76 डी.एल/ 2008-09 915/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	122.76	253.25	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 02.02.2010	269.18	चतुर्थ चलित देयक 4/ 03.11.2010	26.92	0.00	26.92
7	जोन 4 में ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	77 डी.एल/ 2008-09, 918/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	137.32	283.08	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 02.02.2010	232.16	चतुर्थ चलित देयक	23.22	0.00	23.22
		योग										**146.99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रायपुर: बिरगांव डब्लू.एस.एस												
1	इन्टेक वेल एवं वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट	140 डी.एल/ 2007-08, 5470/7.12.2007	मे. एस.के. बनर्जी, नागपुर	262.49	370.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 23.03.2009	348.81	दशम चलित देयक 59/ 16.06.11	34.88	7.89	26.99
2	रा वाटर एवं क्लीपर वाटर पम्पस	23 डी.एल/ 2009-10, 2844/08.07.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	93.41	155.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 07.07.2010	132.53	द्वितीय चलित देयक 219/ 31.3.2011	13.25	6.63	6.62
3	रा वाटर एवं क्लीपर वाटर मेन्स	113 डी.एल/ 2007-08, 4889/ 16.10.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	369.57	499.66	(+) 35.20 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 16.10.2008	513.55	द्वितीय चलित देयक, 76/12.08.11	51.36	25.68	25.68
4	डिस्ट्रीब्युशन जोन 7-सरोरा	170 डी.एल/ 2008-09, 5366/ 24.09.2008	मे. टेक्नो ड्रिलर्स, रायपुर	53.59	115.64	(+) 117 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 15.01.2010	115.99	पंचम एवं अन्तिम 104/ 27.03.2010	11.60	7.44	4.16
5	डिस्ट्रीब्युशन जोन 4-उरकुरा	333 डी.एल/ 2008-09, 991/ 28.02.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	76.46	173.56	(+) 127 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.06.2010	170.46	पंचम एवं अन्तिम 77/ 12.08.11	17.05	7.47	9.58
6	डिस्ट्रीब्युशन जोन 2-वीरगांव सिटी	334 डी.एल/ 2008-09, 993/ 28.02.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	169.82	385.49	(+) 127 प्रतिशत	18 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.09.2010	394.14	तृतीय चलित देयक 105/ 29.08.11	39.41	19.70	19.71
7	डिस्ट्रीब्युशन जोन -1 बीरगांव	335 डी.एल/ 2008-09, 995/ 28.02.2009	श्री भारतेश परमार, रायपुर	29.94	67.07	(+) 124 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.09.2010	55.79	तृतीय चलित देयक 161/ 27.03.10	5.58	2.79	2.79
8	डिस्ट्रीब्युशन जोन 3-उरला	336 डी.एल/ 2008-09, 996/ 28.02.2009	श्री भारतेश परमार, रायपुर	70.94	158.91	(+) 124 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.09.2010	143.61	षष्ठम एवं अन्तिम 118/ 30.08.11	14.36	7.02	7.34
9	डिस्ट्रीब्युशन जोन 6-रावणभाटा	337 डी.एल/ 2008-09, 997/ 28.02.2009	श्री भारतेश परमार, रायपुर	83.42	188.53	(+) 126 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.09.2010	154.98	सप्तम एवं अन्तिम 75/ 03.10.11	15.50	7.43	8.07
10	डिस्ट्रीब्युशन जोन 5-अछोती	263 डी.एल/ 2008-09, 5429/ 19.12.2008	मे. टेक्नो ड्रिलर्स, रायपुर	52.12	122.48	(+) 135 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 18.04.2009	111.45	पंचम एवं अन्तिम 57/ 5.12.11	11.15	5.45	5.70
		योग										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रायपुरः कसडोल डब्लू एस.एस												
1	इन्टेकवेल एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	63 डी.एल/ 2009-10, 3938/16.11.2009	मे. सर्ना पूर्ता कन्स. प्रा.लि., कोलकता	75.00	143.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 15.11.2009	118.84	सप्तम एवं अन्तिम 38/ 10.01.12	11.88	3.23	8.65
2	रा वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	04 डी.एल/ 2009-10, 1652/ 20.05.2009	मे. तिरूमति कन्सट्रक्शन, रायपुर	75.91	158.65	(+) 109 प्रतिशत	09 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 19.02.2010	156.85	चतुर्थ एवं अन्तिम 8डी.एल./ 4.12.09	15.69	7.16	8.53
3	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1	42 डी.एल/ 2009-10, 3618/ 12.10.2009	मे. तिरूमति कन्सट्रक्शन, रायपुर	43.25	89.96	(+) 107.80 प्रतिशत	09 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 11.06.2010	73.77	तृतीय चलित देयक 11/ 7.02.2012	7.38	3.69	3.69
4	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 2	41 डी.एल/ 2009-10, 3620/ 12.09.2009	मे. तिरूमति कन्सट्रक्शन, रायपुर	117.46	229.05	(+) 94.80 प्रतिशत	09 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 11.05.2010	183.29	षष्ठम चलित देयक 335/ 25.10.11	18.33	9.16	9.17
		योग										**30.04**
		महायोग										**904.12**

परिशिष्ट-3.2.8

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.2(स); पृष्ठ क्रं. 172)

स्फितिपूर्ण प्राक्कलन बनाने के कारण ₹ 1.72 करोड़ के अधिक लागत को दशाने वाला विवरण पत्रक

(₹लाख में)

स.क्र.	जिला	योजना का नाम	कार्य का नाम	डी.पी.आर. के अनुसार प्राक्कलन	डी पी आर के अनुसार जोड़ा गया मूल्य सूची परिवर्तन	डी.पी.आर. के अनुसार मूल्य सूची में परिवर्तन के साथ	पी.ए.सी. की राशि	निविदा लागत	निविदा प्रतिशत से अधिक/कम	अनुबंध क्रं.	अतिरिक्त लागत
1	महासमुन्द	महारामुंद आवर्धन डब्लू एस एस	इंटेकवेल, जैकवेल एवं 25 मीटर लम्बा आर.सी.सी. फुटब्रिज डब्ल्यू.टी.पी.	175.28	34.50	209.78	210.00	269.00	28.10	34 डीएल/ 2007-08	34.72
2	कवर्धा	कवर्धा आवर्धन डब्लू एस एस	कैनाल इंटेक रा वाटर ग्रेविटी मेंस क्लीयर वाटर मेंस	649.60	30.20	679.80	690.00	769.00	11.45	28 डीएल/ 2007-08	40.40
3			ओ एचटी (550) कि ली एवं डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम	479.57	49.43	529.00	529.00	694.00	31.19	29 डीएल / 2007-08	49.43
4		राकरी नदी में प्रदूषण रोकथाम हेतु सलेज, कन्वेंस, ट्रीटमेंट एवं डिसपोजल योजना	सकरी नदी में प्रदूषण रोकथाम हेतु सलेज, कन्वेंस, ट्रीटमेंट एवं डिसापोजल योजना	305.93	117.88	423.81	346.50	532.00	53.54	03 डीएल / 2009-10	40.57
5	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा आवर्धन डब्लू एस एस	इंटेकवेल, रा एण्ड क्लीयर वाटर पंपस, डब्ल्यू.टी.पी.ओ .एच. टी (250 कि ली)	99.87	7.03	106.90	106.90	175.30	63.99	74डीएल / 2007-08	7.03
	योग			**1710.25**			**1882.40**				**172.15**

परिशिष्ट-3.2.9

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.2 (द); पृष्ठ क्रं. 173)

अनुबंध की शर्तो के अनुसार ब्रेकअप शेडयूल तैयार नही किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹लाख में)

स. क्र.	कार्य का नाम	अनुबंध क्रं. एवं कार्यादेश क्रं./दिनांक	ठेकेदार का नाम	पी.ए.सी.	अनुबंध लागत	एल एस/+/-/%	पूर्ण करने हेतु समयावधि	अद्यतन भुगतान की राशि	चलित देयक क्रं./प्रमाणक क्रं.	अद्यतन स्थिति	कटौती नही की गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अम्बिकापुरः अम्बिकापुर डब्लू.एस.एस											
1	ग्रेविटी मेन 6000 में एंव कलेक्टींग वेल	15डीएल/2011-12, 2408/ 31.05.2011	मे. बलराम दास, अम्बिकापुर	268.50	392.01	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	200.34	चतुर्थ चल देयक 114/ 30.06.12	अपूर्ण	20.03
2	डब्लू टी.पी. 5.50एम.एल.डी एण्ड कलेक्टींग वेल	124डीएल / 2008-09, 6444/ 31.12.2008	मे. सार्बा पूर्ता कोलकाता	71.25	129.98	एस एस	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2010	129.98	नवम चल देयक 230/ 30.03.12	पूर्ण	13.00
3	रा वाटर पम्पस -2 :एंव क्लीयर वाटर पम्पस-5	45डी.एल./2010-11, 292/ 19.01.2011	मे. माना इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेस	35.19	33.50	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.7.2011	33.50	तृतीय चलित देयक 29.03.2012	पूर्ण	3.35
4	ओ .एच.टी. 540 कि ली	23 डी.एल./ 2008-09, 2871/ 22.04.2008	मे. सार्वा पूर्ता, कोलकाता	32.40	37.50	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर 22.02.2009	37.50	षष्ठम चलित देयक 133/29.03.12	पूर्ण	3.75
5	ओ एच टी 510 कि ली 80के एल सम्पवेल	04डी.एल./ 2008-09, 2764/ 16.04.2008	श्री अशोक सिंह, अम्बिकापुर	33.00	39.10	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	39.10	तृतीय एवं अंतिम चलित देयक 210/ 29.03.12	पूर्ण	3.91
6	ओ एच टी 400 कि ली	02डी.एल./ 2008-09, 2756/ 16.04.2008	मे. दिनेश कुमार सिंह	26.00	32.10	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	32.10	नवम चलित देयक 169/ 15.03.10	अपूर्ण	3.21
7	ओ एच टी 350 कि ली	95डी.एल./ 2008-09, 5702/ 10.10.2008	मे. मंजु सिंह, अम्बिकापुर	24.50	28.10	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2009	28.10	चतुर्थ एवं अंतिम चलित देयक, 54/24.12.10	पूर्ण	2.81
8	ओ एच टी 300 कि ली	126डी.एल./ 2008-09, 232/ 21.01.2009	मे. दिनेश कुमार सिंह	21.00	24.15	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 21.11.2009	24.15	षष्ठम एवं अंतिम चलित देयक, 35/ 15.12.10	अपूर्ण	2.42
	योग										**52.48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अम्बिकापुरः सीतापुर डब्लू एस एस											
1	इंटेक वेलएवं जैक वेल, पम्पहाउस, डब्लू टी पी 1.40 एम एल डी एवं पम्पस्	30डी.एल./ 2009-10, 2189/ 11.06.2009	मे. सर्वपूर्ती, कोलकाता	188.50	224.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर 11.02.2011	119.74	अष्ठम चलित देयक, 229/ 30.03.12	अपूर्ण	11.97
2	ओ एच टी 280 कि ली	21डी.एल./ 2009-10, 2041/ 04.06.2009	मे. निर्माण इन्जीनियरिंग, छिंदवाडा	19.80	26.50	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर 15.04.2010	23.85	सप्तम चलित देयक, 19/ 12.08.11	अपूर्ण	2.39
3	ओ एच टी 120 कि ली	06डी.एल./ 2010-11, 1267/ 23.04.2010	मे. विजेंद्र कुमार प्रसाद,	12.00	13.64	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर 23.02.2011	13.64	षष्ठम एवं अंतिम चलित देयक, 218/ 29.03.12	पूर्ण	1.36
4	ओ एच टी 80 कि ली	13डी.एल./ 2009-10, 1898/ 27.05.2009	मे. प्रकाश कुमार अग्रवाल	6.40	10.85	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	10.80	तृतीय चलित देयक, 103/ 30.03.11	पूर्ण	1.08
	योग										**16.80**
दन्तेवाडाःदन्तेवाडा डब्लू एस एस											
1	इंटेकवेल एवं पम्प हाउस, 1.04 एमएलडी, डब्लुटीपी, ओएचटी, 250 कि.ली एवं रॉ वाटर एवं क्लीयर पम्पस्	74 डी.एल./ 2007-08, 4034/ 04.12.2007	मे. बी आर सिंह भदौरिया	106.90	175.30	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर 03.04.2009	166.69	अठारहवां चलित देयक,. 21/ 14.07.10	अपूर्ण	16.67
	योग										**16.67**
दन्तेवाडाःबड़े बछेली डब्लू एस एस											
1	ओ एच टी 200 कि ली	26डी.एल./ 2010-11, 1748/ 25.09.2010	श्री आर के कपूर, जगदलपुर	20.00	16.50	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर 24.03.2011	16.50	तृतीय एवं अंतिम चलित देयक 21/ 31.01.2012	पूर्ण	1.65
2	ओ एच टी 200 कि ली	18डी.एल./2009-10, 1911/ 29.10.2009	रूपेश कुमार झा	20.00	16.99	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर 28.04.2010	16.99	पंचम एवं अंतिम चलित देयक 09 /05.08.10	पूर्ण	1.70
	योग										**3.35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
धमतरी:धमतरी डब्लू एस एस											
1	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	47डी.एल./2007-08, 2999/ 27.12.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	162.30	230.00	एल एस	16माह वर्षा ऋतु छोड़कर 27.04.2009	193.66	षष्ठम चलित देयक 17/डी आई 27.12.2011	अपूर्ण	19.37
2	महिमा सागर में ओएचटी	46 डी/2007-08, 2781/3.12.2007	मे. सोल इंजिनियरिंग	49.50	49.98	एल एस	16माह वर्षा ऋतु छोड़कर 03.04.2009	49.98	षष्ठम अंतिम चलित देयक 127/ 20.10.2009	अपूर्ण	5.00
3	इतवारी बाजार में ओएचटी	49डी.एल./ 2007-08, 205/4.1.2008	श्री एन के पांडे	52.25	54.90	एल एस	16माह वर्षा ऋतु छोड़कर 04.05.2010	37.72	-	अपूर्ण	3.77
4	बधना वार्ड में ओएचटी	222डी.एल./ 2008-09, 643/ 20.2.2009	मेंसर्स सोल इंजीनियरिंग	45.00	44.08	एल एस	16माह वर्षा ऋतु छोड़कर 20.06.2010	44.08	षष्ठम एवं अंतिम चलित देयक 15/ 23.12.2011	पूर्ण	4.41
5	गायत्री मंदिर में ओएचटी	62डी.एल./ 2007-08, 696/11.2.2008	श्री सुनील जजेदिया	55.00	56.95	एल एस	16माह वर्षा ऋतु छोड़कर 11.06.2009	19.43	6/ डी एल 12.8.2009	अपूर्ण	1.94
	योग										**34.49**
जांजगीर चांपाः चांपा डब्लु एस एस											
1	इंटेकवेल एवं डब्लुटीपी	13डी.एल./2009-10, 2281/ 26.05.2009	मे. एनवायरेन इन्जीनियर्स लिमिटेड	131.00	240.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर 25.05.2010	177.86	45/ ई जे 31.03.2012	अपूर्ण	17.79
	योग										**17.79**
कवर्धाः कवर्धा डब्लु एस एस											
1	कैनाल इन्टेक, डब्लुटीपी, रॉ एवं क्लीयर वाटर ग्रेविटी मेन	28डी.एल./2007-08, 2620/ 14.09.2007	मे. मनीष पाइप्स्, रायपुर लिमिटेड	690.00	769.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु को छोड़कर 13.02.2009	749.56	ग्यारहवां एवं अंतिम चलित देयक 7.12.2009	अपूर्ण	74.96
2	आर सी सी, ओ एच टी, एवं डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क	29डी.एल./ 2007-08, 2653/ 21.09.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इन्जीनियर्स प्रायवेट लिमिटेड	529.00	694.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर 20.02.2009	693.46	अष्ठम एवं अंतिक चलित देयक 4.11.2009	पूर्ण	69.35
	योग										**144.30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कवर्धाःसकरी नदी में प्रदुषण रोकथाम हेतु सलेज कन्वेंस ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल योजना											
1	सलेज कंवेंस,ट्रीटमेंट एवं डिरपोसल योजना	03डी.एल./ 2009-10, 1830/ 22.05.2009	मे. लक्ष्मी इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड, नागपुर	346.50	532.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर 21.01.2011	173.37	द्वितीय चलित देय 08/डी आइ 22.03.2012	अपूर्ण	17.34
	योग										**17.34**
कोरियाःमनेन्द्रगढ़ डब्लु एस एस											
1	डब्लु टी पी एवं क्लीयर वाटर पंप	43डी.एल./2008-09, 4499/ 31.12.2008	मे. सर्वापूर्ती कन्शट्रक्शन कंपनी, कोलकाता	84.70	130.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर 30.04.2010	107.77	बारहवां एवं अंतिम चलित देयक 21/ 23.02.12	अपूर्ण	10.78
2	ओ एच टी 770 कि ली	42डी.एल./2008-09, 4497/ 31.12.2008	मे. सर्वापूर्ती कन्शट्रक्शन कंपनी, कोलकाता	42.35	41.60	एल एस	8माह वर्षा ऋतु छोड़कर 30.12.2009	37.44	पंचम एवं अंतिम चलित देयक 31/ 28.02.11	अपूर्ण	3.74
	योग										**14.52**
महासमुंदः महासमुंद डब्लु एस एस											
1	इंटेक वेल, जैक वेल एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	34डी.एल./ 2007-08, 2581/23.11.2007	मे. मनीष पाईपस्	210.00	269.00	एल एस	16माह वर्षा ऋतु सहित 23.03.2009	244.73	नवम अंतिम चलित देयक 155/ 31.03.2012	अपूर्ण	-
2	रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्पस् एवं सब स्टेशन	01डी.एल./ 2008-09, 793/17.04.2008	मे. एशियाटिक टेडर्स	87.25	99.89	एल एस	12, माह वर्षा ऋतु सहित 17.04.2009	78.62	पंचम एवं अंतिम चलित देयक 156/ 31.3.2012	अपूर्ण	7.86
3	मोहरी भाटा में ओएचटी	19डी.एल./ 2007-08, 1689/3.8.2007	मे. अतुल जादवानी	27.50	30.40	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित 02.08.2008	30.40	तृतीय एंव अंतिम चलित देयक 28.05 2008	पूर्ण	3.04
4	मोहरी भाटा में ओएचटी	22डी.एल./ 2007-08, 1884/27.08.2007	अतुल श्रीवास्तव	26.50	29.50	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित 26.08.2008	29.50	षष्ठम एवं अंतिक चलित देयक 61/ 07.12.2009	पूर्ण	2.95
		योग									**13.85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
रायपुरः बीरगांव डब्लु एसएस											
1	इंटेक वेल एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	140डी.एल./ 2007-08, 5470/7.12.2007	मे. एस.के. बनर्जी, नागपुर	262.49	370.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु सहित 23.03.2009	348.81	दशम चलित देयक 59/ 16.06.11	अपूर्ण	34.88
2	रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्पस्	23डी.एल./2009-10, 2844/08.07.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड	93.41	155.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु सहित 07.07.2010	132.53	द्वितीय चलित देयक 219/ 31.3.2011	अपूर्ण	13.25
3	**बीरगांव** मे ओएचटी	1डी.एल. 2007-08, 5685/27.12.2007	मे. दुबे गोयल एवं कम्पनी, रायपुर	75.00	91.49	एल एस	10माह वर्षा ऋतु छोड़कर 27.10.2008	82.34	तृतीय एवं अंतिम चलित देयक 4/ 24.10.2011	अपूर्ण	-
4	उरला में ओएचटी	145डी.एल./ 2007-08, 5578/17.12.2007	मे. एस के कन्सट्रक्शन	42.50	46.58	एल एस	08माह वर्षा ऋतु छोड़कर 16.08.2008	46.58	चतुर्थ चलित देयक 75/ 10.8.2011	पूर्ण	4.66
5	उरकुरा में ओएचटी	149डी.एल./ 2007-08, 5621/20.12.2007	मे. महेश्वर बिल्डर्स	27.00	29.10	एल एस	08माह वर्षा ऋतु छोड़कर 19.08.2008	29.10	तृतीय चलित देयक 94/ 31.7.2009	पूर्ण	2.91
6	अखोली में ओएचटी	137डी.एल./2007-08, 5393/3.12.2007	मे. पूजी कन्शट्रक्शन	30.00	31.80	एल एस	08माह वर्षा ऋतु छोड़कर 02.08.2008	28.62	पंचम एवं अंतिम चलित देयक 93/ 18.05.2009	अपूर्ण	2.86
7	रावणभाटा मे ओएचटी	150डी.एल./ 2007-08	मे. डीडी रिंघल, भिलाई	33.00		एल एस	08माह वर्षा ऋतु छोड़कर 24.12.2008	35.11	चतुर्थ चलित देयक 236/ 31.7.2009	पूर्ण	2.29
		योग									**60.85**
रायपुरः कसडोल डब्लु एस एस											
1	इंटेक वेल एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	63डी.एल./2009-10, 3938/16.11.2009	मे. सर्वा पूर्ता कन्शट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड, कोलकाता	75.00	143.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु सहित 15.11.2009	118.84	सप्तम चलित देयक 38/ 10.01.12	अपूर्ण	-
2	ओएचटी	36डी.एल./ 2009-10, 3364/01.09.2009	मे. एस के कन्शट्रक्शन, जबलपुर	32.24	35.79	एल एस	06 माह वर्षा ऋतु छोडकर 01.03.2010	35.79	तृतीय चलित देयक 18/08.02.2011	पूर्ण	2.51
		योग									**2.51**
		महायोग									**394.96**

परिशिष्ट-3.2.10

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.3 (अ); पृष्ठ क्रं. 175)

पी.डब्लू. एस.एस में ओ.एच.टी. के सम्मिलित करने से अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	योजना का नाम	जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)	तकनीकी स्वीकृति की राशि	स्वीकृत का क्रं./दिनांक	ओ.एच.टी का लागत	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
अम्बिकापुर						
1	श्री कोट पी.डब्लू.एस.एस	1361	22.81	28/08-09-2008	6.82	अपूर्ण
2	बस्केपी पी.डब्लू.एस.एस	1715	24.28	27/08-09-2008	9.50	अपूर्ण
3	शाहपुर पी.डब्लू.एस.एस	1177	22.58	29/08-09-2008	6.82	अपूर्ण
4	पचीरा पी.डब्लू.एस.एस	1504	23.71	21/30-07-2008	5.40	अपूर्ण
5	दवाना पी.डब्लू.एस.एस	1727	24.66	11-02-2008	5.60	अपूर्ण
6	कुनकुरी पी.डब्लू.एस.एस	1793	24.99	04/28/05/2008	7.20	अपूर्ण
7	पशुपतिपुर पी.डब्लू.एस.एस	1537	18.68	-	4.40	अपूर्ण
8	खरी पी.डब्लू.एस.एस	1387	24.81	16/30-07-2008	5.40	अपूर्ण
9	खद्दोवा पी.डब्लू.एस.एस	1135	18.10	-	5.92	अपूर्ण
10	करमपुर पी.डब्लू.एस.एस	1887	24.95	46/11-02-2008	6.40	अपूर्ण
11	प्रतापगढ़ पी.डब्लू.एस.एस	1748	24.90	--	6.80	अपूर्ण
12	रामचन्द्रपुर पी.डब्लू.एस.एस	1192	24.73	--	4.25	अपूर्ण
13	कमलपुर पी.डब्लू.एस.एस	1452	22.87	319/15-12-2008	4.79	अपूर्ण
14	नरसिंहपुर पी.डब्लू.एस.एस	1258	21.74	06/04-05-2007	4.50	अपूर्ण
15	सरगुजा पी.डब्लू.एस.एस	1493	41.83	--	10.40	अपूर्ण
बिलासपुर						
1	किरना पी.डब्लू.एस.एस	901	20.07	1166/14-05-2010	7.00	अपूर्ण
2	पसीद पी.डब्लू.एस.एस	688	23.72	--	5.00	अपूर्ण
3	मुरकुटा पी.डब्लू.एस.एस	755	18.00	--	5.00	अपूर्ण
4	इतवा पी.डब्लू.एस.एस	836	-	--	4.00	अपूर्ण
5	जलसो पी.डब्लू.एस.एस	842			4.50	अपूर्ण
दंतेवाडा						
1	कसोली पी.डब्लू.एस.एस	1898	---	---	8.10	अपूर्ण
2	करली पी.डब्लू.एस.एस	1490	----	----	7.20	अपूर्ण
3	हिरानार पी.डब्लू.एस.एस	1568	---		6.00	अपूर्ण
4	केरलापाल पी.डब्लू.एस.एस	1517	---		6.00	अपूर्ण
धमतरी						
1	डोमा पी.डब्लू.एस.एस	1820	18.00	663/26-07-2010	9.90	अपूर्ण
2	खरेंगा पी.डब्लू.एस.एस	1825	18.00	664/26-07-2010	11.00	अपूर्ण
3	बोदरा पी.डब्लू.एस.एस	1734	18.00	07/20-06-2011	10.78	अपूर्ण
4	सिलौटी पी.डब्लू.एस.एस	1661	17.45	1592/25-11-2010	11.00	अपूर्ण
जांजगीर चांपा						
1	बूदेना पी.डब्लू.एस.एस	1685	24.99	60/27-08-08	5.60	अपूर्ण
2	गाउद पी.डब्लू.एस.एस	1890	24.97	11/25-05-2008	4.90	अपूर्ण
3	दहिदा पी.डब्लू.एस.एस	1176	19.65	--	4.00	अपूर्ण
4	कोटगढ़ पी.डब्लू.एस.एस	1754	24.99	79/23-09-2008	8.10	अपूर्ण
5	झरना पी.डब्लू.एस.एस	1439	24.97	54/27-08-08	5.60	अपूर्ण
6	संकर पी.डब्लू.एस.एस	1677	24.99	14/24-05-2008	5.25	अपूर्ण
7	कदरी पी.डब्लू.एस.एस	1364	24.17	--	5.60	अपूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
8	रागजा पी.डब्लू.एस.एस	1745	22.94	--	7.20	अपूर्ण
9	थूधी पी.डब्लू.एस.एस		22.21	37/4-07-2008	6.30	अपूर्ण
10	बालपुर पी.डब्लू.एस.एस	1559	24.95	--	6.40	अपूर्ण
11	लखाली पी.डब्लू.एस.एस	1705	24.88	24/03-06-2008	10.00	अपूर्ण
12	कलमी पी.डब्लू.एस.एस	1777	24.96		8.40	अपूर्ण
13	मुक्ता पी.डब्लू.एस.एस	1690	24.63	49/22-08-2008	9.00	अपूर्ण
14	अमलीडिह पी.डब्लू.एस.एस	1025	15.60	39/04-07-2008	6.00	अपूर्ण
15	नगझर पी.डब्लू.एस.एस	1414	23.49	--	8.10	अपूर्ण
कवर्धा						
1	भालपहाड़ी पी.डब्लू.एस.एस	1317	24.95	739/23-04-2010	9.75	अपूर्ण
2	मनिकचौरी पी.डब्लू.एस.एस	1744	22.04	927/28-09-2010	7.80	अपूर्ण
3	बिरेन्द्रनगर पी.डब्लू.एस.एस	1990	24.70	11/30-06-2010	9.60	अपूर्ण
4	बैहरसारी पी.डब्लू.एस.एस	1342	27.42	14/02-05-2011	12.82	अपूर्ण
कोरिया						
1	मदीसराय पी.डब्लू.एस.एस	1423	21.95	--	6.00	अपूर्ण
2	उधनपुर पी.डब्लू.एस.एस	1290	24.28	92/22-12-2008	6.00	अपूर्ण
महासमुन्द्र						
1	घोघोरा पी.डब्लू.एस.एस	1115	40.00	क्र-92/11/34/2/19-10-2011	9.00	अपूर्ण
रायपुर						
1	सकरी पी.डब्लू.एस.एस	1931	18.00	1337/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
2	भद्रपाली पी.डब्लू.एस.एस	1359	16.27	914/31-08-2010	7.50	अपूर्ण
3	माहतारा पी.डब्लू.एस.एस	1899	16.00	1329/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
4	दतन पी.डब्लू.एस.एस	1735	18.00	1192/9.8.11	9.00	अपूर्ण
5	गिधपुरी पी.डब्लू.एस.एस	1950	17.91	1194/9-08-2011	9.00	अपूर्ण
6	कोदवा पी.डब्लू.एस.एस	1628	17.91	1191/9-08-2011	9.00	अपूर्ण
7	बिन्नौरी पी.डब्लू.एस.एस	1588	17.97	08-09-2011	8.50	अपूर्ण
8	पन्द्रीपाली पी.डब्लू.एस.एस	1471	17.98	29-08-2011	9.50	अपूर्ण
9	गोविबंध पी.डब्लू.एस.एस	1802	17.71	1355/19-09-11	9.00	अपूर्ण
10	झुमका पी.डब्लू.एस.एस	1867	17.90	1330/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
11	धोबनी पी.डब्लू.एस.एस	1467	17.98	1331/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
12	गटाडीह पी.डब्लू.एस.एस	1915	17.95	1367//26-09-2011	9.00	अपूर्ण
13	धरासिव पी.डब्लू.एस.एस	1821	18.00	1357/19-09-2011	9.00	अपूर्ण
14	बाया पी.डब्लू.एस.एस	1931	18.00	1327/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
15	छेछर पी.डब्लू.एस.एस	1936	18.00	1328/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
16	थारगांव पी.डब्लू.एस.एस	1831	17.85	1334/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
17	नगंदा पी.डब्लू.एस.एस	1694	17.90	1333/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
18	लफण्डी पी.डब्लू.एस.एस	1803	26.00	1180/8-8-2011	9.00	अपूर्ण
19	मोपर पी.डब्लू.एस.एस	1578	18.00	1360/19-09-2011	9.00	अपूर्ण
20	बिन्द्रानवागढ़ पी.डब्लू.एस.एस	1875	25.85	1059/11-07-2011	9.00	अपूर्ण
21	इन्द्रगांव पी.डब्लू.एस.एस	1746	24.32	1065/11-07-2011	9.00	अपूर्ण
22	मुदगेलमाल पी.डब्लू.एस.एस	1890	25.85	-	9.00	अपूर्ण
	महायोग				**1102.52**	

परिशिष्ट-3.2.11

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.3 (ब); पृष्ठ क्रं. 176)

अकार्यरत पी.डब्लू.एस.एस/ स्थल जल योजनाओं का विवरण

जिला	डब्लू.एस.एस/स्थल जल योजनाओं की संख्या		विकासखण्ड का नाम
	कुल	अकार्यरत	
अम्बिकापुर	143	45	उदयपुर (4),सीतापुर (1), मैनपार्ट (1), रामचन्द्रपुर (3),रायपुर (1), बिलासपुर (4),कुरासी (9), शंकरगढ़ (10), वाड्रफनगर (4), प्रतापपुर (3), सूरजपुर (2), रामानुजनगर (1), ओदेगी (2)
बिलासपुर	261	15	**विकासखण्ड** वार जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई
दंतेवाड़ा	26	1	कटेकल्याण (1)
धमतरी	283	47	धमतरी (2), कुरूद(13), नगरी (11), मगरलोद (21)
जांजगीर चांपा	375	50	नवागढ़ (5), बमनीडीह, (2), अकलतरा (3), पामगढ़ (1), शक्ति (3), जैजपुर (9), ढबरा (7),मालखोरौदा (20)
कबीरधाम	220	19	लौहरा (8), बोडला (5), पण्डरीया (5), कवर्धा (1)
कोरिया	89	9	बैकण्ठपुर (6), भरतपुर (2), मनेन्द्रगढ़ (1)
महासमुन्द्र	118	9	बागबध्य (3), बसना (3), सराईपरी (2), पिथॉरा (1)
रायपुर	523	54	धरसीवा (3), आरंग (3), अमनपुर (8),तिल्दा (6), बलौदा बाजार (4), पलारी (5), कसडोल (9), बिलाईगढ़ (3), किंगेश्वार, (4), छुरा, (2), देवभोग (4), सिगमा (1), गरीयाबंद (1), भाटापारा (1).
योग	**1792**	**229**	

परिशिष्ट-3.2.12

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.4 (स); पृष्ठ क्रं.179)

प्रयोगशालाओं हेतु रीएजेन्टस नहीं क्रय किये जाने का विवरण

जिला	रीएजेन्टस जबसे क्रय नहीं गये	वर्षो की संख्या
अम्बिकापुर	2007-08 से 2009-10	3
बिलासपुर	2009-10	3
दंतेवाड़ा	2007-08 से 2011-12	5
जांजगीर चांपा	2007-08 से 2009-10	3
कवर्धा	2007-08 से 2010-11	4
कोरिया	2007-08	5
महासमुन्द्र	2007-08	5
रायपुर	2007-08 से 2008-09	2

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ कंडिका 4.1.1; पृष्ठ क्र.187)

जी एस बी में अधिक मोटाई के निष्पादन पर अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सरल क्र.	पैकेज क्र.	सड़कों की संख्या	निविदा की राशि (₹ लाख में)	संविदा की राशि (₹ लाख में)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक/दिनांक	अद्यतन भुगतान का विवरण			डी पी आर/बी ओ क्यू से अधिक जी एस बी की अतिरिक्त निष्पादन का विवरण						
								चल देयक क्रमांक	भुगतान का दिनांक	राशि (₹ लाख में)	अद्यतन स्थिति	प्राक्कलन में रोड की बी टी भाग के लिए जी एस बी की मोटाई (मि मी)	निष्पादित जी एस बी की मोटाई (मि मी)	निष्पादित जी एस बी की आधिक्य मोटाई (मि मी)	निर्मित बी टी सड़क की लम्बाई (कि मी)	अतिरिक्त निष्पादित जी एस बी की मात्रा (घ मी) (कालम 16 X 1000 X कालम 15/ 1000 X 4.05)	दर (₹ प्रति घ मी)	अतिरिक्त लागत की राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सी जी-13/27	10	621.18	588.17	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	1ली एल/06-07	477/14.4.07	8 वां एव अंतिम	08.04.11	567.14	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	17.83	6860.0925	280	1920825.90
2	सी जी 13/28	13	896.41	829.84	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	2ली एल/06 07	479/14.4.07	9 वां एव अंतिम	08.04.11	784.00	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	26.41	10161.2475	425	4318530.19
3	सी जी 13/29	5	491.08	455.78	मे मोहन पाद्दर, रायपुर	5ली एल/06 07	485/14.4.07	8 वां एव अंतिम	08.04.11	462.78	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	12.3	4732.425	300	1419727.50
4	सी जी-13/31	5	617.84	575.09	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	3ली एल/06-07	481/14.4.07	8 वां एव अंतिम	08.04.11	560.71	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	16.22	6240.645	415	2589867.68
5	सी जी-13/32	7	663.22	596.01	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	6ली एल/06-07	510/18.4.07	8 वां एव अंतिम	08.04.11	590.89	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	16.2	6232.95	350	2181532.50
6	सी जी-13/33	9	657.5	612.16	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	4ली एल/06-07	483/14.4.07	8 वां एव अंतिम	08.04.11	594.89	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	18.35	7060.1625	400	2824065.00
7	सी जी-13/40	5	609	493.27	मे एम एल पटेल, सम्बलपुर, ओडिशा	7ली एल/06-07	854/5.6.07	8 वां	22.5.08	467.83	₹ 471.31 लाख की अंतिम देयक लंबित	115	200	85	15.01	5167.1925	250	1291798.13
											योग							**16546346.90**

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ कंडिका 4.1.1; पृष्ठ क्र.188)

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन के बिना मिट्टी कार्य एवं सीमेंट कंक्रीट का निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	पैकेज क्र.	सड़कों की संख्या	निविदा की राशि (₹ लाख में)	संविदा की राशि (₹ लाख में)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक/दिनांक	अद्यतन भुगतान का विवरण				डी पी आर/वी ओ क्यू से अधिक अतिरिक्त निष्पादन का विवरण							
								चल देयक क्रमांक	व्हाऊचर क्रमांक/दिनांक	राशि (₹ लाख में)	अद्यतन स्थिति	मद संख्या	मद का नाम	डी पी आर/वी ओ क्यू में मात्रा (घ मी)	निष्पादित मात्रा (घ मी)	वृद्धि की प्रतिशतता	डी पी आर/बी ओ क्यू से 10 प्रतिशत से अधिक निष्पादन (घ मी)	दर (₹ प्रति घ मी)	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	सी जे-13/27	10	621.18	588.17	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	1 डी ए/06-07	477/14.4.07	8 वीं एवं अंतिम	08.04.11	567.14	भुगतान की गई अंतिम देयक	3.4	बारो पिटस से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	56767.20	72944.74	28.50	10500.82	165	1732634.81
												6.4	सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट का निर्माण	1710.00	2681.43	56.81	800.43	3650	2921569.50
2	सी जे-13/28	13	896.41	829.84	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	2 डी ए/06-07	479/14.4.07	9 वीं एवं अंतिम	08.04.11	784.00	भुगतान की गई अंतिम देयक	3.4	बारो पिटस से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	87048.50	104059.53	19.54	8306.18	150	1245927.00
												6.4	सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट का निर्माण	2231.25	3914.43	75.44	1460.06	3490	5095609.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	सी जी 13/31	5	617.84	575.09	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	3 डी एल/06-07	481/14.4.07	8 वां एवं अंतिम	08.04.11	560.71	भुगतान की गई अंतिम देयक	3.4	बोरो पिट्स से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	47297.90	70946.70	50.00	18919.01	160	3027041.60
4	सी जी 13/32	5	663.22	596.01	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	6 डी एल/06-07	510/18.4.07	8 वां एवं अंतिम	08.04.11	590.89	भुगतान की गई अंतिम देयक	3.4	बोरो पिट्स से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	42631.90	60281.20	41.40	13386.11	90	1204749.90
5	सी जी-13/33	9	657.5	612.16	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	4 डी एल/06-07	483/14.4.07	8 वां एवं अंतिम	08.04.11	594.69	भुगतान की गई अंतिम देयक	3.4	बोरो पिट्स से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	25454.50	66130.10	159.80	38130.15	165	6291474.75
6	सी जी-13/40	5	609	493.27	मे एम एल पटेल, सम्बलपुर, ओड़िशा	7 डी एल/06-07	854/5.6.07	8 वां	22.5.08	467.83	₹ 471.31 लाख की संचित अंतिम देयक	3.3	बोरो पिट्स से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	47061.80	98948.90	110.25	47180.92	61	2878036.12
												6.4	सीमेंट कांक्रीट फुटपाथ का निर्माण	2557.50	5344.55	108.98	2531.30	3300	8353290.00
योग																			**32750333.08**

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ कंडिका 4.1.2; पृष्ठ क्र. 190)

कार्यों जिनमें जी एस बी, हार्ड शोल्डर, बी.टी. आदि अन्य कार्यों की पूर्णता पश्चात् मिट्टी कार्यों की पुनः माप की गयी का विवरण-पत्रक

सं क्र	एजेंसी	पैकेज क्र.	सड़क का नाम	लम्बाई	कार्य का विवरण	जी.एस.बी., डब्ल्यू.बी.एम., हार्ड शोल्डर, सी.सी. पेवमेंट, बी.टी. कार्य निष्पादन के पूर्व कार्य का लिया गया माप	माप का दिनांक	भुगतान का दिनांक	जी.एस.बी, डब्ल्यू.बी.एम, हार्ड शोल्डर, सी.सी पेवमेंट बी.टी कार्य के निष्पादन के बाद लिया गया माप	माप का दिनांक	भुगतान का दिनांक (अंतिम)	अंतर	दर प्रति घन. मी. (₹ में)	राशि (कालम 13 X कालम 14) (₹ में)	पूर्व निष्पादित मिट्टी कार्यों का किया गया भुगतान (कालम 7 X कालम 14) (₹ में)	मिट्टी कार्यों के निष्पादन के पश्चात् किया गया भुगतान (कालम 10 X कालम 14) (₹ में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	पी आई यू अंबिकापुर	सी जी-16/16	बतौली अंबिकापुर (बिरगंवा से कालीपुर)	7.8 कि मी	सड़क कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट निर्माण ...	6499.3	10.3.06	24.3.06	13890	10.04.07	23.08.07	7390.7	60	443442	389958	833400
					सब ग्रेड एवं अर्थन शोल्डर का निर्माण		28.03.06								0	0
					जी.एस.बी.		25.03.06								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		22.11.06								0	0
					हार्ड शोल्डर		02.11.06								0	0
					सी.सी. पेवमेंट		01.11.06								0	0
					बी.टी. कार्य		16.12.06								0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	पी.आई.यू. अंबिकापुर	सी.जी.-16/16	बिष्णुपुर विरिमकेला सड़क	12.60 कि.मी.	राइक कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट की निर्माण..	0	0		4757	--		4757	60	285420	0	285420
					बोरो पिट्स से प्राप्त अनुमोदित सामग्री से एम्बेकमेंट का निर्माण ..	26923.76	26.02.06	09.06.06	33430.48	--	23.8.07	6506.72	60	390403	1615425.6	2005828.8
					सब ग्रेड एवं अर्थन शाल्डर का निर्माण		01.03.06								0	0
					जी.एस.बी.		04.11.06								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		16.12.06								0	0
					हार्ड शाल्डर		06.11.06								0	0
					सी.सी. पेवमेंट		04.01.07								0	0
					बी.टी. कार्य		20.01.07								0	0
3	पी.आई.यू. अंबिकापुर	सी.जी.-16/31	बतौली से देवरी डूमरपारा	4.14 कि.मी.	सड़क कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट की निर्माण ..	8684.58	20.02.08		14342.275	--	17.8.10	5657.695	86	486562	746873.88	1233435.65
					सब ग्रेड एवं अर्थन शाल्डर का निर्माण		20.02.08								0	0
					जी.एस.बी.		20.02.08								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		20.02.08								0	0
					हार्ड शाल्डर		20.02.08								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		02.05.08								0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	पी आई यू, अंबिकापुर	सी जी-16/14	पत्राणडी से साल्ही बड़कापारा	10.96 कि मी	सड़क कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बाकमेंट की निर्माण ...	11317.87	15.11.05	31.3.06	23949.56	7.3.06	29.01.08	12631.69	115	1452644	1301555.05	2754199.4
					सब ग्रेड एवं अर्थन शोल्डर का निर्माण	24465.82	8.12.05	31.3.06	32143.27	7.3.06	29.01.08	7677.45	80	614196	1957265.6	25714661.6
					जी.एस.बी.		8.12.05								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		15.02.06								0	0
					हार्ड शोल्डर		20.02.06								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		23.02.06								0	0
5	पी आई यू, अंबिकापुर	सी जी-16/14	भुवनेश्वरपुर से माटनेश्वरपुर	2.5 कि मी	सड़क कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बाकमेंट की निर्माण ..	7240.22	02.03.06	31.3.06	9042.72	06.03.07	29.01.08	1802.5	80	144200	579217.6	723417.6
					सब ग्रेड एवं अर्थन शोल्डर का निर्माण	7400.46	02.03.06	31.3.06	9604.67	06.03.07	29.01.08	2204.21	115	253484	851052.9	1104537.05
					जी.एस.बी.		10.10.05								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		23.02.06								0	0
					हार्ड शोल्डर		06.03.06								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		मार्च 06								0	0
6	पी आई यू, अंबिकापुर	सी जी-16/14	कुंजनगर से मामरेई	13 कि मी	सड़क कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बाकमेंट की निर्माण ...	20099.67	माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं	31.3.06	41748.32	---	29.01.08	21648.65	115	2489595	2311462.05	4801056.8
					सब ग्रेड एवं अर्थेन शोल्डर का निर्माण										0	0
					जी एस बी.		29.03.06								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		29.03.06								0	0
					हार्ड शोल्डर		29.03.06								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		29.03.06								0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	पी.आई.यू. अंबिकापुर	सी.जी.-16/48	भटगाँव से झुमरिया खारपारा	3.7 कि.मी.	बारो पिट्स से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेन्ट की निर्माण ..	4100	13.02.08	17.5.08	8622.4	13.05.08	14.07.08	4522.4	77	348225	315700	663924.8
					सब ग्रेड एवं अर्थेन शोल्डर का निर्माण		माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं								0	0
					जी.एस.बी.		माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		03.03.08								0	0
					हार्ड शोल्डर		10.03.08								0	0
					सी.सी. पेवमेन्ट										0	0
					बी.टी. कार्य		14.03.08								0	0
8	पी.आई.यू. अंबिकापुर	सी.जी.-16/41	भटगाँव झुमरिया सड़क से बारपारा ५६।०५।४	3.85 कि.मी.	बारो पिट्स से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेन्ट की निर्माण ..	2642.78	माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं	17.5.08	11522.23	20.05.08	14.07.08	8879.45	77	683718	203494.06	887211.71
					सब ग्रेड एवं अर्थेन शोल्डर का निर्माण		माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं								0	0
					जी.एस.बी.		माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		02.01.08								0	0
					हार्ड शोल्डर		02.01.08								0	0
					सी.सी. पेवमेन्ट		02.01.08								0	0
					बी.टी. कार्य		17.03.08								0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	पी आई यू, अंबिकापुर	सी जी-16/48	भटगाँव डूमरिया सड़क से घरमपुर नवांपारा	6.8 कि मी	बारे पिट्स से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट की निर्माण ...	11590.3	23.12.07	17.5.08	21395.35	29.05.08	14.07.08	9805.05	77	754989	892453.1	1647441.95
					रब ग्रड एवं अर्थेन शाल्डर का निर्माण		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					जी.एस.बी.		2.4.08								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		16.04.08								0	0
					हार्ड शाल्डर		26.04.08								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		4.5.08								0	0
10	पी आई यू, जगदलपुर	सी जी-01/15	बाजागांस धलेभाटेर से छपरागुडा	2.8 कि मी	बारे पिट्स से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट की निर्माण ...	2483.8	माप पुस्तिक मे दिनांक अंकित नही	06.02.06	5002.175	--	06.05.08	2518.375	75	188878	186285	375163.125
					रब ग्रड एवं अर्थेन शाल्डर का निर्माण		28.03.05								0	0
					जी.एस.बी.		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		23.01.06								0	0
					हार्ड शाल्डर		माप पुस्तिक मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					सी.सी. पेवमेंट		18.12.05								0	0
					बी.टी. कार्य		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
11	पी आई यू, जगदलपुर	सी जी-01/75	रा.रा.43 (रोड 210 कि मी) से गुडलापारा	7.5 कि मी	बारे पिट्स से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट की निर्माण ...	20341.53	माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं	29.5.08	38903.152	--	28.03.10	18561.622	110	2041778	2237568.3	4279346.72
					रब ग्रड एवं अर्थेन शाल्डर का निर्माण		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					जी.एस.बी.		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					हार्ड शाल्डर		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					योग	**153790.09**			**268353.602**			**114563.51**		**10577534**	**13588311.14**	**24165845.21**

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ कंडिका 4.2.3; पृष्ठ क्र. 196)

सीमेंट कांक्रीट (सी सी), कोहेसिव नॉन स्वेलिंग (सी एन एस) में अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला विवरण पत्रक।

स. क्र.	आर डी मील नं	लम्बाई मील में	आर डी कि मी में (1 मील = 1.524 कि मी)	जल प्रवाह (क्युमेक)	एफ एस एल (मीटर)	सी सी लाईनिंग में फ्री बार्ड की आवश्यक ऊँचाई (मी में)	सी सी लाईनिंग में निष्पादित फ्री बोर्ड (मी में)	आवश्यक एकल आयाम (मी में) (कालम 6 + कालम 7)	आवश्यक द्वि आयाम (मी में) (कालम 9X1.5)	निष्पादित एकल आयाम (मी में) (कालम 8 + कालम 8)	निष्पादित द्वि आयाम (मी में) (कालम 11X1.5)	आवश्यक ढलान (मी में) (कालम (9 x 9) + (10 x 10)) का वर्गमूल	निष्पादित ढलान (मी में) (कालम (11 x 11) + (12x 12)) का वर्गमूल	ढलान में अंतर (मी में) (कालम 14-13)	सी सी की अतिरिक्त मात्रा (घ मी में) (कालम (15x 2 x 4 x 1000 x 0.1)	सी सी का दर (₹ प्रति घ मी)	सी सी लाईनिंग में अतिरिक्त लागत (₹ लाख में) (कालम 16 x17)	सी एन एस की अतिरिक्त मात्रा (घ मी में) (कालम 15x 2 x कालम 4 x 1000 x 0.75)	सी एन एस की दर (₹ प्रति घ मी)	अतिरिक्त लागत (₹लाख में) (कालम 19X 20)	अतिरिक्त लागत (₹ लाख में) (कालम 18+21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	0 से 9	9.00	13.72	93.15	2.92	0.50	0.60	3.42	5.13	3.52	5.28	5.17	5.35	0.18	494.54	2130.50	10.54	3709	80.30	2.98	13.52
2	9 से 12.50	3.50	5.33	77.69	2.62	0.50	0.60	3.12	4.68	3.22	4.83	5.62	5.80	0.18	192.32	2130.50	4.10	1442	80.30	1.16	5.26
3	12.5 से 19	6.50	9.91	73.74	2.62	0.50	0.60	3.12	4.68	3.22	4.83	5.62	5.80	0.18	357.17	2130.50	7.61	2679	80.30	2.15	9.76
4	19 से 23	4.00	6.10	62.45	2.62	0.50	0.60	3.12	4.68	3.22	4.83	5.62	5.80	0.18	219.79	2130.50	4.68	1648	80.30	1.32	6.00
5	23 से 29	6.00	9.14	62.45	2.62	0.50	0.60	3.12	4.68	3.22	4.83	5.62	5.80	0.18	329.69	2175.70	7.17	2473	117.87	2.91	10.08
6	29 से 36	7.00	10.67	51.60	2.50	0.50	0.60	3.00	4.50	3.10	4.65	5.41	5.59	0.18	384.64	2175.70	8.37	2885	117.87	3.40	11.77
7	36 से 38.5	2.50	3.81	45.66	2.50	0.45	0.60	2.95	4.43	3.10	4.65	5.32	5.59	0.27	206.06	2175.70	4.48	1545	117.87	1.82	6.30
8	38.5 से 43.50	5.00	7.62	33.64	2.10	0.45	0.60	2.55	3.83	2.70	4.05	4.90	4.87	0.27	412.11	2175.70	8.97	3091	117.87	3.64	12.61
9	43.50 से 46	2.50	3.81	28.30	2.00	0.45	0.60	2.45	3.68	2.60	3.90	4.42	4.69	0.27	206.06	2175.70	4.48	1545	117.87	1.82	6.30
10	46 से 49	3.00	4.57	28.30	2.00	0.45	0.60	2.45	3.68	2.60	3.90	4.42	4.69	0.27	247.27	1800	4.45	1855	150	2.78	7.23
11	49 से 55	6.00	9.14	28.30	1.90	0.45	0.60	2.35	3.53	2.50	3.75	4.24	4.51	0.27	494.54	1800	8.90	3709	150	5.56	14.46
12	55 से 66	11.00	16.76	19.81	1.70	0.40	0.60	2.10	3.15	2.30	3.45	3.79	4.15	0.36	1206.87	1800	21.76	9067	150	13.60	35.36
13	66 से 68.8	2.80	4.27	15.56	1.60	0.40	0.60	2.00	3.00	2.20	3.30	3.61	3.97	0.36	307.71	1800	5.54	2308	150	3.46	9.00
	योग	**68.80**	**104.85**												**5060.77**		**101.05**	**37956**		**46.60**	**147.65**

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ कंडिका 4.2.4; पृष्ठ क्र. 198)

कि.मी.20 से 27 तक शेष मिट्टी कार्य के कार्य के लिए तुलनात्मक विवरण पत्रक

मद सरल क्रं	मद	प्राक्कलित मात्रा	इकाई	एस ओ आर दर (₹ प्रति घनमीटर)	निष्पादित मात्रा	मेसर्स विजय कुमार मिश्रा एण्ड कंपनी का दर		दर श्री वी के अग्रवाल		दर श्री एस आर कंस्ट्रक्शन प्रा लि		मेसर्स बालाजी		श्री सुनील कुमार		मेसर्स बीकॉन	
						दर (₹ प्रति घ.मी.)	राशि	दर (₹ प्रति घन.मी.)	राशि (₹)	दर (₹ प्रति घन मी	राशि (₹)	दर (₹ प्रति घन.मी.)	राशि (₹)	दर (₹ प्रति घन.मी.)	राशि (₹)	दर (₹ प्रति घन मी)	राशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	समस्त प्रकार के मिट्टी की खुदाई का कार्य	77553.9	घ मी	58.08	152627.61	45.2	6898768	124	18925824	35	5341966.4	46.2	7051395.6	50	7631380.5	57.6	8791350.3
2	नहर हेतु हार्डरोक के अलावा अन्य समस्त प्रकार के पत्थरों की खुदाई	65474.1	घ मी	115.71	87040.57	52.4	4560926	124	10793031	80	6963245.6	81.95	7132974.7	272	23675035	12.6	1096711.2
3	नहर आधार तल एवं पार्श्व ढलान में हार्डराक की खुदाई	135408	घ मी	197.05	26013.91	170.3	4430169	124	3225724.8	220	5723060.2	154	4006142.1	10	260139.1	171	4448378.6
4	डोवेल का निर्माण 30 मी चौड़ा	7000	आर एम	10	6917	9.2	63636.4	10	69170	100	691700	7.7	53260.9	10	69170	9	62253
5	हार्ड मुरूम का संग्रहण	4725	घ मी	100.6	4724.32	90.2	426133.7	70	330702.4	100	472432	94.9	448337.97	100	472432	54	255113.28
							16379639		33344460		19192414		18692123		32108171		14653822
निविदा के मूल्यांकन की वास्तविक स्थिति यदि प्राक्कलन सही बनाया गया होता							L-2		L-6		L-4		L-3		L-5		L-1
निविदा स्वीकार करते समय निविदा का मूल्यांकन							L-4		L-5		L-6		L-3		L-1		L-2
उपरोक्त मद में वास्तविक भुगतान की गई राशि									₹ 28041976								
L-1 निविदाकार को भुगतान की जाने योग्य राशि यदि प्राक्कलन सही बनाया गया होता									₹ 14653822								
अतिरिक्त लागत									₹ 13388154								

परिशिष्ट-4.6

(संदर्भ कंडिका 4.2.7; पृष्ठ क्र. 203)

ठेकेदार को उच्च दरो पर भुगतान करने के कारण ₹35.25 लाख के अधिक भुगतान का विवरण पत्रक

सं क्र	अनुबंध क्र	पैकेज क्रं	ठेकेदार का नाम	बिल की मात्रा मे डब्ल्यू एम.एम. का दर (₹ में)	गैर अनुसुची मद	निष्पादित मात्रा (₹ प्रति घन.मी.)	भुगतान किया दर (₹ में)	एस ओ आर मे दर (₹ में)	स्वीकार्य योग्य दर (डब्ल्यु. एम.एम. मे प्रतिशत दर जोड़कर) (₹ में)	अधिक दर (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)
1	2डी एल/2006-07	सी जी 05-37	मे कुलकर्णी & साहू एसोसिएट	885 (एस.ओ.आर से 21.4 प्रतिशत अधिक)	डब्ल्यू वी एम ग्रेड-II	5321.264	854	538	653 (एस.ओ. आर से 21.4% अधिक)	201	1069574
					डब्ल्यू बी एम ग्रेड-III	4978.127	870	605	734 (एस.आ.आर से 21.4% अधिक)	136	677025
2	3 डी एल/2006-07	सी जी 05-39	मे कुलकर्णी & साहू एसोसिएट	900 (एस.ओ.आर से 23.46 प्रतिशत अधिक)	डब्ल्यू बी एम ग्रेड- II	5768.605	854	538	664 (एस.ओ.आर से 23.46% अधिक)	190	1096035
					डब्ल्यू बी एम ग्रेड-III	5546.731	870	605	747 (एस.ओ.आर से 23.46% अधिक)	123	682248
अधिक भुगतान											**3524882**

परिशिष्ट 4.7

(संदर्भ कंडिका 4.3.2; पृष्ठ क्रं. 207)

आर्बिट्रेशन अवार्ड के विरूद्ध भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का विवरण पत्रक

क्र. सं.	अनुबंध क्र.	प्रकरण क्र.	डिक्री राशि	01.06.2003 से 15.09.2005 (दो वर्ष 3 माह 15 दिन) @ 7 प्रतिशत	16.09.2005 से20.08.2009 (3 वर्ष 11 माह 5 दिन) @ 18 प्रतिशत	कुल ब्याज (5+6)	न्यायालय व्यय	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12 डी.एल./2001-02	69/2002	1,25,93,558	20,19,717	89,09,363	1,09,29,080	25,000	2,35,47,638
2	13 डी.एल./2001-02	70/2002	1,59,65,972	25,60,575	1,12,95,191	1,38,55,766	25,000	2,98,46,738
3	14 डी.एल./2001-02	71/2002	1,48,87,563	23,87,623	1,05,32,266	1,29,19,889	25,000	2,78,32,452
	महायोग		**4,34,47,093**	**69,67,915**	**3,07,36,820**	**3,77,04,735**	**75,000**	**8,12,26,828**

टीपः ब्याज की गणना 21.08.2009 तक की गयी

परिशिष्ट-4.8

(संदर्भ कंडिका 4.3.4; पृष्ठ क्र. 210)

पेपर के समायोजन का विवरण पत्रक

मुद्रक का नामः द प्रिंटिंग वर्ल्ड, कटक

पृष्ठ का प्रकारः**60** जी.एस.एम शीट एवं रील

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	पूर्व वर्ष का शेष	भंडार से जारी पेपर	प्रदायकर्ता द्वारा जारी/अन्य मुद्रकों से हस्तांतरित	कुल आबंटन (कॉलम 2+3+4)	पुस्तक मुद्रण में उपयोग किये गये पेपर की मात्रा	अन्य मुद्रकों को जारी/ वसूली	कुल समायोजन (कॉलम 6+7)	शेष (कॉलम 5+8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2006-07	0	145.7136	0	145.7136	143.883	0	143.883	1.8306
2007-08	1.8306	0	0	1.8306	0	0	0	1.8306
2008-09	1.8306	0	0	1.8306	0	0	0	1.8306
2009-10	1.8306	0	0	1.8306	0	0	0	1.8306
2010-11	1.8306	0	0	1.8306	0	0	0	1.8306
योग		***145.7136***		***145.7136***			***143.883***	***1.8306***

पृष्ठ का प्रकारः70 जी.एस.एम शीट एवं रील

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	पूर्व वर्ष का शेष	भंडार से जारी पेपर	प्रदायकर्ता द्वारा जारी/अन्य मुद्रकों से हस्तांतरित	कुल आबंटन (कॉलम 2+3+4)	पुस्तक मुद्रण में उपयोग किये गये पेपर की मात्रा	अन्य मुद्रकों को जारी/ वसूली	कुल समायोजन (कॉलम 6+7)	शेष(कॉलम 5+8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2006-07	0	325.295	585.892	911.187	887.911	0	887.911	23.276
2007-08	23.276	1196.042	0	1219.318	1187.004	9.328	1196.332	22.986
2008-09	22.986	905.1565	0	928.1425	827.196	74.234	901.43	26.7125
2009-10	26.7125	487.219	0	513.9315	460.101	30.779	490.88	23.0515
2010-11	23.0515	351.215	0	374.2665	349.255	1.96	351.215	23.0515
योग		*3264.9275*	*585.892*	*3850.8195*			*3827.768*	*23.0515*

मुद्रक का नामः केशरी इंटरप्राइजेज

पृष्ठ का प्रकारः70 जी.एस.एम शीट

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	पूर्व वर्ष का शेष	भंडार से जारी पेपर	प्रदायकर्ता द्वारा जारी/अन्य मुद्रकों से हस्तांतरित	कुल आबंटन (कॉलम 2+3+4)	पुस्तक मुद्रण में उपयोग किये गये पेपर की मात्रा	अन्य मुद्रकों को जारी/ वसूली	कुल समायोजन (कॉलम 6+7)	शेष (कॉलम 5+8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2008-09	0	22.932	0.000	22.932	0.000	0.000	0	22.932
2009-10	22.932	0.000	0.000	22.932	0.000	0.000	0	22.932
2010-11	22.932	0.000	0.000	22.932	0.000	0.000	0	22.932
2011-12	22.932	0.000	0.000	22.932	0.000	0.000	0	22.932
योग		*22.932*		*22.932*			*0*	*22.932*

पृष्ठ का प्रकारः70 जी.एस.एम रील

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	पूर्व वर्ष का शेष	भंडार से जारी पेपर	प्रदायकर्ता द्वारा जारी/अन्य मुद्रकों से हस्तांतरित	कुल आबंटन (कॉलम 2+3+4)	पुस्तक मुद्रण में उपयोग किये गये पेपर की मात्रा	अन्य मुद्रकों को जारी/ वसूली	कुल समायोजन (कॉलम 6+7)	शेष (कॉलम 5+8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2008-09	0	353.304	74.234	427.5375	425.038	0.000	425.038	2.4995
2009-10	2.4995	230.560	30.779	263.8385	228.207	0.000	228.207	35.6315
2010-11	35.6315	108.731	1.960	146.3225	110.232	0.000	110.232	36.0905
2011-12	36.0905	91.111	0.000	127.2015	92.589	30.864	123.453	3.7485
योग		*783.706*	*106.973*	*890.679*			*886.930*	*3.7485*

परिशिष्ट 4.9

(संदर्भ कंडिका 4.4.1; पृष्ठ क्र. 212)

सरपंचों से वसूली हेतु लंबित अवशेष दावों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जनपद पंचायत का नाम	स्वीकृति वर्ष	वसूली योग्य अवशेष दावों की राशि (₹ में)	सरपंच एवं ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	योजना का नाम	दिसंबर 2012 तक की गई वसूली (राशि ₹ में)	वसूली हेतु शेष राशि (₹ में)	आर.आर.सी जारी करने हेतु राजस्व प्राधिकारियों को जारी पत्र	आर.आर.सी.जारी करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बलौदाबाजार	2008-09	90000	गोविंददास मानिकपुरी, धनधानी	आंगनवाडी शौचालय	आई.सी.डी.एस.	42329	47671		
2	बलौदाबाजार	2008-09	60000	दिलहारन पटेल, अमलकुंडा	सी.सी.रोड	छ.ग.ग्रामीण निधि	10000	50000	3656/17-2-2010	
3	बलौदाबाजार	2008-09	120000	गोविंददास मानिकपुरी, धनधानी	पंचायत कमरा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	ग्राम उत्कर्ष योजना	0	120000	22-02-2010	
4	बलौदाबाजार	2008-09	165000	दाउराम डहरिया, दाबाडीह	आंगनवाडी शौचालय	ग्राम उत्कर्ष योजना	138981	26019	17-02-2010	
5	बलौदाबाजार	2008-09	24000	दिलहारन पटेल, अमलकुंडा	प्राथमिक शाला किचन शेड सह भंडार	किचन शेड	0	24000	17-02-2010	068/15-12-2010
6	पाटन	2008-09	119000	पूर्व सरपंच चित्रलेखा साहु एवं सचिव	सी.सी.सड़क	-	0	119000		
7	पाटन	2008-09	70000	पूर्व सरपंच चित्रलेखा साहु एवं सचिव	सी.सी.सड़क	ग्राम उत्कर्ष योजना	0	70000		
8	पाटन	2008-09	60000	पूर्व सरपंच चित्रलेखा साहु एवं सचिव	सी.सी.सड़क	ग्राम उत्कर्ष योजना	0	60000		
9	पाटन	2008-09	200000	पूर्व सरपंच चित्रलेखा साहु एवं सचिव	सी.सी.सड़क	ग्राम उत्कर्ष योजना	0	200000		
10	पाटन	2008-09	90000	पूर्व सरपंच चित्रलेखा साहु एवं सचिव	सी.सी.सड़क	ग्राम उत्कर्ष योजना	0	90000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	पलारी	2008-09	360000	श्रीमति मालतीबाई, बिजराडीह	सी.सी.रोड	अ.जा. विकास	161949	198051	1837/7-12-09	
12	पलारी	2008-09	80000	श्रीमति केशरी पूर्व सरपंच, देवसुंदर	आंगनवाडी भवन	आंगनवाड़ी भवन	15000	65000		
13	पलारी	2008-09	160000	श्रीमति केशरी, देवसुंदर	सामुदायिक हॉल	ग्राम उत्कर्ष योजना	86291	73709		1822/7-12-2009
14	पलारी	2008-09	100000	श्री कुंदन साव, सोनारदेवरी	आंगनवाडी भवन	आंगनवाड़ी भवन	0	100000		1718/11-11-2010
15	पलारी	2008-09	150000	श्री शालिकराम दीवान, देवगांव	सी.सी.रोड	अ.जा.विकास	51620	98380		1817/7-12-2009
16	पलारी	2008-09	360000	श्री शालिकराम दीवान,देवगांव	सी.सी.रोड	अ.जा.विकास	262006	97994		1812/7-12-2009
17	पलारी	2008-09	200000	श्री शालिकराम दीवान,देवगांव	मंगल भवन जुनवानी	सघन बस्ती विकास	0	200000		2208/25-2-2010
18	अभानपुर	2008-09	517000	सरजु वर्मा, तिला	प्राथमिक शाला रखरखाव		322400	194600		
19	चुईखदान	2009-10	579670	बरातु सिंह, कोपरे		निर्माण कार्य	0	579670		
20	बलौदाबाजार	2009-10	120000	केवरबाई चंद्राकर, मुड़ियाडीह	सामुदायिक भवन	सांसद निधि क्षेत्र विकास	62475	57525		
21	बलौदाबाजार	2009-10	80000	योगेंद्रपाल, चनगोरी	कांजी हाउस	12वें वित्त आयोग के तहत	43917	36083	3656/17-2-2010	
22	बलौदाबाजार	2009-10	320000	भोजराम मांझी, अमलीडीह	पंचायत भवन एवं उचित मूल्य दुकान	ग्राम उत्कर्ष योजना	271586	48414	30.9.2009, 24-2-24.2.10	8-11.10
23	बलौदाबाजार	2009-10	320000	सुखमतिया बाई, चनगोरी	पंचायत भवन एवं उचित मूल्य दुकान	छ.ग. ग्रामीण निधि	132941	187059	10-03-2010	
24	बलौदाबाजार	2009-10	24000	गोविंददास मानिकपुरी, धनधानी	किचिन शेड निर्माण	आइ.सी.डी.एस.	0	24000	22-02-2010	1076/15-12-2010
25	बलौदाबाजार	2009-10	24000	रमेश कुमार साहु, धाराशिव	यू.पी.एस.किचिन शेड	किचिन शेड	4500	19500		
26	पाटन	2009-10	446872	सुरेश कुमार नायक, बठेना	तुलसी नाला जल ग्रहण समीति	वाटरशेड	0	446872		
27	पाटन	2009-10	11500	राम वरदे, अमरीखुर्द	-	12 वे वित्त आयोग के तहत	0	11500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	पाटन	2009-10	30000	राम वरदे, अमरीखुर्द	-	मूलभूत योजना	0	30000		
29	छुईखदान	2009-10	192000	जामबाई, नचनिया	-	12 वें वित्त आयोग के तहत	0	192000		
30	छुईखदान	2009-10	83700	मंगलू, साराइनपटेरा	-	खाद्य गोदाम, किचिन शेड	0	83700		
31	छुईखदान	2009-10	234200	पंचू, सल्हेवरा	बस्तर सामुदायिक हॉल, 80000 कुम्हार समान सामुदायिक हॉल		0	234200		
32	छुईखदान	2009-10	212769	ओंकार, रामपुर	प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला-191040,अटल चौक-20000, सामुदायिक हॉल-800		0	212769		
33	छुईखदान	2009-10	161500	निर्मला, गोलारडीह	प्राथमिक शाला-60000, सामुदायिक भवन-60000		0	161500		
34	छुईखदान	2009-10	120000	फुलबासन बाई, चोभार	पंडाल पंडरीपानी-40000, जिलामंच- 40000, बरझोला - 40000		0	120000		
35	छुईखदान	2009-10	201747	खेमप्रसाद तिवारी, ठाकुरटोला	12 वें वित्त आयोग के तहत		0	201747		
36	छुईखदान	2009-10	118000	रूकमनी, ठाकुरटोला	आंगनवाड़ी एवं गोदाम		0	118000		
37	छुईखदान	2009-10	214500	इंदलराम, खौदा	अतिरिक्त भवन, खोडा - 40000,किचिनशेड मुंडाटोला - 30000, मुख्यद्वार- 11000, अटल चौक-15000		0	214500		
38	छुईखदान	2009-10	48584	टीकम वैष्णव, देवपुरा	-	12 वें वित्त आयोग के तहत	0	48584		
39	छुईखदान	2009-10	36784	अनामिका, मनपुर	वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स		0	36784		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	छुईखदान	2009-10	23985	पीलूराम, वंकर	निर्माण कार्य		0	23985		
41	छुईखदान	2009-10	43627	भरत जंघेल, खैरनवापारा	निर्माण कार्य		0	43627		
42	छुईखदान	2009-10	50159	कुशलराम, भरदागौंड	-	12 वें वित्त आयोग के तहत	0	50159		
43	छुईखदान	2009-10	121783	उनी सिंह, खैरबाना	आदिवासी शाला भवन-50000, सांस्कृतिक पंडाल-2937, 12 वें वित्त आयोग-46376, सी.सी.सड़क -19944,अन्य 2526		0	121783		
44	छुईखदान	2009-10	289727	रोहिणी वर्मा, भोरमपुर	अतिरिक्त कमरा-175000, पुलिया निर्माण-114727		0	289727		
45	छुईखदान	2009-10	144572	प्रहलाद, देवराचा	-	12 वें वित्त आयोग के तहत	0	144572		
46	छुईखदान	2009-10	22770	गौतम बाई, गर्री	निर्माण कार्य		0	22770		
47	छुईखदान	2009-10	153006	मनबोधाराम, बकरकट्टा	बाजार चबूतरा-48036, अतिरिक्त कमरा, बकरकत्ज 10000, नलजल-2500, बाजार-201, कांजी हाउस-545, सामुदायिक पंडाल-1724		0	153006		
48	छुईखदान	2009-10	135626	फिरनबाई, कुम्हारवाडा	आदिवासी भवन-85000, सांस्कृतिक पंडाल-5660, आयोग-30600,83125		0	135626		
49	छुईखदान	2009-10	85791	अमरीका, गतपर	-	12 वें वित्त आयोग के तहत	0	85791		
50	छुईखदान	2009-10	27264	हरी राम, खुदमुदी	किचिन शेड-3718, अतिरिक्त कमरा-375, पंडाल-478, अन्य-5696, एन.आर.ई.जी.एस.-17463		0	27264		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	छुईखदान	2009-10	32241	द्रोणकुमारी, बैकाटोरी	किचिन शेड		0	32241		
52	छुईखदान	2009-10	412650	अहिल्याबाई, लांझियाटोला	मंगल भवन-1045060, अतिरिक्त कमरा-196800, सं.स्व.अ.(टी.एस.सी.)-18808, 12वें वित्त आयोग-7481, रा.रो.गा.यो.-105060		0	412650		
53	छुईखदान	2009-10	501843	अमुतलाल, अमाघातकाडा	निर्माण कार्य		0	501843		
54	धमदा	2009-10	100030	अर्जुन सिंह लोधी, पगबंधी	-	12 वे वित्त आयोग के तहत	0	100030	505/9.11.10 और 1048/16-12-2010	
55	पलारी	2009-10	20000	श्री धनुष निर्मलाकर, चेरकापुर	महालक्ष्मी चौक पर रंगमंच	विधायक निधि	0	20000		525/19-5-2011
56	राजनांदगांव	2009-10	73000	श्री मोहित साहु	मुढ़पार माल में निर्माण कार्य		0	73000		
57	राजनांदगांव	2009-10	10903	श्रीमति हिरियाबाई,	मगरलोटा में निर्माण कार्य		0	10903		13/121/10-11
58	राजनांदगांव	2009-10	110107	श्रीमति पूर्णिमा साहू	तुमदिलेवा में निर्माण कार्य		0	110107		13/2-1-2012
59	राजनांदगांव	2009-10	150000	यद्दास निर्मलाकर,	खुटेरी में निर्माण कार्य		0	150000	4410/22-10-10	4410/22-10-10
60	राजनांदगांव	2009-10	110107	श्रीमति पूर्णिमा साहु	तुमदिलेवा में निर्माण कार्य		0	110107		13/2-1-2012
61	राजनांदगांव	2009-10	36192	श्री धनराम नेताम	भयसत्तरा में निर्माण कार्य		0	36192		15/2.1.2012
62	राजनांदगांव	2009-10	16277	श्री इंदर राम	औरदा में निर्माण कार्य		0	16277		17/2-1-2012
63	राजनांदगांव	2009-10	163539	श्री बूरामन साहु	सलोनी में निर्माण कार्य		0	163539		1193/19-4-10
64	राजनांदगांव	2009-10	53972	श्री कुंज लाल वर्मा	महरूमखुर्द में निर्माण कार्य		0	53972		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	राजनांदगांव	2009-10	134000	श्री मनोज वैष्णव	पदुमतरा में निर्माण कार्य		0	134000		
66	राजनांदगांव	2009-10	13838	श्री दयाराम पाल	सहसपुर दल्ली में निर्माण कार्य		0	13838		
67	राजनांदगांव	2009-10	80000	श्री धामेंद्रसाहु	अंजोरा में निर्माण कार्य		0	80000		
68	राजनांदगांव	2009-10	35593	श्री मोतिम बंजारे	इंदावानी में निर्माण कार्य		0	35593		
69	राजनांदगांव	2009-10	156194	श्रीमति अहिल्या बाई	कुम्हालोरी में निर्माण कार्य		0	156194		
70	राजनांदगांव	2009-10	20000	श्रीमति पुष्पा वर्मा	इंदामारा में निर्माण कार्य		0	20000		
71	राजनांदगांव	2010-11	271585	श्री मधुकर बंजारे	सोमानी में निर्माण कार्य		0	271585		
	योग		**10105207**				**1605995**	**8499212**		