परिशिष्ट

1.1 वर्ष 2011-12 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 1.8.1; पृष्ठ 8)

वर्ष	सोशल सेक्टर-II			सोशल सेक्टर -III			सोशल सेक्टर -IV			जनरल सेक्टर		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	
		भाग–अ	भाग–ब		भाग–अ	भाग–ब		भाग–अ	भाग–ब		भाग–अ	भाग–ब
1999-2000	**0**	0	0	**0**	0	0	**03**	06	17	**0**	0	0
2000-01	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
2001-02	**0**	0	0	**0**	0	0	**01**	03	04	**0**	0	0
2002-03	**0**	0	0	**0**	0	0	**02**	12	14	**0**	0	0
2003-04	**0**	0	0	**0**	0	0	**02**	07	20	**0**	0	0
2004-05	**0**	0	0	**0**	0	0	**08**	09	28	**0**	0	0
2005-06	**0**	0	0	**0**	0	0	**09**	03	27	**0**	0	0
2006-07	**0**	0	0	**0**	0	0	**05**	06	20	**0**	0	0
2007-08	**173**	197	609	**316**	168	662	**59**	49	222	**143**	220	317
2008-09	**254**	127	845	**433**	213	802	**221**	115	598	**255**	241	601
2009-10	**259**	152	774	**436**	195	814	**366**	173	1,045	**227**	83	938
2010-11	**294**	181	1,066	**410**	283	1,016	**393**	244	1,179	**261**	134	977
2011-12	**242**	162	986	**349**	206	900	**160**	85	547	**108**	75	459
योग	**1,222**	**819**	**4,280**	**1,944**	**1,065**	**4,194**	**1,229**	**712**	**3,721**	**994**	**753**	**3,292**

परिशिष्ट

2.1.1 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के सापेक्ष बकाया विविध अग्रिम

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.7.2; पृष्ठ 16)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई का नाम	धनराशि	क्रम संख्या	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई का नाम	धनराशि
1	अलीगढ़	11.27	26	रामपुर	14.45
2	बदायूँ-1	11.00	27	एस0आर0 नगर	33.06
3	बागपत	6.20	28	सोनभद्र	10.93
4	बलिया	21.86	29	उन्नाव	12.40
5	बाँदा	7.02	30	बलिया–2	11.78
6	बाराबंकी	9.60	31	बांदा–2	1.90
7	बस्ती	18.92	32	बाराबंकी–2	4.27
8	बुलन्दशहर	10.33	33	बाराबंकी–3	4.91
9	देवरिया	10.78	34	बस्ती–2	6.03
10	एटा–1	8.39	35	बदायूँ–2	5.13
11	इटावा	19.94	36	बदायूँ–3	6.96
12	फर्रुखाबाद	16.44	37	एटा–2	7.00
13	फैजाबाद	13.11	38	इटावा–2	14.89
14	गोण्डा–1	4.53	39	फर्रुखाबाद–2	8.41
15	जौनपुर	11.58	40	गोण्डा–2	9.88
16	कुशीनगर	9.01	41	जौनपुर–2	13.26
17	ललितपुर–1	14.29	42	कुशीनगर–2	3.79
18	मेरठ	18.92	43	कुशीनगर–3	7.04
19	महराजगंज	14.48	44	ललितपुर–2	9.72
20	महोबा–1	5.27	45	मुरादाबाद–2	6.65
21	मथुरा–1	12.94	46	रायबरेली–2	7.75
22	मुरादाबाद	14.73	47	रामपुर–2	13.42
23	मुजफ्फरनगर	21.52	48	सिद्धार्थनगर–2	12.51
24	पीलीभीत–1	2.81	49	सोनभद्र–2	2.72
25	रायबरेली	4.87	50	उन्नाव–2	7.84
योग		**299.81**			**236.70**
₹ 299.81 + ₹ 236.70 = ₹ 536.51 लाख अर्थात ₹ 5.37 करोड़					

(स्रोत: निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.2 (अ) परिमण्डलवार असमायोजित विविध प्रकीर्ण अग्रिम

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.8.8; पृष्ठ 20)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 1997 के पूर्व					
परिमण्डल	कर्मचारियों के विरुद्ध	फर्म के विरुद्ध	ठेकेदार के विरुद्ध	विभाग के विरुद्ध	योग
आगरा	0.07	0.04	0.00	0.00	0.11
अलीगढ़	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08
इलाहाबाद	0.16	0.03	0.00	0.03	0.22
बरेली	0.11	0.02	0.00	0.00	0.13
फैजाबाद	0.24	0.29	0.00	0.12	0.65
गोरखपुर	0.79	0.23	0.00	0.10	1.12
झाँसी	0.11	0.39	0.01	0.09	0.60
कानपुर	0.02	0.06	0.00	0.08	0.16
लखनऊ	0.37	0.19	0.01	0.00	0.57
मेरठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुरादाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सहारनुपर	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06
वाराणसी	0.63	0.22	0.02	0.79	1.66
योग	**2.50**	**1.55**	**0.04**	**1.27**	**5.36**

(₹ करोड़ में)

वर्ष 1997 के पश्चात्					
परिमण्डल	कर्मचारियों के विरुद्ध	फर्म के विरुद्ध	ठेकेदार के विरुद्ध	विभाग के विरुद्ध	योग
आगरा	0.01	0.01	0.00	0.02	0.04
अलीगढ़	0.00	0.09	0.01	0.01	0.11
इलाहाबाद	0.20	0.11	0.09	0.00	0.40
बरेली	0.16	0.00	0.00	0.03	0.19
फैजाबाद	0.33	0.54	0.00	0.01	0.88
गोरखपुर	1.71	3.21	0.00	0.00	4.92
झॉसी	0.20	0.63	0.00	0.02	0.85
कानपुर	0.09	0.09	0.00	0.00	0.18
लखनऊ	0.16	0.07	0.00	0.00	0.23
मेरठ	0.02	0.04	0.00	0.00	0.06
मुरादाबाद	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
सहारनपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वाराणसी	0.60	0.29	(-) 0.01	0.00	0.88
योग	**3.48**	**5.10**	**0.09**	**0.09**	**8.76**
1997 के पूर्व	**2.50**	**1.55**	**0.04**	**1.27**	**5.36**
1997 के बाद	**3.48**	**5.10**	**0.09**	**0.09**	**8.76**
योग	**5.98**	**6.65**	**0.13**	**1.36**	**14.12**

(**स्रोत**: निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.2 (ब) नमूना-जाँच प्रखण्डों के बकाया विविध प्रकीर्ण अग्रिम

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.8.8; पृष्ठ 20)

(धनराशि ₹ में)

प्रखण्ड	वर्ष 1997 के पूर्व				वर्ष 1997 के पश्चात				योग
	कर्मचारियों के विरुद्ध	फर्म के विरुद्ध	ठेकेदार के विरुद्ध	विभाग के विरुद्ध	कर्मचारियों के विरुद्ध	फर्म के विरुद्ध	ठेकेदार के विरुद्ध	विभाग के विरुद्ध	
आगरा	3,29,664	2,29,844	0	3,513	1,20,596	5,160	0	1,51,885	8,40,662
अलीगढ़	0	24,818	28,644	0	0	91,700	59,933	11,310	2,16,405
इलाहाबाद	9,46,590	99,775	0	3,26,148	1,64,684	4,30,773	8,42,588	0	28,10,558
आजमगढ़	2,999	2,68,672	0	0	0	2,89,383	0	10,000	5,71,054
देवरिया	3,03,476	1,27,085	45,195	1,95,000	27,524	1,47,069	0	0	8,45,349
इटावा	76,964	2,08,720	0	0	3,51,926	0	0	0	6,37,610
फैजाबाद	16,37,682	4,06,377	0	7,12,331	89,979	2,65,837	0	0	31,12,206
गोण्डा	3,23,185	24,65,969	7,374	1,84,871	30,650	39,91,004	0	0	70,03,053
हरदोई	1,63,213	7,35,332	29,400	37,686	1,47,017	5,02,866	0	0	16,15,514
झाँसी	41,976	5,88,091	82,576	1,60,502	8,11,909	6,21,618	0	6,76,155	29,82,827
ललितपुर	0	3,25,084	0	0	6,54,799	1,28,118	0	0	11,08,001
लखनऊ	55,026	8,50,719	55,519	13,134	5,000	21,773	2,005	0	10,03,176
मैनपुरी	79,427	651	0	0	0	40,630	0	0	1,20,708
मुरादाबाद	0	14,686	0	0	0	21,506	0	0	36,192
सीतापुर	2,04,264	0	48,412	0	5,07,893	38,810	0	0	7,99,379
सोनभद्र	10,93,535	87,000	0	0	18,03,379	0	0	0	29,83,914
योग	**52,58,001**	**64,32,823**	**2,97,120**	**16,33,185**	**47,15,356**	**65,96,247**	**9,04,526**	**8,49,350**	**2,66,86,608**
₹ 1,36,21,129 अर्थात ₹ 1.36 करोड़					**₹ 1,30,65,479 अर्थात ₹ 1.31 करोड़**				

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.3 फार्म-51 के भाग-I एवं भाग-II में अन्तरों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.8.11; पृष्ठ 21)

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	भाग–I	भाग–II
1.	आगरा	4,10,254.90	78,87,529.60
2.	अलीगढ़	35,79,251.85	9,85,393.13
3.	इलाहाबाद	4,92,687.39	10,34,394.86
4.	आजमगढ़	0.00	4,47,728.00
5.	बिजनौर	0.00	33,000.00
6.	देवरिया	15,89,176.00	7,73,627.00
7.	इटावा	3,82,137.00	50,51,482.09
8.	फैजाबाद	(-) 1,57,004.70	6,14,957.03
9.	गोण्डा	20,15,974.30	15,20,133.13
10.	हरदोई	12,16,395.00	4,58,407.36
11.	झाँसी	15,86,252.00	40,03,182.00
12.	ललितपुर	(-)42.12	7,50,165.69
13.	लखनऊ	39,26,697.72	76,54,870.79
14.	मैनपुरी	0.00	26,465.00
15.	मुरादाबाद	(-) 3,78,305.79	21,58,750.92
16.	सीतापुर	(-) 22,942.50	2,83,63,337.00
17.	सोनभद्र	0.00	22,83,404.00
	योग	**1,46,40,531.05**	**6,40,46,827.60**

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.4 केन्दीय सतर्कता आयोग द्वारा परिचालित माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9; पृष्ठ 22)

कानून अच्छी तरह स्थापित है कि राज्य इसके निगमों, माध्यमों एवं अभिकरणों द्वारा दिये जाने वाले ठेके सार्वजनिक निविदा के नोटिफिकेशन एवं निविदा आमंत्रण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों द्वारा निविदायें मंगाकर दिये जाने चाहिये। ये निविदायें पूर्ण प्रचलित एवं प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने चाहिये जिनमें समस्त संबंधित विवरण जैसे दिनांक, नीलामी का स्थान एवं समय, नीलामी का विषय, तकनीकी विशिष्टियॉं, अनुमानित लागत, धरोहर धनराशि इत्यादि हो। सरकारी ठेकों को सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से देने में सार्वजनिक क्रय में पारदर्शिता, सरकारी क्रय में अधिकतम मितव्ययिता एवं क्षमता बरतने, निविदादाताओं के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता, निविदादाताओं को स्वच्छ एवं बराबरी का व्यवहार संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं, हस्तक्षेप एवं भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने को सुनिश्चित करना है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आवश्यक है। हालांकि दुर्लभ और असाधारण मामलों में, उदाहरण के लिए, प्राकृतिक आपदाओं और सरकार द्वारा घोषित आपात स्थिति के दौरान जहॉं केवल एक ही स्रोत से खरीद संभव है, जहाँ माल व सेवाओं के संबंध में आपूर्तिकर्ता एवं ठेकेदार को विशेष अधिकार है एवं उचित विकल्प या स्थानापन्न नहीं है, जहाँ कई तिथियों पर सम्पन्न की गई वहाँ बोलीदाता नहीं थे अथवा बोलियों की पेशकश बहुत कम थी, इत्यादि, यह सामान्य नियम से अन्तर किया जा सकता है और इस तरह के अनुबन्धों को 'निजी वार्ता' के माध्यम से सम्मानित किया जा सकता है'।

(स्रोतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी आदेश**)**

2.1.5 बिना तकनीकी स्वीकृति के निर्माण कार्यों का प्रारंभ

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.1; पृष्ठ 23)

प्रखण्ड	अवधि	बिना तकनीकी स्वीकृति के निर्माण कार्यों का प्रारंभ		
		अनुबन्धों की संख्या	अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में)	तकनीकी स्वीकृति के पूर्व अनुबंधों का निष्पादन (दिनों में)
आगरा	2007-12	14	0.74	3 - 724
अलीगढ़	2007-12	28	1.93	1 - 978
इलाहाबाद	2007-12	1	0.02	304
आजमगढ़	2007-12	199	28.02	1 - 292
इटावा	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
फैजाबाद	2007-12	3	1.19	24 - 182
गोण्डा	2011-12	3	0.05	3 – 27
हरदोई	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
ललितपुर	2007-12	1	0.37	3
लखनऊ	2007-12	3	0.12	6 – 19
मैनपुरी	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
मुरादाबाद	2007-12	6	0.17	3 – 10
सीतापुर	2007-12	10	0.64	1 – 63
सोनभद्र	2007-12	27	2.97	1 - 167
योग		**295**	**36.22**	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.6 तकनीकी स्वीकृति जारी करने में विलम्ब

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.2; पृष्ठ 23)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	अवधि	*तकनीकी स्वीकृति जारी करने में विलम्ब*		
			निर्माण कार्यों की संख्या	निर्माण कार्यों की लागत (₹ करोड़ में)	30 दिन से अधिक दिनों का विलम्ब
1.	आगरा	2007-12	75	11.67	5 - 338
2.	अलीगढ़	2007-12	80	25.02	4 - 1250
3.	आजमगढ़	2007-12	391	54.13	1 - 1832
4.	देवरिया	2007-12	279	18.59	1 - 500
5.	इटावा	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
6.	फैजाबाद	2007-12	13	0.55	2 - 164
7.	गोण्डा	2011-12	27	2.05	10 - 359
8.	हरदोई	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
9.	झाँसी	2007-12	198	13.14	1 - 684
10.	ललितपुर	2007-12	34	3.43	4 - 285
11.	लखनऊ	2007-12	232	38.38	1 - 1110
12.	मैनपुरी	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
13.	मुरादाबाद	2007-12	168	11.22	1 - 843
14.	सीतापुर	2007-12	93	11.82	1 – 124
15.	सोनभद्र	2007-12	11	1.15	59 – 468
		योग	**1,601**	**191.15**	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.7 अल्पकालिक निविदा के आधार पर कार्य का सौंपा जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.4; पृष्ठ 24)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	अवधि	अनुबंध की संख्या > अल्पकालिक निविदा के साथ ₹ 2 लाख	अनुबंधों की कुल लागत > अल्पकालिक निविदा के साथ ₹ 2 लाख (₹ करोड़ में)	निविदा आमंत्रण में लिया गया समय (दिवसों में)
1.	आगरा	2007-12	579	125.02	9 - 28
2.	अलीगढ़	2007-12	260	73.04	1 - 28
3.	आजमगढ़	2007-12	783	182.58	10 -- 29
4.	बिजनौर	2007-12	459	191.98	9 - 29
5.	देवरिया	2007-12	525	34.20	12 - 29
6.	इटावा	2007-12	आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
7.	गोण्डा	2011-12	119	9.45	7 - 23
8.	हरदोई	2007-12	आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
9.	झाँसी	2007-12	102	49.66	10 - 29
10.	ललितपुर	2007-12	142	29.74	4 - 28
11.	लखनऊ	2007-12	237	26.27	5 - 29
12.	मैनपुरी	2007-12	आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
13.	मुरादाबाद	2007-12	531	132.11	12 - 29
14.	सीतापुर	2007-12	798	159.07	8 - 27
		योग	**4,535**	**1,013.12**	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.8 अल्पकालिक निविदा के आधार पर अनुबंधों के गठन में विलम्ब

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.4; पृष्ठ 24)

(₹ करोड़ में)

प्रखण्ड	वित्तीय बिड खोलने के उपरान्त 15 दिन बाद गठित अनुबन्धों की संख्या	वित्तीय बिड खोलने के उपरान्त 15 दिन बाद गठित अनुबन्धों की लागत	वित्तीय बिड खोलने के उपरान्त अनुबन्ध गठन में लिया गया समय
आगरा	321	100.38	32 - 196
अलीगढ़	106	38.15	31 - 174
आजमगढ़	539	142.70	31 - 272
बिजनौर	348	163.67	31 - 245
देवरिया	165	12.26	31 - 436
गोण्डा	40	3.20	37 - 234
झाँसी	51	22.23	32 - 309
ललितपुर	89	18.68	32 - 197
लखनऊ	96	16.75	31 - 331
मुरादाबाद	278	91.10	31 - 572
सीतापुर	668	144.69	31 - 262
योग	**2,701**	**753.81**	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.9 (अ) बहुल बिड निरस्त करने के कारण सरकार को हानि

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.5; पृष्ठ 25)

क्रम संख्या	सीसी रोड एवं ड्रेन का निर्माण	अनुबंध संख्या एवं दिनांक	अनुमानित लागत (₹ में)	अनुबंध लागत (₹ में)	अनुबन्धित दर	निविदा दिनांक 28–05–2010 में प्राप्त बिडों की संख्या	निविदा दिनांक 03–04–2010 में न्यूनतम दर का प्रस्ताव	निविदा दिनांक 03–04–2010 में प्राप्त बिडों की संख्या	निविदा दिनांक 03–04–2010 में निर्माण कार्य के लागत की दर का प्रस्ताव (₹ में)
1.	गढ़ी कच्छवाया	39/ईई 03-07-10	30,27,344	30,24,317	विभागीय दर से 0.10% कम	1	15	4	25,73,242.4
2.	गढ़ी खुर्ती भाग–अ	38/ईई 03-07-10	16,07,154	15,91,082	विभागीय दर से 1.00% कम	1	15	5	13,66,080.9
3.	गरही कुर्ती–ब	45/ईई 03-07-10	13,67,339	13,46,829	विभागीय दर से 1.50% कम	1	15	5	11,62,238.15
4.	नगला बिहारी	40/ईई 03-07-10	30,99,898	30,96,798	विभागीय दर से 0.10% कम	1	15	5	26,34,913.3
5.	चन्दौली खुर्द	41/ईई 03-07-10	31,19,793	31,18,233	विभागीय दर से 0.05% कम	1	12	10	27,45,417.84
6.	जरीपुरा अ	44/ईई 03-07-10	18,63,568	18,61,705	विभागीय दर से 0.10% कम	1	13	8	16,21,304.16
7.	जरीपुरा भाग–ब	42/ईई 03-07-10	16,27,984	16,07,634	विभागीय दर से 1.25% कम	1	13	8	14,16,346.08
8.	भूमदिया वाजिदपुर	46/ईई 03-07-10	26,64,598	26,18,791	विभागीय दर से 1.25% कम	1	12.5	5	23,31,523.25
9.	नगला सिंघल	47/ईई 03-07-10	22,10,255	21,66,049	विभागीय दर से 2.00% कम	1	11.27	4	19,61,159.262
10.	कुंजलगरही	48/ईई 03-07-10	25,94,296	25,68,353	विभागीय दर से 1.00% कम	1	17	4	21,53,265.68
11.	नवा नगर	49/ईई 02-07-10	31,37,796	30,98,574	विभागीय दर से 1.25% कम	1	14.5	4	26,82,815.58
12.	नगला उम्मेद	34/ईई 03-07-10	39,44,981	38,85,807	विभागीय दर से 1.50% कम	1	12	3	34,71,583.28
		योग	**3,02,65,006**	**2,99,84,172**					**2,61,19,889.88**
बहुल बिड निरस्त करने के कारण हानि				**(2,99,84,172.00 - 2,61,19,890.00) = ₹ 38.64,282.00**					

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अलीगढ़)

परिशिष्ट

2.1.9 (ब) एकल निविदा के आधार पर अनुबंधों का गठन

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.5; पृष्ठ 25)

प्राप्त बहुल बिडों पर अनुबंधों का गठन								
प्रखण्ड	क्रम संख्या	अनुबंध की संख्या	अनुबंध की तिथि	अनुबंध की लागत (₹ में)	विभागीय दर से कम अनुबंध दर (प्रतिशतता)	प्राक्कलित लागत (₹ में)	प्राप्त बिडों की संख्या	वित्तीय बिड खोलने की तिथि
सीतापुर	1	248	16.08.11	93,92,936	2.49	96,32,792.53	2	13.06.11
सीतापुर	2	222	16.08.11	94,52,570	8.89	1,03,74,898.47	2	13.06.11
सीतापुर	3	241	16.08.11	91,71,582	8.99	1,00,77,554.11	2	13.06.11
सीतापुर	4	239	16.08.11	43,27,438	9.99	48,07,730.25	3	13.06.11
सीतापुर	5	280	19.08.11	51,98,730	10.11	57,83,435.31	2	13.06.11
सीतापुर	6	250	16.08.11	53,52,642	11.86	60,72,886.32	2	13.06.11
सीतापुर	7	223	16.08.11	44,09,680	12.00	50,11,000.00	3	13.06.11
सीतापुर	8	282	25.08.11	44,78,967	12.86	51,39,966.72	2	13.06.11
सीतापुर	9	233	16.08.11	45,65,376	13.60	52,84,000.00	2	13.06.11
सीतापुर	10	323	25.08.11	85,58,323	13.87	99,36,518.05	2	13.06.11
सीतापुर	11	324	25.08.11	56,23,540	14.00	65,39,000.00	2	13.06.11
सीतापुर	12	271	19.08.11	40,71,281	14.30	47,50,619.60	2	13.06.11
सीतापुर	13	281	19.08.11	50,65,378	16.90	60,95,521.06	2	13.06.11
सीतापुर	14	234	16.08.11	41,69,001	17.99	50,83,527.62	3	13.06.11
सीतापुर	15	228	16.08.11	64,11,917	21.19	81,35,918.03	2	13.06.11
सीतापुर	16	235	16.08.11	55,05,601	22.80	71,31,607.51	4	13.06.11
सीतापुर	17	283	25.08.11	52,67,468	23.00	68,40,867.53	5	13.06.11
			योग	**10,10,22,430**	औसत दर **13.81**	**11,66,97,843.13**		
प्राप्त एकल बिल पर अनुबंधों का गठन								
प्रखण्ड	क्रम संख्या	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अनुबंध की लागत (₹ में)	विभागीय दर से कम अनुबंध दर (प्रतिशतता)	प्राक्कलित लागत (₹ में)	प्राप्त बिडों की संख्या	वित्तीय बिड खोलने की तिथि
सीतापुर	1	230	16.08.11	66,06,236	0.01	66,06,896.69	1	13.06.11
सीतापुर	2	317	25.08.11	50,39,952	0.05	50,42,473.24	1	13.06.11
सीतापुर	3	278	19.08.11	44,25,761	0.06	44,28,418.05	1	13.06.11
सीतापुर	4	237	16.08.11	73,90,592	0.09	73,97,249.52	1	13.06.11
सीतापुर	5	220	16.08.11	44,99,915	0.10	45,04,419.42	1	13.06.11
सीतापुर	6	238	16.08.11	82,04,775	0.10	82,12,987.99	1	13.06.11
सीतापुर	7	246	16.08.11	83,95,268	0.10	84,03,671.67	1	13.06.11
सीतापुर	8	247	16.08.11	45,92,857	0.10	45,97,454.45	1	13.06.11
सीतापुर	9	320	25.08.11	62,75,035	0.10	62,81,316.32	1	13.06.11
सीतापुर	10	322	25.08.11	40,14,545	0.10	40,18,563.56	1	13.06.11
सीतापुर	11	219	16.08.11	81,26,640	0.25	81,47,007.52	1	13.06.11
सीतापुर	12	236	16.08.11	76,48,830	0.25	76,68,000.00	1	13.06.11
सीतापुर	13	243	16.08.11	78,68,639	0.25	78,88,359.90	1	13.06.11
सीतापुर	14	245	16.08.11	75,87,871	0.25	76,06,888.22	1	13.06.11
सीतापुर	15	231	16.08.11	92,38,829	0.67	93,01,146.68	1	13.06.11
सीतापुर	16	224	16.08.11	41,67,425	0.87	42,03,999.80	1	13.06.11
सीतापुर	17	242	16.08.11	42,35,221	1.00	42,78,001.01	1	13.06.11
सीतापुर	18	244	16.08.11	57,06,411	1.00	57,64,051.52	1	13.06.11
			योग	**11,40,24,802**	औसत दर **0.30**	**11,43,50,905.56**		
बहुल एवं एकल बिड दर की प्रतिशतता में अन्तर (13.81 - 0.30)								**13.51%**
एकल बिड पर अनुबंधों के गठन में अधिक लागत = ₹ 11,43,50,906.00 x 13.51 %								**₹ 1,54,48,807.00**

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सीतापुर)

2.1.9 (स) एकल निविदा के आधार पर अनुबंधों का गठन

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.5; पृष्ठ 25)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	अनुबंध संख्या	अनुमानित लागत (₹ में)	अनुबंध लागत (₹ में)	प्राप्त बिडों की संख्या	बिड की दर	कम औसत दर
1	इटावा	140/एसई/08-09	1,66,21,711.57	1,64,97,048.73	01	विभागीय दर से 0.75% कम	विभागीय दर से कम औसत दर =0.54%
2	इटावा	75/एसई/08-09	20,75,723.37	20,57,041.86	01	विभागीय दर से 0.90% कम	
3	इटावा	138/एसई/08-09	1,04,83,533.12	1,04,83,533.12	01	विभागीय दर के बराबर	
4	इटावा	74/एसई /08-09	30,82,660.67	30,54,916.72	01	विभागीय दर से 0.90% कम	
5	इटावा	19/एसई/08-09	22,95,243.50	22,78,029.18	01	विभागीय दर से 0.75% कम	
6	इटावा	141/एसई/08-09	1,08,07,595.35	1,07,96,787.75	01	विभागीय दर से 0.10% कम	
7	इटावा	12/एसई/08-09	84,82,813.35	84,75,178.82	01	विभागीय दर से 0.09% कम	
8	इटावा	13/एसई/08-09	90,53,588.64	90,35,481.46	01	विभागीय दर से 0.20% कम	
9	इटावा	82/एसई/08-09	78,48,406.10	78,01,315.66	01	विभागीय दर से 0.60 % कम	
10	इटावा	135/एसई/08-09	1,16,78,014.38	1,16,78,014.38	01	विभागीय दर के बराबर	
11	इटावा	136/एसई/08-09	1,06,33,085.20	1,06,33,085.20	01	विभागीय दर के बराबर	
12	इटावा	84/एसई/08-09	41,99,905.40	41,36,906.82	01	विभागीय दर से 1.5% कम	
13	इटावा	15/एसई/08-09	31,87,845.27	31,49,591.13	01	विभागीय दर से 1.20 % कम	
14	इटावा	18/एसई/08-09	42,93,735.80	42,50,798.44	01	विभागीय दर से 1% कम	
15	इटावा	81/एसई/08-09	36,95,751.76	37,67,273.00	01	विभागीय दर से 0.50% कम	
16	इटावा	14/एसई/08-09	32,63,951.04	32,34,575.48	01	विभागीय दर से 0.90 % कम	
17	इटावा	137/एसई/08-09	1,25,39,837.54	1,25,39,837.54	01	विभागीय दर के बराबर	
18	इटावा	83/एसई/08-09	55,73,141.36	54,89,544.24	01	विभागीय दर से 1.50 % कम	
19	इटावा	70/एसई/08-09	33,46,710.20	33,45,371.52	01	विभागीय दर से 0.04% कम	
20	इटावा	17/एसई/08-09	59,56,986.18	59,48,050.70	01	विभागीय दर से 0.15% कम	
21	इटावा	16/एसई/08-09	58,64,697.00	58,52,967.61	01	विभागीय दर से 0.20% कम	
		योग	**14,49,84,936.80**	**14,45,05,349.36**			
1	इटावा	59/एसई/08-09	57,06,304.44	55,36,827.20	02	विभागीय दर से 2.97% कम	विभागीय दर से कम औसत दर = 6.94%
2	इटावा	73/एसई/08-09	62,90,671.03	61,96,310.96	02	विभागीय दर से 1.50% कम	
3	इटावा	60/एसई/08-09	23,22,497.70	21,13,472.91	03	विभागीय दर से 9% कम	
4	इटावा	62/एसई/08-09	39,76,878.30	34,26,080.66	02	विभागीय दर से 13.85% कम	
5	इटावा	57/एसई/08-09	67,44,390.30	65,94,664.84	03	विभागीय दर से 2.22 % कम	
6	इटावा	58/एसई/08-09	33,38,362.16	32,81,610.00	03	विभागीय दर से 1.70 % कम	
7	इटावा	20/एसई/08-09	70,39,241.50	61,22,732.26	02	विभागीय दर से 13.01% कम	
8	इटावा	63/एसई/08-09	33,32,296.13	29,55,746.67	02	विभागीय दर से 11.30% कम	
		योग	**3,87,50,641.56**	**3,62,27,445.50**			
विभागीय दरों से कम औसत दर 0.54 प्रतिशत पर गठित 21 अनुबंधों की अनुमानित लागत = ₹ 14.50 करोड़							
विभागीय दरों से कम औसत दर 6.94 प्रतिशत पर गठित 21 अनुबंधों की लागत= ₹ 14.50 करोड़–(₹ 14.50 करोड़ X6.94/100) = ₹ 13.49 करोड़							
इसके कारण 21 अनुबंधों की लागत ₹ 0.96 करोड़ (14.45-13.49) अधिक हुई।							

(**स्रोत:** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इटावा)

परिशिष्ट 2.1.10

वर्ष 2007-12 के दौरान निष्पादित चयनित अनुबंध

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.6; पृष्ठ 25)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	चयनित अनुबंध की संख्या	चयनित अनुबंध की लागत
1.	आगरा	1	1.39
2.	इलाहाबाद	2	0.79
3.	आजमगढ़	87	17.47
4.	बिजनौर	5	0.09
5.	देवरिया	3	0.62
6.	इटावा	32	3.73
7.	फैजाबाद	18	2.26
8.	गोण्डा	12	1.56
9.	हरदोई	34	3.24
10.	ललितपुर	8	1.71
11.	लखनऊ	81	7.91
12.	मैनपुरी	18	4.85
13.	मुरादाबाद	1	0.14
14.	सीतापुर	25	3.76
	कुल योग	**327**	**49.52**

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.11 प्रखण्डों में अनुबंधों के निष्पादन में विलम्ब

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.7; पृष्ठ 26)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	अवधि	तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्यों का अनारम्भ		
			अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में)	तकनीकी स्वीकृति से 60 दिन से अधिक
1	आगरा	2007-12	258	9.02	1 से 700
2	अलीगढ़	2007-12	272	65.63	1 से 1,464
3	इलाहाबाद	2007-12	967	41.82	1 से 862
4	आजमगढ़	2007-12	1,120	89.56	1 से 1,169
5	बिजनौर	2007-12	91	10.16	1 से 830
6	देवरिया	2007-12	520	20.20	1 से 2,701
7	इटावा	2007-12	248	38.39	1 से 785
8	फैजाबाद	2007-12	283	16.17	1 से 498
9	गोण्डा	2011-12	105	8.69	1 से 1,105
10	हरदोई	2007-12	469	33.27	1 से 1,418
11	झाँसी	2007-12	984	25.40	1 से 1,170
12	ललितपुर	2007-12	173	11.85	2 से 625
13	लखनऊ	2007-12	228	30.91	1 से 964
14	मैनपुरी	2007-12	182	25.49	1 से 898
15	मुरादाबाद	2007-12	274	24.90	1 से 666
16	सीतापुर	2007-12	679	109.37	1 से 744
17	सोनभद्र	2007-12	133	22.13	1 से 369
		योग	**6,986**	**582.96**	

(स्रोतः प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.12 कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों में निविदा प्रक्रियाँ को पूर्ण करने के लिए समय अनुसूची

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.7; पृष्ठ 26)

प्रकिया का विवरण	दिवस	कुल संकलित दिवस
प्रेस नोटिस का विज्ञापन	समय की गिनती प्रारम्भ	07
दस्तावेजों की बिक्री के 15 दिन		
बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व प्री–बिड बैठक		
बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से कम से कम 6 दिन पूर्व शोधन/स्पष्टीकरण जारी		
बिड को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं निविदाओं का खुलना (बाहरी लिफाफे एवं तकनीकी बिडों का खुलना)	21	28
तकनीकी बिड का मूल्यांकन और परिणाम की अधिसूचना	10	38
वित्तीय बिड का खुलना	01	39
वित्तीय बिडों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन	10	49
अनुमोदन की सूचना	07	56
निष्पादन हेतु सिक्योरिटी डिपाजिट, समझौता एवं कार्यादेश का प्रस्तुतीकरण	15	71
कार्य का आरंभ	15	86

(**स्रोतः** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपरेशन मैनुअल)

2.1.13 कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों में अनुबंधों के निष्पादन में विलम्ब

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.7; पृष्ठ 26)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	पैकेजों की कुल संख्या	पैकेजों की कुल लागत	निविदा प्रकिया में विलम्ब सहित गठित अनुबंधों की संख्या	निविदा प्रकिया में विलम्ब सहित गठित अनुबंधों की लागत	विलम्ब (दिवसों मे)
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई-1, अलीगढ़	25	82.95	16	47.17	4 से 134
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, देवरिया	24	82.03	18	57.34	23 से 167
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई-2, इटावा	21	52.83	19	43.48	31 से 88
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, फैजाबाद	40	114.62	26	109.81	30 से 210
पीआईयू -2 गोण्डा	14	54.23	12	44.49	46 से 165
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई-1, ललितपुर	17	54.55	15	47.54	15 से 413
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई-1, मुरादाबाद	24	77.46	15	37.33	11 से 259
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई-1, सोनभद्र	24	77.99	18	59.80	26 से 126
योग	**189**	**596.66**	**139**	**446.96**	

(**स्रोतः** कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयॉ)

2.1.14 सिक्योरिटी डिपाजिट का सत्यापन न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.8; पृष्ठ 27)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	2007–12 के दौरान अनुबंधों की कुल संख्या	अनुबंधों की संख्या जिनमें सिक्योरिटी का सत्यापन किया गया	सिक्योरिटी डिपाजिट के सत्यापन के साथ अनुबंधों की प्रतिशतता
1.	आगरा	1,221	61	5.00
2.	अलीगढ़	891	48	5.39
3.	इलाहाबाद	1,610	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये	
4.	आजमगढ़	2,215	0	0.00
5.	बिजनौर	623	2	0.32
6.	देवरिया	875	13	1.49
7.	फैजाबाद	1,076	0	0.00
8.	गोण्डा	1,495	10	0.67
9.	हरदोई	1,258	0	0.00
10.	झाँसी	1,270	111	8.74
11.	ललितपुर	312	269	86.22
12.	लखनऊ	662	385	58.16
13.	मैनपुरी	345	33	9.57
14.	मुरादाबाद	950	25	2.63
15.	सीतापुर	1,389	58	4.18
16.	सोनभद्र	796	0	0.00
	योग	**16,988**	**1,015**	

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.15 कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों में सिक्योरिटी डिपाजिट की कम वसूली

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.9; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	अनुबंध संख्या एवं दिनांक	अनुबंध की कुल लागत	ठेकेदार को दी गई कुल धनराशि	कुल धनराशि से परफारमेन्स सिक्योरिटी एवं सिक्योरिटी डिपाजिट (5 *प्रतिशत*) काटी जानी थी	बिल्स से धनराशि (2.5 *प्रतिशत*) काटी गई	कम वसूली
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	15 एसई 01.10.08	6.35	5.73	0.29	0.14	0.15
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	07 एसई 06.06.08	5.46	4.77	0.24	0.12	0.12
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	14 एसई 29.09.08	3.89	3.16	0.16	0.08	0.08
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	14 एसई 24.07.09	3.49	3.29	0.16	0.08	0.08
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	15 एसई 24.07.09	3.46	3.28	0.16	0.08	0.08
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	18 एसई 02.09.09	0.74	0.71	0.04	0.02	0.02
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	16 एसई 24.07.09	5.30	3.51	0.18	0.09	0.09
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	17 एसई 27.07.09	4.02	3.79	0.19	0.09	0.10
		योग	**28.24**	**1.42**	**0.70**	**0.72**

(**स्रोत**: कार्यक्रम कियान्वयन इकाइयाँ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.16 स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट की धारा 4 प्रस्तर 13 के अनुसार बीमा आच्छादन के मानक

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.10; पृष्ठ 29)

	मद	बीमा योग्य धनराशि	कटौतियाँ
	निर्माण अवधि के लिए		
अ	निर्माण कार्यों, यंत्रों एवं सामग्रियों को क्षति अथवा हानि	अनुबन्ध मूल्य का 10 प्रतिशत	बीमा के लिए कटौतियाँ भारत के जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी के नवीनतम टैरिफ के अनुसार + ए बी सी डी के लिए प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत होगा।
ब	उपकरणों को क्षति अथवा हानि	अनुबन्ध मूल्य का 2.5 प्रतिशत	
स	अनुबंध के सम्बन्ध में सम्पत्ति (निर्माण कार्यों, यंत्र, सामग्रियों एवं उपकरणों को छोड़कर) को क्षति या नुकसान	अनुबन्ध मूल्य का 1 प्रतिशत	
द	व्यक्तिगत चोट अथवा मृत्यु	अनुबन्ध मूल्य रुपये दो करोड़ तकः रुपये दो लाख प्रति दुर्घटना अधिकतम तीन दुर्घटना तक	
		अनुबन्ध मूल्य रुपये दो करोड़ से अधिक के लिए : रुपये दो लाख प्रति दुर्घटना अधिकतम छः दुर्घटना तक	
	डिफेक्ट लाइबिलिटी हेतु		
अ	व्यक्तिगत चोट अथवा मृत्यु	प्रति वर्ष एक दुर्घटना के लिए रुपये दो लाख	बीमा के लिए कटौतियाँ भारत के जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी के नवीनतम टैरिफ के अनुसार + प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत होगा।

(**स्रोतः** स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट एवं माडल बिड डाक्यूमेण्ट)

परिशिष्ट

2.1.17 प्रखण्डों में बीमा मानकों का पालन न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.10; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

प्रखण्ड	अवधि	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत	निर्माण के लिए प्रति वर्ष बीमा की धनराशि एवं अवधि				डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि हेतु बीमा राशि ₹ 2 लाख प्रति अनुबंध प्रति वर्ष	कुल योग
				ए के लिए अनुबंध के मूल्य का 10 प्रतिशत	बी के लिए अनुबंध के मूल्य का 2.5 प्रतिशत	सी के लिए अनुबंध के मूल्य का एक प्रतिशत	डी के लिए ₹ 6 लाख प्रति अनुबंध		
आगरा	2007-12	436	311.66	31.17	7.79	3.12	26.16	8.72	76.96
अलीगढ़	2007-12	78	65.3	6.53	1.63	0.65	4.68	1.56	15.05
इलाहाबाद	2007-12	125	126.85	12.69	3.17	1.27	7.50	2.50	27.13
आजमगढ़	2007-12	216	91.32	9.13	2.28	0.91	12.96	4.32	29.60
बिजनौर	2007-12	166	138.56	13.86	3.46	1.39	9.96	3.32	31.99
इटावा	2007-12	35	30.8	3.08	0.77	0.31	2.10	0.70	6.96
हरदोई	2007-12	145	75.54	7.55	1.89	0.76	8.70	2.90	21.80
झाँसी	2007-12	46	31.57	3.16	0.79	0.32	2.76	0.92	7.95
ललितपुर	2007-12	31	13.91	1.39	0.35	0.14	1.86	0.62	4.36
लखनऊ	2007-12	47	31.13	3.11	0.78	0.31	2.82	0.94	7.96
मैनपुरी	2007-12	51	27.69	2.77	0.69	0.28	3.06	1.02	7.82
मुरादाबाद	2007-12	108	98.8	9.88	2.47	0.99	6.48	2.16	21.98
सीतापुर	2007-12	194	125.22	12.52	3.13	1.25	11.64	3.88	32.42
सोनभद्र	2007-12	16	10.48	1.05	0.26	0.10	0.96	0.32	2.69
	योग	**1,694**	**1,178.83**	**117.89**	**29.46**	**11.80**	**101.64**	**33.88**	**294.67**

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.18 कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों में बीमा मानकों का पालन न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.10; पृष्ठ 30)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	पैकेज / अनुबन्ध की संख्या	अनुबन्ध की लागत	निर्माण के लिए प्रति वर्ष बीमा की धनराशि एवं अवधि					
			ए के लिए अनुबंध के मूल्य का 10 प्रतिशत	बी के लिए अनुबंध के मूल्य का 2.5 प्रतिशत	सी के लिए अनुबंध के मूल्य का एक प्रतिशत	₹ 2 करोड़ तक ₹ 6 लाख प्रति अनुबन्ध एवं ₹ 2 करोड़ से अधिक ₹ 12 लाख प्रति अनुबंध	डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि हेतु बीमा राशि	योग
अलीगढ़ कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1	24	81.56	8.16	2.04	0.82	2.70	0.48	14.20
देवरिया कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	24	79.92	7.99	2.00	0.80	2.76	1.40	14.95
इटावा कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–2	21	53.18	5.32	1.33	0.53	1.86	1.46	10.50
फैजाबाद कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	12	32.15	3.22	0.80	0.32	1.32	0.24	5.90
गोण्डा कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–2	14	54.23	5.42	1.36	0.54	1.62	0.76	9.70
ललितपुर कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1	17	58.10	5.81	1.45	0.58	1.80	0.34	9.98
मुरादाबाद कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1	33	103.42	10.34	2.59	1.03	3.36	0.66	17.98
सोनभद्र कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1	7	26.77	2.68	0.67	0.27	1.08	0.46	5.16
योग	**152**	**489.33**	**48.94**	**12.24**	**4.89**	**16.50**	**5.80**	**88.37**

(**स्रोत**: कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.19 प्रशासनिक अनुमोदन के पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.11; पृष्ठ 30)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	अवधि	निर्माण कार्यों में तकनीकी स्वीकृति जो प्रशासनिक अनुमोदन के पूर्व दी गई		
			निर्माण कार्यों की संख्या	निर्माण कार्यों की लागत (₹ करोड़ में)	दिवस पूर्व
1.	अलीगढ़	2007-12	1	0.16	92
2.	इलाहाबाद	2007-12	2	0.04	2 - 342
3.	आजमगढ़	2007-12	3	0.07	7 - 11
4.	इटावा	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
5.	फैजाबाद	2007-12	8	0.31	13 - 242
6.	हरदोई	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
7.	ललितपुर	2007-12	4	4.09	2 - 111
8.	लखनऊ	2007-12	4	4.68	27
9.	मैनपुरी	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
10.	सोनभद्र	2007-12	2	0.06	10 - 83
		योग	**24**	**9.41**	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.20 अनुबंधों के गठन में अपारदर्शिता के प्रकरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.11; पृष्ठ 30)

प्रखण्ड	अनुबंध संख्या / दिनांक	अनुबंध लागत (₹ करोड़ में)	अनियमितताओं की प्रकृति
गोण्डा	104/एसई; 30-06-2010	0.68	हालांकि, ठेकेदार को निष्कासित (फरवरी 2009) कर दिया गया था, 28–04–2010 को निष्कासन समाप्त करके बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई। दो ठेकेदारों का एक ही आवासीय पता होते हुए भी बोली प्रक्रियाँ में भाग लिया हालांकि तकनीकी बोलियों की जॉच सूची से ज्ञात हुआ कि दोनों ठेकेदार बोली प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं थे।
हरदोई	212/ईई; 9-12-2010	0. 15	ठेकेदार ने 20–11–2010 को लिखित अनुरोध किया जबकि अधिशासी अभियंता ने 18–11–2010 को प्रकरण की सिफारिश की थी।
हरदोई	262/ईई; 8-03-2011	0. 13	निष्पादन के छः दिनों के पश्चात 14–03–2011 का स्टाम्प पेपर संलग्न था।
हरदोई	137//एसई; 17-10-2008	1.21	ठेकेदार का हैसियत प्रमाण–पत्र 'ए' श्रेणी का नहीं था हालांकि वह 'ए' श्रेणी में पंजीकृत किया गया था।
हरदोई	128/ईई; 23-02-2010	0.40	ठेकेदार का हैसियत प्रमाण–पत्र 'ए' श्रेणी का नहीं था हालांकि वह 'ए' श्रेणी में पंजीकृत किया गया था।
	योग	2.57	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.21 अनुमोदित डिजाइन और विशिष्टियों से विचलन के कारण परिहार्य व्यय

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.10.1 पृष्ठ 31)

प्रखण्ड	वर्ष	कार्य का नाम	आपत्तिधीन धनराशि (₹ में)	अभ्युक्ति
आगरा	2011-12	पाली किरावली	68,40,471	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
आगरा	2011-12	रामनगर खदौली	50,23,987	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
अलीगढ़	2011-12	भदेसी माफी	13,26,917	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
अलीगढ़	2011-12	भदेसी माफी	12,64,856	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
अलीगढ़	2011-12	भदेसी माफी	1,40,567	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
अलीगढ़	2011-12	भदेसी माफी	67,507	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
अलीगढ़	2011-12	बहारपुर	9,83,776	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
अलीगढ़	2011-12	बहारपुर	1,73,579	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
अलीगढ़	2011-12	बहारपुर	60,717	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
अलीगढ़	2011-12	बहारपुर	66,665	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
अलीगढ़	2010-11	धुर्रा तोदरपुर	7,69,769	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
अलीगढ़	2010-11	धुर्रा तोदरपुर	49,336	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
अलीगढ़	2010-11	धुर्रा तोदरपुर	6,29,510	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
अलीगढ़	2010-11	धुर्रा तोदरपुर	58,359	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
अलीगढ़	2010-11	नगला मोतीराई	3,17,627	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
अलीगढ़	2010-11	नगला मोतीराई	20,549	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
अलीगढ़	2010-11	नगला मोतीराई	3,72,600	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
अलीगढ़	2010-11	नगला मोतीराई	43,208	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
अलीगढ़	2007-08	गंगीरी	2,85,486	मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में आयरन की अधिक मात्रा
इलाहाबाद	2011-12	पगुवार	1,87,551	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
इलाहाबाद	2011-12	सरायरामदास	1,92,705	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
इलाहाबाद	2011-12	याराना	2,66,935	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)

इलाहाबाद	2011-12	केहुनीकला	1,81,909	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
इलाहाबाद	2011-12	पगुवार	90,862	नाली के आधार में एल0सी0 से अधिक मोटाई का प्रावधान
इलाहाबाद	2011-12	सहजीपुर	23,460	नाली के आधार में एल0सी0 से अधिक मोटाई का प्रावधान
इलाहाबाद	2008-09	बरौत	2,33,012	नाली के आधार में एल0सी0 से अधिक मोटाई का प्रावधान
इलाहाबाद	2011-12	पगुवार	3,175	आर0सी0सी0 कवर की अधिक मोटाई
इलाहाबाद	2011-12	सहजीपुर	10,141	आर0सी0सी0 कवर की अधिक मोटाई
आजमगढ़	2010-11	बगई मू बनहारा	9,19,463	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
आजमगढ़	2010-11	बगई मू बनहारा	6,85,449	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
आजमगढ़	2011-12	सराय मोहन	32,23,699	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
बिजनौर	2011-12	दरबढ़	4,59,105	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
बिजनौर	2011-12	दरबढ़	20,93,577	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
बिजनौर	2009-10	हसनपुर पालकी	4,08,164	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	बलुआ अफगान	71,291	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	चुरिया	60,650	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	रायबारी	95,461	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	बनकटा अमेठिया	87,694	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	रामपुर कोठी	77,648	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	कोरया कठारिया	32,593	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	सिरसिया पवार	1,05,420	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	कठघरा	20,121	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	बासदेव उर्फ गोबरही	80,847	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	राजपुर	90,241	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	छपरा दुबौली	31,768	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	रामपुर बुजुर्ग	79,153	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	बिशुनपुरा	83,987	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	बलुआ अफगान	26,483	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	चुरिया	4,281	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	रायबारी	5,184	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	बनकटा अमेठिया	5,518	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	रामपुर कोठी	3,586	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	कोरया कठारिया	4,691	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	सिरसिया पवार	4,226	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान

देवरिया	2010-11	कठघरा	4,591	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	बासदेव उर्फ गोबरही	5,227	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	राजपुर	11,474	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	छपरा दुबौली	3,987	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	रामपुर बुजुर्ग	16,227	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	बिशुनपुरा	28,263	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	बलुआ अफगान	2,83,092	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	चुरिया	3,39,278	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	रायबारी	3,80,316	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	बनकटा अमेठिया	3,99,160	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	रामपुर कोठी	2,91,278	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	कोरया कठारिया	1,19,009	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	सिरसिया पवार	3,77,799	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	कठघरा	2,55,442	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	बासदेव उर्फ गोबरही	3,12,061	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	राजपुर	3,59,295	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	छपरा दुबौली	99,790	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	रामपुर बुजुर्ग	3,10,760	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	बिशुनपुरा	3,61,514	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
इटावा	2008-09	फुफई राजस्व ग्राम कठगनवा	62,306	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	फुफई	1,57,078	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	नवेदा खुर्द कलॉ राजस्व ग्राम (पश्चिमी)	60,335	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	नवेदा खुर्द कलॉ राजस्व ग्राम (पूर्वी)	2,73,038	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	मेदी दुदही राजस्व ग्राम भिलौना	97,948	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा

इटावा	2008-09	अस्वा मजरा पुरा रीवारी	35,259	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	मोहारी मजरा रुद्रपुर	2,29,973	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	जमालपुर	10,183	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	नवादा खुर्द कलॉ भाग–II	1,20,669	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	जैमालपुर मजरा बारीपुरा	37,613	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	अस्वा राजस्व ग्राम अस्वा	12,538	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	नवादा खुर्द कलॉ मजरा नगला मर्दन	32,905	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	खुदरैल मजरा नरायनपुर	1,77,450	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	संतोषपुर	4,380	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	केशवपुर मजरा नगला पीपल	90,502	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	केशोपुर	2,84,043	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	सहसो	4,07,559	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	मोहारी	2,40,188	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	बनामई	70,299	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	खुदरैल	2,89,956	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	मोहारी मजरा उसरहार	4,20,425	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	खुदरैल मजरा महराजपुर	35,259	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	सिसहट मजरा विलासपुर	24,747	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	सिसहट	64,824	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	मेदी दुद्धी	6,70,578	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
फैजाबाद	2011-12	भीखनपुर	15,71,306	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2011-12	भीखनपुर	1,14,559	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2011-12	गोपालपुर	15,05,162	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)

फैजाबाद	2011-12	गोपालपुर	1,07,397	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2011-12	नंदौली	10,54,651	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2011-12	नंदौली	80,166	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2011-12	बिछियॉ	10,97,251	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2011-12	बिछियॉ	80,384	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2010-11	लक्ष्मनपुर ग्रान्ट	6,31,878	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2010-11	लक्ष्मनपुर ग्रान्ट	10,088	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2010-11	रसूलपुर खुर्द	5,59,282	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2010-11	रसूलपुर खुर्द	42,476	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2010-11	नरसादा	6,35,673	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2010-11	नरसादा	32,286	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2010-11	सरेकटिया	5,83,388	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2010-11	सरेकटिया	95,484	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2009-10	बल्लीपुर	84,499	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2009-10	नेवाजपुर	39,442	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2009-10	रजौरा	23,813	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2009-10	हरदोईया	1,31,690	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2008-09	हरगण्टनगंज	69,11,531	अनुमोदित मानक से विचलन के फलस्वरुप आउट फाल नाली की अधिक लम्बाई
गोण्डा	2008-09	मछली गॉव	1,25,150	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	लावा बीरपुर	3,19,600	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	तेंदुआ मोहिनी	78,750	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	मलारी	98,350	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	मनकापुर	2,62,350	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	जमुनही	1,53,350	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	शीतलगंज	1,77,050	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	गूंगी देई	1,88,400	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	भगोहर	1,11,200	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा

गोण्डा	2008-09	साहारा	2,88,550	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	मरचौर	1,86,750	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	सबरुपुर	1,77,450	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	मसकनवा	1,06,400	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	भीवपुर	1,08,550	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	बड़गॉव	5,46,150	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	छतरौली	2,94,950	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	चन्दापुर	3,80,250	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	रघुनाथपुर	2,29,950	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	राजपुर खास	2,60,950	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	लावा टपरा	1,85,250	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	चारुहुआ	4,29,900	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	उपरहार	2,62,300	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	रघुनाथपुरवा	58,100	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	बरौली	3,63,400	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	चिवराहा	2,89,300	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	शुकुल पुरवा	76,050	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	अहिरौली	1,10,626	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2010-11	इमलिया मिश्रा	28,794	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	मसऔलिया	40,974	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	बसन्तपुर अट्टा	41,910	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	देहरास	41,925	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	भौरीकला	33,080	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	परसिया गोसाई	33,205	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	फतवा	28,717	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	अरनहवा	30,202	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	बभौपुरवा	33,642	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)

गोण्डा	2010-11	बेली खुर्द	40,352	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	खखरा	39,574	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	लौहटी	22,476	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	मरौरा	10,966	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	सुठैना	10,910	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	अलीगढ़	10,720	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	बारीपुर	9,119	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	खेरिया नेवादा	10,440	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	फकीराबाद	10,549	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	अहमदी	10,887	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	हिंगूपुर	11,059	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	सहजना	10,583	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	मलहापुर	10,325	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	चन्द्रेसीपुर	10,469	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	गांगुली	10,930	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	बियराइच मऊ	10,074	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	मवई मुसलमानन	10,697	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	लालमऊ	10,407	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	मेरहौवा	9,146	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	महमूदपुर अल्हौआ	2,33,880	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2008-09	वासित नगर	1,60,913	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2010-11	फत्तेपुर पथरौली	2,49,499	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2010-11	हतौरा	4,73,648	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2008-09	बन्धामऊ	1,57,584	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2010-11	बेहता गोकुल	4,80,277	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2009-10	राव बहादुर	1,22,616	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2008-09	बन्धामऊ	1,50,548	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
हरदोई	2008-09	वासित नगर	1,62,180	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
हरदोई	2010-11	महमूदपुर अल्हौआ	18,208	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
हरदोई	2010-11	फत्तेपुर पथरौली	46,305	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
हरदोई	2011-12	हतौरा	1,35,802	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
झाँसी	2008-09	सकरार एवं मजरा बदौआ खिरक भाग–बी	6,35,451	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
झाँसी	2008-09	पुंछ भाग–ई	4,28,665	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
झाँसी	2008-09	सकरार एवं मजरा बदौआ खिरक भाग–बी	1,28,886	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
झाँसी	2008-09	सकरार एवं मजरा बदौआ खिरक भाग–बी	2,92,375	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी कार्य की अधिक मात्रा
झाँसी	2008-09	पुंछ भाग–ई	1,88,961	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी कार्य की अधिक मात्रा

झाँसी	2008-09	पुंछ भाग–ई	4,96,714	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
झाँसी	2010-11	राजपुरा	5,97,201	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
झाँसी	2010-11	बिजौरा	2,64,744	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
झाँसी	2011-12	मदोरी भाग–बी	12,970	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	मदोरी भाग–ए	11,251	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	चकारा	40,934	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	मोतीकटरा	28,670	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	लबहेरा	26,683	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	गढमऊ	25,846	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	हरदुआ	23,732	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	जौरा	31,155	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	कनेचा	13,747	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	गदमऊ का मजरा नई बस्ती	10,228	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	दुरखुरु का मजरा नई बस्ती	19,479	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	नवादा	20,102	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	बंगरा बंगरी	29,601	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	जलालपुरा	1,674	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	बेन्दा	13,198	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	निपन	26,231	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	बुधवाली	18,240	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	दुरखुरु	14,501	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	नरैच	14,506	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	धुरवई	27,029	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	स्यावरी	37,764	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
ललितपुर	2008-09	कदेसर कला	2,66,724	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप नाली में एल0सी0 की अधिक मोटाई
ललितपुर	2011-12	बन्दर गुदा	4,08,739	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
लखनऊ	2010-11	वीरपुर	5,67,859	अग्राह्य दरों का प्रावधान
लखनऊ	2010-11	कठवारा कल्हान का खेरा, बीच खेरा, रामगरहा, चननकुण्ड एवं उलरपुर	20,37,747	अग्राह्य दरों का प्रावधान
लखनऊ	2008-09	खरौंहा	4,55,715	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
लखनऊ	2008-09	जुगौर	4,49,970	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
लखनऊ	2010-11	कठवारा	1,40,769	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
लखनऊ	2010-11	वीरपुर	16,978	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
लखनऊ	2011-12	ककराबाद	74,599	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
लखनऊ	2011-12	चटौनी	1,63,630	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान

लखनऊ	2011-12	समेसी	13,431	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2008-09	परोखा–I	13,63,320	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
मैनपुरी	2010-11	विधराई	2,94,630	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
मैनपुरी	2009-10	नगला मान्धाता	4,16,136	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
मैनपुरी	2008-09	नोनेर	4,37,500	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
मैनपुरी	2008-09	परोखा–I	1,44,025	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2008-09	नोनेर	1,14,777	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2010-11	गड़िया कुरावली	22,352	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2009-10	नगला मान्धाता भाग–बी	25,445	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2010-11	विधराई I एवं II	46,040	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2010-11	नगला मान्धाता	8,580	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2010-11	नगला गढ़ी	16,180	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2011-12	देवगंज	37,336	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मुरादाबाद	2008-09	रुस्तमपुर नियावली	7,33,778	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
मुरादाबाद	2010-11	बहजोई देहात	3,62,719	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
मुरादाबाद	2010-11	बहजोई देहात	2,12,148	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
मुरादाबाद	2011-12	देवीपुरा मुस्तकम	2,36,916	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
मुरादाबाद	2011-12	देवीपुरा मुस्तकम	14,92,230	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
सीतापुर	2011-12	भरथर	1,65,867	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
सीतापुर	2011-12	भरथर	96,312	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
सीतापुर	2011-12	भरथर	3,37,573	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सीतापुर	2009-10	रामनगर	33,488	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
सीतापुर	2009-10	रामनगर	92,902	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
सीतापुर	2009-10	रामनगर	2,35,708	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सीतापुर	2008-09	रेवान	1,26,291	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
सीतापुर	2008-09	रेवान	42,723	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
सीतापुर	2008-09	रेवान	2,46,827	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सोनभद्र	2008-09	रामगढ़	3,16,853	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई

सोनभद्र	2008-09	रामगढ़	1,25,978	मानक से विचलन के फलस्वरुप सी0सी0 स्लैब में 1:2:4 के स्थान पर 1:1:5:3 का अनुपात
सोनभद्र	2008-09	रामगढ़	2,51,611	माइल्ड स्टील की अतिरिक्त मात्रा के फलस्वरुप आर0सी0सी0 कवर की अतिरिक्त मोटाई
सोनभद्र	2008-09	रामगढ़	2,78,127	माइल्ड स्टील की अतिरिक्त मात्रा के फलस्वरुप आर0सी0सी0 कवर की अतिरिक्त मोटाई
सोनभद्र	2008-09	रामगढ़	3,46,181	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
सोनभद्र	2009-10	कांच	66,481	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सोनभद्र	2010-11	इमिलिया	2,21,283	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सोनभद्र	2010-11	बहेरा डोल	1,00,956	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सोनभद्र	2011-12	कछनरवा	55,041	अग्राह्य दरों का प्रावधान
		योग	**7,77,30,241**	

(स्रोतः प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.22 लिक्विडेटेड डैमेज का नहीं लगाया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.10.4; पृष्ठ 32)

(₹ करोड़ में)

प्रखण्ड	प्रकरणों की संख्या	पूर्ण होने में विलम्ब (सप्ताह में)	जीसीसी की धारा 44 के अनुसार लिक्विडेटेड डैमेज	लगाया गया लिक्विडेटेड डैमेज	कम लगाया गया लिक्विडेटेड डैमेज	अभ्युक्ति
अलीगढ़	12	12 से 81	4.12	0.13	3.99	ठेकेदार की बीमारी, श्रम एवं सामग्री की कमी
देवरिया	15	02 से 81	5.01	0.08	4.93	हड़ताल एवं वर्षा
इटावा	07	13 से 75	1.25	0.03	1.22	जल भराव, वर्षा एवं सामग्री की कमी
गोण्डा	04	18 से 45	1.07	0.03	1.04	स्वीकृति में कारण का कोई उल्लेख नहीं
ललितपुर	16	05 से 100	5.47	0.008	5.46	वर्षा तथा जल, श्रम एवं सामग्री की कमी
मुरादाबाद	03	04 से 12	0.67	0.00	0.67	अत्यन्त ठण्डा, फसल, वर्षा एवं बाढ़
योग	**57**	**02 से 100**	**17.59**	**0.28**	**17.31**	

(**स्रोतः** कार्यक्रम कियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.23 हरदोई (2011-12) जनपद में संतृप्त मजरों की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.10.5; पृष्ठ 34)

डा0 अम्बेडकर गॉवों की क्रम संख्या	डा0 अम्बेडकर गॉव का नाम	मजरों की क्रम संख्या	मजरा का नाम	मजरों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	संतृप्तता की स्थिति
1	बेहता गोकुल	1	बेहता गोकुल	1,408	संतृप्त
	बेहता गोकुल	2	कटौना खेड़ा	1,909	संतृप्त
	बेहता गोकुल	3	यासीनपुर	575	असंतृप्त
2	मूसीपुर	4	ककरौआ	753	संतृप्त
	मूसीपुर	5	तौकरपुर	212	संतृप्त
	मूसीपुर	6	मूसीपुर	186	संतृप्त
3	फूल बेहता	7	फूल बेहता	739	संतृप्त
	फूल बेहता	8	समसापुर	378	संतृप्त
4	तोलवा अटडानपुर	9	अटडानपुर	867	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	10	जियाहा	614	संतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	11	तौलवा	372	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	12	भामा पुरवा	372	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	13	मंझोला	310	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	14	गहरी खदरी	302	संतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	15	राम नगरिया	250	संतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	16	खण्डेहरन पुरवा	212	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	17	पहाड़पुर	195	संतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	18	पडरिया	178	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	19	अम्बरपुरवा	136	संतृप्त
5	मवईया	20	मवईया	854	संतृप्त
	मवईया	21	कनौरा	415	संतृप्त
	मवईया	22	रसूलपुर	321	संतृप्त
	मवईया	23	ककराला	244	असंतृप्त
	मवईया	24	बंदवा	143	असंतृप्त
	मवईया	25	झपका	121	असंतृप्त
	मवईया	26	मैकपुरवा	78	संतृप्त
	मवईया	27	इकधारा	35	असंतृप्त
6	तन्दौर खेड़ा	28	तन्दौर खेड़ा	1,203	संतृप्त
	तन्दौर खेड़ा	29	कपूरापुर	197	संतृप्त
7	सन्धीनावा	30	सन्धीनावा	760	संतृप्त
	सन्धीनावा	31	फतियापुर	264	संतृप्त
	सन्धीनावा	32	कोट	133	असंतृप्त
	सन्धीनावा	33	चाचारैहा	105	संतृप्त
	सन्धीनावा	34	राम नगरिया	67	संतृप्त
	सन्धीनावा	35	ककरैहा	66	संतृप्त
8	भगौचा	36	भगौचा	623	संतृप्त
	भगौचा	37	रामसिंह पुरवा	410	संतृप्त

	भगौचा	38	करौंदी	141	असंतृप्त
	भगौचा	39	रुदापुरवा	12	संतृप्त
9	दूल्हापुर	40	दूल्हापुर	1,144	संतृप्त
10	कायमपुर	41	कायमपुर	952	संतृप्त
11	सहुतेरा	42	सैदनाखेड़ा	1,558	संतृप्त
	सहुतेरा	43	मधिया	732	संतृप्त
	सहुतेरा	44	सहुतेरा	549	संतृप्त
	सहुतेरा	45	भिखारी पुरवा	244	असंतृप्त
	सहुतेरा	46	लाला पुरवा	183	संतृप्त
	सहुतेरा	47	भैसाना पुरवा	122	असंतृप्त
	सहुतेरा	48	तकिया	111	असंतृप्त
	सहुतेरा	49	पण्डरिया	110	असंतृप्त
12	मैओने	50	मैओने	764	असंतृप्त
	मैओने	51	सन्तरहा	375	संतृप्त
	मैओने	52	धनिकापुर	302	संतृप्त
	मैओने	53	बण्टानिया	268	संतृप्त
	मैओने	54	खरपुरवा	201	संतृप्त
	मैओने	55	निबहरा	201	असंतृप्त
	मैओने	56	रामधन पुरवा	168	संतृप्त
	मैओने	57	इच्छानापुर	134	असंतृप्त
	मैओने	58	खंजनपुरवा	0	संतृप्त
13	ओदरा पचालय	59	जब्बा पुरवा	448	संतृप्त
	ओदरा पचालय	60	ओदरा	336	संतृप्त
	ओदरा पचालय	61	छेत्तापुरवा	293	असंतृप्त
	ओदरा पचालय	62	पचालय	224	संतृप्त
	ओदरा पचालय	63	चमरताला	224	संतृप्त
	ओदरा पचालय	64	कंधईपुरवा	199	संतृप्त
	ओदरा पचालय	65	सुब्बापुरवा	145	असंतृप्त
14	तुरतीपुर	66	तुरतीपुर	820	संतृप्त
	तुरतीपुर	67	पट्टा पुरवा	364	संतृप्त
	तुरतीपुर	68	भकुराई	363	संतृप्त
	तुरतीपुर	69	रेन्दापुरवा	121	संतृप्त
15	सर्रा	70	सर्रा	695	संतृप्त
	सर्रा	71	गोबरहाना	294	संतृप्त
	सर्रा	72	भिख्खापुरवा	213	असंतृप्त
	सर्रा	73	सूखापुरवा	180	असंतृप्त
	सर्रा	74	मदिहा	179	संतृप्त
16	बौसारा	75	बीरहीमपुर	676	संतृप्त
	बौसारा	76	बौसारा	541	असंतृप्त
	बौसारा	77	चोलापुरवा	160	संतृप्त
	बौसारा	78	कोदेर	136	संतृप्त
17	दाती सलकूपुर	79	झपलपुरवा	655	संतृप्त

	दाती सलकूपुर	80	लौघिया	198	संतृप्त
	दाती सलकूपुर	81	जेरुवा अंदावा	178	संतृप्त
	दाती सलकूपुर	82	जासा पुरवा	145	असंतृप्त
	दाती सलकूपुर	83	ऊचीं दहती	14	संतृप्त
	दाती सलकूपुर	84	हरपुरवा	12	असंतृप्त
	दाती सलकूपुर	85	नीची दहती	10	असंतृप्त
	दाती सलकूपुर	86	परसादी पुरवा	0	असंतृप्त
18	दलेलपुर	87	दलेलपुर	590	संतृप्त
	दलेलपुर	88	गंगा पुरवा	448	संतृप्त
	दलेलपुर	89	यमुना पुरवा	384	संतृप्त
19	पेंग	90	देहपुरवा	381	संतृप्त
	पेंग	91	पेंग	364	असंतृप्त
	पेंग	92	चांदपुरवा	152	संतृप्त
	पेंग	93	नकटीपुरवा	152	संतृप्त
	पेंग	94	घुरायपुरवा	127	संतृप्त
	पेंग	95	तिलियपुरवा	114	असंतृप्त
	पेंग	96	गन्धन पुरवा	76	संतृप्त
20	अदंगापुर	97	गोसावा	644	संतृप्त
	अदंगापुर	98	नरेशपुरवा	192	असंतृप्त
	अदंगापुर	99	तिलकपुरवा	171	संतृप्त
	अदंगापुर	100	ठाकुरी पुरवा	128	असंतृप्त
	अदंगापुर	101	सिरदारपुरवा	128	संतृप्त
	अदंगापुर	102	भौराजपुर	102	संतृप्त
	अदंगापुर	103	अदंगापुर	32	संतृप्त
21	हन्डाहा	104	हन्डाहा	718	संतृप्त
	हन्डाहा	105	मधईआ	381	असंतृप्त
	हन्डाहा	106	दिघिया	191	असंतृप्त
22	घोसर	107	घोसर	444	संतृप्त
	घोसर	108	बरगदिया	204	संतृप्त
23	बदौआ	109	बदौआ	540	संतृप्त
	बदौआ	110	खुद्दी	325	असंतृप्त
	बदौआ	111	चंदन खेड़ा	207	संतृप्त
24	मेहुना महेशपुर	112	मेहुना महेशपुर	626	संतृप्त
	मेहुना महेशपुर	113	भुजावा	250	संतृप्त
	मेहुना महेशपुर	114	पंडितपुरवा	125	असंतृप्त
25	उगपुर	115	उगपुर	1,000	संतृप्त
	उगपुर	116	ढकिया	546	संतृप्त
	उगपुर	117	महमादपुर खुर्द	237	संतृप्त
	उगपुर	118	महमादपुर कला	156	संतृप्त
	उगपुर	119	गोसावा	156	असंतृप्त
	उगपुर	120	डेरियाखेड़ा	145	संतृप्त
	उगपुर	121	जगतपुरवा	145	संतृप्त
	उगपुर	122	बैरागीखेड़ा	130	संतृप्त

26	अंटसंट	123	अंटसंट	873	संतृप्त
	अंटसंट	124	अंटा	478	असंतृप्त
	अंटसंट	125	घरखारी	380	संतृप्त
	अंटसंट	126	साता	297	असंतृप्त
	अंटसंट	127	कोडारी	140	असंतृप्त
	अंटसंट	128	लखनपुरवा	93	असंतृप्त
27	मुठिया	129	मुठिया	697	संतृप्त
	मुठिया	130	अटावा	540	असंतृप्त
	मुठिया	131	गेरई	335	संतृप्त
	मुठिया	132	रामपुर	260	संतृप्त
	मुठिया	133	हरीपुर	200	संतृप्त
28	रायपुर	134	गुजारेहटा	687	संतृप्त
	रायपुर	135	रायपुर	497	असंतृप्त
	रायपुर	136	लोधगढ़ी	282	संतृप्त
	रायपुर	137	पहाला	180	संतृप्त
29	नेवादालोचन	138	नेवादालोचन	595	संतृप्त
	नेवादालोचन	139	चरौली	511	संतृप्त
	नेवादालोचन	140	जकावा	283	संतृप्त
	नेवादालोचन	141	निरंजनपुरवा	195	असंतृप्त
30	कोरोनकला	142	कोरोनकला	575	संतृप्त
	कोरोनकला	143	खेरवा	526	संतृप्त
	कोरोनकला	144	कोरोनखुर्द	295	संतृप्त
	कोरोनकला	145	भलवरखेड़ा	249	संतृप्त
31	पनयोरा बलिया	146	ईला पुरवा	298	संतृप्त
	पनयोरा बलिया	147	अंता पुरवा	175	संतृप्त
	पनयोरा बलिया	148	बरगदियापुर	172	संतृप्त
	पनयोरा बलिया	149	पनयोरा बलिया	153	संतृप्त
	पनयोरा बलिया	150	मन्नापुरवा	140	संतृप्त
	पनयोरा बलिया	151	नौसहारा	74	संतृप्त
32	चन्देली	152	चन्देली	504	संतृप्त
	चन्देली	153	नेवादालोचन	451	असंतृप्त
	चन्देली	154	दहेलिया	356	संतृप्त
	चन्देली	155	चकाधकिया	348	संतृप्त
	चन्देली	156	दिघिया	290	संतृप्त
	चन्देली	157	ढोकिया	52	असंतृप्त
33	कुंवरपुर बघेला	158	मदारीपुरवा	352	संतृप्त
	कुंवरपुर बघेला	159	कुंवरपुर बघेला	296	संतृप्त
	कुंवरपुर बघेला	160	रिधियापुरवा	201	संतृप्त
	कुंवरपुर बघेला	161	गुरथनिया	153	असंतृप्त
	कुंवरपुर बघेला	162	लोधियापुर	68	असंतृप्त
34	जरौना	163	जरौना	575	संतृप्त
	जरौना	164	जटपुरा	415	संतृप्त

35	थोखाला	165	थोखाला	458	संतृप्त
	थोखाला	166	भोलापुरवा	392	संतृप्त
	थोखाला	167	भेलखेडा	336	असंतृप्त
	थोखाला	168	देवीपुरवा	335	असंतृप्त
	थोखाला	169	पाठकपुरवा	224	संतृप्त
	थोखाला	170	मिहीपुरवा	224	असंतृप्त
	थोखाला	171	चम्पतपुरवा	224	असंतृप्त
	थोखाला	172	अमराव	112	असंतृप्त
36	लिलवल	173	लिलवल	665	संतृप्त
	लिलवल	174	बरगदिया	547	असंतृप्त
	लिलवल	175	सिहारु	239	संतृप्त
	लिलवल	176	सहूलिया	239	संतृप्त
	लिलवल	177	नेकलालपुरवा	122	संतृप्त
	लिलवल	178	मंगलीपुरवा	52	असंतृप्त
	लिलवल	179	दल्लापुरवा	48	संतृप्त
37	नन्हे	180	नन्हे	454	संतृप्त
	नन्हे	181	चकपुरवा	370	संतृप्त
	नन्हे	182	लोखरियापुर	247	संतृप्त
	नन्हे	183	कोडरीपुरा	185	असंतृप्त
	नन्हे	184	पहल	185	संतृप्त
	नन्हे	185	भुजवा	125	संतृप्त
	नन्हे	186	भरतपुरवा	96	संतृप्त
38	भराव	187	भराव	1,232	संतृप्त
	भराव	188	मझंरी	112	असंतृप्त
	भराव	189	मरसा	0	संतृप्त
39	सगरापुर	190	लोकईपुरवा	380	संतृप्त
	सगरापुर	191	सगरापुर	324	संतृप्त
	सगरापुर	192	भुलभुला	252	संतृप्त
	सगरापुर	193	मिहीपुरवा	189	संतृप्त
	सगरापुर	194	दरिआनपुरवा	126	संतृप्त
	सगरापुर	195	रतनपुरवा	65	संतृप्त
40	कक्कूमऊ	196	कक्कूमऊ	625	संतृप्त
	कक्कूमऊ	197	शिवलालपुरवा	254	संतृप्त
	कक्कूमऊ	198	गुलाबपुरवा	254	असंतृप्त
	कक्कूमऊ	199	भोगीपुरवा	130	संतृप्त
41	आदमपुर	200	आदमपुर	583	संतृप्त
	आदमपुर	201	मानपुरगौरा	406	असंतृप्त
	आदमपुर	202	भटेला	75	असंतृप्त
	आदमपुर	203	चोबियानपुरवा	16	संतृप्त
	आदमपुर	204	जोशियानपुरवा	0	संतृप्त
42	गुलारीहा	205	मंझरी	452	संतृप्त
	गुलारीहा	206	गुलारीहा	384	असंतृप्त
	गुलारीहा	207	गुलारीहाना	227	संतृप्त

43	भदयाल	208	भदयाल	569	संतृप्त
	भदयाल	209	जन्सारी	520	संतृप्त
	भदयाल	210	बन्दहा	506	असंतृप्त
	भदयाल	211	जगनई	390	संतृप्त
	भदयाल	212	खजुहान	253	असंतृप्त
	भदयाल	213	पुष्पतली पश्चिमी	253	संतृप्त
	भदयाल	214	गरकहा	221	संतृप्त
	भदयाल	215	पुष्पतली पूर्वी	190	असंतृप्त
	भदयाल	216	रुसी	152	असंतृप्त
	भदयाल	217	करवंतली	130	असंतृप्त
	भदयाल	218	इकधारा	127	असंतृप्त
	भदयाल	219	मोतीपुरवा	127	असंतृप्त
	भदयाल	220	चिन्तापुरवा	104	असंतृप्त
	भदयाल	221	खुद्दीपुरवा	101	असंतृप्त
	भदयाल	222	हरिजन कालोनी	101	असंतृप्त
	भदयाल	223	खदरी	101	असंतृप्त
	भदयाल	224	गोबरहा	0	असंतृप्त
	भदयाल	225	महराजापुरवा	0	असंतृप्त
44	परसई	226	महमूदपुर	380	संतृप्त
	परसई	227	सदवापुर	365	असंतृप्त
	परसई	228	उदरानपुर	290	संतृप्त
	परसई	229	रामपुर I	250	संतृप्त
	परसई	230	रामपुर II	192	संतृप्त
	परसई	231	बरियानपुर	140	संतृप्त
	परसई	232	केशनपुरवा	140	संतृप्त
	परसई	233	समुदा	120	संतृप्त
	परसई	234	बिछिनियाँ	90	संतृप्त
	परसई	235	परसई	68	संतृप्त
	परसई	236	सकरीपुर	20	असंतृप्त
	परसई	237	जलालपुर	15	असंतृप्त
	परसई	238	चौधरा	0	असंतृप्त
	परसई	239	रामबलीपुरवा	0	असंतृप्त
45	सेधा	240	नेउदा	284	संतृप्त
	सेधा	241	मरघटिया	256	संतृप्त
	सेधा	242	रामापुर	256	संतृप्त
	सेधा	243	सेधा	245	असंतृप्त
	सेधा	244	फुलहैया	45	असंतृप्त
	सेधा	245	वीरपुर	0	असंतृप्त
46	सरायनायक	246	सरायनायक	595	संतृप्त
	सरायनायक	247	रसूलापुर	436	संतृप्त
47	शुक्लापुर भगत	248	शुक्लापुर भगत	543	संतृप्त
	शुक्लापुर भगत	249	करौंधिआई	450	संतृप्त
	शुक्लापुर भगत	250	सियरहाना	367	असंतृप्त

	शुक्लापुर भगत	251	शिवनीपुरवा	325	संतृप्त
	शुक्लापुर भगत	252	मुडेला	320	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	253	इंदापुरवा	290	संतृप्त
	शुक्लापुर भगत	254	हरिहरपुर	285	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	255	कौदियापुर	252	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	256	हुमायूपुर	242	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	257	हरिचन्दापुर	170	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	258	चम्पापुरवा	125	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	259	अटिया बाजार	89	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	260	बारीपुरवा	85	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	261	कच्छीयानपुरवा	18	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	262	दानेपुरवा	10	असंतृप्त
48	परचल रसूलपुर	263	ससेडा	722	संतृप्त
	परचल रसूलपुर	264	पबियानी	570	संतृप्त
	परचल रसूलपुर	265	परचल	546	असंतृप्त
	परचल रसूलपुर	266	झाण्डीपुरवा	280	असंतृप्त
	परचल रसूलपुर	267	रसूलपुर	221	संतृप्त
	परचल रसूलपुर	268	हुलासपुरवा	182	संतृप्त
	परचल रसूलपुर	269	दुधैला	156	संतृप्त
	परचल रसूलपुर	270	मैलापुरवा	78	असंतृप्त
	परचल रसूलपुर	271	जैलालपुरवा	0	असंतृप्त
49	नूरपुर हथौरा	272	हथौरा	1263	संतृप्त
	नूरपुर हथौरा	273	अशरफ नगर	446	संतृप्त
	नूरपुर हथौरा	274	भिखारीपुर	322	असंतृप्त
	नूरपुर हथौरा	275	मौसमपुर	268	संतृप्त
	नूरपुर हथौरा	276	नूरपुर	164	संतृप्त
	नूरपुर हथौरा	277	मधैइया	96	असंतृप्त
	नूरपुर हथौरा	278	अंतवा	28	असंतृप्त
50	गुजरई	279	ऊची मगरौली	724	संतृप्त
	गुजरई	280	गुजरई	355	संतृप्त
	गुजरई	281	नीची मगरौली	260	असंतृप्त
	गुजरई	282	बंथारिया	128	संतृप्त
	गुजरई	283	ननहूपुरवा	102	असंतृप्त
51	गदेउरा	284	गिरिजीखेडा	498	संतृप्त
	गदेउरा	285	पाठकपुरवा	434	संतृप्त
	गदेउरा	286	पापरपुरवा	335	असंतृप्त
	गदेउरा	287	धनेउरा	322	संतृप्त
	गदेउरा	288	बरबतपुर	310	असंतृप्त
	गदेउरा	289	मदहिआ	310	संतृप्त
	गदेउरा	290	चवनखेडा	248	असंतृप्त
	गदेउरा	291	गदेउरा	186	संतृप्त
	गदेउरा	292	माधवपुर	0	संतृप्त

52	फरीदपुर	293	तरवा	708	संतृप्त
	फरीदपुर	294	रजगई	515	संतृप्त
	फरीदपुर	295	मोहकमपुरवा	438	संतृप्त
	फरीदपुर	296	खद्दीपुर	399	संतृप्त
	फरीदपुर	297	इलियासपुर	292	असंतृप्त
	फरीदपुर	298	फरीदपुर	176	असंतृप्त
	फरीदपुर	299	भटपुरवा	78	असंतृप्त
	फरीदपुर	300	पीपोनी	0	संतृप्त
53	मदारा	301	टिकरा	500	संतृप्त
	मदारा	302	बंशी	500	संतृप्त
	मदारा	303	मदारा	291	असंतृप्त
	मदारा	304	बेल्हा	260	संतृप्त
	मदारा	305	मंगलीपुरवा	235	संतृप्त
	मदारा	306	हिम्मापुरवा	200	असंतृप्त
	मदारा	307	डिज्जापुरवा	120	संतृप्त
	मदारा	308	बुढिया	0	संतृप्त
	मदारा	309	भटपुरवा	0	असंतृप्त
54	पारसपुर	310	महोनीपुर	395	संतृप्त
	पारसपुर	311	पारसपुर	303	असंतृप्त
	पारसपुर	312	ब्रह्मनानपुरवा	303	संतृप्त
	पारसपुर	313	हरसिंगपुर	250	संतृप्त
	पारसपुर	314	नेवालपुरवा	199	असंतृप्त
	पारसपुर	315	रामपुरवा	199	असंतृप्त
	पारसपुर	316	मन्नापुरवा	140	संतृप्त
	पारसपुर	317	शीतलपुरवा	100	असंतृप्त
	पारसपुर	318	लोचनपुरवा	0	असंतृप्त
55	बेहतामुर्तजाबख्श	319	तिलकपुरवा	620	संतृप्त
	बेहतामुर्तजाबख्श	320	उमरपुर	558	संतृप्त
	बेहतामुर्तजाबख्श	321	दौलतपुरवा	396	असंतृप्त
	बेहतामुर्तजाबख्श	322	बेहतामुर्तजाबख्श	231	संतृप्त
56	पालपुर बैरागीखेड़ा	323	पालपुर	405	संतृप्त
	पालपुर बैरागीखेड़ा	324	बैरागीखेड़ा	373	असंतृप्त
	पालपुर बैरागीखेड़ा	325	डिफवा	365	संतृप्त
	पालपुर बैरागीखेड़ा	326	अटारादून	325	असंतृप्त
	पालपुर बैरागीखेड़ा	327	नटपुरवा	215	संतृप्त
	पालपुर बैरागीखेड़ा	328	भानपुर	0	संतृप्त
57	इकधारा	329	इकधारा	638	संतृप्त
	इकधारा	330	कंठीपुरवा	380	संतृप्त
	इकधारा	331	वैशपुरवा	191	संतृप्त
	इकधारा	332	मनझईया	129	संतृप्त
58	संदाना	333	संदाना	934	संतृप्त
	संदाना	334	बुधारिया	345	असंतृप्त

59	कटका	335	कुण्डनी	670	संतृप्त
	कटका	336	गुलहरिय	267	संतृप्त
	कटका	337	जैसिंहपुर	199	असंतृप्त
	कटका	338	सतनपुरवा	67	संतृप्त
	कटका	339	कटका	23	संतृप्त
60	थोकमाधो	340	थोकमाधो	242	संतृप्त
	थोकमाधो	341	पेहनपुरवा	166	असंतृप्त
	थोकमाधो	342	मधिया	144	असंतृप्त
	थोकमाधो	343	गनेशपुरवा	144	असंतृप्त
	थोकमाधो	344	भोगईपुरवा	139	संतृप्त
	थोकमाधो	345	इमलीपुरवा	133	असंतृप्त
	थोकमाधो	346	डीह	91	संतृप्त
	थोकमाधो	347	पीपरी	85	संतृप्त
	थोकमाधो	348	नेवादा	0	संतृप्त
61	अथौआ	349	परनुआ	633	संतृप्त
	अथौआ	350	अथौआ	186	असंतृप्त
	अथौआ	351	रजैपुरवा	132	असंतृप्त
	अथौआ	352	कोठलीपुरवा	106	असंतृप्त
62	साहुलपुर	353	कन्हईपुरवा	371	संतृप्त
	साहुलपुर	354	अंतवा	247	संतृप्त
	साहुलपुर	355	साहुलपुर	216	असंतृप्त
	साहुलपुर	356	बुधवा	123	संतृप्त
63	अटरा	357	अटरा	698	संतृप्त
	अटरा	358	रामनगर	230	असंतृप्त
64	अहिरी	359	गुलरीपुरवा	293	संतृप्त
	अहिरी	360	पहाड़पुर	257	संतृप्त
	अहिरी	361	तेजपुरवा	255	संतृप्त
	अहिरी	362	चोरडी	255	संतृप्त
	अहिरी	363	अहिरी	248	असंतृप्त
	अहिरी	364	चनोखर	200	संतृप्त
	अहिरी	365	धरमपुर	133	असंतृप्त
	अहिरी	366	तुभका	133	असंतृप्त
65	लोनहारा	367	लोनहारा	1,440	संतृप्त
	लोनहारा	368	पकरियाउसर	660	संतृप्त
	लोनहारा	369	दुगनई	520	असंतृप्त
	लोनहारा	370	कोडरी	510	असंतृप्त
	लोनहारा	371	धौतेरा	480	असंतृप्त
	लोनहारा	372	नेरा	430	असंतृप्त
	लोनहारा	373	कण्ठा	423	असंतृप्त
	लोनहारा	374	पुरा	342	असंतृप्त
	लोनहारा	375	तुतीयारी	288	असंतृप्त
	लोनहारा	376	हरदेवखेड़ा	235	असंतृप्त
	लोनहारा	377	मल्हपुर	202	असंतृप्त

	लोनहारा	378	सुजानापुर	138	असंतृप्त
	लोनहारा	379	गगरा	135	असंतृप्त
66	महरी	380	महरी	1,199	संतृप्त
	महरी	381	सेमराकला	567	असंतृप्त
	महरी	382	सेमराखुर्द	466	असंतृप्त
	महरी	383	अंटा	385	संतृप्त
	महरी	384	महमूदपुर	375	संतृप्त
	महरी	385	विवयापुर	345	असंतृप्त
	महरी	386	मदिया	320	असंतृप्त
	महरी	387	भूद मदिया	0	असंतृप्त
67	कलौली	388	कलौली	1,835	संतृप्त
	कलौली	389	हरचन्दापुर	521	असंतृप्त
	कलौली	390	बबुरहा	327	संतृप्त
	कलौली	391	मदिया	240	असंतृप्त
	कलौली	392	भलईखेड़ा	146	संतृप्त
	कलौली	393	धगटपुरवा	96	असंतृप्त
68	बरवा सरसण्ड	394	सरसण्ड	610	असंतृप्त
	बरवा सरसण्ड	395	बरवा	442	संतृप्त
	बरवा सरसण्ड	396	सुक्खीखेड़ा	236	असंतृप्त
	बरवा सरसण्ड	397	गनेशपुरवा	223	संतृप्त
	बरवा सरसण्ड	398	शिवपुरी	195	संतृप्त
	बरवा सरसण्ड	399	रुदनखेड़ा	170	संतृप्त
	बरवा सरसण्ड	400	मदिया	0	असंतृप्त
69	गज्जो	401	गज्जो	986	संतृप्त
	गज्जो	402	गोठवा	690	संतृप्त
	गज्जो	403	दर्शनखेड़ा	445	संतृप्त
	गज्जो	404	शंकरखेड़ा	310	असंतृप्त
	गज्जो	405	फत्तेपुर	242	असंतृप्त
	गज्जो	406	बहदिन	149	असंतृप्त
	गज्जो	407	महिपालखेड़ा	138	असंतृप्त
	गज्जो	408	झरिआई	92	असंतृप्त
	गज्जो	409	नरपतिखेड़ा	48	असंतृप्त
	गज्जो	410	पंजाबीखेड़ा	0	असंतृप्त
70	टिकारी	411	टिकारी	1,266	संतृप्त
	टिकारी	412	टुसौरा	727	संतृप्त
	टिकारी	413	प्रतापपुर	345	असंतृप्त
	टिकारी	414	सहोरा	338	संतृप्त
	टिकारी	415	अरसेनी	329	असंतृप्त
	टिकारी	416	अंटा	323	असंतृप्त
	टिकारी	417	शिवपुरी	282	असंतृप्त
	टिकारी	418	भीरी	252	असंतृप्त
	टिकारी	419	पल्लेपार	140	असंतृप्त
	टिकारी	420	भूटैया	0	असंतृप्त

71	टिकारी	421	दिवियापुर	0	असंतृप्त
	टिकारी	422	पंजाबीखेड़ा	0	असंतृप्त
	कमलपुर	423	गदी	687	संतृप्त
	कमलपुर	424	कमलपुर	462	संतृप्त
	कमलपुर	425	शमसेर नगर	448	संतृप्त
72	गौरी फर्रुखुउद्दीन	426	गौरी फर्रुखुउद्दीन	358	संतृप्त
	गौरी फर्रुखुउद्दीन	427	बरुआहार	506	संतृप्त
	गौरी फर्रुखुउद्दीन	428	बगलापुरवा	108	असंतृप्त
	गौरी फर्रुखुउद्दीन	429	लक्ष्मणखेड़ा	16	संतृप्त
73	बेहसार	430	बेहसार	1,672	संतृप्त
	बेहसार	431	सफियापुर	380	संतृप्त
	बेहसार	432	सिरदार नगर	210	असंतृप्त
	बेहसार	433	परिहरनखेड़ा	210	असंतृप्त
	बेहसार	434	गंगूखेड़ा	149	असंतृप्त
	बेहसार	435	गोविन्दखेड़ा	142	असंतृप्त
74	भटौली	436	भटौली	740	संतृप्त
	भटौली	437	गर्राहर	346	संतृप्त
	भटौली	438	दिवियानखेड़ा	327	असंतृप्त
	भटौली	439	कंजीखेड़ा	325	असंतृप्त
	भटौली	440	रानीखेड़ा	120	संतृप्त
	भटौली	441	चत्तकखेड़ा	117	संतृप्त
	भटौली	442	भिथारा	95	असंतृप्त
	भटौली	443	छोटईखेड़ा	62	असंतृप्त
75	बेहन्दरकला	444	बेहन्दरकला	703	संतृप्त
	बेहन्दरकला	445	गुलारीखेड़ा	561	संतृप्त
	बेहन्दरकला	446	पडरी	281	संतृप्त
	बेहन्दरकला	447	वजीराबाद	270	संतृप्त
	बेहन्दरकला	448	गंज	50	संतृप्त
76	समोधा	449	समोधा	954	संतृप्त
	समोधा	450	सैदपुर	427	असंतृप्त
	समोधा	451	तिहराहार	260	संतृप्त
	समोधा	452	हरिदासपुर	177	संतृप्त
77	पिलखनी	453	पिलखनी	336	संतृप्त
	पिलखनी	454	लकईचनखेड़ा	392	संतृप्त
	पिलखनी	455	गोविन्दखेड़ा	305	असंतृप्त
	पिलखनी	456	नंदाखेड़ा	293	असंतृप्त
	पिलखनी	457	पल्लेपार	151	संतृप्त
	पिलखनी	458	टंडाहार	112	असंतृप्त
	पिलखनी	459	पंचमखेड़ा	30	असंतृप्त
78	खरिका	460	खरिका	496	संतृप्त
	खरिका	461	जरीयारी	409	संतृप्त
	खरिका	462	रसूलपुर	285	संतृप्त
	खरिका	463	नवियापुर	170	असंतृप्त

79	खरिका	464	अटैया	123	असंतृप्त
	खरिका	465	झालाहार	110	असंतृप्त
	खरिका	466	चमरहिया	100	असंतृप्त
	उसरहा	467	उसरहा	574	संतृप्त
	उसरहा	468	झब्बूखेड़ा	496	संतृप्त
	उसरहा	469	डम्मरखेड़ा	264	संतृप्त
80	खेरवा	470	खेरवा	764	संतृप्त
	खेरवा	471	बबुरावल	305	संतृप्त
	खेरवा	472	रंगियाखेड़ा	0	संतृप्त
81	अटुका	473	अटुका	975	संतृप्त
82	अटिया	474	गरी	405	संतृप्त
	अटिया	475	अटिया	364	संतृप्त
	अटिया	476	ककरहिया	201	असंतृप्त
83	रसूलपुर	477	रसूलपुर	581	संतृप्त
	रसूलपुर	478	कल्लूखेड़ा	209	संतृप्त
	रसूलपुर	479	गोविन्दपुर	207	असंतृप्त
	रसूलपुर	480	रामपुर	191	असंतृप्त
	रसूलपुर	481	बड़कुल	185	संतृप्त
84	जमसारा	482	जमसारा	671	संतृप्त
	जमसारा	483	भोलाखेड़ा	480	संतृप्त
	जमसारा	484	कुटी	164	असंतृप्त
85	बरिया	485	बरिया	310	संतृप्त
	बरिया	486	गंगाखेड़ा	272	संतृप्त
	बरिया	487	कन्हईखेड़ा	248	संतृप्त
	बरिया	488	हंसखेड़ा	132	संतृप्त
	बरिया	489	रामपुर	0	संतृप्त

नोटः संतृप्त धन की उपलब्धता के अधीन।

(स्रोतः प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, हरदोई)

परिशिष्ट

2.1.24 कार्यों की सूची जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों का पालन नहीं किया गया था

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.10.6; पृष्ठ 35)

प्रखण्ड	वर्ष	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या एवं दिनांक	कुल कंक्रीट कार्य निष्पादित (घनमीटर में)	मानक सात दिन	मानक 28 दिन	सात दिनों की मजदूरी हेतु कुल लिये गये क्यूब सैम्पल	28 दिनों की मजदूरी हेतु कुल लिये गये क्यूब सैम्पल	कमी सात दिन	कमी 28 दिन
आगरा	2009-10	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा नगला शिशांक में सीसी कार्य	10/ईई दिनांक 03.11.2009	399	12	12	2	2	10	10
आजमगढ़	2009-10	डा0 अम्बेडकर ग्राम कादीपुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	25/ईई दिनांक 11.11.2009	295.17	9	9	2	2	7	7
आजमगढ़	2010-11	डा0 अम्बेडकर ग्राम गंगापुर महराजगंज में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	47/ईई दिनांक 19.08.2010	201.07	6	6	2	2	4	4
बिजनौर	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम रुस्तमपुर में सीसी	82/एसई दिनांक 18.11.2008	100.953	3	3	0	9	3	शून्य
बिजनौर	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम दरियापुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	97/एसई/08-09 दिनांक 21.11.2008	303.62	9	9	0	4	9	5
बिजनौर	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम हरिकट–वीरचन्द में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	90/एसई/ 08-09 दिनांक 19.11.2008	291.6	9	9	0	0	9	9
बिजनौर	2009-10	डा0 अम्बेडकर ग्राम नेकपुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	101/ईई/09-10 दिनांक 26.12.2009	106	3	3	0	0	3	3
बिजनौर	2010-11	डा0 अम्बेडकर ग्राम गिरधाता सहनपुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	42/ईई/10-11 दिनांक 18.06.2010	397.82	12	12	0	0	12	12
बिजनौर	2011-12	डा0 अम्बेडकर ग्राम कृष्णानगर में सीसी रोड	03/ईई दिनांक 22.06.2011	291.49	9	9	3	6	6	3
बिजनौर	2011-12	डा0 अम्बेडकर ग्राम इब्राहिम बवन में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	71/एसई दिनांक 25.06.2011	693.66	21	21	0	9	21	12
बिजनौर	2011-12	डा0 अम्बेडकर ग्राम आबिदपुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	20/एसई दिनांक 24.06.2011	699.87	21	21	3	6	18	15
इटावा	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम बानरपुर (संशोधित) में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	33/एसई दिनांक 15.09.2008	306.2	9	9	0	0	9	9
इटावा	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम सहसो (संशोधित) में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	135/एसई दिनांक 08.11.2008	991.62	30	30	0	0	30	30
इटावा	2010-11	डा0 अम्बेडकर ग्राम कोठीपुर (संशोधित) में सीसी रोड	08/एसई दिनांक 24.05.2010	597.63	18	18	0	0	18	18

फैजाबाद	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा धर्मदासपुर के राजस्व ग्राम धर्मदासपुर में सीसी कार्य	72 दिनांक 17.10.2008	90.77	3	3	1	0	2	3
फैजाबाद	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा चौधरी खास में सीसी एवं केसी ड्रेन	68/एसई दिनांक 15.10.2008	395.18	12	12	1	0	11	12
फैजाबाद	2009-10	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा भिखारीपुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	69 दिनांक 09.11.2009	309.27	9	9	1	2	8	7
फैजाबाद	2011-12	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा नन्दौली में सीसी एवं केसी ड्रेन	13/एसई दिनांक 05.07.2011	398.5	12	12	1	2	11	10
ललितपुर	2010-11	भरतपुरा में सीसी कार्य	92/ईई दिनांक 27.02.2011	193.78	6	6	3	3	3	3
ललितपुर	2010-11	महौली में सीसी कार्य	38/ईई दिनांक 31.05.2010	398.17	12	12	3	3	9	9
मैनपुरी	2008-09	पहाड़पुर भाग–2 में सीसी कार्य	145 दिनांक 04.11.2008	700.61	21	21	0	1	21	20
मैनपुरी	2009-10	अर्जुनपुर में सीसी कार्य	40 दिनांक 16.11.2009	208.53	6	6	0	1	6	5
मैनपुरी	2011-12	सहादतपुर में सीसी कार्य	13 दिनांक 23.06.2011	407.64	12	12	0	2	12	10
गोण्डा	2009-10	डा0 अम्बेडकर गॉव नगरा परतीलाल गोण्डा सीसी रोड	52/ईई/आरईएस/ 2009-10 दिनांक 23.11.2009	191.845	6	6	2	4	4	2
गोण्डा	2009-10	भराव में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	69/ईई/आरईएस /2009-10 दिनांक 01.12.2009	196.84	6	6	1	2	5	4
गोण्डा	2009-10	डा0 अम्बेडकर गॉव अदबदवा में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	28/ईई/आरईएस /2009-10 दिनांक 11.11.2009	208.125	6	6	1	2	5	4
गोण्डा	2011-12	मजरा प्रधान डीह में सीसी/केसी ड्रेन	124/ईई/आरईएस /2011-12 दिनांक 10.08.2011	107.30	3	3	1	2	2	1
सीतापुर	2008-09	नेवादा में सीसी कार्य	152 दिनांक 20.10.2008	198.48	6	6	0	2	6	4
सीतापुर	2009-10	ग्राम सरसई में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	103 दिनांक 16.11.2009	405.54	12	12	0	4	12	8
सीतापुर	2010-11	डा0 अम्बेडकर ग्राम भानपुर में सीसी कार्य	137 दिनांक 22.07.2010	306.70	9	9	0	3	9	6
सीतापुर	2011-12	ग्राम गौवा पुरवा में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	18 दिनांक 07.07.2011	91.23	3	3	0	1	3	2

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.25 अनुमोदित ड्राईंग एवं डिजाइन से विचलन

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.10.8; पृष्ठ 38)

प्रखण्ड	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या / दिनांक	आपत्तिधीन धनराशि (₹ में)	कुल व्यय (₹ में)	अभ्युक्ति
इटावा	ग्राम फुफई राजस्व गाँव कठगनवा	73/एसई/08-09 31.10.2008	31,64,595.00	60,67,702.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम एवं राजस्व गॉव फुफई	59/एसई /08-09 31.10.08	17,96,662.00	49,41,735.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा नवादा खुर्द कलॉ राजस्व गॉव नवादा खुर्द कलॉ (पष्चिमी)	16/एसई /08-09 15.09.08	28,13,159.00	57,85,566.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा नवादा खुर्द कलॉ राजस्व गॉव नवादा खुर्द कलॉ (पूर्वी)	17/एसई /08-09 15.09.08	30,38,434.00	58,96,246.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा मेदी दुद्धी राजस्व गॉव भिलौना	70/एसई /08-09 31.10.08	14,72,362.00	37,93,162.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा अस्वा मजरा पुरा रीवारी	83/एसई /08-09 03.11.08	30,14,513.00	52,28,880.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा मोहारी मजरा रुद्रपुर	57/एसई /08-09 31.10.08	21,88,180.00	64,31,083.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा रामपुरा राजस्व गॉव रामपुरा	137/एसई /08-09 08.11.08	52,84,229.00	1,10,40,311.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव जैमालपुर	14/एसई /08-09 15.09.08	19,69,465.00	39,61,801.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा सहसो राजस्व गॉव मितहाटी	81/एसई /08-09 03.11.08	16,45,207.00	37,48,644.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा नवादा खुर्द कलॉ राजस्व गॉव नवादा खुर्द कलॉ (भाग-II)	18/एसई /08-09 15.09.08	24,58,809.00	42,10,190.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा जैमालपुर मजरा बारीपुरा	15/एसई /08-09 15.09.08	10,74,370.00	33,29,339.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा अस्वा राजस्व गॉव अस्वा	84/एसई /08-09 03.11.08	23,15,061.00	41,36,907.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना

इटावा	ग्राम सभा संतोषपुर राजस्व गॉव उनावा	63/एसई/08-09 31.10.08	14,88,823.00	29,38,200.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा नवादा खुर्द कलॉ मजरा नगला मर्दन	19/एसई /08-09 15.09.08	9,54,939.00	21,44,725.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा कुदरैल मजरा नरायनपुरा	20/एसई /08-09 15.09.08	19,66,764.00	50,77,499.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव संतोषपुर	58/एसई /08-09 31.10.08	13,72,191.00	32,81,610.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा केशवपुर मजरा नगला पीपल	62/एसई /08-09 31.10.08	9,48,442.00	34,26,081.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव केशोपुर	136/एसई /08-09 08.11.08	24,90,660.00	1,06,33,085.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव सहसो	135/एसई /08-09 08.11.08	42,50,926.00	1,21,52,147.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव मोहारी	82/एसई /08-09 03.11.08	27,60,946.00	74,99,190.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव बनामई	13/एसई /08-09 15.09.08	36,95,136.00	90,44,083.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव कुदरैल	12/एसई /08-09 15.09.08	37,20,300.00	76,79,242.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा मोहारी एवं राजस्व गॉव उसराहर	141/एसई /08-09 08.11.08	30,18,114.00	1,07,95,297.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा कुदरैल एवं राजस्व गॉव महराजपुर	60/एसई /08-09 31.10.08	10,55,380.00	21,98,968.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा सिसहट एवं मजरा विलासपुर	74/एसई /08-09 31.10.08	8,59,515.00	15,00,600.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव सिसहट	138/एसई /08-09 08.11.08	47,90,126.00	98,70,295.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा सिसहट एवं राजस्व गॉव पिपरण्डी	75/एसई /08-09 31.10.08	11,41,588.00	20,32,764.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा मेधी दुद्धी	140/एसई /08-09 08.11.08	41,06,802.00	1,64,40,585.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना

मैनपुरी	पहाड़पुर भाग I	145/एसई /08-09 04.11.08	26,61,902.00	59,84,177.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	धूमसपुर	152/एसई /08-09 04.11.08	9,69,424.00	18,06,876.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	पहाड़पुर भाग II	146/एसई /08-09 04.11.08	22,37,808.00	49,56,017.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	बरनहल	164/एसई /08-09 04.11.08	35,82,007.00	80,44,879.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	नगला देवी	177/एसई /08-09 04.11.08	13,52,339.00	28,31,920.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	नगला बेटा	25/एसई /08-09 14.11.08	20,22,993.00	42,70,860.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	गिरधरपुर	153/एसई /08-09 04.11.08	8,00,081.00	16,39,230.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
		योग	**8,44,82,252.00**	**20,48,17,896.00**	

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट 2.1.26

31 मार्च 2012 को राजकीय कर्मचारियों की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.11.1; पृष्ठ 39)

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (-)/ आधिक्य (+)	कमी (-)/आधिक्य (+) प्रतिशत में
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	-	(-)1	(-)100
2	प्रशासनिक अधिकारी	6	4	(-)2	(-)33
3	कार्यालय अधीक्षक	11	8	(-)3	(-)27
4	लेखाकार	4	4	शून्य	शून्य
5	सहायक लेखाकार	2	2	शून्य	शून्य
6	वैयक्तिक सहायक (स्टेनो)	86	57	(-)29	(-)34
7	वरिष्ठ सहायक (ग्रेड पे 2800)	93	45	(-)48	(-)52
8	वरिष्ठ सहायक (ग्रेड पे 2400)	412	370	(-)42	(-)10
9	कनिष्ठ सहायक	468	608	(+)140	(+)30
10	चालक	239	214	(-)25	(-)10
11	क्लीनर	73	72	(-)1	(-)1
12	ग्रुप–डी	732	702	(-)30	(-)4

(**स्रोत**: निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.27 वर्ष 2007-12 के दौरान अपूर्ण निर्माण कार्य

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.11.1; पृष्ठ 39)

कार्य का प्रकार	वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में अपूर्ण निर्माण कार्य	वर्ष के दौरान सौंपे गये निर्माण कार्यों की संख्या	लक्ष्य (निर्माण कार्यों की संख्या)	उपलब्धि (निर्माण कार्यों की संख्या)	कमी (प्रतिशतता)
भवन	2007-08	1,016	1,157	2,173	1,336	837 (39)
	2008-09	837	1,139	1,976	1,151	825 (42)
	2009-10	817	668	1,485	825	660 (44)
	2010-11	660	1,225	1,885	1,169	716 (38)
	2011-12	716	2,017	2,733	1,367	1,366 (50)
मार्ग / पुलिया	2007-08	1,906	6,551	8,457	5,303	3,154 (37)
	2008-09	3,154	3,523	6,677	5,340	1,337 (20)
	2009-10	1,338	2,232	3,570	2,797	773 (22)
	2010-11	773	5,892	6,665	5,519	1,146 (17)
	2011-12	830	6,337	7,167	5,285	1,882 (26)

(**स्रोत:** निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.28 स्थानान्तरण नीति का पालन न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.11.3; पृष्ठ 41)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	31 मार्च 2012 को तैनात अवर अभियंताओं की संख्या	10 से 15 वर्षों से प्रखण्डों में तैनात अवर अभियंताओं की संख्या	15 वर्षों से अधिक प्रखण्डों में तैनात अवर अभियंताओं की संख्या
1.	आगरा	25	03	शून्य
2.	अलीगढ़	22	04	शून्य
3.	इलाहाबाद	45	06	10
4.	आजमगढ़	45	06	11
5.	बिजनौर	33	09	02
6.	देवरिया	19	09	01
7.	इटावा	18	06	01
8.	फैजाबाद	26	08	07
9.	गोण्डा	28	05	06
10.	हरदोई	49	13	02
11.	झाँसी	15	05	शून्य
12.	ललितपुर	19	06	शून्य
13.	लखनऊ	33	07	02
14.	मैनपुरी	16	02	01
15.	मुरादाबाद	28	04	02
16.	सीतापुर	64	15	05
17.	सोनभद्र	45	06	04
	योग	**530**	**114**	**54**

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.29 वर्ष 2007 से कर्मचारियों के कार्यों का नहीं बदला जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.11.3; पृष्ठ 41)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	कर्मचारी का नाम एवं पद	पद का नाम
1	आगरा	श्री ए0के0 श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक	रोकड़िया
		श्री अजमेर सिंह, वरिष्ठ सहायक	उप–खण्ड लिपिक
		श्री एस0पी0 सिंह, वरिष्ठ सहायक	उप–खण्ड लिपिक
		श्री बृज नाथ शर्मा, वरिष्ठ सहायक	उप–खण्ड लिपिक
		श्रीमती मन्जू रानी पाल, कनिष्ठ सहायक	उप–खण्ड लिपिक
		श्री कलुआ राम, कनिष्ठ सहायक	डिस्पैचर
		श्री हबीब मोहम्मद, कनिष्ठ सहायक	उप–खण्ड लिपिक
		श्री दिवाकर मिश्रा, कनिष्ठ सहायक	पीएसी
2.	इटावा	श्री अजमेा सिंह यादव, वरिष्ठ सहायक	रोकड़िया
		श्री गजराज सिंह, वरिष्ठ सहायक	अधिष्ठान–प्रथम
		श्री गुलाब सिंह यादव, वरिष्ठ सहायक	न्यायालय प्रकरण
		श्री सुबोध कुमार, कनिष्ठ सहायक	डिस्पैचर
		श्री कमल प्रकाश, कनिष्ठ सहायक	मासिक लेखा, स्टाक टी एण्ड पी
3.	गोण्डा	श्री जी0पी0 श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक	अधिष्ठान एवं प्री–आडिट कार्य
		श्री संतोष कुमार आर्या, वरिष्ठ सहायक	एग्रीमेन्ट एवं प्री–आडिट कार्य
		श्री रमेश कुमार यादव, कनिष्ठ सहायक	प्रगति विवरण, अन्तर विवरण एवं प्री–आडिट कार्य
		श्री गिरधारी लाल, वरिष्ठ सहायक	स्टेनो कार्य, उप–खण्ड कार्य एवं अग्रिमें
		श्री एम0पी0 सिंह, वरिष्ठ सहायक	रोकड़िया एवं उप–खण्ड कार्य
		श्री विशाला सिंह, कनिष्ठ सहायक	न्यायालय प्रकरण, वर्क रजिस्टर एवं प्री–आडिट कार्य
4.	झाँसी	श्री के0एल0 मिश्रा, वरिष्ठ सहायक	कैम्प सहायक
		श्री महेश नरायन पस्तोर, वरिष्ठ सहायक	आडिट लिपिक
		श्री बाबू लाल वर्मा, वरिष्ठ सहायक	अधिष्ठान सहायक
		श्री पूरन सिंह, वरिष्ठ सहायक	कैम्प सहायक
		श्री इसरार अहमद, कनिष्ठ सहायक	रोकड़िया
		श्री सृष्टिराज गुप्ता, कनिष्ठ सहायक	आडिट लिपिक
		श्री अरविन्द कुमार पुरोहित,कनिष्ठ सहायक	आडिट लिपिक
		श्री गोपाल दास गुप्ता, कनिष्ठ सहायक	कैम्प सहायक
		श्री राम रतन, कनिष्ठ सहायक	डिस्पैचर
		श्री प्रेम कुमार, कनिष्ठ सहायक	कैम्प सहायक
		श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ सहायक	कैम्प सहायक
5.	लखनऊ	श्रीमती पार्वती, कनिष्ठ सहायक	ग्रुप डी कर्मचारियों का अधिष्ठान
		श्रीमती बीना राय, कनिष्ठ सहायक	बजट कार्य
6.	मैनपुरी	श्री अशफाक अली, स्टेनो	स्टेनो सीट

		श्री राजीव कुमार मिश्रा, वरिष्ठ सहायक	मुख्य सहायक (अतिरिक्त)
		श्री रतन लाल, वरिष्ठ सहायक	पीएसी
		श्री रोकश चन्द्र जौहरी, वरिष्ठ सहायक	अधिष्ठान अनुभाग (द्वितीय)
		श्री बलराम सिंह, कनिष्ठ सहायक	पीएसी
		श्री अरविन्द कुमार, कनिष्ठ सहायक	रोकड़िया
		श्री अश्वनी कुमार, कनिष्ठ सहायक	डिस्पैचर
		श्री फौरन सिंह, वरिष्ठ सहायक	एसडीसी
		श्री दर्शन सिंह, वरिष्ठ सहायक	एसडीसी
		श्री अकबर सिंह, कनिष्ठ सहायक	एसडीसी
		श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक	एसडीसी
		श्री नरेश चन्द्र, उर्दू अनुवादक	एसडीसी
7.	सीतापुर	श्री संतोष कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक	आयकर, बिक्री–कर, विविध अग्रिम, स्टोर, टी एण्ड पी, अनुभव प्रमाण–पत्र, आयकर एवं बिक्री–कर प्रमाण–पत्र
8.	सोनभद्र	श्री मेवा लाल विश्वकर्मा, वरिष्ठ सहायक	उप–खण्ड, अग्रिमें एवं आडिट रिपोर्ट
		श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्रा, वरिष्ठ सहायक	आरटीआई
		श्री जमील अख्तर, कनिष्ठ सहायक	अधिष्ठान I,II,III एवं IV, आडिट, एसडीसी
		श्री शैलेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक	डिस्पैच, आडिट लिपिक

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.30 (अ) अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.12.3; पृष्ठ 44)

प्रखण्ड	लेखाओं / रजिस्टरों का रख–रखाव नहीं करना	परिकल्पिक उद्देश्य एवं नियंत्रण	अभिलेखों के रख–रखाव की स्थिति	वित्तीय नियंत्रण एवं निगरानी पर परिणामी प्रभाव
समस्त नमूना जाँच प्रखण्डों	ठेकेदार का खाता (फार्म 43)	भुगतानों, अग्रिम भुगतान, प्रत्येक ठेकेदारों के अवरुद्ध धनराशि की निगरानी करना।	रख–रखाव नहीं किया गया था।	ठेकेदारवार भुगतान, अग्रिम भुगतान, अवरुद्ध प्रतिभूति आदि के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
समस्त नमूना जाँच प्रखण्डों	निर्माण कार्य सार (फार्म 34)	एक विशेष कार्य से संबंधित नकद के समस्त लेनदेनों, स्टाक अथवा अन्य प्रभारों की निगरानी करना।	रख–रखाव नहीं किया गया था।	कार्यवार कार्य विवरण, ठेकेदारों को अग्रिमों एवं उनसे वसूली के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
समस्त नमूना जाँच प्रखण्डों	निर्माण कार्य रजिस्टर (फार्म 40)	प्रत्येक कार्य के मासिक एवं क्रमिक व्यय की निगरानी अलग से करना।	रख–रखाव नहीं किया गया था।	अनुमानित लागत के सापेक्ष कार्यवार व्यय विवरण उपलब्ध नहीं थे।

(स्रोतः प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग**)**

परिशिष्ट

2.1.30 (ब) अभिलेखों का रख–रखाव न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.12.3; पृष्ठ 44)

प्रखण्ड	नियंत्रण अभिलेख	उद्देश्य	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	प्रभाव
1–देवरिया	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत के कालम रजिस्टर में नहीं बनाये गये थे। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण के कालम नहीं बनाये गये थे। • वित्तीय वर्ष के अंत में समापन प्रमाण–पत्र का उल्लेख रजिस्टर में नहीं किया गया था। • ठेकेदारों द्वारा जमा किये गये स्टाम्प शुल्क का कालम नहीं बनाया गया था। • अधिशासी अभियंता को संबंधित विवरण की प्रविष्टियों के पश्चात् बाण्ड रजिस्टर के प्रत्येक कम पर हस्ताक्षर करना चाहिए।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।
2–इटावा	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत का उल्लेख नहीं किया गया था। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे। • वर्ष के अंत में समापन प्रमाण–पत्र का उल्लेख रजिस्टर में नहीं किया गया था।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।
3–गोण्डा	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत का उल्लेख नहीं किया गया था। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे। • ठेकेदारों द्वारा जमा किये गये स्टाम्प शुल्क को नहीं दिखाया गया था।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।
4–झाँसी	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत का उल्लेख रजिस्टर में नहीं किया गया था। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे। • ठेकेदारों द्वारा जमा किये गये स्टाम्प शुल्क को नहीं दिखाया गया था। • उप खण्डों में पृथक बाण्ड रजिस्टरों का रख–रखाव किया गया था।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।
	तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर	तकनीकी स्वीकृति की निगरानी करना	• वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान दो तकनीकी स्वीकृति रजिस्टरों का रख–रखाव किया गया था जिसके कारण तकनीकी स्वीकृति के लिए डुप्लीकेट संख्या एक ही वर्ष में जारी किये गये थे।	तकनीकी स्वीकृति में कपट
5–लखनऊ	बाण्ड रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।

	तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर	तकनीकी स्वीकृति की निगरानी करना	• तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर का समापन वर्ष 2008–09 के अंत में नहीं किया गया था। • वर्ष 2009–10 में कार्य के लिए दिया गया तकनीकी स्वीकृति वर्ष 2008–09 के तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर में दर्ज किया गया था।	तकनीकी स्वीकृति जारी करने में तिथियों को पीछे हटाने की संभावना
6–मैनपुरी	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत के उल्लेख का कालम नहीं बनाया गया था। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे। • ठेकेदारों द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति की धनराशि उल्लेख नहीं किया गया था। • ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए स्टाम्प शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया था।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।
7–सोनभद्र	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत के उल्लेख का कालम नहीं बनाया गया था। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे। • ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए स्टाम्प शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया था।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.31 अधिशासी अभियंता द्वारा क्रास मापांकन न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.12.3; पृष्ठ 45)

क्रम संख्या	प्रखण्ड / कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	माप पुस्तिका संख्या	भुगतान पश्चात क्रास मापी का उत्तरदायित्व एवं भुगतान पूर्व 5 प्रतिशत मापों का न जाँचा जाना	
			अधिशासी अभियंता का नाम	तैनाती की अवधि
1.	प्रखण्ड, आगरा	410 एल,411 एल,407 एल 387 एल,347 एल ,401 एल, 430 एल ,354 एल, 435 एल, 374 एल,391 एल,405 एल, 340 एल,375 एल,366 एल, 361 एल,390 एल,397 एल, 400 एल,365 एल	श्री रुपेश कुमार वर्मा	04/07 से 01/09
			श्री महेश्वर सिंह	01/09 से 03/12
2.	प्रखण्ड, अलीगढ़	353एल,450 एल,474 एल, 462 एल,444 एल,356 एल, 468 एल,460 एल,466 एल, 471 एल,464 एल,417 एल, 430 एल,481 एल,366 एल, 369 एल,478 एल,487 एल, 373 एल,379 एल	श्री ए0आर0 खान	06/06 से 07/07
			श्री आर0ए0 सिद्दीकी	07/07 से 06/08
			श्री एम0एम0 श्रीवास्तव	06/08 से 12/08
			श्री पी0के0 श्रीवास्तव	12/08 से 05/11
			श्री आर0के0 वर्मा	05/11 से 03/12
3.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, अलीगढ़	112 एल,129एल,142 एल,100 एल, 98 एल,127 एल,122 एल ,99 एल,73 एल,74 एल,75 एल,118 एल -भाग-II,76 एल,96 एल,110 एल,118 एल,138 एल, 124 एल,117 एल,121 एल	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।	01.04.07 से 7/10
			श्री एन0एन0 गिरि	8/10 से 02.01.11
			श्री ए0आर0 खान	02.01.11 से 31.03.12
4.	प्रखण्ड, आजमगढ़	606 एल,630 एल, 598 एल, 448 एल,608 एल,509 एल, 432 एल,613 एल,666 एल, 434 एल,622 एल,350 एल, 395 एल,401 एल,523 एल, 429 एल,539 एल,531 एल, 629 एल,520 एल	श्री अर्जुन दास	1.04.07 से 4.07.07
			श्री सीता राम कपड़ी	7.04.07 से 22.09.07
			श्री वी0के0 सिंह	22.09.09 से 18.11.11
			श्री वी0एन0 सिंह	30.05.11 से 31.03.12
5.	प्रखण्ड, बिजनौर	286 एल,285 एल,325 एल, 380 एल,299 एल,371 एल, 394 एल,398 एल,390 एल, 370 एल,399 एल,369 एल, 346 एल,295 एल,296 एल, 381 एल,322 एल,331 एल, 307 एल,330 एल	श्री जवाहर सिंह	01.04.07 से 08.07.08
			श्री पी0के0 गुप्ता	09.07.08 से 12.09.08
			श्री सी0पी0 शर्मा	13.09.08 से 31.10.08
			श्री बिजेन्द्र कुमार	01.10.08 से 27.05.11
			श्री राजेन्द्र सिंह	28.05.11 से 31.03.12
6.	प्रखण्ड, देवरिया	789 एल,797 एल,779 एल,798 एल, 811 एल,694 एल,787 एल,775 एल, 809 एल, 815 एल, 799 एल, 756 एल, 769 एल,818 एल,801	श्री एस0पी0 राम	01.04.07 से 03.07.07
			श्री आर0पी0 सिंह	03.07.07 से 21.08.07
			श्री एस0पी0 राम	22.08.07 से 04.07.08
			श्री खालिद बेग	05.07.08 से 05,12.08

		एल,794 एल, 795 एल,808 एल,810 एल,764 एल	श्री जय चन्द्र सिंह	06.12.08 से 15.12.08
			श्री एम0एम0 श्रीवास्तव	16.12.08 से 30.12.08
			श्री जय चन्द्र सिंह	31.12.08 से 04.02.09
			श्री के0ए0 सिद्दीकी	05.02.09 से 18.04.09
			श्री एम0एम0 श्रीवास्तव	18.04.09 से 31.03.12
7.	कार्यक्रम कियान्वयन इकाई, देवरिया	133 एल,103 एल,101 एल,112 एल,113 एल,142 एल,108 एल,76 एल,151 एल,152 एल,120 एल,92 एल, 96 एल,119 एल,102 एल,157 एल,32 एल,68 एल,100 एल,95 एल	श्री एस0पी0 राम	04/07 से 12/07
			श्री राजेन्द्र प्रसाद	01/08 से 26.08.11
			श्री एम0एम0 श्रीवास्तव	27.08.11 से 31.03.12
8.	प्रखण्ड, इटावा	608 एल,615 एल,617 एल,609 एल,588 एल,488 एल,477 एल,492 एल,583 एल,482 एल,491 एल,614 एल,606 एल,541 एल,532 एल,531 एल,607 एल ,616 एल,597 एल,596 एल	श्री भैय्या लाल	01.04.07 से 27.07.07
			श्री एम0एम0 हुसैन	27.07.07 से 24.12.07
			श्री एच0एच0 खान	24.12.07 से 20.08.09
			श्री के0एन0 बेग	10.09.09 से 16.12.09
			श्री आनन्द रजा	17.12.09 से 31.03.12
9.	कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–II, इटावा	138 एल,117 एल,97 एल,116 एल,108 एल,133 एल,122 एल,05 एल,77 एल,115 एल,125 एल,126 एल,113 एल,40 एल ,01 एल,08 एल, 07 एल,06 एल,05 एल,119 एल	श्री बाबू लाल रावत	01.04.07 से 06.07.08
			श्री विपिन सिंह गौड़	06.07.08 से 02.02.09
			श्री महेश्वर सिंह	03.02.09 से 04.04.09
			श्री धीरेन्द्र सहाय	04.04.09 से 10.02.10
			श्री एम0एम0 गुप्ता	10.02.10 से 29.05.10
			श्री आनन्द रजा	29.05.10 से 31.03.12
10.	प्रखण्ड, फैजाबाद	669 एल, 586 एल, 637 एल, 636 एल,662 एल,609 एल,661 एल, 542 एल, 575 एल, 491 एल, 498 एल,563 एल,535 एल, 605 एल,504 एल, 546 एल, 541 एल, 608 एल,606 एल,653 एल	श्री जे0एन0 तिवारी	04/07 से 01/09
			श्री जे0पी0 वर्मा	01/09 से 05/11
			श्री एस0एन0 पाण्डेय	05/11 से 03/12
11.	प्रखण्ड, गोण्डा	799 एल,768 एल,820 एल,769 एल, 775 एल,731 एल,725 एल,801 एल,806 एल ,883 एल,723 एल,765 एल, 851 एल,852,714 एल,781 एल,752 एल,896 एल,856 एल,867 एल	श्री मन्जूर अहमद 18.05.10 से 31.03.12	
12.	कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–II, गोण्डा	60 एल, 58 एल, 54 एल, 53 एल, 51 एल, 50 एल, 49 एल, 48 एल, 47 एल ,46 एल,43एल,42 एल,	श्री एस0एन0 पाण्डेय	01.04.07 से 25.07.07
			श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	25.07.07 से 05.09.07
			श्री राम प्रसाद राम	05.09.07 से 16.06.11
			श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	16.06.11 से 31.01.12
			श्री मन्जूर अहमद	31.01.12 से 31.03.12

13.	प्रखण्ड, हरदोई	859 एल,857 एल,858 एल,855 एल,1142 एल,1148 एल,1143 एल,1110 एल,1115 एल,997 एल,996 एल,962 एल,943 एल,914 एल,1077 एल ,1094 एल,1052 एल, 966 एल,1123 एल,913 एल	श्री महेश्वर सिंह	01.04.07 से 05.07.07
			श्री आनन्द रजा	05.07.07 से 17.09.09
			श्री बृजेश दूबे	17.09.09 से 14.07.10
			श्री सैयद मो0 हुमायू जाह	14.07.10 से 31.03.12
14.	प्रखण्ड, झाँसी	795 एल,793 एल,848 एल,796 एल,753 एल,685 एल,659 एल,777 एल,723 एल,771 एल,782 एल,780 एल,821 एल,700 एल ,752 एल,703 एल,726 एल,758 एल,696 एल,690 एल	श्री एस0के0 यादव	01.04.07 से 27.07.07
			श्री पी0के0 गुप्ता	27.07.07 से 27.06.08
			श्री शिव लाल	27.06.08 से 31.03.12
15.	प्रखण्ड, ललितपुर	294 एल,271 एल,287 एल,282 एल,280 एल,251 एल,244 एल,292 एल,285 एल,289 एल,262 एल,273 एल,266 एल,291 एल,290 एल,277 एल,264 एल,268 एल,267 एल,243 एल	श्री आर0के0 वर्मा	04/07 से 07/07
			श्री बलराम केसरी	08/07 से 03/12
16.	कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–I, ललितपुर	35 एल,52 एल,29 एल,37 एल, 32 एल,30 एल,53 एल,34 एल, 27 एल,18 एल,22 एल,43 एल, 05 एल,39 एल,40 एल,08 एल, 33 एल,36 एल,16 एल,38 एल	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।	01.04.07 से 31.05.11
			श्री बलराम केसरी	01.06.11 से 31.03.12
17.	प्रखण्ड, लखनऊ	561 एल,562 एल,576 एल,584 एल,597 एल,619 एल,602 एल,601 एल,594 एल,528 एल,476 एल,596 एल,595 एल,564 एल,566 एल,614 एल,613 एल,615 एल, 542 एल, 538 एल	श्री के0एल0 ग्यानचन्दानी	01.04.07 से 31.07.07
			श्री जे0पी0 वर्मा	31.07.07 से 23.04.08
			श्री बबन तिवारी	23.04.08 से 30.11.09
			श्री राम चन्द्र	30.11.09 से 04.12.09
			श्री जुबेर आलम	04.12.09 से 13.05.11
			श्री आदित्य प्रकाश	13.05.11 से 31.03.12
			श्री अशोक कुमार (अतिरिक्त)	04.06.11 से 31.03.12
18.	प्रखण्ड, मैनपुरी	285 एल,284 एल,283 एल,257 एल,300 एल,252 एल,253 एल,276 एल,246 एल,275 एल,278 एल,299 एल,255 एल,254 एल,301 एल,261 एल,266 एल,249 एल,302 एल	श्री रुपेश कुमार वर्मा 01.06.10 से 31.03.12	
19.	प्रखण्ड, मुरादाबाद	787 एल,757 एल,674 एल,671 एल,530 एल,553 एल,429 एल,629 एल,630 एल,729 एल,555 एल,762 एल,801 एल,659 एल,733 एल,527 एल,526 एल,747 एल,655 एल,683 एल	श्री बी0के0 गुप्ता	0104.07 से 02.07.07
			श्री बिजेन्द्र कुमार	03.07.07 से 27.06.08
			श्री लाल मोहम्मद	28.06.08 से 17.09.08
			श्री लाल मोहम्मद	17.09.08 से 27.05.11
			श्री अनिल कुमार शर्मा	28.05.11 से 31.03.12

20.	कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–I, मुरादाबाद़	163 एल,164 एल,140 एल,141 एल,142 एल,133 एल,143 एल,144 एल,115 एल,127 एल,175 एल,124 एल,96 एल,82 एल,79 एल,111 एल, 95 एल,108 एल,86 एल,126 एल	श्री लाल मोहम्मद	01.04.07 से 04.12.08
			श्री लाल मोहम्मद	5.12.08 से 20.05.11
			श्री लाल मोहम्मद	21.05.11 से 27.05.11
			श्री अनिल कुमार शर्मा	28.05.11 से 31.03.12
21.	प्रखण्ड, सीतापुर	908 एल, 1006 एल,1152 एल, 1153 एल, 1005 एल,821 एल,877 एल,672 एल,1087 एल,930 एल,1146 एल,1102 एल,1086 एल, 1083 एल,1112 एल,900 एल,850 एल, 880 एल,1078 एल,959 एल	श्री जुबेर आलम	30.06.07 से 20.1.09
			श्री आर0एस0 रावत	2.12.09 से 3.06.11
			श्री वाई0एन0 सिंह	4.06.11 से 31.03.12
22.	प्रखण्ड, सोनभद्र	504 एल,483 एल,415 एल,497 एल,499 एल,264 एल,299 एल,344 एल,437 एल,490 एल	श्री श्याम नरायन पाण्डेय	01.04.07 से 22.06.08
			श्री सुरेश चन्द्र	23.06.08 से 10.06.08
			श्री हरेन्द्र सिंह	11.07.08 से 27.07.08
			श्री मुकुन्द कुमार श्रीवास्तव	29.07.08 से 11.08.11
			श्री सुरेश चन्द्र	12.08.11 से 10.09.11
			श्री राशि मनि मिश्रा	11.09.11 से 31.03.12

(**स्रोतः** प्रखण्ड एवं कार्यक्रम कियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.32 अवर अभियंताओं द्वारा माप पुस्तिकाओं में दिनांक सहित हस्ताक्षर न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.12.3; पृष्ठ 45)

क्रम संख्या	प्रखण्ड / कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	माप पुस्तिका संख्या	अवर अभियंता का नाम
1.	प्रखण्ड, आगरा	354 एल, 374 एल, 340 एल, 375 एल	श्री अनूप कुमार गुप्ता
		366 एल	श्री संतोष कुमार
		361 एल	श्री राम राज कठारिया
		365 एल	श्री बी0एन0 सिंह
		390 एल	श्री राम राज कठारिया
2.	प्रखण्ड, अलीगढ़	353 एल, 450 एल,462 एल, 444 एल	श्री कपिल कुमार बंसल
		460 एल	श्री सुबोध शर्मा
		417 एल, 430 एल	मो0 आलम फरसौली
		478 एल	श्री विनय कुमार
		373 एल, 379 एल	श्री सैयद इजहारुदीन शाह
3.	प्रखण्ड, आजमगढ़	606 एल	श्री आर0डी0 द्विवेदी
		630 एल	श्री आर0के0 यादव
		448 एल	श्री सुबोध चन्द सिंह
		432 एल	श्री अजीत कुमार
		613 एल, 666 एल	श्री चन्द्र बोस
		350 एल	श्री जय राम सिंह
		523 एल	श्री सदानंद श्रीवास्तव
		598 एल	श्री अमरीश चन्द सिंह
		531 एल	श्री बेलाल मोहम्मद सिद्दीकी
		401 एल	श्री जय राम सिंह
		629 एल	श्री राजेन्द्र दीक्षित
		520 एल	श्री कमलेश कुमार
4.	प्रखण्ड, बिजनौर	380 एल, 299 एल	श्री कासिम अली
		370 एल, 369 एल	श्री अनिल कुमार
		295 एल, 296 एल	शाहिद हसन
		330 एल,331 एल	श्री राम पाल सिंह
		322 एल	श्री डी0एस0 यादव
5.	प्रखण्ड, देवरिया	797 एल, 798 एल	श्री फकरे आलम
		694 एल,787 एल, 775 एल, 809 एल	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
		769 एल	श्री राजेश्वर प्रसाद गुप्ता
		799 एल	श्री जमाल अहमद
		818 एल, 801 एल, 795 एल	श्री शकील अहमद
		810 एल	श्री बी0पी0 वर्मा
6.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, देवरिया	101 एल ,133 एल	श्री एस0पी0 शाही
		151 एल, 152 एल	श्री ए0के0 चौरसिया
		142 एल	श्री ए0के0 सिंह
		96 एल, 120 एल, 102 एल,119 एल	श्री बी0के0 सिंह
		100 एल	श्री युगल किशोर प्रसाद

7.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, गोण्डा	43 एल	श्री घनश्याम गुप्ता
8.	प्रखण्ड, ललितपुर	271 एल, 287 एल	श्री आनन्द पाज
		285 एल	श्री डी0आर0 सिंह
		289 एल	श्री वी0पी0 पचौरी
		262 एल, 273 एल	श्री अजय कुमार तरसौलिया
		277 एल, 268 एल	श्री दिनेश कुमार
9.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, ललितपुर	22 एल, 43 एल,40 एल	श्री ए0के0 तरसौलिया
		36 एल	श्री हिमकांत एस श्रीवास्तव
10.	प्रखण्ड, लखनऊ	564 एल, 566 एल	श्री कृष्ण कुमार
		614 एल	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव
		615 एल	श्री ए0के0 चरौसिया
		542 एल	श्री ए0के0 चरौसिया
11.	प्रखण्ड, मैनपुरी	252 एल, 253 एल, 276 एल	विद्या भूषण दूबे
		246 एल	श्री दया नंद दूबे
		275 एल	श्री राजेश कुमार निगम
		261 एल	श्री तेज राम गंगवार
		278 एल	श्री राजेश कुमार निगम
12.	प्रखण्ड, मुरादाबाद	553 एल, 671 एल	नसिरुउद्दीन
		555 एल, 762 एल	श्री तौफीक अहमद
		729 एल	श्री एस0एल0 सोनकर
		527 एल	श्री बी0एस0 सैनी
		429 एल	श्री एस0एल0 सोनकर
		655 एल	श्री जुबैद खान
		683 एल	श्री एस0ए0 गुलरेज जाफरी
13.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, मुरादाबाद	163 एल, 164 एल, 140 एल, 141 एल	श्री राम जतन प्रसाद
		142 एल, 144 एल	श्री वी0के0 सैनी
		95 एल, 108 एल, 86 एल	श्री अब्दुल सत्तार
14.	प्रखण्ड, सोनभद्र	483 एल	श्री लाल बहादुर
		415 एल	श्री बृजेश कुमार
		497 एल	श्री राम सनेही
		499 एल	श्री अनिल कुमार
		264 एल, 299 एल, 344 एल, 437 एल	श्री आशा राम पाण्डेय
15.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, सोनभद्र	8 एल	श्री आर0पी0 वर्मा
		55 एल	श्री वी0एन0 सिंह

(**स्रोतः** प्रखण्ड एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.33 बिना आवश्यकता के माप पुस्तिकाओं को जारी करना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.12.3; पृष्ठ 45)

प्रखण्ड/कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	माप पुस्तिका संख्या	अवर अभियंता का नाम सर्व श्री	माप पुस्तिकाओं को जारी करने की तिथि	प्रथम मापांकन की तिथि	प्रथम मापांकन
आगरा	354 एल	श्री अनूप कुमार गुप्ता	21-09-2007	21-09-2008	12 माह
	430 एल	–तदैव–	22-01-2011	20-02-2012	
अलीगढ़	373 एल	सैयद इजहारुउद्दीन शाह	16-10-2008	09-07-2010	21 माह
	379 एल	–तदैव–	16-10-2008	08-07-2010	
बिजनौर	322 एल	श्री डी0एस0 यादव	29-09-2009	20-08-2011	24 माह
देवरिया	815 एल	श्री जमाल अहमद	05-03-2010	07-05-2012	26 माह
फैजाबाद	586 एल	श्री राकेश यादव	23-10-2008	20-12-2009	14 माह
झाँसी	723एल	श्री जय कुमार सिंह	27-11-2008	08-10-2009	12 माह
	726 एल	श्री के0के0 दूबे	27-11-2008	18-12-2009	
	795 एल	श्री सलिल कुमार साम्या	24-05-2010	10-07-2011	
ललितपुर	244 एल	श्री शिशु पाल सिंह	22-10-2008	18-10-2009	12 माह
मुरादाबाद	747 एल	श्री वी0डी0 गंगवार	20-11-2009	10-02-2010	3 माह
	787 एल	श्री नसिरुउदीन	28-11-2010	15-05-2011	6 माह
मुरादाबाद, कार्यक्रम कयान्वयन इकाई–I	124 एल	श्री अखिलेश कुमार	18-05-2008	29-12-2008	7 माह
सीतापुर	1005 एल	श्री सुन्दर लाल वर्मा	05-09-2010	24-03-2012	18 माह
	1006 एल	–तदैव–	05-09-2010	24-03-2012	18 माह

(स्रोतः प्रखण्ड एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.34 2007–12 के दौरान अधीक्षण अभियंताओं/मुख्य अभियंताओं द्वारा किए गए निरीक्षण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.13.2; पृष्ठ 47)

क्रम संख्या	मुख्य अभियंता (पूर्वी), लखनऊ द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या				अधीक्षण अभियंता, लखनऊ द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
	प्रखण्ड / कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या दिनों में	प्रखण्डों द्वारा प्रेषित अनुपालन	प्रखण्ड / कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या दिनों में	प्रखण्डों द्वारा प्रेषित अनुपालन
1.	प्रखण्ड, लखनऊ	2007-08	--	--	प्रखण्ड, लखनऊ	2007-08	--	--
		2008-09	--	--		2008-09	1	1
		2009-10	--	--		2009-10	2	2
		2010-11	--	--		2010-11	--	--
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
2.	प्रखण्ड, सीतापुर	2007-08	--	--	प्रखण्ड, सीतापुर	2007-08	--	--
		2008-09	--	--		2008-09	1	--
		2009-10	--	--		2009-10	3	--
		2010-11	2	--		2010-11	3	--
		2011-12	--	--		2011-12	1	1
3.	प्रखण्ड, हरदोई	2007-08	--	--	प्रखण्ड, हरदोई	2007-08	1	1
		2008-09	--	--		2008-09	1	1
		2009-10	--	--		2009-10	2	--
		2010-11	--	--		2010-11	1	--
		2011-12	--	--		2011-12	1	--
					अधीक्षण अभियंता, फैजाबाद द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
4.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, गोण्डा	2007-08	1	--	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, गोण्डा	2007-08	3	--
		2008-09	--	--		2008-09	6	--
		2009-10	1	--		2009-10	11	--
		2010-11	--	--		2010-11	3	1
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
5.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, फैजाबाद	2007-08	2	--	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, फैजाबाद	2007-08	13	--
		2008-09	---	---		2008-09	8	---
		2009-10	2	--		2009-10	16	--
		2010-11	1	--		2010-11	5	--
		2011-12	1	--		2011-12	12	--
					अधीक्षण अभियंता, गोरखपुर द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
6.	प्रखण्ड, आजमगढ़	2007-08	--	--	प्रखण्ड, आजमगढ़	2007-08	--	--
		2008-09	--	--		2008-09	2	2
		2009-10	--	--		2009-10	1	1
		2010-11	--	--		2010-11	2	2
		2011-12	--	--		2011-12	3	3
7.	प्रखण्ड, देवरिया	2007-08	--	--	प्रखण्ड, देवरिया	2007-08	--	--
		2008-09	--	--		2008-09	--	--
		2009-10	--	--		2009-10	--	--

		2010-11	1	1		2010-11	1	1
		2011-12	--	--		2011-12	1	1
8.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, देवरिया	2007-08	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, देवरिया	2007-08	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
		2008-09	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2008-09	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
		2009-10	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2009-10	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
		2010-11	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2010-11	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
		2011-12	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2011-12	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
मुख्य अभियंता (पश्चिमी) द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या					**अधीक्षण अभियंता, कानपुर द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या**			
9.	प्रखण्ड, इटावा	2007-08	--	--	प्रखण्ड, इटावा	2007-08	1	--
		2008-09	--	--		2008-09	2	1
		2009-10	1	1		2009-10	4	2
		2010-11	1	1		2010-11	2	--
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
10.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, इटावा	2007-08	--	--	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, इटावा	2007-08	7	4
		2008-09	--	--		2008-09	--	--
		2009-10	1	1		2009-10	--	--
		2010-11	--	--		2010-11	--	--
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
					अधीक्षण अभियंता, आगरा द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
11.	प्रखण्ड, आगरा	2007-08	--	--	प्रखण्ड, आगरा	2007-08	--	--
		2008-09	1	1		2008-09	1	1
		2009-10	--	--		2009-10	2	2
		2010-11	1	1		2010-11	15	15
		2011-12	--	--		2011-12	7	7
12.	प्रखण्ड, मैनपुरी	2007-08	--	--	प्रखण्ड, मैनपुरी	2007-08	1	--
		2008-09	--	--		2008-09	4	2
		2009-10	--	--		2009-10	3	3
		2010-11	--	--		2010-11	3	3
		2011-12	--	--		2011-12	10	10
					अधीक्षण अभियंता, झाँसी द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
13.	प्रखण्ड, झाँसी	2007-08	--	--	प्रखण्ड, झाँसी	2007-08	--	--
		2008-09	--	--		2008-09	--	--
		2009-10	--	--		2009-10	1	1
		2010-11	--	--		2010-11	--	--
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
14.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, ललितपुर	2007-08	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, ललितपुर	2007-08	4	1
		2008-09	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2008-09	1	-
		2009-10	2	-		2009-10	3	-
		2010-11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		2010-11	5	-

			कराये गये	कराये गये				
		2011-12	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2011-12	-	-
					अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
15.	प्रखण्ड, बिजनौर	2007-08	--	--	प्रखण्ड, बिजनौर	2007-08	1	1
		2008-09	--	--		2008-09	--	--
		2009-10	--	--		2009-10	1	1
		2010-11	--	--		2010-11	2	2
		2011-12	--	--		2011-12	7	7
					अधीक्षण अभियंता, मेरठ द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
16.	प्रखण्ड, अलीगढ़	2007-08	--	--	प्रखण्ड, अलीगढ़	2007-08	2	--
		2008-09	1	--		2008-09	--	--
		2009-10	1	--		2009-10	3	--
		2010-11	--	--		2010-11	3	--
		2011-12	--	--		2011-12	3	--
17.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, अलीगढ़	2007-08	--	--	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, अलीगढ़	2007-08	6	--
		2008-09	--	--		2008-09	3	--
		2009-10	1	--		2009-10	--	--
		2010-11	--	--		2010-11	3	--
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
		योग	**21**	**06**			**214**	**80**

(**स्रोतः** प्रखण्ड एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.2.1 योजनावार लाभार्थियों के पात्रता एवं देय अनुदान की राशि

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.3.1; पृष्ठ 50)

क्रम संख्या	योजना का नाम	वर्ष जिसमें योजना प्रारम्भ हुई	प्रदान की जाने वाली पाईप की निर्धारित लम्बाई	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप पर देय अनुदान
कृषि विभाग				
1	वर्षा जल संचयन	2007-08	100 मीटर	अनुसूचित जाति/जनजाति, सीमान्त[1] एवं लघु कृषक[2] को शत–प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 15,000 तक
2	कुशल जल प्रबन्धन	2007-08	₹ 16,042 के मूल्य का पाईप या पाईप की कुल कीमत का 50 प्रतिशत, जो कम हो	
3	आईसोपॉम	2004-05	₹15,000 मूल्य या पाईप की कुल कीमत का 50 प्रतिशत, जो कम हो	
4	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन[3]	2007-08	800 मीटर	₹15,000 या पाईप की कुल कीमत का 50 प्रतिशत, जो दोनों में कम हो
लघु सिंचाई विभाग				
5	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180 मीटर	अनुसूचित जाति/जनजाति, सीमान्त एवं लघु कृषक को शत–प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 75 प्रतिशत
6	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना[4]	2007-08	30 से 90 मीटर (सतही बोरिंग)	₹ 6,200 का मूल्य या पाईप की कुल कीमत का 50 प्रतिशत, जो दोनों में कम हो
			132 मीटर पाईप (गहरी बोरिंग)	₹ 10,000 या पाईप की कीमत का 50 प्रतिशत, जो कम हो

(**स्रोतः** सूचना कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदत्त)

[1] एक हेक्टेयर से कम जोत का धारक।
[2] एक से दो हेक्टेयर के मध्य जोत का धारक।
[3] हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप घटक 2010–11 में सम्मिलित।
[4] हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप घटक 2011–12 में सम्मिलित।

परिशिष्ट

2.2.2 अनुदानित हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्ति में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2010–12 की अवधि में व्ययाधिक्य का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.4; पृष्ठ 51)

वर्ष	कृषि विभाग द्वारा आपूर्तित हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की मात्रा (लाख मीटर)	औसत दर जिसमें कृषि विभाग द्वारा हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप आपूर्ति की गयी (₹ प्रति मीटर)	औसत दर जिसमें लघु सिंचाई विभाग द्वारा हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप क्रय की गयी (₹ प्रति मीटर)	अधिक दर (कॉलम 3–4) (₹ प्रति मीटर)	कृषि विभाग द्वारा किया गया व्ययाधिक्य (₹ करोड़ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2010-11	10.25	139.57	125.76	13.81	1.41
2011-12	4.10	144.47	113.54	30.93	1.26
				योग	**2.67**

(**स्रोत**: सूचना कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदत्त)

2.2.3 चयन समिति की बैठक का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.1; पृष्ठ 54)

जनपद	योजना का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		निर्धारित तिथि	आयोजित	निर्धारित तिथि	आयोजित	निर्धारित तिथि	आयोजित	निर्धारित तिथि	आयोजित	निर्धारित तिथि	आयोजित
झाँसी	वर्षा जल संचयन	25.12.2007	7.2.2008 से 24.3.2008	25.11.2008	12.2.2009 से 3.3.2009	10.10.2009	13.1.2010 से 25.3.2010	5.12.2010	31.3.2011	दर अनुबन्ध निर्देशों में तिथि नहीं बताया गया था	बैठक आयोजित नहीं
	आइसोपाम										
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप योजना संचालित नहीं थी									
जालौन स्थित उरई	वर्षा जल संचयन	25.12.2007	सूचना उपलब्ध नही कराई गयी	25.11.2008	16.1.2009 से 8.2.2009	10.10.2009	26.10.2009 से 5.3.2010	5.12.2010	बैठक आयोजित नहीं	दर अनुबन्ध निर्देशों में तिथि उल्लिखित नहीं थी	बैठक आयोजित नहीं
	आइसोपाम				सूचना उपलब्ध नही कराई गयी		सूचना उपलब्ध नही कराई गयी		सूचना उपलब्ध नही कराई गयी		
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप योजना संचालित नहीं थी									
हमीरपुर	वर्षा जल संचयन	25.12.2007	सूचना उपलब्ध नही कराई गयी	25.11.2008	29.12.2008 से 18.2.2009	10.10.2009	31.8.2009 से 10.12.2009	5.12.2010	21.2.2011	दर अनुबन्ध निर्देशों में तिथि उल्लिखित नहीं थी	29.6.2011 से 1.10.2011
	आइसोपाम				18.11.2008 से 13.2.2009		2.12.2009		7.3.2011		
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप योजना संचालित नहीं थी							21.2.2011		
रायबरेली	आइसोपाम	25.12.2007	सूचना उपलब्ध नही कराई गयी	25.11.2008	सूचना उपलब्ध नही कराई गयी	10.10.2009	31.12.2008	5.12.2010	10.4.2011	दर अनुबन्ध निर्देशों में तिथि उल्लिखित नहीं थी	बैठक आयोजित नहीं
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप योजना संचालित नहीं थी									
बस्ती	आइसोपाम	25.12.2007	---	25.11.2008	27.2.2009	10.10.2009	22.2.2010 से 10.3.2010	5.12.2010	24.12.2010	दर अनुबन्ध निर्देशों में तिथि उल्लिखित नहीं थी	26.3.2012
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप योजना संचालित नही थी									

(**स्रोतः** सूचना कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त)

परिशिष्ट

2.2.4 नमूना-जाँच हेतु चयनित जनपदों में हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की प्राप्ति एवं वितरण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.2; पृष्ठ 56)

(पाईप मीटर में एवं फिटिंग्स संख्या में)

चयनित जनपद	प्राप्ति		वितरित		अवितरित		लागत (रू लाख में)	
	पाईप	फिटिंग्स	पाईप	फिटिंग्स	पाईप	फिटिंग्स	पाईप	फिटिंग्स
हमीरपुर	6,63,852	110	6,49,332	शून्य	14,520	110	18.37	00.13
बस्ती	82,248	1,666	55,770	1,583	26,478	83	0.98	00.83
रायबरेली	1,49,040	1,080	1,49,040	1,080	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जालौन	6,92,970	3,658	6,73,200	3,378	19,770	280	24.94	03.11
झाँसी	6,42,522	3,660	6,38,460	शून्य	4,062	3,660	4.98	35.13
इलाहाबाद	92,340	575	12,804	97	79,536	478	104.59	06.77
योग	**23,22,972**	**10,749**	**21,78,606**	**6,138**	**1,44,366**	**4,611**	**153.86**	**45.97**

(**स्रोतः** सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्डों द्वारा प्रदत्त)

परिशिष्ट

2.2.5 आवश्यकता से अधिक हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप आपूर्ति का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.3; पृष्ठ 58)

क्रम संख्या	लाभार्थी का नाम एवं पता	ग्राम व तहसील	कुल जोत (हेक्टेयर में)	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप आपूर्ति की आवश्यकता (मीटर में)	लाभार्थियों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्तित मात्रा (मीटर में)	अधिक आपूर्तित मात्रा (6–5) (मीटर में)	लागत (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
झाँसी							
1.	लखन लाल पुत्र छिनू उर्फ बेनी राम	वृसिंहपुर , टहरौली	0.418	7.52	180	172.48	0.22
2.	बृज मोहन पुत्र काशीराम	पुलिया, मोठ	0.223	4.01	180	175.99	0.22
3.	कालका प्रसाद पुत्र छाकी लाल	बुधाई, मऊरानीपुर	0.405	7.29	180	172.71	0.22
4.	राजाराम पुत्र लक्ष्मी नरायन	गढवा, मऊरानीपुर	0.552	9.94	180	170.06	0.21
5.	माधो सिंह पुत्र तुलसी राम	खिल्ली, मोठ	3.116	56.09	180	123.91	0.16
6.	सत्य प्रकाश पुत्र शंकर लाल	गढवा, मऊरानीपुर	1.534	27.61	180	152.39	0.19
7.	विनीत कुमार पुत्र सूरज सिंह	गढवा, मऊरानीपुर	0.987	17.77	180	162.23	0.20
8.	राधा चरण पुत्र रामसई	लथेसरा, टहरौली	0.653	11.75	180	168.25	0.21
9.	चिरंजी लाल पुत्र सुल्ली	पंछी,गरौठा	0.648	11.66	180	168.34	0.21
10.	हितेन्द्र कुमार पुत्र जानकी	गढवा, मऊरानीपुर	0.401	7.22	180	172.78	0.22
11.	हनुमत लाल पुत्र धनी राम	गुढा, मऊरानीपुर	0.494	8.89	180	171.11	0.21
12.	रवीन्द्र कुमार पुत्र जानकी प्रसाद	गढवा, मऊरानीपुर	0.401	7.22	180	172.78	0.22
13.	धनाराम पुत्र शंकर लाल	मैगाव, टहरौली	2.345	42.21	180	137.79	0.17
14.	हरीपत सिंह पुत्र काली चरन	गोरा, गरौठा	0.240	4.32	180	175.68	0.22
15.	अमर सिंह पुत्र कालीचरण	गोरा, गरौठा	2.130	38.34	180	141.66	0.18
16.	हरि प्रकाश पुत्र लक्ष्मी चन्द्र	मैगाव, टहरौली	4.382	78.88	180	101.12	0.13
हमीरपुर							
17.	बाबूराम पुत्र पंच	ऐझी,मौदहा	2.889	52	180	128	0.16
18.	मुलायम सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह	बजेहटा, मौदहा	2.428	43.70	180	136.30	0.17
19.	गया प्रसाद पुत्र रघुवीर	कमोखर, मौदहा	1.952	35.14	180	144.86	0.18
20.	सुबराती पुत्र नियामत	चिल्ली, मौदहा	1.080	19.44	180	160.56	0.20
21.	बाबूराम पुत्र पंच	धामूपुर, मौदहा	0.748	13.46	180	166.54	0.21

22.	पवन कुमार पुत्र राम किशोर	लोदीपुर, मौदहा	0.857	15.43	180	164.57	0.21
23.	राम खिलावन पुत्र राम आधार	बिगहना, मौदहा	0.528	9.50	180	170.50	0.21
24.	भगवानदीन पुत्र केदार	पढ़ोरी, मौदहा	5.419	97.54	180	82.46	0.10
25.	बंश गोपाल पुत्र बाल कृष्ण	गोहान्ड, सरीला	1.919	34.54	180	145.46	0.18
26.	राम आधार पुत्र प्रभु	अले गौरा, मौदहा	1.377	24.79	180	155.21	0.19
जालौन स्थित उरई							
27	रघुवंशी पुत्र छिग्गू	शिवानी बुर्जुग, नदीगॉव	0.685	12.33	180	167.67	0.21
28	अनन्त राम पुत्र बलराम	रामपुर बनेटा, कोंच	1.719	30.94	180	149.06	0.19
29	सोबरन सिंह पुत्र परमानन्द सिंह	चमरसेना, कोंच	0.978	17.60	180	162.40	0.20
30.	सुखबासी पुत्र ब्रिज लाल	पचीपुरा खुर्द, नदीगाँव	1.527	27.49	180	152.51	0.19
31.	राम लखन पुत्र दीन दयाल	अण्डा, कोंच	3.427	61.69	180	118.31	0.15
32.	प्रभु दयाल पुत्र ग्यासी	मूरत सौजना, कोंच	0.880	15.84	180	164.16	0.21
33.	अनिल कुमार पुत्र भगवान दास	अण्डा, कोंच	0.710	12.78	180	167.22	0.21
34.	जुगल किशोर पुत्र श्याम लाल	पिण्डवी, कोंच	2.558	46.04	180	133.96	0.17
35.	तुलसी राम पुत्र मातादीन	अण्डा, कोंच	7.374	132.73	180	47.27	0.06
36.	महेन्द्र सिंह पुत्र राम शंकर	पिरगुआ बुजुर्ग, कोंच	3.832	68.98	180	111.02	0.14
37.	गिरीजा देवी पत्नी सुल्तान सिंह	सतोह, कोंच	1.634	29.41	180	150.59	0.19
38.	कन्हैया लाल पुत्र मंगल	सतोह, कोंच	5.157	92.83	180	87.17	0.11
39.	लखन लाल पुत्र बाबू लाल	दिरावटी, कोंच	6.232	112.18	180	67.82	0.08
40.	जगत नरायन पुत्र ओच्छे लाल	पचोखरा, रामपुरा	1.178	21.20	180	158.80	0.20
41.	धान सिंह पुत्र हर लाल	बिरसोई, कोंच	0.584	10.51	180	169.49	0.21
42.	तुला राम पुत्र गोकुल	दिरावटी, कोंच	2.309	41.56	180	138.44	0.17
43.	नाथ पुत्र बाल किशुन	अमीटा, कोंच	2.602	46.84	180	133.16	0.17
44.	मथुरा प्रसाद पुत्र कन्हैया लाल	महतबाई, नदीगॉव	1.154	20.77	180	159.23	0.20
45.	जगदीश पुत्र दुर्गा प्रसाद	भदबी, कोंच	7.337	132.07	180	47.93	0.06
46.	मनोज कुमार पुत्र राजाराम	अण्डा, कोंच	4.529	81.52	180	98.48	0.12

47.	देवेन्द्र सिंह पुत्र विष्णु नरायन	दिरावटी, कोंच	1.380	24.84	180	155.16	0.19
48.	ब्रिज मोहन पुत्र रघुवीर प्रसाद	अण्डा, कोंच	5.658	101.84	180	78.16	0.10
49.	अरविन्द पुत्र रक्शी	गुरावती लौना,कोंच	1.790	32.22	180	147.78	0.19
50.	राम कृष्ण पुत्र रतन सिंह	भदेवरा,कोंच	1.163	20.93	180	159.07	0.20
51.	देना राम पुत्र रतन सिंह	भदेवरा,कोंच	0.670	12.06	180	167.94	0.21
52.	चन्द्र प्रकाश पुत्र रतन सिंह	भदेवरा,कोंच	1.196	21.53	180	158.47	0.20
53.	हर्ष कुमार पुत्र लाला राम	दोहन, कोंच	o.651	11.72	180	168.28	0.21
54	हरि मोहन पुत्र मुन्नी लाल	दोहन, कोंच	1.133	20.39	180	159.61	0.20
55.	श्रीराम पुत्र राम सहाय	पंछीपुर, कोंच	0.989	17.80	180	162.20	0.20
56.	कृष्ण कुमार पुत्र सुन्दर लाल	कुठौद खुर्द, जालौन	1.615	29.07	180	150.93	0.19
57.	ललित कुमार पुत्र राम सनेही	तपर सहाय, जालौन	0.732	13.18	180	166.82	0.21
58.	बिद्या राम पुत्र घरीटे	कुँवनपुर, जालौन	0.356	6.41	180	173.59	0.22
59.	मूल चन्द्र पुत्र श्याम लाल	खैरा, जालौन	0.632	11.38	180	168.62	0.21
60.	चन्द्र भान पुत्र विजेन्द्र	सिमकीराजा,जालौन	0.668	12.02	180	167.98	0.21
61.	विश्वनाथ पुत्र रमेश देव	सहात, जालौन	0.972	17.50	180	162.50	0.20
62.	प्रीतम सिंह पुत्र गया सिंह	जगनेवा, जालौन	0.625	11.25	180	168.75	0.21
63.	चन्द्रशेखर पुत्र देवीदीन	सिमकीराजा,जालौन	0.767	13.81	180	166.19	0.21
64.	राम अवतार सिंह पुत्र बाबू सिंह	सिंघपुरा, जालौन	0.792	14.26	180	165.74	0.21
65.	राम नरायन पुत्र मंगली	भदेवार, कोंच	2.914	52.45	180	127.55	0.16
66.	राम कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद	भदेवार, कोंच	0.466	8.39	180	171.61	0.21
67.	मोहन लाल पुत्र छोटे लाल	हरदोई राजा, जालौन	1.900	34.20	180	145.80	0.18
68.	राकेश पुत्र प्रताप	खर्राजालौन	1.189	21.40	180	158.60	0.20
69.	सुमेर पुत्र बल्देव	ओरेखी, जालौन	4.003	72.05	180	107.95	0.14
70.	श्याम सुन्दर पुत्र गजराज	पयान, जालौन	1.120	20.16	180	159.84	0.20
71.	मूल्लू पुत्र राजाराम	भिटारा, जालौन	7.187	129.37	180	50.63	0.06
72.	राजपाल सिंह पुत्र मुन्ना लाल	सिंघपुरा ,जालौन	0.391	7.04	180	172.96	0.22
			योग	**2,438.84**	**12,960**	**10,521.16**	**13.17**

(**स्रोतः** सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्डों द्वारा प्रदत्त)

परिशिष्ट

2.2.6 मध्यम गहरी बोरिंग नलकूपों के लाभार्थियों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप वितरण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.3; पृष्ठ 58)

क्रम संख्या	कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	विकास खण्ड	वर्ष जिसमें मध्यम गहरी बोरिंग कार्य सम्पादित की गयी	वर्ष जिसमें हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप वितरित की गयी
जनपद–हमीरपुर						
1	शब्बीर अहमद	जहूर अहमद	मौदहा	मौदहा	2009-10	2010-11
2	राम प्रकाश	रामेश्वर	छिमौली	मौदहा	2009-10	2010-11
3	रामेश्वर	अच्छे लाल	छिमौली	मौदहा	2009-10	2010-11
4	बाबू राम	रामेश्वर	छिमौली	मौदहा	2009-10	2010-11
5	भगवानदीन	केदार	पढोरी	मौदहा	2009-10	2010-11
6	मनीराम	बिन्दावन	पढोरी	मौदहा	2009-10	2010-11
7	अच्छे लाल	सूरजबली	पढोरी	मौदहा	2009-10	2010-11
8	श्याम सिंह	सुखनन्दन सिंह	परछछा	मौदहा	2009-10	2010-11
9	विचित्र कुमार	हरि प्रसाद	परेहटा	मौदहा	2009-10	2010-11
10	बाल गोविन्द	छिद्दू	रौहारी	मौदहा	2009-10	2010-11
11	शिव नाथ	भौनियॉ	रौहारी	मौदहा	2009-10	2010-11
12	काली चरन	हीरा लाल	रौहारी	मौदहा	2009-10	2010-11
13	गुलाब	अब्दुल	रौहारी	मौदहा	2009-10	2010-11
14	अफसाना बानों	शकील अहमद	रागौल	मौदहा	2009-10	2011-12
15	हिदायतुद्दीन	रसूल बक्स	रागौल	मौदहा	2009-10	2010-11
16	बाबू	कामता प्रसाद	सडा	मौदहा	2009-10	2010-11
17	सुशील बाबू	गजोधर	उपरी	मौदहा	2009-10	2010-11
18	अनन्त राम	राजाराम	अरतरा	मौदहा	2009-10	2010-11
जनपद–जालौन स्थित उरई						
19	शिव राम	कुन्दन लाल	पचीपुरी	कोंच	2010-11	2010-11
20	विनोद कुमार	बाबू लाल	बरौदा खुर्द	कोंच	2011-12	2010-11
21	दिनेश कुमार	रामेश्वर दयाल	अण्डा	कोंच	2008-09	2010-11
22	शिवराज सिंह	राम नरायन	दिरावटी	कोंच	2010-11	2010-11
23	राम लखन	दीन दयाल	अण्डा	कोंच	2011-12	2010-11
24	किशुन पाल	पुनु	अतराखुर्द	महेवा	2011-12	2010-11
25	ख्याली राम	भद्दी	कुसुमिलिया	डकोर	2008-09	2010-11
26	तिलक सिंह	चेत राम	डगवा कला	डकोर	2010-11	2010-11
27	खेमचन्द	दया राम	ऐन्धा	डकोर	2011-12	2010-11
28	अशोक सिंह	राजा सिंह	शेखपुर	जालौन	2011-12	2010-11
29	कृष्णानन्द	राम दास	धनतौली	जालौन	2011-12	2010-11
30	सन्तोष कुमार	जगन्नाथ	धनतौली	जालौन	2008-09	2010-11
31	रामकेश	प्रभु दयाल	भेड़	नदीगांव	2009-10	2010-11
32	मेवा लाल	लालाराम	उमरी	नदीगांव	2011-12	2010-11
33	सत्यवती	श्याम सुन्दर	महतवानी	नदीगांव	2011-12	2010-11
34	तुलसी राम	धान सिंह	जुगराजपुर	नदीगांव	2008-09	2010-11
35	सुशील कुमार	गजराज सिंह	भेड़	नदीगांव	2009-10	2010-11
36	श्रीमती कुसुमा	लक्ष्मी नरायन	भेड़	नदीगांव	2009-10	2010-11
37	सन्तोष कुमार	दया राम	रामपुर सनेटा	कोंच	2011-12	2010-11
38	प्रवीन कुमार	प्रेम किशोर	चन्दानी	कोंच	2011-12	2010-11

(**स्रोतः** सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्डों द्वारा प्रदत्त)

2.2.7 हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के दोहरे वितरण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.3; पृष्ठ 58)

लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत

क्रम संख्या	लाभार्थी का विवरण	ग्राम	पाईप का वितरण				अधिक वितरण	
			प्रथम बार		द्वितीय बार		मात्रा (मीटर में)	धनराशि (₹ में)
			वर्ष	मात्रा (मीटर में)	वर्ष	मात्रा (मीटर में)		
जनपद–झाँसी								
1	फूसु पुत्र कामता	ग्राम–जरयाई, विकास खण्ड–चिरगॉव	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
2	अमर सिंह पुत्र कालीचरन	ग्राम–गोरा विकास खण्ड–,बमौरा	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
						योग	**360**	**45180**
जनपद–जालौन स्थित उरई								
3	कोडरे पुत्र दीनदयाल	ग्राम–महतवानी, नदीगॉव	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
4	हरदयाल पुत्र किशुन लाल	ग्राम– भेड, नदीगॉव	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
5	दुर्गा प्रसाद पुत्र चतुर्भुज	ग्राम–भेड़, नदीगॉव	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
6	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी रामशंकर	महतवानी, नदीगॉव	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
						योग	**720**	**90360**
जनपद–हमीरपुर								
7	बंश गोपाल पुत्र बाल कृष्ण	ग्राम– गोहाण्ड, विकास खण्ड–गोहाण्ड	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
8	बरदानी पुत्र गिरधारी	ग्राम–बिदोखर,मेदानी, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
9	शिव दास पुत्र मतैया	गॉव–पचखुरा बुर्जर्ग, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
10	प्रदीप पुत्र लल्लू	ग्राम–पचखुरा बुजर्ग, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
11	श्रीराम पुत्र कट्टा	ग्राम–कुण्डौरा, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
12	राम भगत पुत्र विशाल	ग्राम–कुण्डौरा, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
13	राम नाथ पुत्र पतरिया	ग्राम–मंगरौल, विकास खण्ड–सरीला	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
14	चुनुबाद पुत्र रामरतन	ग्राम–कुण्डौरा, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
15	जगमोहन पुत्र हरि प्रसाद	ग्राम–सिमनौरी, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
16	जगदीश पुत्र राम पाल	ग्राम–धरमपुर, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
						योग	**1,800**	**2,32,380**
						कुल योग	**2,880**	**3,67,920**

(**स्रोतः** सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्डों द्वारा प्रदत्त)

2.2.8 हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के दोहरे वितरण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.3; पृष्ठ 58)

कृषि विभाग के अन्तर्गत

क्रम संख्या	लाभार्थी का विवरण	पता	पाईप का वितरण						अधिक वितरण	
			प्रथम बार			द्वितीय बार				
			वर्ष	योजना का नाम	मात्रा (संख्या में)	वर्ष	योजना का नाम	मात्रा (संख्या में)	मात्रा (संख्या में)	धनराशि (₹ में)
जनपद–बस्ती										
1	अयोध्या पुत्र परमेश्वर	ग्राम–महरीपु, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2009-10	आईसोपॉम	40	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	33	33	31,185
2	बाबूराम चौधरी पुत्र जानकी	ग्राम–दयालपुर, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	7	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
3	बदलू पुत्र रामलौट	ग्राम–एकडगवा, विकास खण्ड–दुबौलिया	2008-09	आईसोपॉम	35	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
4	बहादुर पुत्र बैजनाथ	ग्राम–बलुवा, विकास खण्ड–कप्तानगज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
5	बहराइच पुत्र झिनकान	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
6	बखेडू पुत्र कल्पू	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	18	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
7	बाल किशुन पुत्र दुर्गा प्रसाद	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
8	बलिकरन पुत्र शिव नन्दन	ग्राम–बलुवा विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
9	भगवन्त पुत्र सीताराम	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	42	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
10	बिन्दाराम पुत्र शिवमूरत	ग्राम–केवटकी, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
11	धर्मराज पुत्र भागीरथी	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	42	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
12	दुर्बलराम पुत्र झिन्नू	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
13	द्वारिका पुत्र रामबली	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
14	गंगासागर पुत्र मुनरू	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
15	गोमती पुत्र रामकुमार	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	42	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
16	हामिद अहमद पुत्र मो0नईम	ग्राम–बेलवा डान्डी, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2008-09	आईसोपॉम	35	2011-12	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	30	30	28,381
17	हरी राम पुत्र महावीर	ग्राम–सड़वलिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185

18	कालिका पुत्र शिवनन्दन	ग्राम–रखिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
19	कौशल किशोर पुत्र शेर बहादुर	ग्राम–दिघा, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2008-09	आईसोपॉम	35	2011-12	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	35	35	27,563
20	कृष्णदेव पुत्र अयोध्या	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
21	कृष्ण प्रसाद पुत्र हरिराज	ग्राम–केवटली, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	13,920
22	लाल प्रसाद पुत्र झकरी	ग्राम–बलुवा, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
23	लक्ष्मी प्रसाद पुत्र बोधई	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
24	महेश पुत्र राज कुमार	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
25	मिठाई लाल पुत्र मंगरू	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
26	मोहन लाल पुत्र तुलसी	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
27	मुनेशर पुत्र शिवराज	ग्राम–बलुवा, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
28	ओम प्रकाश पुत्र सुरेन्द्र सिंह	ग्राम–छबीला, विकास खण्ड–बहादुरपुर	2008-09	आईसोपॉम	35	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	30	30	28,350
29	पंचू राम पुत्र नेपाल	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
30	पारस नाथ पुत्र राम पियारे	ग्राम–सड़वलिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	18	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
31	पतई पुत्र दुबर	ग्राम–बलुवा, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
32	पियारे पुत्र बदरी	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2010-11 2009-10	आईसोपॉम आईसोपॉम	33 40	73	65,985
33	प्रमोद कुमार पुत्र राम बहादुर	ग्राम–दुधौरा, विकास खण्ड–विक्रमजोत	2008-09	आईसोपॉम	35	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
34	राज बहादुर पुत्र भोला	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
35	राम अभिलाष पुत्र डेलई	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
36	राम अवध पुत्र गौकरण	ग्राम–कोतवालपुर, विकास खण्ड–विक्रमजोत	2008-09	आईसोपॉम	35	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
37	रामबरन पुत्र सुभाऊ	ग्राम–बलुआ, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
38	राम चन्द्र पुत्र पल्टू	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2010-11 2009-10	आईसोपॉम आईसोपॉम	33 40	73	65,985
39	राम चन्द्र पुत्र भगौता	ग्राम–बलुआ, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185

40	राम दास पुत्र लाल चन्द्र	ग्राम–बलुआ, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
41	राम जवाहिर पुत्र जयराम	ग्राम–केवटली विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	आईसोपॉम	40	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	18	18	15,660
42	राम केवल पुत्र रतन	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
43	राम किशोर पुत्र सुखई	ग्राम–रखिया विकास ख्ण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
44	राम किशुन पुत्र लालता	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
45	राम लाल पुत्र लाल चन्द्र	ग्राम–बलुआ, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
46	राम लाल पुत्र रजई	ग्राम–निपनियॉ, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
47	राम लौट पुत्र रामदेव	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
48	राम नरायन पुत्र रामानन्द	ग्राम–केवटली, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
49	राम प्रकाश पुत्र राजपत	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
50	राम प्रसाद पुत्र मनोहर	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
51	राम समुझ पुत्र रामराज	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	14,790
52	राम सुमेर पुत्र महावीर	ग्राम–केवटली, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	13,920
53	रामतौल पुत्र धिराउ	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
54	राम विलास पुत्र जयराम	ग्राम–केवटली, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	18	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
55	राम विलास पुत्र मूरत राम	ग्राम–सण्डवलिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	18	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
56	रंगी लाल पुत्र पोलई	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
57	रवीन्द्र पुत्र हृदय राम	ग्राम–सण्डवलिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
58	सन्त राम पुत्र गजाधर	ग्राम–रखिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
59	सन्त राम पुत्र बरहू	ग्राम–जोगीपुर, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2009-10	आईसोपॉम	40	2011-12	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	35	35	27,562
60	सतेन्द्र पुत्र रघुपति	ग्राम–नरखोरिया, विकास खण्ड–रामनगर	2009-10	आईसोपॉम	40	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	33	33	31,185

61	शिव पूजन पुत्र राममणि	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
62	श्रीराम पुत्र भरोसे	ग्राम–डिडौहा, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2009-10	आईसोपॉम	40	2011-12	आईसोपॉम	33	33	31,185
63	सीताराम पुत्र रामलाल	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
64	सुग्रीव पुत्र दयाराम	ग्राम–केवटकी, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
65	सुखराम पुत्र संग्राम	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	आईसोपॉम	40	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	16	13,920
66	सुरेश पुत्र सुभाऊ	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	42	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
67	वंशराज पुत्र बरखू	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
68	विष्णुदत्त पुत्र भागीरथी	ग्राम–हरदिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	8	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
								योग	2402	21,51,421
जनपद–रायबरेली										
69	श्रीपाल पुत्र सुन्दर	ग्राम–आलमपुर, विकास खण्ड–लालगंज	2007-08	आईसोपॉम	35	2010-11	राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा मिशन	30	30	25,200
70	मनोज कुमार पुत्र राम चन्द्र	ग्राम–गोविन्दपुर, विकास खण्ड–लालगंज	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	30	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	30	30	28,350
71	रामदेव पुत्र महादेव	ग्राम–झकरासी, विकास खण्ड–राही	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	34	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	30	30	28,350
72	राजेश कुमार पुत्र श्रीराम	ग्राम–रघुनाथपुर भैरोपुर कटैली, विकास खण्ड–राही	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	17	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	15	15	12,600
73	वीरेन्द्र बहादुर पुत्र रामकिशुन	ग्राम–रघुनाथपुर भैरोपुर कटैली, विकास खण्ड–राही	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	17	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	15	15	12,600
74	शिव राम यादव पुत्र बलदेव प्रसाद	ग्राम–रघुनाथपुर भैरोपुर कटैली, विकास खण्ड–राही	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	34	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	15	15	12,600
								योग	135	1,19,700
जनपद–झाँसी										
75	कल्याण सिंह पुत्र श्याम लाल	ग्राम–राजापुर, विकास खण्ड–बबीना	2007-08	वर्षा जल संचयन	26	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	33	33	31,185
76	श्याम प्रकाश पुत्र प्यारे लाल पाठक	ग्राम–हासपुरा, विकास खण्ड–बंगरा	2007-08	वर्षा जल संचयन	26	2008-09	वर्षा जल संचयन	50	50	42,000
77	प्रताप सिंह पुत्र तेज सिंह	ग्राम–घुराट, विकास खण्ड– बंगरा	2007-08	वर्षा जल संचयन	26	2009-10	वर्षा जल संचयन	26	26	17,160
78	दसई पुत्र भगन्तु	ग्राम–किशनी बुजुर्ग, विकास खण्ड–बंगरा	2007-08	वर्षा जल संचयन	26	2009-10	वर्षा जल संचयन	43	43	39,093
79	हरकुँवर पत्नी राजेन्द्र सिंह	ग्राम–किशनी खुर्द, विकास खण्ड–बगरा	2007-08	वर्षा जल संचयन	26	2009-10	वर्षा जल संचयन	43	43	39,093
								योग	205	1,68,531

जनपद–इलाहाबाद										
80	बरसाती पुत्र किशुन	ग्राम–उमान, विकास खण्ड–माण्डा	2007-08	आईसोपॉम	35	2008-09	आईसोपॉम	40	40	24,800
81	छोटे पुत्र बॉके	ग्राम–हरदवा (हरदौन), विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2008-09	आईसोपॉम	60	60	29,400
82	धर्मराज पुत्र गंगादीन	ग्राम–बेलहा बॉध, विकास खण्ड–फूलपुर	2007-08	आईसोपॉम	35	2008-09	आईसोपॉम	35	35	29,400
83	गिरधारी पुत्र साधु	ग्राम–हरदौन, विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2008-09	आईसोपॉम	60	60	29,400
84	कमला देवी पत्नी राधेश्याम	ग्राम–बसेनपुर, विकास खण्ड–उरवा	2007-08	आईसोपॉम	35	2008-09	आईसोपॉम	35	35	29,400
85	केशव प्रसाद पुत्र उमाशंकर	ग्राम–हरदौन, विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	30	30	14,700
86	खरभर पुत्र भूषण	ग्राम–हरदौन, विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2008-09	आईसोपॉम	40	40	24,800
87	मुन्नी लाल पुत्र राधे उर्फ राघो	ग्राम–हरदौन, विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	30	30	19,800
88	विद्याकान्त पुत्र राधे उर्फ राघो	ग्राम–हरदौन, विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	23	23	15,180
								योग	**353**	**2,16,880**
								कुल योग	**3095**	**26,56,532**

(**स्रोतः** सूचना के चयनित उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त)

2.2.9 हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के दोहरे वितरण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.3; पृष्ठ 58)

कृषि एवं लघु सिंचाई विभाग के मध्य

क्रम संख्या	लाभार्थी का विवरण	ग्राम	पाईप का वितरण						अधिक वितरण	
			प्रथम बार			द्वितीय बार				
			योजना का नाम	वर्ष	मात्रा (मीटर में)	योजना का नाम	वर्ष	मात्रा (मीटर में)	मात्रा (मीटर में)	धनराशि (₹ में)
जनपद–हमीरपुर										
1	मुलायम सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह	ग्राम–बजहेटा, विकास खण्ड–मुस्करा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
2	सुबराती पुत्र नयामत	ग्राम– चिल्ली, विकास खण्ड–मुस्करा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2011-12	180	180	23,670
3	रामअधार पुत्र प्रभु	ग्राम– गौरा, विकास खण्ड–मुस्करा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
4	गया प्रसाद पुत्र रघुवीर	ग्राम– कैमोखर, विकास खण्ड–मुस्करा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
5	पवन कुमार पुत्र राम किशोर	ग्राम– लोधीपुर, विकास खण्ड–मुस्करा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
6	जयराम पुत्र शिवनन्दन	ग्राम– परेहटा, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
7	मीडिया देवी उर्फ धन्नू देवी पत्नी बलवान सिंह	ग्राम– सौकहा/ सिमनौरी, विकास खण्ड–सुमेरपुर	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
8	सिया राम पुत्र बुधवा	ग्राम– कुम्हउपुर, विकास खण्ड–सुमेरपुर	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
9	राम कुमार पुत्र देवकी नन्दन	ग्राम–मवैया, विकास खण्ड–मौदहा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	210	180	22,590
10	हजारा बेगम पत्नी अब्दुल शकुर	ग्राम–पढोरी, विकास खण्ड–मौदहा	वर्षा जल संचयन	2010-11	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
11	महादेव पुत्र मिश्री लाल	ग्राम– बछरौली, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
12	जय पाल सिंह पुत्र शिवरतन	ग्राम– बछरौली, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590

13	तुला राम पुत्र मन्नू	ग्राम–अरतरा, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
14	रमेश कुमार पुत्र सुख लाल	ग्राम–अछरेला, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
15	पंकज कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद	ग्राम–अरतरा, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
16	मातादीन पुत्र शिव लाल	ग्राम–पिपरौधा, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2011-12	180	180	23,670
17	रणधीर पुत्र गुलजारी	ग्राम–बछरौली, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
18	गंगा प्रसाद पुत्र देवीदयाल	ग्राम–शंकरपुर, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2011-12	180	180	23,670
19	अजीत कुमार पुत्र बुद्धी लाल	ग्राम–जमरेही (भौली),विकास खण्ड–कुरारा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
20	गिरीश पुत्र भगवती	ग्राम– सरसई, विकास खण्ड– कुरारा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
21	राजीव लोचन पुत्र भगवती	ग्राम– सरसई, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
22	दशरथ पुत्र मइयादीन	ग्राम– पतरा, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
23	देवी प्रसाद पुत्र राम गोपाल	ग्राम–हरौलीपुर, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
24	मुन्नी देवी पत्नी राम नरेश सिंह	ग्राम–कुन्डौरा, विकास खण्ड–सुमेरपुर	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
25	आशीष कुमार सिंह पुत्र सूरज सिंह	ग्राम–कलौलीतार, विकास खण्ड–सुमेरपुर	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
26	सुखराम सिंह पुत्र पूरन सिंह	ग्राम–बडगॉव, विकास खण्ड–सुमेरपुर	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
27	विजय बहादुर साहू पुत्र शिव नरायन	ग्राम–बडगॉव, विकास खण्ड–सुमेरपुर	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
28	अमित कुमार पुत्र राजाराम	ग्राम– सरसई, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
29	रामकरन पुत्र गजोधर	ग्राम– तिन्दुही, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
								योग	5220	6,58,350

जनपद–झाँसी										
30	घनाराम पुत्र शंकर दयाल	ग्राम– मैगाव, विकास खण्ड– गुरसराय	वर्षा जल संचयन	2007-08	156	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22590
31	हरि प्रकाश पुत्र लक्ष्मी चन्द	ग्राम– मैगाव, विकास खण्ड– गुरसराय	वर्षा जल संचयन	2007-08	156	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22590
32	पूर्ण देवी पत्नी घनश्याम	ग्राम– भगवन्तपुरा, विकास खण्ड– गुरसराय	वर्षा जल संचयन	2007-08	156	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22590
33	रमेश पुत्र गनेश चन्द्र	ग्राम– मैगाव, विकास खण्ड– गुरसराय	वर्षा जल संचयन	2007-08	156	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22590
34	विनीत सिंहपुत्र सूरज सिंह	ग्राम– गढवा, विकास खण्ड– मऊरानीपुर	आईसोपॉम	2009-10	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22590
									योग	**900**	**112950**
									कुल योग		**771300**

(**स्रोतः** सूचना उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग एवं अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड द्वारा प्रदत्त)

सारांश

परिशिष्ट संख्या	कुल दोहरा चयन	अधिक वितरित पाईप की लागत (धनराशि ₹ में)
परिशिष्ट–2.2.7	16	3,67,920
परिशिष्ट–2.2.8	88	26,56,532
परिशिष्ट–2.2.9	34	7,71,300
योग	**138**	**37,95,752** **अर्थात ₹ 37.96 लाख**

परिशिष्ट

3.1 लायी गयी मिट्टी के सम्बन्ध में अनुबन्ध-वार निष्पादित मात्रा का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 3.1.5; पृष्ठ 69)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अनुबन्ध संख्या	निष्पादित मात्रा (घमी)
1	शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर	13 / एसई / 2007–08	1,89,098.26
2	शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर	23 / एसई / 2007–08	78,334.30
3	शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर	32 / एसई / 2007–08	5,83,570.92
4	शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर	33 / एसई / 2007–08	3,09,548.57
5	शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर	35 / एसई / 2007–08	71,316.99
6	शारदा सहायक खण्ड–41, रायबरेली	18 / एसई / 2007–08	5,601.38
7	शारदा सहायक खण्ड–41, रायबरेली	22 / एसई / 2007–08	48,368.04
8	शारदा सहायक खण्ड–41, रायबरेली	26 / एसई / 2007–08	32,285.76
9	शारदा सहायक खण्ड–41, रायबरेली	34 / एसई / 2007–08	45,672.20
10	सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर	07 / एसई / 2007–08	3,68,100.00
		योग	**17,31,896.42**

रायल्टी का विवरण: 17,31,896.42 (घमी) x ₹ 6.00= ₹ 1,03,91,379.00 अर्थात् ₹ 1.04 करोड़

3.2 ट्रक, कार एवं मोटरसाइकिलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 3.1.6; पृष्ठ 70)

वाउचर संख्या	दिनांक	मस्टर रोल पर उल्लिखित पंजीकरण संख्या	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा सूचित वाहनों का प्रकार	भुगतान की राशि (₹)
73	31.03.2011	यूपी-64-6389	मोटरसाइकिल	10,240
		यूपी-64-बी-9372	मोटरसाइकिल	13,440
		यूपी-64-बी-0050	मोटरसाइकिल	13,440
		यूपी-64-ई-9314	मोटरसाइकिल	13,440
		यूपी-63-एम-0239	मोटरसाइकिल	6,720
		यूपी-63-एफ-1054	मोटरसाइकिल	6,720
		यूपी-64-7103	मोटरसाइकिल	8,400
			योग	**72,400**
71	31.03.2011	यूपी-64डी-1273	मोटरसाइकिल	30,240
		यूपी-64बी-6677	मोटरसाइकिल	30,240
			योग	**60,480**
70	31.03.2011	यूपी-64-2876	मोटरसाइकिल	33,600
		यूपी-64-0090	मोटरसाइकिल	33,600
		यूपी-64ए-4899	ट्रक	33,600
		यूपी-64-2065	ट्रक	33,600
		यूपी-64बी-4899	ट्रक	33,600
		यूपी-63 ई-0006	कार	33,600
		यूपी-64-के-6248	मोटरसाइकिल	40,320
			योग	**2,41,920**
69	31.03.2011	यूपी-64 डी-1273	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-63 ई-0006	कार	16,800
		यूपी-64-2876	मोटरसाइकिल	16,800
			योग	**50,400**
68	31.03.2011	यूपी-64एम-0587	मोटरसाइकिल	5,040
		यूपी-63एफ-6689	मोटरसाइकिल	5,040
			योग	**10,080**
67	31.03.2011	यूपी-63-9273	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-64 के-3811	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-63एफ-6689	मोटरसाइकिल	25,200
			योग	**75,600**
49	30.03.2011	यूपी-64सी-8826	मोटरसाइकिल	33,600
		यूपी-64ए-5811	बस	33,600
		यूपी-63जी-8783	अनिर्गत पंजीकृत संख्या	33,600
		यूपी-64 ई-5437	मोटरसाइकिल	33,600
			योग	**1,34,400**
34	30.03.2011	यूपी–64-6389	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64 बी-9372	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64 बी-0050	मोटरसाइकिल	52,080

		यूपी–64 ई-9314	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64 सी-9513	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64 बी-7710	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64ए-8080	जीप	52,080
		यूपी–64-9886	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64 ई-0919	मोटरसाइकिल	39,680
		यूपी–64एच-3472	ट्रक	52,080
		यूपी–64एम-0489	मोटरसाइकिल	52,080
			योग	**5,60,480**
45	30.03.2011	यूपी-64 बी-0275	मोटरसाइकिल	5,040
		यूपी-64-7103	मोटरसाइकिल	6,720
		यूपी-64 डी-0073	मोटरसाइकिल	5,040
		यूपी-64-5571	मोटरसाइकिल	6,720
		यूपी-63एम-0239	मोटरसाइकिल	11,760
		यूपी-63एफ-1054	मोटरसाइकिल	13,440
		यूपी-64-6389	मोटरसाइकिल	12,800
		यूपी-64 बी-9372	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 बी-0050	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 ई-9314	मोटरसाइकिल	16,800
			योग	**1,11,920**
76	31.03.2011	यूपी-63एम-0239	मोटरसाइकिल	30,240
		यूपी-64 बी-9894	मोटरसाइकिल	30,240
		यूपी-63एफ-1054	मोटरसाइकिल	30,240
		यूपी-64ए-7888	मोटरसाइकिल	25,200
			योग	**1,15,920**
82	31.03.2011	यूपी-64 के-3811	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-64एम-6078	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-63एफ-6689	मोटरसाइकिल	25,200
			योग	**75,600**
84	31.03.2011	यूपी-63एम-1239	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-63एफ-1054	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-63जे-9082	आटोरिक्शा	25,200
		यूपी-64ए-7888	मोटरसाइकिल	48,720
		यूपी-64 बी-2035	जीप	48,720
		यू0पी0-64ए-9351	जीप	45,360
		यूपी-64 बी-5630	मोटरसाइकिल	36,960
		यूपी-64 डी-0073	मोटरसाइकिल	36,960
			योग	**2,92,320**
83	31.03.2011	यूपी-64ए-1921	ट्रक	15,120
		यूपी-64 बी-9801	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64 जी-2142	अनिर्गत पंजीकृत संख्या	15,120
		यूपी-64 बी-9372	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64 सी-9513	मोटरसाइकिल	15,120

		यूपी-64-6389	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64 ई-2955	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64 सी-9127	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64ए-8832	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64-9886	मोटरसाइकिल	11,520
		यूपी-64-8080	जीप	15,120
		यूपी-64-5821	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64 ई-0919	मोटरसाइकिल	13440
		यूपी-64ए-5817	मोटरसाइकिल	13,440
		यूपी-64 सी-6228	कार	11,760
		यूपी-64 सी-3860	मोटरसाइकिल	11,520
			योग	**2,31,600**
58	30.03.2011	यूपी-64 सी-8826	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64ए-5811	बस	16,800
		यूपी-64 जी-8783	अनिर्गत पंजीकृत संख्या	16,800
		यूपी-64 ई-5437	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 सी-3964	जीप	16,800
		यूपी-64 डी-8079	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64ए-5912	ट्रक	16,800
		यूपी-64 ई-0923	ट्रक	16,800
		यूपी-64-8665	ट्रक	16,800
		यूपी-64एफ-8754	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 ई-8127	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 सी-8820	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 सी-4426	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 ई-8713	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 सी-8612	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64एफ-5457	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 के-6753	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 बी-2913	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64एफ-8822	कार	16,800
		यूपी-64 बी-8359	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64ए-2322	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 ई-8287	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 ई-3731	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 बी-8256	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 सी-8628	कार	16,800
		यूपी-64एफ-5287	मोटरसाइकिल	16,800
			योग	**4,36,800**
			कुल योग	**23,43,920**

3.3 टिपर के उपयोग का दर विश्लेषण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 3.1.12; पृष्ठ 78)

(अ) ग्रेनुलर सब बेस हेतु	
(1) खण्ड द्वारा प्राविधानित दर	
टिपर 10 टन = 450 टन x 31किमी x **टिपर की दर** ₹ 3.35	₹ 46,732.50
लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु ढुलाई लागत का 10 प्रतिशत	4,673.25
योग	**51,405.75**
आधार वर्ष 2001-02 पर 29 प्रतिशत की वृद्धि	14,907.67
योग	**66,313.42**
ठेकेदार का लाभ 10 प्रतिशत	6,631.34
योग	**72,944.76**
दर प्रति घनमीटर (योग को 225 से भाग देने पर यथा 225 घनमीटर =450 टन)	₹ 324.20
(2) डाटा बुक तथा परिपत्र के अनुसार अनुमन्य दर	
टिपर 10 टन = 450 टन x 31किमी x **टिपर की दर** ₹ 1.74	24,273.00
लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु ढुलाई लागत का 10 प्रतिशत	2,427.30
योग	**26,700.30**
आधार वर्ष 2001-02 पर 35 प्रतिशत की वृद्धि	9,345.11
योग	**36,045.41**
ठेकेदार का लाभ 10 प्रतिशत	3,604.54
योग	**39,649.95**
दर प्रति घनमीटर (योग को 225 से भाग देने पर यथा 225 घनमीटर =450 टन)	**₹ 176.22**
दरों में अन्तर प्रति घनमीटर (324.20 - 176.22)	**₹ 147.98**
सम्पादित मात्रा (घनमीटर)	48,492.384
अतिरिक्त व्यय ग्रेनुलर सब बेस कार्य	₹ 71,75,902.98
(B) वेट मिक्स मैकाडम हेतु	
(1) खण्ड द्वारा प्राविधानित दर	
टिपर 10 टन = 495 टन x 31किमी x **टिपर की दर** ₹ 3.35	51,405.75
लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु ढुलाई लागत का 10 प्रतिशत	5,140.58
योग	**56,546.33**
आधार वर्ष 2001-02 पर 29 प्रतिशत की वृद्धि	16,398.44
योग	**72,944.77**
ठेकेदार का लाभ 10 प्रतिशत	7,294.48
योग	**80,239.25**
दर प्रति घनमीटर (योग को 225 से भाग देने पर यथा 225 घनमीटर =495 टन)	**₹ 356.62**
(2) डाटा बुक तथा परिपत्र के अनुसार अनुमन्य दर	
टिपर 10 टन = 495 टन x 31किमी x **टिपर की दर** ₹1.74	₹ 26,700.30
लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु ढुलाई लागत का 10 प्रतिशत	2,670.03
योग	**29,370.33**

आधार वर्ष 2001-02 पर 35 प्रतिशत की वृद्धि	10,279.62
योग	**39,649.95**
ठेकेदार का लाभ 10 प्रतिशत	3,964.50
योग	**43,614.45**
दर प्रति घनमीटर (योग को 225 से भाग देने पर यथा 225 घनमीटर =495 टन)	**₹ 193.84**
दरों में अन्तर प्रति घनमीटर (356.62 - 193.84)	**₹ 162.78**
सम्पादित मात्रा (घनमीटर)	**₹ 25,749.415**
अतिरिक्त व्यय वेट मिक्स मैकाडम कार्य (25749.415 x 162.78)	**₹ 4,19,1489.77**
कुल अतिरिक्त व्यय (7175902.98 + 4191489.77)	**₹ 1,13,67,392.75**
बाण्ड से कम (0.25 प्रतिशत की दर से)	**₹ 28,418.48**
शुद्ध अतिरिक्त व्यय	**₹ 1,13,38,974.27**
अर्थात	**₹ 1.13 करोड़**

3.4 सर्विस लेन के निर्माण के लिए क्रस्ट डिजाइन का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 3.1.13; पृष्ठ 79)

क्रस्ट डिजाइन	इण्डियन रोड कांग्रेस–37–2001 के दिशा–निर्देश तथा कन्सलटेन्ट फर्म की संस्तुतियों के अनुसार	आगणन के अनुसार
ग्रेन्यूलर सब बेस	165 एमएम	165 एमएम
ग्रेन्यूलर बेस	225 एमएम	225 एमएम
बाइन्डर कोर्स	–	50 एमएम बिटुमिनस मैकेडम
वीयरिंग कोर्स	20 एमएम प्रीमिक्स कार्पेट	25 एमएम सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट

59वें चालू देयक के अनुसार अतिरिक्त परिहार्य व्यय का विवरण

1. बिटुमिनस मैकेडम 50 एमएम पर व्यय

12,101.50 घनमीटर (14,013.75 घनमीटर – 1,912.25 घनमीटर) X ₹ 5,437.50 प्रति घनमीटर= ₹ 6,58,01,906.25 + ₹ 98,70,285.94 (15 प्रतिशत अधिक) = ₹ 7,56,72,192.19

2. सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट 25 एमएम पर व्यय

6,050.75 घनमीटर (7,006.88 घनमीटर – 956.13 घनमीटर) X ₹ 6,483.90 प्रति घनमीटर = ₹ 3,92,32,457.93+ ₹ 58,84,868.69 (15 प्रतिशत अधिक) = ₹ 4,51,17,326.62

बिटुमिनस मैकेडम और सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट पर कुल व्यय = ₹ 12,07,89,518.81

3- 20 एमएम प्रीमिक्स कार्पेट पर व्यय

2,42,030.00 वर्गमीटर (2,80,275.00 वर्गमीटर -38,245.00 वर्गमीटर) X ₹ 160 प्रति वर्गमीटर = ₹ 3,87,24,800.00 + ₹ 58,08,720.00 (15 प्रतिशत अधिक)

प्रीमिक्स कार्पेट पर कुल व्यय= ₹ 4,45,33,520.00

परिहार्य व्यय=₹ 12,07,89,518.81 (बिटुमिनस मैकेडम)– ₹ 4,45,33,520.00 (प्रीमिक्स कार्पेट) = ₹ 7,62,55,998.81 अर्थात् = ₹ 7.63 करोड

3.5 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर के सर्विस लेन की मात्रा का विवरण (बिटुमिनस मैकेडम, सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट और प्रीमिक्स कार्पेट)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 3.1.13; पृष्ठ 79)

बिटुमिनस मैकेडम में प्रयोग की गयी मात्रा

क्रम संख्या	रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर का विवरण	चैनेज	लम्बाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	गहराई (मीटर)	संख्या	मात्रा (घनमीटर)
1	फ्लाई ओवर (चैनेज 0.675-1.420)	0.675-1.420	745	5.5	0.05	2	409.750
2	रेलवे ओवर ब्रिज (चैनेज 2.100-3.000)	2.100-2.250	150	7.0	0.05	1	52.500
		2.250-2.750	500	5.5	0.05	2	275.00
		2.750-3.000	250	7.0	0.05	1	87.500
3	फ्लाई ओवर (चैनेज 6.000-6.750)	6.000-6.750	750	7.0	0.05	2	525.00
4	फ्लाई ओवर (चैनेज 7.000-7.700)	7.000-7.250	250	7.0	0.05	2	175.00
		7.250-7.700	450	5.5	0.05	2	247.500
5	ब्रिज (घेलाघाट) (चैनेज 14.500-14.703)	14.500-14.700	200	7	0.05	2	140.00
		14.700-14.703	03	0	0.05	2	0.00

कुल मात्रा (बिटुमिनस मैकेडम) **1912.25** घनमीटर

सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट में प्रयोग की गयी मात्रा

क्रम संख्या	रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर का विवरण	चैनेज	लम्बाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	गहराई (मीटर)	संख्या	मात्रा (घनमीटर)
1	फ्लाई ओवर (चैनेज 0.675-1.420)	0.675-1.420	745	5.5	0.025	2	204.88
2	रेलवे ओवर ब्रिज (चैनेज 2.100-3.000)	2.100-2.250	150	7.0	0.025	1	26.2500
		2.250-2.750	500	5.5	0.025	2	137.500
		2.750-3.000	250	7.0	0.025	1	43.750
3	फ्लाई ओवर (चैनेज 6.000-6.750)	6.000-6.750	750	7.0	0.025	2	262.500
4	फ्लाई ओवर (चैनेज 7.000-7.700)	7.000-7.250	250	7.0	0.025	2	87.500
		7.250-7.700	450	5.5	0.025	2	123.750
5	ब्रिज (घेलाघाट) (चैनेज 14.500-14.703)	14.500-14.700	200	7	0.025	2	70.00
		14.700-14.703	03	0	0.025	2	0.00

कुल मात्रा (सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट) **956.13** घनमीटर

प्रीमिक्स कार्पेट में प्रयोग की गयी मात्रा

क्रम संख्या	रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर का विवरण	चैनेज	लम्बाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	परत की संख्या	संख्या	मात्रा (वर्गमीटर)
1	फ्लाई ओवर (चैनेज 0.675-1.420)	0.675-1.420	745	5.5	1	2	8195.00
2	रेलवे ओवर ब्रिज (चैनेज 2.100-3.000)	2.100-2.250	150	7.0	1	1	1050.00
		2.250-2.750	500	5.5	1	2	5500.00
		2.750-3.000	250	7.0	1	1	1750.00
3	फ्लाई ओवर (चैनेज 6.000-6.750)	6.000-6.750	750	7.0	1	2	10500.00
4	फ्लाई ओवर (चैनेज 7.000-7.700)	7.000-7.250	250	7.0	1	2	3500.00
		7.250-7.700	450	5.5	1	2	4950.00
5	ब्रिज (घेलाघाट) (चैनेज 14.50014.703)	14.500-14.700	200	7	1	2	2,800.00
		14.700-14.703	03	0	1	2	0.00

कुल मात्रा (प्रीमिक्स कार्पेट) **3,8,245.00** वर्गमीटर

परिशिष्ट

4.1 सहायक नियंत्रक/केन्द्रों पर अधीनस्थ कर्मचारियों के स्वीकृत पदों एवं उपलब्ध पदों की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 4.5.2.1; पृष्ठ 107)

क्रम संख्या	आहरण वितरण अधिकारी / केन्द्र का नाम	स्वीकृत पद	जून 2012 तक पदों की स्थिति	अधिक	कमी
सहायक नियंत्रक, लखनऊ		6	13	7	
1.	हरदोई केन्द्र	4	2		2
2.	लखीमपुर केन्द्र	4	3		1
3.	मोहम्मदी केन्द्र	4	2		2
4.	पलिया केन्द्र	4	2		2
5.	आलमबाग केन्द्र	4	7	3	
6.	महानगर केन्द्र	4	6	2	
7.	मलीहाबाद केन्द्र	3	4	1	
8.	मोहनलालगंज केन्द्र	5	4		1
9.	रायबरेली केन्द्र	4	5	1	
10.	उन्नाव केन्द्र	5	8	3	
योग		**47**	**56**	**17**	**8**
सहायक नियंत्रक, मुरादाबाद		**9**	**5**		4
11.	बिजनौर केन्द्र	4	3		1
12.	चांदपुर केन्द्र	4	2		2
13.	धामपुर केन्द्र	4	3		1
14.	नगीना केन्द्र	4	2		2
15.	नजीबाबाद केन्द्र	4	3		1
16.	चन्दौसी केन्द्र	4	2		2
17.	संम्भल केन्द्र	4	2		2
18.	अमरोहा केन्द्र	4	2		2
19.	गजरौला केन्द्र	4	2		2
20.	मुरादाबाद केन्द्र	5	4		1
21.	बिलासपुर केन्द्र	3	1		2
योग		**53**	**31**		**22**
सहायक नियत्रक, वाराणसी		11	11		
22.	मुगलसराय केन्द्र	5	4		1
23.	गाजीपुर केन्द्र	4	5	1	
24.	जमानिया केन्द्र	4	2		2
25.	चुनार केन्द्र	4	5	1	
26.	मिर्जापुर केन्द्र	4	5	1	
27.	भदोही केन्द्र	4	5	1	
28.	दुद्धी केन्द्र	4	2		2
29.	चौकाघाट केन्द्र	6	5		1
30.	लहुरावीर केन्द्र	6	7	1	
योग		**52**	**51**	**5**	**6**
कुल योग		**152**	**138**	**22**	**36**

(**स्रोत:** नमूना जाँच के सहायक नियंत्रकों)

परिशिष्ट

4.2 केन्द्रों की तिजोरी मे रखे गये अधिकतम अवशेष की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 4.6.1.5; पृष्ठ 115)

क्रम संख्या	सहायक नियंत्रक का नाम	केन्द्र का नाम	तिजोरी मे रखा गया अधिकतम अवशेष (करोड़ ₹ मे)									
			2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
			माह	अवशेष	माह	अवशेष	माह	अवशेष	माह	अवशेष	माह	अवशेष
1	लखनऊ	हरदोई	03/08	304752	08/08	68,631	10/09	73,643	02/11	70,879	10/11	9,410
2		संडीला	12/07	28627	06/08	21,593	01/10	21,622	05/10	38,616	11/11	26,933
3		लखीमपुर	11/07	37553	09/08	87,790	07/09	38,640	04/10	40,166	04/11	51,483
4		मोहम्मदी	07/07	51675	12/08	34,548	12/09	53,447	12/10	15,263	12/11	46,660
5		पलिया	10/07	14200	09/08	8,770	12/09	24,898	04/10	34,921	01/12	18,738
6		आलमबाग	10/07	43021	11/08	63,963	07/09	46,205	10/10	63,283	06/11	62,434
7		चौक	06/07	69892	09/08	76,542	06/09	64,301	07/10	57,655	09/11	57,389
8		लखनऊ	08/07	35604	02/09	40,577	11/09	82,329	11/10	84,137	02/12	32,663
9		महानगर	12/07	51177	09/08	55,571	09/09	51,339	09/10	46,771	12/11	72,287
10		मलीहाबाद	09/07	42313	07/08	17,471	06/09	8,358	11/10	19,738	06/11	16,381
11		मोहनलाल गंज	10/07	6252	11/08	8,102	08/09	9,401	06/10	13,162	01/12	9,680
12		रायबरेली	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	09/09	28,622	09/10	65,479	08/11	31,736
13		बिसवां	12/07	40739	12/08	41,488	12/09	36,598	06/10	26,981	09/11	41,800
14		सीतापुर	04/07	26072	05/08	34,431	04/09	33,382	09/10	55,358	02/12	69,086
15		पूर्वा	03/08	19308	05/08	12,067	11/09	14,527	05/10	16,779	03/12	12,775
16		उन्नाव	11/07	9121	02/09	15,746	07/09	10,128	09/10	14,744	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
17	मुरादाबाद	बिजनौर	09/07	18525	10/08	64,339	02/10	13,533	12/10	38,084	10/11	13,350
18		चांदपुर	08/07	88995	10/08	47,626	12/09	100,030	11/10	69,893	06/11	77,000
19		धामपुर	10/07	69628	06/08	94,364	09/09	24,603	10/10	33,872	06/11	34,755
20		नगीना	10/07	20379	09/08	15,188	02/10	27,577	10/10	16,801	09/11	16,672
21		नजीबाबाद	12/07	41134	09/08	31,070	12/09	46,951	01/11	44,165	10/11	50,497
22		चन्दौसी	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
23		सम्भल	02/08	32956	12/08	20,990	11/09	37,881	11/10	30,357	08/11	42,675
24		अमरोहा	12/07	36386	05/08	27,109	09/09	28,983	12/10	35,982	11/11	60,745
25		गजरौला	10/07	21000	06/08	15,879	05/09	40,114	06/10	105,971	10/11	34,500
26		मुरादाबाद	06/07	71748	09/08	119,679	07/09	59,729	10/10	86,474	11/11	115,040
27		बिलासपुर	12/07	32331	09/08	16,161	05/09	12,750	09/10	17,661	10/11	19,481
28		रामपुर	07/07	54997	12/08	26,429	04/09	40,987	12/10	46,558	09/11	56,033
29	वाराणसी	मुगलसराय	09/07	65122	07/08	71,984	04/09	73,399	01/11	174,514	09/11	91,090
30		गाजीपुर	01/08	18749	09/08	20,970	01/10	26,032	01/11	39,705	08/11	31,290
31		जमनियां	01/08	22230	01/09	30,882	01/10	14,858	10/10	33,344	10/11	27,280
32		यूसुफपुर	12/07	7723	09/08	9,886	01/10	11,419	02/11	21,050	08/11	43,722
33		जौनपुर	09/07	43481	09/08	25,785	05/09	34,756	02/11	39,548	01/12	114,484
34		मछलीशहर	12/07	11824	09/08	19,943	06/09	19,075	05/10	13,860	12/11	16,653
35		शाहगंज	01/08	9992	07/08	14,014	01/10	13,033	01/11	26,681	06/11	22,991
36		चुनार	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
37		मिर्जापुर	02/08	37352	08/08	63,855	02/10	91,505	02/11	99,805	02/12	126,655
38		भदोही	02/08	19196	09/08	11,084	01/08	19,486	02/11	31,464	08/11	8,248
39		दूद्धी	04/07	18867	02/09	39,274	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	10/10	17,002	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
40		राबर्टसगंज	09/07	6252	08/08	2,897	12/09	3,300	06/10	16,944	09/11	21,500
41		चौकाघाट	01/08	40577	08/08	23,306	01/10	54,517	01/11	66,681	12/11	82,983
42		लहुरावीर	07/07	37682	09/08	55,483	10/09	47,817	11/10	72,871	02/12	45,389

(स्रोत: नमूना जाँच के सहायक नियंत्रकों के केन्द्र)

4.3 निर्गत एवं नवीनीकृत लाइसेंसों की स्थिति (विनिर्माता, विक्रेता एवं मरम्मतकर्ता)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 4.6.2.1; पृष्ठ 116)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ मे लाइसेंसों की स्थिति			वर्ष मे नवीनीकृत किये गये लाइसेंसों की संख्या			वर्ष मे निर्गत किये गये लाईसेसों की संख्या			वर्ष मे निरस्त किये गये लाईसेसों की संख्या			वर्ष मे नवीनीकृत न कराये गये लाईसेसों की संख्या		
	म	ड	आर	म	ड	आर	म	ड	आर	म	ड	आर	म	ड	आर
सहायक नियंत्रक, लखनऊ															
2007	0	132	95	0	127	85	0	7	7	0	0	0	0	5	10
2008	3	212	151	3	201	137	1	9	9	0	0	0	0	11	14
2009	4	221	160	4	200	135	0	18	6	0	0	0	0	21	25
2010	4	239	166	4	212	143	0	9	8	0	0	0	0	27	23
2011	4	248	174	4	215	153	0	6	3	0	0	0	0	33	21
2012	4	229	157	4	198	134	0	4	4	0	0	0	0	31	23
						योग	**1**	**53**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128**	**116**
सहायक नियंत्रक, मुरादाबाद															
2007	3	150	119	2	126	95	0	10	0	0	2	3	1	22	21
2008	3	158	116	2	129	89	0	7	6	1	1	0	0	28	27
2009	2	164	122	2	129	93	3	6	4	0	0	0	0	35	29
2010	5	170	126	5	129	96	2	4	7	0	0	2	0	41	28
2011	7	174	131	7	127	97	1	9	8	0	1	1	0	46	33
2012	8	182	138	5	135	104	0	3	1	0	0	0	3	47	34
						योग	**6**	**39**	**26**	**1**	**4**	**6**	**4**	**219**	**172**
सहायक नियंत्रक, वाराणसी															
2007	0	42	85	0	38	69	0	3	9	0	0	0	0	4	16
2008	0	65	117	0	60	90	0	2	13	0	0	0	0	5	27
2009	0	85	142	0	77	114	0	1	3	0	0	0	0	8	28
2010	0	86	145	0	70	113	0	2	8	0	0	0	0	16	32
2011	0	88	153	0	69	108	0	5	12	0	0	0	0	19	45
2012	0	79	139	0	61	105	0	1	3	0	0	0	0	18	34
						योग	**0**	**14**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**182**

म: विनिर्माता, ड: विक्रेता एवं आर: मरम्मतकर्ता

(**स्रोत:** नमूना जाँच के सहायक नियंत्रकों)

4.4 बाटों एवं मापों के सत्यापन न किये जाने के कारण शुल्क की प्राप्ति न होना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 4.6.2.2; पृष्ठ 118)

वर्ष	उपयोगकर्ताओं की संख्या	उपयोगकर्ताओं की संख्या जिन्होने अपने बाटों एवं मापों का सत्यापन/मुद्रांकन कराया	उपयोगकर्ताओं की संख्या जिन्होने अपने बाटों एवं मापों का सत्यापन/मुद्रांकन नही कराया	राजस्व की हानि (₹ मे)
लखनऊ				
2008-09	13,468	12,168	1,300	78,000
2009-10	41,362	32,817	8,545	5,12,700
2010-11	63,390	44,858	18,532	11,11,920
2011-12	75,104	38,036	37068	22,24,080
मुरादाबाद				
2008-09	13,079	12,879	200	12,000
2009-10	47,036	33,305	13,731	8,23,860
2010-11	55,555	34,320	21,235	12,74,100
2011-12	46,478	22,356	24,122	14,47,320
वाराणसी				
2009-10	1,28,986	1,06,624	22,362	13,41,720
2010-11	1,42,230	1,04,483	37,747	22,64,820
2011-12	1,51,972	84,559	67,413	40,44,780[1]
		योग	**1,28,603**	**1,51,35,300**

(**स्रोत:** नमूना जाँच के सहायक नियंत्रकों)

[1]यह मानते हुए कि प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास कम से कम एक–एक 5 किग्रा एवं 2 किग्रा के ₹ 15 प्रति की दर से, एक 1 किग्रा का ₹ 10 की दर से, एक–एक 500 ग्रा, 200 ग्रा, 100 ग्रा एवं 50 ग्रा ₹ 5 प्रति की दर से तथा एक तुला कुल ₹ 60 सत्यापन एवं मुद्रांकन प्रभार प्रति उपयोगकर्ता।