परिशिष्ट 1.1

(संदर्भः कंडिका 1.3, पृष्ठ 2)

30 जून 2013 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का विश्लेषित विवरण

स.क्र.	विभाग	वर्ष 2007-08 तक		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		कुल	
		नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं	नि.प्र.	कंडिकाएं
1.	लोक निर्माण	847	3450	86	425	76	513	70	407	6	54	83	589	**1168**	**5438**
2.	जल संसाधन	1157	3705	131	553	126	588	107	425	25	157	78	520	**1624**	**5948**
3.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	179	411	31	75	27	73	33	89	30	199	14	76	**314**	**923**
4.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए.)	143	619	50	210	58	300	34	179	3	22	15	120	**303**	**1450**
5.	वन	53	80	13	21	26	96	122	1342	57	793	92	601	**363**	**2933**
6.	कृषक कल्याण एवं कृषि विकास	294	603	45	108	96	311	88	399	16	95	27	141	**566**	**1657**
7.	सहकारिता	165	342	8	22	15	31	1	2	-	-	4	14	**193**	**411**
8.	पशुपालन	153	350	22	62	22	65	44	164	11	53	27	162	**279**	**856**
9.	मत्स्य	43	81	2	4	17	45	6	8	12	34	25	88	**105**	**260**
10.	ग्रामोद्योग	113	327	7	21	24	75	12	56	-	-	4	15	**160**	**494**
11.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	79	130	7	11	10	37	20	76	21	88	12	44	**149**	**386**
12.	ऊर्जा	2	2	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	**4**	**5**
13.	पर्यटन	5	16	1	7	1	1	1	10	-	-	-	-	**8**	**34**
14.	विमानन	2	5	0	-	1	4	-	-	1	4	1	3	**5**	**16**
15.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	61	203	5	3	27	57	21	41	14	81	35	267	**163**	**652**
	कुल	**3296**	**10324**	**408**	**1522**	**527**	**2198**	**559**	**3198**	**196**	**1580**	**418**	**2641**	**5404**	**21463**

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भः कंडिका 2.1.7.4, पृष्ठ 14)
अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कारण समय एवं लागत आधिक्य को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	संभाग	सेतु कार्य का नाम	सर्वेक्षण में अपर्याप्तता	अतिरिक्त लागत	विलंब (माह में)
1.	ग्वालियर	रतनगढ़ बसई सड़क पर सिंध सेतु	पहुंच मार्ग के संरचना स्तर एवं चौड़ाई में परिवर्तन	43.17	---
2.	--तदैव--	बरसत पटोदी सड़क पर पार्वती सेतु	खुदाई, वलयाकार स्थान में भराई, एम्बेंकमेंट इत्यादि में असाधारण वृद्धि	33.24	01
3.	--तदैव--	इंदरगढ़ पिछोर सड़क पर सिंध सेतु	एप्रोच के प्रकार बिटुमिनस (बी.टी.) से सीमेंट कांकरीट सड़क में परिवर्तन	87.47	----
4.	इंदौर	रतलाम खंडवा सेक्शन, बानगंगा की रेलवे क्रासिंग क्र. 242 पर आर.ओ.बी.[1]	सेतु की लम्बाई में 172.21 मी. की बढ़ोतरी	91.20	29
5.	--तदैव--	बरोली पलिया हाथोड़ सड़क पर पलिया गांव के समीप कटकला नाला सेतु	सी. सी. सड़क, संरक्षण कार्य एवं पुलिया का प्रावधान	32.21	33
6.	--तदैव--	बड़वाह मंडलेश्वर धामनोद सड़क पर जीती सेतु	टो-वॉल एवं क्रास ड्रेनेज का प्रावधान	31.96	29
7.	जबलपुर	बम्हनी अंजनिया सड़क पर बंजर सेतु	परतों के कोर टेस्ट न किए जाने से एच.एफ.एल. एवं नींव के प्रकार एवं में परिणामी बदलाव	35.44	53
8.	--तदैव--	मोहगांव घुघरी सड़क पर बुढनेर सेतु	नींव के प्रकार में बदलाव	88.92	27
9.	--तदैव--	रामनगर पटपरा सड़क पर नर्मदा सेतु	पर्याप्त छिद्र (बोर) आंकड़ों का परीक्षण न किए जाने के कारण नींव के प्रकार में बदलाव	86.04	24
10.	रीवा	सोहागपुर मानपुर सड़क पर जोहिला सेतु	एच.एफ.एल., नींव के स्तर एवं प्रकार में परिवर्तन	92.48	24
11.	--तदैव--	बरही सिंगरौली सड़क पर कड़िया नाला सेतु	नींव के प्रकार में बदलाव	33.19	53
12.	उज्जैन	जावरा पिपलोदा सड़क पर रोजर सेतु	नींव स्तर, स्थल एवं सेतु के प्रकार में परिवर्तन	24.17	45
13.	--तदैव--	सिमिलिया रिंगनिया सड़क पर कुरेल सेतु	जलमार्ग (वाटर- वे) में कमी के परिणामस्वरूप संरक्षण कार्य एवं रिटर्न वॉल के अतिरिक्त प्रावधान	35.98	56
14.	--तदैव--	बामलावे चाटूखेड़ा सड़क पर नेवज सेतु	जलमग्नीय सेतु में सी.सी.सड़क एवं संरक्षण कार्य का प्रावधान न होना	18.12	100
15.	--तदैव--	ब्यावरा बहादुरपुर सड़क पर अजनार सेतु	ह्यूम पाईप पुलिया, पिचिंग कार्य, टो वॉल सी.सी. मार्ग का प्रावधान न होना	98.93	----
16.	सिवनी	पलारी कहानी सड़क पर डुमना नाला सेतु	एच.एफ.एल., सॉफिट स्तर एवं फारमेशन स्तर में परिवर्तन	6.25	08
17.	भोपाल	हरदा छिपानेर सड़क पर सुकनी सेतु	नींव के प्रकार एवं बी.टी. से सी.सी. सड़क में बदलाव	90.29	36
			कुल	**929.06**	

[1] रेलवे उपरी सेतु

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भः कंडिका 2.1.8.1, पृष्ठ 18)
चयनित सेतुओं की सूची (पूर्ण)

स. क्र.	संभाग का नाम	सेतु का नाम	कार्य आदेश का दिनांक	पूर्णता का नियत दिनांक	पूर्णता का वास्तविक दिनांक	विलंब (माह में)
1.	**भोपाल**	हरदा छिपानेर सड़क पर सुकनी सेतु	12.01.2007	11.01.2008	31.12.2010	36
2.		भोपाल चिकलोद सड़क पर घुन्सी सेतु	05.10.2006	04.08.2007	31.12.2010	40
3.		पामखेड़ा गरेठा सड़क पर केथन सेतु	05.05.2007	04.03.2008	30.06.2012	51
4.		भोपाल विदिशा सड़क पर सलामतपुर आर.ओ.बी.	11.02.2009	10.08.2011	27.6.2011	0
5.		उदयपुरा बोरास सड़क पर खांडनाला सेतु	15.10.2006	04.05.2007	15.06.2009	25
6.		गोड़ीगुड़रिया चिकल्दी सड़क पर कोलार सेतु	01.10.2008	01.04.2010	28.03.2011	12
7.		भोपाल में छोला आर.ओ.बी.	31.08.2006	28.02.2008	03.04.2013	61
8.		राजडोह घाट सारनी लोनिया सड़क पर तवा सेतु	09.08.2010	06.2013	क्षतिग्रस्त	-
9.	**ग्वालियर**	बरसत पटोदी सड़क पर पार्वती सेतु	28.07.2008	27.07.2010	29.01.2012	18
10.		उमरी फूफ सड़क पर क्वाँरी सेतु	31.12.2004	30.06.2006	31.12.2010	54
11.		रतनगढ़ बसई सड़क पर सिंध सेतु	02.07.2007	01.07.2009	31.12.2011	29
12.		विजयपुर सेमई सड़क पर मेवड़ा सेतु	22.09.2009	14.04.2010	31.03.2013	35
13.		भोनपुर सिहोनिया सड़क पर आसन सेतु	28.05.2008	27.05.2010	15.12.2011	19
14.		गोला का मंदिर मुरार सड़क पर कालपी सेतु	01.10.2007	15.12.2008	30.07.2009	7
15.		डबरा चिनोर सड़क पर मेघरा सेतु	08.06.2006	07.02.2007	29.01.2009	23
16.		सिरसोद पिछोर सड़क पर भौंटी सेतु	15.12.2008	30.06.2009	31.03.2011	21
17.	**इंदौर**	झाबुआ मेघनगर सड़क पर अनस सेतु	01.08.2001	31.07.2003	05.2008	58
18.		पाटी भटकी सड़क पर मालागाँव सेतु	08.06.2005	07.05.2006	25.02.2010	45
19.		बड़वाह मंडलेश्वर धामनोद सड़क पर जीती सेतु	14.11.2006	13.08.2007	05.01.2010	29
20.		रतलाम खंडवा सड़क पर बानगंगा आर.ओ.बी.	15.10.2007	14.04.2009	30.09.2011	29
21.		बरोली पलिया हथोड़ सड़क पर कटकला सेतु	05.07.2008	04.06.2009	31.03.2012	33
22.		दीवाल बिल्लोद सड़क पर अबना सेतु	09.12.2006	07.06.2007	22.03.2012	57
23.		नया हरसूद (छनेरा) पर छोटी तवा सेतु	15.10.2006	08.04.2008	30.06.2011	38
24.		सिरपुर जामली कोहदड सड़क पर सुक्ता सेतु	23.12.2006	22.05.2008	20.08.2009	15
25.		भंडारी मिल पर आर.ओ.बी.	11.08.2008	11.04.2010	31.01.2011	9
26.	**जबलपुर**	सिहोरा मझगवाँ सड़क पर हिरन सेतु	24.05.2008	23.05.2010	31.12.2010	7
27.		बम्हनी अंजनिया सड़क पर बंजर सेतु	22.07.2003	21.01.2005	30.09.2010	67
28.		मोहगांव घुघरी सड़क पर बुढनेर सेतु	20.04.2004	19.10.2005	31.01.2008 15.12.2009 (पहुँच मार्ग)	50
29.		गाडरवाड़ा बरहा सड़क पर उमर सेतु	20.09.2004	19.07.2005	17.07.2008	36
30.		चिचली चंदनखेड़ा सड़क पर सीतारेवा सेतु	07.08.06	06.11.06	30.12.08	20

			22.09.2009	21.05.2010	23.08.2010	
31.		रामनगर पटपरा सड़क पर नर्मदा सेतु	02.12.2002	01.12.2004	31.03.2010	64
32.	**रीवा**	राजापुर चिल्ला सड़क पर टमस सेतु	20.02.2008	19.02.2011	30.05.2012	15
33.		वाराणसी नागपुर सड़क पर बीहर सेतु	11.09.2008	14.02.2013	31.12.2011	0
34.		करैया अमवा सड़क पर गगहर नाला सेतु	21.07.2008	15.02.2010	30.04.2011	14
35.		शिकारगंज चमराडोल सड़क पर सोन सेतु	14.11.97 19.5.08	13.11.99 18.5.09	15.08.2004 31.12.2011 (पहुँच मार्ग)	88
36.		दमहेड़ी गोरखपुर सड़क पर नर्मदा सेतु	15.02.2008	14.02.2010	30.06.2011	16
37.		दूबी गडवा टिकर सड़क पर बिछिया सेतु	01.01.2009	31.12.2010	28.02.2013	26
38.		सतना जिगनाहट सड़क पर सतना सेतु	24.02.2010	23.06.2011	31.12.2012	18
39.		बरही सिंगरौली सड़क पर कड़िया सेतु	02.11.2002	01.09.2003	30.06.2010	81
40.		सोहागपुर मान पुर सड़क पर जोहिला सेतु	27.04.2006	26.04.2008	25.7.2012	51
41.	**सागर**	अजयगढ़ चंदला सड़क पर केन सेतु	16.03.2007	15.3.2010	31.03.2011	12
42.		गढ़ाकोट रेहली सड़क पर केथ सेतु	07.02.2007	06.05.2008	15.07.2011	38
43.		अभाना तेंदूखेड़ा सड़क पर गौरय्या सेतु	07.03.2007	06.07.2008	14.02.2011	31
44.		स्नेह बंधवा मंडवा संड़क पर बेरमा सेतु	26.05.2007	25.01.2009	14.06.2010	17
45.		छिरारी बलेह गुडा सड़क कोपरा सेतु	15.07.2006	14.03.2007	17.02.2012	59
46.		घुराघाट हाटा पंझिर सड़क पर सोनार सेतु	11.03.2007	10.03.2009	31.12.2012	45
47.		सिमरिया कोनी किशनगढ़ सड़क पर बेरमा सेतु	26.05.2007	25.05.2009	31.03.2011	22
48.		छतरपुर विक्रमपुर सड़क पर परा सेतु	15.07.2006	14.05.2007	27.032009	22
49.		खुरई रजवास सड़क पर सूखानाला सेतु	22.02.2007	21.11.2007	30.03.2009	16
50.		खुरई रजवास सड़क पर धनोरा सेतु	05.11.2007	05.07.2008	18.03.2011	32
51.		टीकमगढ़ बानपुरा सड़क पर जामनी सेतु	26.04.2007	25.10.2008	18.03.2011	29
52.	**सिवनी**	बड़ागांव पोनिया सड़क पर पेंच सेतु	01.09.2005	31.12.2006	22.06.2009	30
53.		बालाघाट बैहर सड़क पर नेहरा सेतु	02.04.2007	01.06.2008	31.03.2011	33
54.		रामपायली मोहगांव सड़क पर चंदन सेतु	17.08.2007	16.02.2010	30.04.2011	14
55.		जनमखारी खामी सड़क पर हिर्री सेतु	12.01.2007	11.08.2007	20.12.2010	40
56.		नेवारगांव जाम छिंदलई सड़क पर वैनगंगा सेतु	17.08.2007	16.02.2010	31.12.2011	22
57.		भानेगांव टेमनी सड़क पर सोन सेतु	13.12.2006	12.12.2008	28.02.2011	26
58.		बालाघाट लामटा पडरीगंज सड़क पर नेहरा सेतु	11.06.2007	10.02.2009	15.04.2011	26
59.		कटंगी बोनकट्टा तुमसर सड़क पर बोनकट्टा सेतु	04.01.2007	03.09.2007	28.02.2011	41
60.		टेटमा मलारा सड़क पर हिर्री सेतु	10.09.2008	09.06.2009	17.3.2012	33
61.		पलारी कहानी सड़क पर डुमना नाला सेतु	04.08.2006	03.04.2007	15.06.2010	38
62.		कुंडम रामपेठ सड़क पर कन्हान सेतु	27.06.2007	26.12.2009	18.07.2012	31
63.		घंसा नवागाँव सड़क पर बाघ सेतु	17.02.2010	16.02.2012	31.03.2013	13

64.		लांझी आमगाँव सड़क पर बाघ सेतु	21.05.2008	20.11.2010	31.03.2011	4
65.		लालबर्रा समनापुर सड़क पर वैनगंगा सेतु	21.05.2008	20.11.2010	15.04.2013	29
66.	उज्जैन	सीतामऊ चौमाला सड़क पर चंबल सेतु	23.08.2004	22.02.2006	15.06.2009	40
67.		महिदपुर इंदोख सड़क पर छोटी कालीसिंध सेतु	28.09.2006	28.11.2009	30.03.2011	16
68.		नागदा खाचरोद सड़क पर चंबल सेतु	17.10.2007	31.05.2010	30.06.2011	13
69.		बड़नगर केसूर सड़क पर चामला सेतु	13.06.2003	12.04.2004	15.09.2010	77
70.		मंदसौर प्रतापगढ़ सड़क पर शिवना सेतु	08.10.2010	15.02.2013	31.03.2012	0
71.		कागदी कराडिया सड़क पर क्षिप्रा सेतु	13.03.2008	12.09.2009	31.03.2012	30
72.		जावरा पिपलोदा सड़क पर रोजर सेतु	01.10.2007	30.06.2008	31.03.2012	45
73.		रिंगनिया सिमलिया सड़क पर कुरेल सेतु	02.01.2004	01.03.2005	18.11.2009	56
74.		बामलावे चाटूखेड़ा सड़क नेवज सेतु	05.05.2003 11.02.2010	04.11.2004 10.02.2011	15.3.2013	100
75.		महिदपुर गोगापुर सड़क पर क्षिप्रा सेतु	28.09.2006	15.12.2009	15.12.2009	0
76.		तिलावद कचनारिया सड़क पर छोटी कालीसिंध सेतु	08.10.2008	15.04.2010	31.03.2011	11
77.		तराना जवासिया सड़क पर छोटी कालीसिंध सेतु	13.10.2008	15.02.2010	30.10.2011	20
78.		जावरा ताल सड़क पर सिंदूरकिया नाला सेतु	11.05.2011	11.03.2013	30.06.2012	0
79.		जारदा लालगढ़ सड़क पर छोटी कालीसिंध सेतु	27.05.2009	26.01.2012	31.03.2012	2
80.		आगर बरोद सड़क पर कछाल सेतु	08.10.2008	15.12.2009	31.03.2012	27
81.		सीतामऊ जावरा सड़क पर लसूड़िया नाला सेतु	30.04.2007 20.09.2010	31.12.2007 19.05.2011	15.12.2012	60

चयनित सेतुओं की सूची (प्रगतिरत)

स. क्र.	संभाग का नाम	सेतु का नाम	कार्य आदेश का दिनांक	पूर्णता का नियत दिनांक	31 मार्च 2013 को स्थिति	विलंब (माह में)
1.	भोपाल	मुडरा मुडारिया सड़क पर सगड़ सेतु	04.02.2009	03.04.2010	प्रगतिरत	36
2.		सूखा आमखेड़ा सतपाड़ा हाट सड़क पर सगड़ सेतु	13.05.2008	12.05.2010	प्रगतिरत	34
3.		सांगाखेड़ा बांद्राभान सड़क पर तवा सेतु	22.09.2005	21.03.2008	प्रगतिरत	60
4.		सिवनी मालवा सुरजपुर लोकार तलाई सड़क पर मोरंड सेतु	10.11.2004	09.05.2006	प्रगतिरत	82
5.		इटारसी डोलारिया सड़क पर हथेड़ सेतु	14.06.2005	13.10.2006	प्रगतिरत	77
6.		मोतालसीर सड़क पर नर्मदा सेतु	09.09.2008	15.04.2010	प्रगतिरत	35
7.	ग्वालियर	प्रतापपुर गिरगॉव सड़क पर खारनाला सेतु	13.10.2006	12.06.2007	प्रगतिरत	69
8.		कुहान्जपुर सुरथाग सड़क पर पार्वती सेतु	08.02.2006 10.4.2012	07.08.2007 9.7.2013	प्रगतिरत	67
9.		इंदरगढ़ पिछोर सड़क पर सिंध सेतु	10.10.2008	10.06.2011	प्रगतिरत	21
10.	इंदौर	महू में आर.ओ.बी.	06.01.2010	05.07.2011	प्रगतिरत	20

11.	जबलपुर	शाहपुरा चरगंवा सड़क पर नर्मदा सेतु	01.07.2007	30.06.2010	प्रगतिरत	33
12.		मंडला पूरवा सड़क पर नर्मदा सेतु	01.07.2007	31.12.2009	प्रगतिरत	39
13.	रीवा	बिछी बरवाडीह सड़क पर बेलवाह सेतु	18.12.2008	17.02.2010	प्रगतिरत	37
14.		बनोदाघाट पाली रायपुर सड़क पर जोहिला सेतु	26.05.2008	25.05.2010	प्रगतिरत	34
15.		वाराणसी नागपुर सड़क पर मैहर आर.ओ.बी.	21.09.2010	21.09.2012	प्रगतिरत	6
16.		पोढी राजघाट ब्यौहारी मानपुर सड़क पर सोन सेतु	04.01.2007 15.12.2011	03.07.2009 14.04.2013	15.7.2012 प्रगतिरत (पहुँच मार्ग)	44
17.	सागर	हथिनी झापन सड़क पर परेवा सेतु	24.01.2007	23.10.2007	प्रगतिरत	65
18.		किशनगढ़ बरखेड़ी जेरठ सड़क पर सोनार सेतु	02.02.2002	01.02.2004	क्षतिग्रस्त	109
19.		कोटाघाट, कुंडलपुर महेंद्रघाट सड़क पर बेरमा सेतु	22.05.2007	21.11.2008	प्रगतिरत	52
20.	सिवनी	टॉप से बांसखेडा सड़क पर पेंच सेतु	21.01.2008	20.07.2009	प्रगतिरत	44
21.	उज्जैन	ब्यावरा बहादुरपुरा सड़क पर अजनार सेतु	11.08.2003 17.04.2012	10.04.2005 16.04.2013	प्रगतिरत	96
22.		पोलाईकलाँ रनायल सड़क पर नेवज सेतु	10.06.2011	09.02.2014	प्रगतिरत	अविलम्बित

परिशिष्ट 2.3
(संदर्भः कंडिका 2.1.8.1 (I), पृष्ठ 19)
भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यों को सौपने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	संभाग	सेतु का नाम	कार्यादेश	भूमि अधिग्रहण की स्थिति	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ करने में विलंब (माह में)	पूर्णता का नियत दिनांक	कार्य की स्थिति (प्रतिशत)	विलंब (माह में)	विलंब के अन्य कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6 (5-4).	7.	8.	9 (8-7).	10.
1.	भोपाल	मुडरा मुडारिया से बरखेड़ा जांजगीर सड़क पर सगड़ सेतु	04.02.09	अनुबंध की नियत अवधि की समाप्ति के पश्चात दिनांक 10.01.12 को प्रक्रिया आरंभ की गई ।	35	03.04.10	अपूर्ण (50)- 31.03.13	36	-
2.		बांद्राभान सांगाखेड़ा सड़क पर तवा सेतु	22.09.05	प्रक्रिया 17.02.06 को आरंभ की गई ।	5	21.03.08	अपूर्ण (20)- 31.03.13	60	धीमी प्रगति
3.		सिवनी मालवा सुरजपुर लोकार तलाई सड़क पर मोरंड सेतु	10.11.04	प्रक्रिया 22.02.12 को आरंभ की गई ।	87	09.05.06	अपूर्ण (5)- 31.03.13	82	धीमी प्रगति
4.		पामाखेड़ा गरेठा सड़क पर केथन सेतु	05.05.07	प्रक्रिया 09.07.07 को आरंभ की गई ।	2	04.03.08	पूर्ण 30.06.12	51	धीमी प्रगति
5.	ग्वालियर	कुहान्जपुर सुस्थाग सड़क पर पार्वती सेतु	08.02.06	प्रक्रिया 07.07.06 को आरंभ की गई ।	5	07.08.07	अपूर्ण (35) 31.03.13	67	वन अनापत्ति
6.	इंदौर	दीवाल बिल्लोद सड़क पर अबना सेतु	08.12.06	प्रक्रिया 28.04.07 को आरंभ की गई ।	4	07.06.07	पूर्ण - 22.03.12	57	उच्च दाब लाईन का स्थानांतरण
7.	जबलपुर	सिहोरा मझगवाँ सड़क पर हिरन सेतु	24.05.08	03.07.08 (भूमि अधिनिर्णय का दिनांक)	2	23.05.10	पूर्ण - 31.12.10	**7**	बिजली के खंभे का स्थानांतरण
8.		शाहपुरा चरगवां सड़क पर नर्मदा सेतु	01.07.07	प्रक्रिया 18.02.09 को आरंभ की गई ।	19	30.6.10	पहूँचमार्ग अपूर्ण (85) - 31.03.13	33	
9.	रीवा	करैया अमवा सड़क पर गगहर नाला सेतु	21.07.08	प्रक्रिया 09.09.10 को आरंभ की गई ।	26	15.02.10	पूर्ण - 30.04.11	14	सड़क का विपथन
10.		दूबी गडवा सड़क पर बिछिया सेतु	1.1.09	प्रक्रिया 16.12.10 को आरंभ की गई ।	23	31.12.10	पूर्ण - 28.02.13	26	-

11.		शिकारगंज चमराडोल सड़क पर सोन सेतु	14.11.97	वन विभाग को 31.12.02 को जानकारी प्रदान की गई ।	61	13.11.99 सेतु 15.08.04 को पूर्ण	पहुँचमार्ग का शेष कार्य दिनांक 31.12.11 को पूर्ण	**88**	वन भूमि अनापत्ति
12.		सतना जिगनहट सड़क पर सतना सेतु	24.2.10	प्रक्रिया 25.06.10 को आरंभ की गई ।	4	23.06.11	पूर्ण - 31.12.12	18	
13.	सागर	चिरारीगुढ़ा बलेह सड़क पर कोपरा सेतु	15.7.06	प्रक्रिया 22.04.08 को आरंभ की गई ।	21	14.03.07	पूर्ण - 17.02.12	59	धीमी प्रगति
14.		स्नेह बंधवा संड़क पर बेरमा सेतु	26.5.07	मई 2008 (भूमि की राशि जमा करने का दिनांक)	12	25.01.09	पूर्ण - 14.06.10	17	धीमी प्रगति
15.		गढ़ाकोट रेहली सड़क पर केथ सेतु	07.02.07	14.09.10 (किसानों को भूमि की राशि के भुगतान का दिनांक)	43	06.05.08	पूर्ण - 15.07.11	38	स्थल में परिवर्तन एवं धीमी प्रगति
16.	उज्जैन	बड़नगर केसूर सड़क पर चामला सेतु	13.06.03	09.03.05 (धारा 4 के प्रकाशित होने का दिनांक) कार्य नियत अवधि में प्रारंभ किया गया ।	21	12.04.04	पूर्ण - 15.09.10	77	सुपर स्ट्रक्चर के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन
17.		महिदपुर इंदोख सड़क पर छोटी कालीसिंध सेतु	28.9.06	नवम्बर 2009 (भूमि के भाग के वास्तविक अधिग्रहण का पहला दिनांक) भूमि नियत अवधि में अधिग्रहित नहीं हुई ।	38	28.11.09	पूर्ण - 31.03.11	16	
18.		नागदा खाचरोद सड़क पर चंबल सेतु	17.10.07	मई 2011 (भूमि अधिग्रहण का दिनांक)	43	31.05.10	पूर्ण - 30.06.11	13	-
19.	सिवनी	बड़ागांव पोनिया सड़क पर पेंच सेतु	01.09.05	प्रक्रिया 01.06.06 को आरंभ की गई ।	9	31.12.06	पूर्ण - 22.06.09	30	ले-आऊट एवं आरेखन एवं रूपांकन के अनुमोदन में विलंब
20.		जनमखरीखामी सड़क पर हिर्री सेतु	12.01.07	प्रक्रिया 01.01.08 को आरंभ की गई ।	12	11.08.07	पूर्ण - 20.12.10	40	धीमी प्रगति एवं आरेखन एवं रूपांकन के अनुमोदन में विलंब

परिशिष्ट 2.4
(संदर्भः कंडिका 2.1.8.1 (III), पृष्ठ 20)
आरेखन एवं रूपांकन के अनुमोदन में विलंब के कारण सेतुओं के निर्माण में विलंब

स. क्र.	सेतु का नाम	संभाग का नाम	कार्य की पूर्णता में कुल विलंब (दिवसों में)	आरेखन एवं रूपांकन के अनुमोदन में विलंब (दिवसों में)	रूपांकन में विलंब के कारण किए जाने वाले या किए गए मूल्य वृद्धि का भुगतान (₹ लाख में)
1.	कागदी कराडिया सड़क पर क्षिप्रा सेतु	उज्जैन	928	765	---
2.	अभाना तेंदूखेड़ा सड़क पर गौरय्या सेतु	सागर	953	443	---
3.	अजयगढ़ चंदला सड़क पर केन सेतु	सागर	381	180	**22.22**
4.	उमरी फूफ सड़क पर क्वाँरी सेतु	ग्वालियर	1640	1035	**11.66**
5.	रतनगढ़ बसई सड़क पर सिंध सेतु	ग्वालियर	545	410	**20.63**
6.	रामनगर पटपरा सड़क पर नर्मदा सेतु	जबलपुर	1946	936	**14.86**
7.	राजापुर चिल्ला सड़क पर टमस सेतु	रीवा	350	60	----
8.	पोढी राजघाट ब्यौहारी मानपुर सड़क पर सोन सेतु	रीवा	1107	150	----
9.	सोहागपुर मान पुर सड़क पर जोहिला सेतु	रीवा	1550	540	---
10.	भानेगांव टेमनी सड़क पर सोन सेतु	सिवनी	384	378	**11.59**
11.	जनमखरी खामी सड़क पर हिर्री सेतु	सिवनी	1226	190	---
12.	टेटमा मलारा सड़क पर हिर्री सेतु	सिवनी	610	123	---
13.	पलारी कहानी सड़क पर डुमना नाला सेतु	सिवनी	1168	195	----
				कुल	**80.96**

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः कंडिका 2.1.8.1 (iv), पृष्ठ 21)

विभाग द्वारा चूककर्ता ठेकेदारों पर कार्रवाई करने में विलंब का दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(विलंब माहों में)

स. क्र.	संभाग	कार्य का नाम	पूर्णता का नियत दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	31.3.13 तक कुल विलंब	31.03.13 को कार्य की स्थिति
1.	भोपाल	सूखा आमखेड़ा सतपाड़ा हाट सड़क पर सगड़ सेतु एवं कररिया शमसाबार सड़क पर सपन सेतु	13.5.10	17.9.12 को समाप्त	**34**	अपूर्ण
2.	--तदैव--	मुडरा मुडारिया सड़क पर सगड़ सेतु	3.4.10	16.4.12 को समाप्त किन्तु अ.यं. द्वारा 5.6.12 को पुनर्जीवित	36	अपूर्ण
3.	--तदैव--	इटारसी डोलारिया सड़क पर हथेड सेतु	13.10.06	18.1.12 को समाप्त	**78**	अपूर्ण
4.	ग्वालियर	प्रतापपुर गिरगाँव सड़क पर खारनाला सेतु	12.6.07	29.5.08 को कारण बताओ नोटिस	69	अपूर्ण
5.	जबलपुर	गाडरवाड़ा बरहा सड़क पर उमर सेतु	19.7.05	24.1.07 को समाप्त	36	शेष कार्य दूसरे ठेकेदार के माध्यम से 17.07.08 को पूर्ण किया गया
6.	रीवा	बिछी बरवाडीह सड़क पर बेलवाह सेतु	17.2.10	कारण बताओ नोटिस	37	अपूर्ण
7.	सागर	घुबारा बुड़ेड़ा सड़क पर धसान सेतु	18.8.10	कारण बताओ नोटिस	31	अपूर्ण
8.	--तदैव--	कोटाघाट, कुंडलपुर महेंद्रघाट सड़क पर बेरमा सेतु	21.11.08	4.8.12 को कारण बताओ नोटिस	52	अपूर्ण
9.	उज्जैन	सीतामऊ जावरा सड़क पर लसूड़िया नाला सेतु	30.12.07	28.7.09 को समाप्त	60	15.12.12 को पूर्ण
10	सिवनी	टॉप से बांसखेड़ा सड़क पर पेंच सेतु	21.07.09 कार्य नियत अवधि में प्रारंभ नहीं हुआ	समाप्त 13.07.12 25.07.12 (अ.यं. द्वारा पुनर्जीवित)	44	अपूर्ण

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भः कंडिका 2.1.8.3 (ए), पृष्ठ 23)

पहुँचमार्ग एवं कैरिजवे का असमान सम्मिश्रण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	सेतु का नाम	संभाग का नाम	कैरिजवे की चौड़ाई	पहुँचमार्ग की चौड़ाई
1.	बनोदाघाट पाली रायपुर सड़क पर जोहिला सेतु	रीवा	7.5 मी.	3.75 मी.
2.	बिछी बरवाडीह सड़क पर बेलवाह सेतु	रीवा	7.5 मी.	3.75 मी.
3.	ब्यावरा बहादुरपुरा सड़क पर अजनार सेतु	उज्जैन	7.5 मी.	7 मी.
4.	मंदसौर प्रतापगढ़ सड़क पर शिवना सेतु	उज्जैन	7.5 मी.	7 मी.
5.	रिंगनिया सिमलिया सड़क पर कुरेल सेतु	उज्जैन	7.5 मी.	7 मी.
6.	कागदी कराडिया सड़क पर क्षिप्रा सेतु	उज्जैन	7.5 मी.	7 मी.
7.	घुराघाट हाटा पंझिर सड़क पर सोनार सेतु	सागर	7.5 मी.	3.75 मी.
8.	भानेगांव टेमनी चांदाटोला सड़क पर सोन सेतु	सिवनी	7.5 मी.	7 मी.
9.	कुंडम रामपेठ जोगनीखापा सड़क पर कन्हान सेतु	सिवनी	7.5 मी.	7 मी.

परिशिष्ट 2.7
(संदर्भः कंडिका 2.1.9.3, पृष्ठ 30)

विलंबों का कारण ठेकेदार पर आरोपणीय होने के बावजूद समय वृद्धि अनियमित रूप से प्रदान किए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	कार्य का नाम	संभाग का नाम	पूर्णता का नियत दिनांक	पूर्णता का वास्तविक दिनांक	कुल विलंब (दिवसों में)	ठेकेदार पर आरोपणीय स्वीकार किए गए विलंब	विलंब वास्तविक रूप से ठेकेदार पर आरोपणीय थे किन्तु शास्ति आरोपित नहीं की गई (दिवसों में)	विलंब के ठेकेदार पर आरोपणीय कारण किन्तु शास्ति आरोपित नहीं की गई		शास्ति की दर (₹ में)/प्रतिदिन/प्रति सप्ताह	शास्ति की राशि (₹ में)
1.	पोढी राजघाट ब्यौहारी मानपुर सड़क पर सोन सेतु	रीवा	3.7.09	15.7.12	1107	--	725	वर्षा काल नींव में चट्टान अपस्ट्रीम में बेमौसम वर्षा	240 365 120	1000/प्रतिदिन	725000
2.	बड़वाह मंडलेश्वर धामनोद सड़क पर जीती सेतु	इंदौर	13.8.07	30.6.08	321	--	203	घनी आबादी के कारण विस्फोट करने में समस्या, स्थल के आसपास अतिक्रमण, बाढ़, वर्षाकाल । अ.यं. ने विश्लेषण किया एवं 29 सप्ताह के लिए ठेकेदार पर आरोपणीय शास्ति निर्धारित की किन्तु मु.अ. ने आदेश को अधिक्रमित किया एवं ठेकेदार को बिना किसी शास्ति के मुक्त कर दिया ।		₹ 10452000 का 1/16 *प्रतिशत/* सप्ताह	189443
3.	उमरी फूफ सड़क पर क्वाँरी सेतु	ग्वालियर	30.6.06	31.12.10	1644	15	390	वर्षा काल खेतो में खड़ी फसल ग्रीष्म में पानी की कमी	105 45 240	₹ 1000/ प्रतिदिन	390000
4.	बरसत पटोदी सड़क पर पार्वती सेतु	ग्वालियर	28.7.10	29.1.12	550	--	244	वर्षाकाल में कार्य आदेश खेतो में खड़ी फसल वर्षाकाल को कांकरीट का कार्य नहीं 9 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य	60 30 120 34	₹ 39170000 का 1/16 *प्रतिशत* /सप्ताह	856844
5.	अजयगढ़ चंदला सड़क पर केन सेतु	सागर	15.3.10	31.3.11	381	--	168	ठेकेदार के अनुरोध पर नींव में परिवर्तन, डकैत प्रभावित क्षेत्र, बाँध से पानी का छोड़ा जाना, स्थल पर रूका हुआ पानी इत्यादि भी विलंब के कारण है । सकारण आदेश में प्रत्येक कारण के लिए विलंब के दिवसों का उल्लेख नहीं था ।		1000/प्रतिदिन	168000

स. क्र.	कार्य का नाम	संभाग का नाम	पूर्णता का नियत दिनांक	पूर्णता का वास्तविक दिनांक	कुल विलंब (दिवसों में)	ठेकेदार पर आरोपणीय स्वीकार किए गए विलंब	विलंब वास्तविक रूप से ठेकेदार पर आरोपणीय थे किन्तु शास्ति आरोपित नहीं की गई (दिवसों में)	विलंब के ठेकेदार पर आरोपणीय कारण किन्तु शास्ति आरोपित नहीं की गई		शास्ति की दर (₹ में)/प्रतिदिन/प्रति सप्ताह	शास्ति की राशि (₹ में)
6.	गढ़ाकोट रेहली सड़क पर केथ सेतु	सागर	06.05.08	15.7.11	1165	118	485	वर्षाकाल	485	1000/प्रतिदिन	485000
7.	सीतामऊ चौमाला सड़क पर चंबल सेतु	उज्जैन	22.2.06	15.6.09	1208	--	**760**	त्रुटिपूर्ण भुगतान समय सारणी रूका हुआ पानी नींव के प्रकार में परिवर्तन आर.डी.सी. का कार्य	384 306 10 60	20000/ प्रतिदिन ठेका राशि के 10 *प्रतिशत* तक सीमित	2673700
8.	नेवारगांव जामचिंदलई सड़क पर वैनगंगा सेतु	सिवनी	16.2.10	31.12.11	683	5	**103**	वर्षाकाल में कार्य आदेश अत्यधिक वर्षा नींव के प्रकार में परिवर्तन	59 5 39	20000/प्रति दिन	2060000
9.	रामपायली मोहगांव सड़क पर चंदन सेतु	सिवनी	16.2.10	30.4.11	438	84	54	वर्षा काल		1000/प्रति दिन	54000
10.	बालाघाट लामटा पडरीगंज सड़क पर नेहरा सेतु	सिवनी	10.2.09	15.4.11	794	16	190	वर्षाकाल में कार्य आदेश वर्षाकाल के कारण विलंब नींव में अतिरिक्त गहराई के कारण विलंब	139 10 41	₹ 21904445 का 1/16 *प्रतिशत*	369638
11.	बड़ागांव पोनिया सड़क पर पेंच सेतु	सिवनी	31.12.06	22.6.09	903	--	415	त्रुटियों में सुधार	415	1000/दिन	415000
12.	बालाघाट बैहर सड़क पर नेहरा सेतु	सिवनी	1.6.08	31.3.11	1033	--	282	सड़क के विपथन के कारण विलंब	282	20000/दिन ₹ 14700000 के 10 *प्रतिशत* तक सीमित	1470000
13.	पलारी कहानी सड़क पर डुमना नाला सेतु	सिवनी	3.4.07	15.6.10	1168	46	543	वर्षाकाल में कार्य आदेश विस्फोटन निषेध (120+30) बांध से पानी छोड़ना डायवर्शन सड़क	433 30 60 20	₹ 3439853 का 1/16 *प्रतिशत*	167693
14.	कुंडम रामपेठ	सिवनी	26.12.09	18.7.12	935	83	325	वर्षाकाल में कार्य आदेश	111	1000/दिन	325000

स. क्र.	कार्य का नाम	संभाग का नाम	पूर्णता का नियत दिनांक	पूर्णता का वास्तविक दिनांक	कुल विलंब (दिवसों में)	ठेकेदार पर आरोपणीय स्वीकार किए गए विलंब	विलंब वास्तविक रूप से ठेकेदार पर आरोपणीय थे किन्तु शास्ति आरोपित नहीं की गई (दिवसों में)	विलंब के ठेकेदार पर आरोपणीय कारण किन्तु शास्ति आरोपित नहीं की गई		शास्ति की दर (₹ में)/प्रतिदिन/प्रति सप्ताह	शास्ति की राशि (₹ में)
	जोगनीखापा सडक पर कन्हान सेतु							कठोर स्ट्राटा बोरिंग में कठिनाई बेमौसम वर्षा स्ट्रिप सील	10 30 5 169		
15.	कटंगी बोनकट्टा तुमसर सड़क पर बोनकट्टा नाला सेतु	सिवनी	3.9.07	28.2.11	1273	79	741	डायवर्शन सड़क वर्षाकाल	381 360	₹ 7527801 का 1/16 *प्रतिशत*	451668
										कुल	**10800986**

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भः कंडिका 2.1.9.4 (I), पृष्ठ 31)

अनुबंध की शर्त में परिवर्तन के कारण मैहर आर.ओ.बी. रीवा के निर्माण में मूल्य वृध्दि के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	प्रभाग	किए गए कार्य का मूल्य	तिमाही	प्रभाग प्रतिशत	आधार सूचकांक	चालू सूचकांक (औसत)	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक राशि
1	पी.ओ. एल.	5183361	10/10 से 12/10	5	39.95	42.35	11677.159		
		7713534	01/11 से 03/11	5	39.95	42.35	17377.173		
		4012060	04/11 से 06/11	5	39.95	42.35	9038.43		
		1098537	07/11 से 09/11	5	39.95	46.23	6475.73		
		4707126	10/11 से 12/11	5	39.95	46.23	27747.889		
		9562583	01/12 से 03/12	5	39.95	46.23	56370.17		
		7625144	04/12 से 06/12	5	39.95	46.23	44949.222		
		17940359	07/12 से 09/12	5	39.95	46.23	105756.06		
							279391.84	**453026**	**173634.16**
2	स्टील	5183361	10/10 से 12/10	7	137.1	132.60	-8931.9405		
		7713534	01/11 से 03/11	7	137.1	138.30	3544.5123		
		4012060	04/11 से 06/11	7	137.1	138.56	2243.0664		
		1098537	07/11 से 09/11	7	137.1	138.10	420.66515		
		4707126	10/11 से 12/11	7	137.1	141.03	7083.8641		
		9562583	01/12 से 03/12	7	137.1	144.36	26584.818		
		7625144	04/12 से 06/12	7	137.1	149.50	36206.92		
		17940359	07/12 से 09/12	7	137.1	147.70	72821.37		
							139973.28	**1772878**	**1632904.72**
3	सीमेंट	5183361	10/10 से 12/10	30	151.8	149.20	-19975.403		
		7713534	01/11 से 03/11	30	151.8	150.83	-11090.111		
		4012060	04/11 से 06/11	30	151.8	154.43	15639.898		
		1098537	07/11 से 09/11	30	151.8	152.30	814.13315		
		4707126	10/11 से 12/11	30	151.8	160.13	58118.122		
		9562583	01/12 से 03/12	30	151.8	161.20	133233.62		
		7625144	04/12 से 06/12	30	151.8	165.43	154047.5		
		17940359	07/12 से 09/12	30	151.8	171.06	512151.16		
						कुल	**842938.91**	**364004**	**-478934.91**
						"ए"	कुल अधिक भुगतान		**1327603.98**

अनुबंध की शर्त में परिवर्तन के कारण सलामतपुर आर.ओ.बी. के निर्माण में मूल्य वृध्दि के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	प्रभाग	किए गए कार्य का मूल्य	तिमाही	प्रभाग प्रतिशत	आधार सूचकांक	चालू सूचकांक (औसत)	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक राशि
1	पी.ओ. एल.	9574313	04/09 से 06/09	5	34.02	34.02	0.00		
		21389994	10/09 से 12/09	5	34.02	36.27	53050.58		
		35291938	01/10 से 03/10	5	34.02	37.68	142381.50		
		25491203	04/10 से 06/10	5	34.02	39.02	140493.84		
		5697720	10/10 से 12/10	5	34.02	41.65	47920.64		
		7336350	01/11 से 03/11	5	34.02	41.65	61702.33		
		3389792	04/11 से 06/11	5	34.02	41.65	28509.82		
							474058.71	**994530**	**520471.29**
2	स्टील	9574313	04/09 से 06/09	7	144.50	144.50	0.00		
		21389994	10/09 से 12/09	7	144.50	142.40	-16320.05		
		35291938	01/10 से 03/10	7	144.50	140.06	-56931.15		
		25491203	04/10 से 06/10	7	144.50	134.53	-92337.25		
		5697720	10/10 से 12/10	7	144.50	132.60	-24634.26		
		7336350	01/11 से 03/11	7	144.50	138.30	-16525.83		
		3389792	04/11 से 06/11	7	144.50	138.56	-7315.62		
							-214064.15	**1385030**	**1599094.15**
3	सीमेंट	9574313	04/09 से 06/09	30	144.20	148.16	59158.90		
		21389994	10/09 से 12/09	30	144.20	148.26	135504.57		
		35291938	01/10 से 03/10	30	144.20	149.83	310028.17		
		25491203	04/10 से 06/10	30	144.20	151.53	291549.01		
		5697720	10/10 से 12/10	30	144.20	149.20	44451.70		
		7336350	01/11 से 03/11	30	144.20	150.83	75894.59		
		3389792	04/11 से 06/11	30	144.20	154.43	54108.56		
						कुल	**970695.49**	**453065**	**-517630.49**
						" बी"	कुल अधिक भुगतान		**1601934.95**

अनुबंध की शर्त में परिवर्तन के कारण शिवना सेतु के निर्माण में मूल्य वृध्दि के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	प्रभाग	किए गए कार्य का मूल्य	तिमाही	प्रभाग प्रतिशत	आधार सूचकांक	चालू सूचकांक (औसत)	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गई राशि	अधिक राशि
1	पी.ओ. एल.	442000	10/10 से 12/10	5	41.98	45.20	1271.36		
		20575100	01/11 से 03/11	5	41.98	45.20	59181.59		
		7589171	04/11 से 06/11	5	41.98	45.20	21829.26		
		626941	07/11 से 09/11	5	41.98	45.20	1803.31		
		8481980	10/11 से 12/11	5	41.98	45.20	24397.31		
		10656676	01/12 से 03/12	5	41.98	45.20	30652.54		
							139135.38	**133087**	**-6048.38**
2	स्टील	442000	10/10 से 12/10	7	136.00	137.53	261.06		
		20575100	01/11 से 03/11	7	136.00	148.76	101347.50		
		7589171	04/11 से 06/11	7	136.00	155.53	57215.93		
		626941	07/11 से 09/11	7	136.00	157.20	5130.77		
		8481980	10/11 से 12/11	7	136.00	161.76	84345.81		
		10656676	01/12 से 03/12	7	136.00	169.26	136824.67		
							385125.73	**1703428**	**1318302.27**
3	सीमेंट	442000	10/10 से 12/10	30	153.80	149.20	-2974.45		
		20575100	01/11 से 03/11	30	153.80	150.80	-90300.34		
		7589171	04/11 से 06/11	30	153.80	154.40	6661.50		
		626941	07/11 से 09/11	30	153.80	152.30	-1375.76		
		8481980	10/11 से 12/11	30	153.80	160.10	78174.30		
		10656676	01/12 से 03/12	30	153.80	161.20	115366.49		
						कुल	**105551.72**	**162535**	**56983.28**
						"सी"	कुल अधिक भुगतान		**1369237.17**

कुल ए+बी+सी = **₹ 1327604 + ₹ 1601935 + ₹ 1369237 = ₹ 42,98,776**

परिशिष्ट 2.9
(संदर्भः कंडिका 2.2.6.2, पृष्ठ 39)
अंशपूंजी, ऋण एवं ब्याज की बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम	अंश पूंजी				ऋण तथा ब्याज			
		समितियो/ बैंक की कुल संख्या	वर्ष 2012-13 के लिए मांग	वर्ष 2012-13 के दौरान वसूल	31-03-2013 को शेष	समितियो / बैंक की कुल संख्या	वर्ष 2012-13 के लिए मांग	वर्ष 2012-13 के दौरान वसूल	31-03-2013 को शेष
1	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ होशंगाबाद	101	185.41	29.32	156.09	18	22.01	0.46	21.55
2	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ मुरैना	4	1013.04	4.41	1008.63	2	332.29	1.78	330.51
3	सहायक पंजीयक (लेखापरीक्षा) सहकारी समितियां ग्वालियर	3	57.83	3.70	54.13	0	0.00	0.00	0.00
4	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, शिवपुरी	102	60.24	14.88	45.36	2	0.37	0.24	0.13
5	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, गुना	150	110.91	10.00	100.91	0	0.00	0.00	0.00
6	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, राजगढ़	5	60.56	2.99	57.57	5	4.74	3.27	1.47
7	सहायक पंजीयक (लेखापरीक्षा) सहकारी समितियां विदिशा	19	579.13	112.93	466.20	0	0.00	0.00	0.00
8	सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ, रायसेन	116	208.98	37.70	171.28	1	3.23	0.57	2.66
9	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, खंडवा	188	165.73	21.27	144.47	11	61.50	0.51	60.99
10	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, बुरहानपुर	8	152.96	45.08	107.88	5	15.70	0.38	15.32
11	सहा.पंजीयक सहकारी समितियाँ, इंदौर	0	0.00	0.00	**0**	35	732.77	14.95	**717.82**
12	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, इंदौर	26	703.14	24.73	678.40	0	0.00	0.00	0.00
13	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, मंदसौर	106	18.65	10.65	8.00	0	0.00	0.00	0.00
14	सहा.पंजीयक सहकारी समितियाँ, नीमच	68	32.24	4.58	27.66	68	20.24	0.00	20.24
15	सहा.पंजीयक सहकारी समितियाँ, उज्जैन	5	220.10	41.88	178.22	0	0.00	0.00	0.00
16	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, बैतूल	94	40.13	0.40	39.73	0	17.14	0.00	17.4

स. क्र.	इकाई का नाम	अंश पूंजी				ऋण तथा ब्याज			
		समितियो/ बैंक की कुल संख्या	वर्ष 2012-13 के लिए मांग	वर्ष 2012-13 के दौरान वसूल	31-03-2013 को शेष	समितियो / बैंक की कुल संख्या	वर्ष 2012-13 के लिए मांग	वर्ष 2012-13 के दौरान वसूल	31-03-2013 को शेष
17	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, शहडोल	0	7.50	0.20	7.30	0	2.93	0.09	2.84
18	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, सिवनी	7	159.87	0.00	159.87	4	2.84	0.00	2.84
19	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, नरसिंहपुर	0	86.27	2.67	83.60	0	25.13	0.00	25.13
20	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, रतलाम	0	74.12	0.00	74.12	0	0.00	0.00	0.00
21	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, शाजापुर	0	97.38	65.00	32.38	0	0.00	0.00	0.00
22	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, छतरपुर	13	72.05	0.00	72.05	4	15.34	0.00	15.34
23	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, देवास	6	174.82	35.19	139.63	5	348.03	5.55	342.48
24	संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियाँ, इंदौर	0	0	0	**0**	0	784.76	0.00	**784.76**
	योग	**1021**	**4281.06**	**467.58**	**3813.48**	**160**	**2389.02**	**27.80**	**2361.48**
		22 इकाईयों में अंशपूंजी लंबित				**16 इकाईयों में ऋण एवं ब्याज लंबित**			
		14 इकाईयों में अंशपूंजी एवं ऋण तथा ब्याज दोनों ही लंबित हैं ।							

परिशिष्ट 2.10
(संदर्भः कंडिका 2.2.6.4, पृष्ठ 40)
रोकड़बही में अनियमितताओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	इकाईयों का नाम	अवधि	आहरणों का सत्यापन	रोकड़ का भौतिक सत्यापन	अन्य कर्मचारी द्वारा योगों की जाँच
1	जे.आर.सी.एस. जबलपुर	03/2005 से 06/2013	नहीं किया	नहीं किया	नहीं
2	जे.आर.सी.एस. सागर	09/2009 से 06/2013	किया	नहीं किया	हाँ
3	ए.आर.सी.एस. नीमच	07/1999 से 06/2013	नहीं किया	नहीं किया	नहीं
4	डी.आर.सी.एस. नरसिंहपुर	02/2008 से 06/2013	नहीं किया	नहीं किया	नहीं
5	ए.आर.सी.एस. डिंडोरी	04/2007से 05/2013	नहीं किया	नहीं किया	नहीं
6	ए.आर.सी.एस. सागर	04/2007 से 06/2013	नहीं किया	नहीं किया	हाँ
7	डी.आर.सी.एस. शहडोल	02/2008 से 05/2013	नहीं किया	नहीं किया	नहीं
8	ए.आर.सी.एस. भोपाल	07/2006 से 06/2013	नहीं किया	नहीं किया	नहीं
9	डी.आर.सी.एस. मंदसौर	01/2011 से 07/2013	नहीं किया	नहीं किया	नहीं
10	डी.आर.सी.एस. सिंगरौली	04/2009 से 05/2013	नहीं किया	नहीं किया	नहीं

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भः कंडिका 2.2.7.1 (I), पृष्ठ 42)

समान समिति में समान परिवार के एक से अधिक सदस्यों वाली समितियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	कार्यालय का नाम	समिति का नाम	सदस्यों का नाम	पिता/ पति का नाम	अभ्युक्तियाँ
1.	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ इंदौर	1. माँ सरस्वती बीज उत्पादक सहकारी संघ दतोड़ा मह्, इंदौर	श्री रतनसिंह श्री सीताराम श्री गेंदा लाल	आ. श्री सीताराम पटेल आ. श्री मुकुंद पटेल आ. श्री सीताराम पटेल	सभी तीन सदस्य समान समिति में पंजीबद्ध
			श्रीमती कलावती पटेल श्री संतोष पटेल	प. श्री हेमराज पटेल आ. श्री हेमराज पटेल	दोनो सदस्य समान समिति में पंजीबद्ध
		2. श्री गणेश खाद बीज उत्पादक सहकारी समिति सोनवाय, इंदौर	श्री गोपाल सिंह श्रीमती लाड़कुँआ	आ. श्री सरदार सिंह प. श्री सरदार सिंह	दोनो सदस्य समान समिति में पंजीबद्ध
			श्री करन सिंह श्रीमती इंदिरा बाई (दो बार पुनरावृत्त)	आ. श्री राम प्रसाद प. श्री करन सिंह	दोनो सदस्य समान समिति में पंजीबद्ध
2.	सहा. पंजीयक सहकारी समितियाँ उज्जैन	3. महालक्ष्मी सहकारी साख संस्था, खाचरोद	श्रीमती ममता कुमावत श्री राजेन्द्र कुमावत श्रीमती दौपती देवी श्री बद्रीलाल कुमावत श्री देवेन्द्र	प. श्री राजेन्द्र कुमावत आ. श्री बद्रीलाल कुमावत प. श्री बद्रीलाल कुमावत आ. श्री जगन्नाथ कुमावत आ. श्री बद्रीलाल कुमावत	एक परिवार से एक से अधिक सदस्य पंजीबद्ध
			श्री ज्ञानचन्द्र श्रीमती सोनू	आ. श्री श्रीराम कुमावत प. श्री ज्ञानचन्द्र	एक परिवार से एक से अधिक सदस्य पंजीबद्ध
			श्री प्रताप सिंह श्रीमती सुषमा बाई	आ. श्री करन सिंह प. श्री करन सिंह	
3.	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ मुरैना	4. महिला गृह उद्योग सहकारी संस्थान हिगोना खुर्द मुरैना	श्रीमती रिंकी श्रीमती नीलम श्रीमती पुष्पा देवी श्रीमती शकुंतला श्रीमती सुमन श्रीमती रेणु श्रीमती रामरती	प. श्री रूस्तम सिंह प. श्री सत्येन्द्र सिंह प. श्री रणवीर सिंह प. श्री पंचम सिंह प. श्री जितेन्द्र सिंह प. श्री महेन्द्र सिंह प. श्री भीखा राम	ये सास-बहू के रिश्ते में हैं ।

स. क्र.	कार्यालय का नाम	समिति का नाम	सदस्यों का नाम	पिता/ पति का नाम	अभ्युक्तियाँ
			श्रीमती सरोज	प. श्री राकेश	
		5. जय बजरंग क्रय विक्रय सहकारी संस्था हिंगोना खुर्द, मुरैना	श्री पंचम सिंह श्री महेंद्र सिंह श्री कमल सिंह श्री मुकेश सिंह श्री रूस्तम सिंह श्री सत्येन्द्र सिंह श्रीमती मालती श्री राकेश श्री जगेश श्री भीखा राम श्री राकेश	आ. श्री मोहन सिंह आ. श्री पंचम सिंह आ. श्री राम सिंह आ. श्री कमल सिंह आ. श्री रणवीर सिंह आ. श्री रणवीर सिंह प. श्री विश्वनाथ सिंह आ. श्री विश्वनाथ सिंह आ. श्री विश्वनाथ सिंह आ. श्री ओछा राम आ. श्री भीखा राम	ये पिता, पुत्र एवं भाई के संबंध में हैं ।
4.	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ अलीराजपुर	6. अलीराजपुर सहकारी साख संस्था अलीराजपुर	श्री आदित्य कोठारी श्रीमती मीना कोठारी	आ. स्व. महेन्द्र कोठारी प. स्व. महेन्द्र कोठारी	एक परिवार से
			श्री महेश सोमानी श्रीमती शिखा सोमानी	आ. श्री पूनमचन्द सोमानी श्री प. श्री महेश सोमानी	- तदैव -
			श्री वीरेन्द्र सिंह भाटिया श्री धमेन्द्र सिंह भाटिया श्रीमती उर्मिला भाटिया	आ. विक्रम सिंह भाटिया आ. विक्रम सिंह भाटिया प. विक्रम सिंह भाटिया	- तदैव -
			श्री योगेश थापड़िया श्रीमती सुमन थापड़िया	आ. श्री प्रकाश चन्द्र थापड़िया प. श्री प्रकाश चन्द्र थापड़िया	- तदैव -
5.	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ छतरपुर	7. बीज उत्पादक सहकारी समिति सुनवाहा छतरपुर	श्री महेन्द्र श्रीमती विद्याबाई श्री द्वारका प्रसाद श्रीमती लाड़कुँवर श्री रामेश्वर प्रसाद श्रीमती सुमन श्री देवी सिंह श्रीमती कुसुमरानी	आ. श्री बाबूलाल प. श्री महेन्द्र आ. श्री मेवाराम प. श्री द्वारका प्रसाद आ. श्री मेवा राम प. श्री रामेश्वर प्रसाद आ. श्री जंगली प. श्री देवी सिंह	ये पति-पत्नी के रिश्ते में हैं।

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भः कंडिका 2.2.7.3, पृष्ठ 44)

जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति न होने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	इकाईयों का नाम	लेखापरीक्षित समितियों की संख्या				जारी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ				प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदनों की संख्या				लंबित अनुपालन प्रतिवेदनों की संख्या			
		2010-11	2011-12	2012-13	कुल	2010-11	2011-12	2012-13	कुल	2010-11	2011-12	2012-13	कुल	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	सहा. पंजीयक सहकारी समितियाँ, नीमच	307	303	334	944	205	197	239	641	74	125	100	299	131	72	139	342
2	सहा. पंजीयक सहकारी समितियाँ लेखापरीक्षा, इंदौर	2003	1739	2005	5747	1412	1470	1720	4602	123	118	120	361	1289	1352	1600	4241
3	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, खंडवा	558	528	473	1559	408	417	473	1298	0	0	0	0	408	417	473	1298
4	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, मुरैना	880	902	911	2693	880	902	911	2693	0	0	0	0	880	902	911	2693
5	सहा. पंजीयक (लेखापरीक्षा) सहकारी समितियाँ, ग्वालियर	862	923	1031	2816	862	923	1031	2816	0	0	0	0	862	923	1031	2816
6	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, शिवपुरी	524	438	440	1402	524	438	440	1402	0	0	0	0	524	438	440	1402

स. क्र.	इकाईयों का नाम	लेखापरीक्षित समितियों की संख्या				जारी लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ				प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदनों की संख्या				लंबित अनुपालन प्रतिवेदनों की संख्या			
		2010-11	2011-12	2012-13	कुल	2010-11	2011-12	2012-13	कुल	2010-11	2011-12	2012-13	कुल	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
7	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, गुना	365	332	324	1021	328	322	314	964	0	0	0	0	328	322	314	964
8	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, अशोकनगर	250	254	246	750	250	254	246	750	0	0	0	0	250	254	246	750
9	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, राजगढ़	922	814	913	2649	922	814	913	2649	0	0	0	0	922	814	913	2649
10	सहा. पंजीयक (लेखापरीक्षा) सहकारी समितियाँ, विदिशा	571	526	0	1097	571	526	0	1097	0	0	0	0	571	526	0	1097
11	सहा. पंजीयक सहकारी समितियाँ, रायसेन	698	546	509	1753	675	544	509	1728	0	0	0	0	675	544	509	1728
12	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, अलीराजपुर	205	96	89	390	205	96	89	390	0	0	0	0	205	96	89	390
13	उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, बुरहानपुर	512	546	524	1582	512	546	524	1582	0	0	0	0	512	546	524	1582
	योग	**8657**	**7947**	**7799**	**24403**	**7754**	**7449**	**7409**	**22612**	**197**	**243**	**220**	**660**	**7557**	**7206**	**7189**	**21952**

परिशिष्ट 2.13
(संदर्भः कंडिका 2.2.7.6, पृष्ठ 46)
वसूली में कमी, किन्तु निदेशक मंडल के विरूद्ध न की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	बैंक का नाम	2009-10				2010-11				2011-12			
		वर्ष की मांग	वर्ष के दौरान वसूली	कम वसूली	वसूली प्रतिशत में	वर्ष की मांग	वर्ष के दौरान वसूली	कम वसूली	वसूली प्रतिशत में	वर्ष की मांग	वर्ष के दौरान वसूली	कम वसूली	वसूली प्रतिशत में
1	जिला सरकारी केन्द्रीय बैंक, होशंगाबाद	39287.82	19412.95	19874.87	**49.41**	44053.98	20195.49	23858.49	**45.84**	51854.44	22638.20	29216.24	**43.66**
2	भूमि विकास बैंक, मुरैना	2675.28	776.34	1898.94	**29.00**	2810.67	804.09	2006.58	**29.00**	2867.20	631.98	2235.22	**22.00**
3	-तदैव- शिवपुरी	2275.44	582.51	1692.93	**26.00**	2412.31	402.07	2010.24	**17.00**	2418.14	442.03	1976.11	**18.00**
4	-तदैव- राजगढ़	2258.10	744.01	1513.09	**33.00**	2134.75	205.04	1929.71	**10.00**	2369.77	159.21	2210.56	**7.00**
5	-तदैव- रायसेन	1937.60	509.07	1428.53	**26.00**	2007.26	358.14	1649.12	**18.00**	2448.30	265.91	2182.39	**11.00**
6	-तदैव- इंदौर	4360.66	2333.42	2027.24	**54.00**	4014.12	2073.99	1940.13	**52.00**	3894.44	1667.47	2226.97	**43.00**
7	-तदैव- मंदसौर	2023.82	698.54	1325.28	**35.00**	1643.78	599.03	1044.75	**36.00**	1583.46	345.77	1237.69	**22.00**
8	-तदैव- देवास	2326.06	761.27	1564.79	**33.00**	2264.42	794.23	1470.19	**35.00**	1954.00	275.00	1679.00	**14.00**

परिशिष्ट 2.14
(संदर्भः कंडिका 2.2.8.1, पृष्ठ 47)
आई.सी.डी.पी. योजनाओं के लिए निधिकरण ढाँचा दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(आंकड़े *प्रतिशत* में)

स. क्र.	गतिविधि	पिछड़े राज्य[2] की श्रेणी के अंतर्गत एन.सी.डी.सी. से राज्य शासन को		राज्य शासन से को-आपरेटिव्स को		
		ऋण	सबसीडी	ऋण	अंश पूंजी	सबसीडी
1	सिविल कार्य, प्लांट और मशीनरी, अधोसंरचना सुविधाएँ	80	20	50	30	20
2	समितियों को मार्जिन राशि	80	20	-	80	20
3	डी.सी.सी.बीस./पी.आई.ए. को अंश पूंजी	100	-	-	100	-
4	मानव शक्ति विकास एवं प्रशिक्षण और प्रोत्साहन	-	50	-	-	100
5	पी.आई.ए. एवं परीवीक्षण कक्ष इत्यादि को प्रबंधकीय सहायता	-	50	-	-	100

परिशिष्ट 2.15
(संदर्भः कंडिका 2.2.8.1, पृष्ठ 47)
आई.सी.डी.पी. के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण दर्शानेवाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	परियोजना	स्वीकृति		कुल प्राप्ति	व्यय	शेष/ बचत
		दिनांक	राशि			
1	खंडवा	28.11.07	1311.21	1276.61	1183.22	93.39
2	बुरहानपुर	28.11.07	747.20	747.20	703.47	43.73
3	टीकमगढ़	31.08.07	1130.74	1129.74	950.84	178.90
4	शहडोल	28.11.07	683.42	683.42	558.35	125.07
5	उमरिया	28.11.07	406.62	406.12	312.38	93.74
6	अनूपपूर	28.11.07	305.67	305.17	233.36	71.81
7	झाबुआ	20.03.07	1235.50	1178.74	1178.51	0.23
8	विदिशा	28.03.07	1675.20	1245.16	1229.00	16.16
9	सागर	21.03.07	1600.82	1598.82	1460.04	138.78
10	मंदसौर	23.03.07	1867.67	1867.67	1867.67	0
11	नीमच	17.04.07	918.05	918.05	918.05	0
12	उज्जैन	20.03.07	1675.20	1674.42	1674.42	0
13	बैतूल	31.08.07	1660.25	1636.21	1610.04	26.17
14	इंदौर	31.08.07	1906.78	1905.78	1898.79	6.99
15	सीहोर	22.03.07	1727.40	1727.32	1727.32	0
	योग		**18851.73**	**18300.43**	**17505.46**	**794.97**

[2] मध्यप्रदेश एक कम विकसित राज्य है।

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भः कंडिका 2.2.8.1 (II), पृष्ठ 48)

आई.सी.डी.पी. योजना के अंतर्गत बकाया अंश पूंजी को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिले का नाम	भुगतान का दिनांक	भुगतान की गई अंश पूंजी	31 मार्च 2013 को वसूली हेतु प्राप्य राशि	वसूल की गई राशि	बकाया राशि
1	नरसिंहपुर	03/01/1998	81.58	81.58	66.29	15.29
		01/01/2001	74.08	59.27	38.13	21.13
		01/01/2000	46.00	36.80	26.55	10.25
2	जबलपुर	03/01/2001	234.15	163.91	140.49	23.42
		11/01/2004	83.33	52.08	41.67	10.42
		01/01/2005	116.67	72.92	45.57	27.35
3	रायसेन	03/01/1997	172.13	172.13	154.16	17.97
		03/01/1998	34.05	30.65	27.24	3.41
		10/01/2000	74.08	51.86	44.45	7.41
4	भिंड	05/01/2002	156.01	78.01	48.86	29.15
		03/01/2003	140.00	56.00	56.00	0.00
		12/01/2004	100.00	62.50	50.00	12.50
		03/01/2006	200.00	175.00	129.61	45.39
5	राजगढ़	03/01/2003	171.22	68.49	55.49	13.00
		03/01/2005	200.00	125.00	75.00	50.00
		03/01/2006	200.00	150.00	115.25	34.75
		03/01/2007	100.00	75.00	16.12	58.88
6	गुना	03/01/1998	84.07	84.07	67.26	16.81
		03/01/1999	149.27	134.34	109.72	24.63
		03/01/2001	85.00	56.25	42.50	13.75
		06/01/2002	58.00	29.00	17.70	11.30
		03/01/2003	5.00	2.50	1.50	1.00
7	सीधी	03/01/1998	56.74	56.74	38.75	17.99
		05/01/2002	114.00	57.00	34.91	22.09
8	छिंदवाड़ा	03/01/1999	177.83	160.04	88.91	71.13
		03/01/2000	250.80	200.64	125.40	75.24
		03/01/2003	100.00	50.00	37.50	12.50
		03/01/2004	126.00	50.40	20.40	30.00
		11/01/2004	16.60	10.38	4.15	6.23
9	रतलाम	05/01/2002	219.01	109.50	86.14	23.37
		03/01/2003	140.00	56.00	42.00	14.00
		03/01/2004	100.00	40.00	30.00	10.00
		02/01/2005	153.00	95.63	77.97	17.66
		03/01/2006	65.00	56.88	48.75	8.13
10	विदिशा	03/01/2007	114.80	86.10	57.09	29.01
11	उज्जैन	03/01/2007	198.02	148.51	123.76	24.75
12	झाबुआ	03/01/2007	147.90	110.93	92.44	18.49
13	सीहोर	03/01/2007	217.45	163.09	136.91	26.18
			4761.79	**3269.20**	**2414.64**	**854.58**

परिशिष्ट 2.17
(संदर्भः कंडिका 2.2.8.1 (II), पृष्ठ 48)
31 मार्च 2013 को आई.सी.डी.पी. के अंतर्गत ऋण एवं ब्याज की बकाया वसूली को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिले का नाम	ऋण		प्राप्य राशि			प्राप्त राशि			शेष			योग
		राशि	वर्ष	मूल	ब्याज	दाण्डिक ब्याज	मूल	ब्याज	दाण्डिक ब्याज	मूल	ब्याज	दाण्डिक ब्याज	
1	आई.सी.डी.पी. नरसिंहपुर	147.65	1995-96	147.65	148.36	1.98	147.65	84.97	0.00	0.00	63.39	1.98	65.37
2	आई.सी.डी.पी. नरसिंहपुर	29.04	1997-98	29.04	28.79	1.60	29.04	0.00	0.00	0.00	28.79	1.60	30.38
3	आई.सी.डी.पी. जबलपुर	20.83	2004-05	18.23	10.31	0.28	9.65	7.18	0.00	8.58	3.14	0.28	11.99
4	आई.सी.डी.पी. जबलपुर	29.17	2004-05	25.52	14.39	0.40	9.61	12.05	0.00	15.91	2.34	0.40	18.64
5	आई.सी.डी.पी. सीधी	50.00	2000-01	45.00	43.88	7.18	11.91	17.06	0.00	33.09	26.81	7.18	67.09
6	आई.सी.डी.पी. सीधी	12.90	2002-03	12.90	8.16	1.16	12.90	0.00	1.16	0.00	8.16	0.00	8.16
7	आई.सी.डी.पी. छिंदवाड़ा	13.28	1999-2000	13.80	144.39	0.46	113.43	126.47	0.00	19.37	17.91	0.46	37.75
8	आई.सी.डी.पी. छिंदवाड़ा	70.83	1998-99	70.83	72.51	0.77	68.15	61.35	0.00	2.67	11.15	0.77	14.60
9	आई.सी.डी.पी. रायसेन	17.63	1999-2000	17.63	19.19	2.91	2.00	3.56	0.00	15.63	15.64	2.91	34.17
10	आई.सी.डी.पी. भिंड	100.00	2005-06	75.00	43.56	0.00	38.91	36.32	0.00	36.09	7.25	0.00	43.33
11	आई.सी.डी.पी. गुना	34.11	1997-98	34.11	34.41	6.65	30.70	30.03	0.00	3.41	4.38	6.65	14.44
12	आई.सी.डी.पी. राजगढ़	50.00	2004-05	43.75	24.75	0.00	37.50	23.06	0.00	6.25	1.69	0.00	7.94
13	आई.सी.डी.पी. राजगढ़	30.00	2006-07	22.50	12.80	1.46	15.00	10.96	0.00	7.50	1.84	1.46	10.80
	योग	**605.44**		**555.96**	**605.50**	**24.85**	**526.45**	**413.01**	**1.16**	**148.50**	**192.49**	**23.69**	**364.66**

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भः कंडिका 2.3.7.2, पृष्ठ 57)

मानव शक्ति में कमी एवं विभाग की अभ्युक्तियाँ दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र	पद	को स्थिति	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	कमी	अभ्युक्ति
1	क्षेत्र अधिकारी	30.06.2013	1194	812	**382**	100 आर.ओ. को भर्ती करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया जबकि 95 क्षेत्राधिकारी की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित की गई थी ।
2	उप क्षेत्राधिकारी	30.06.2013	1258	1073	**185**	उपलब्धता के अनुसार पदोन्नति के लिए समय समय पर कार्रवाई की गई।
3	वनपाल	30.06.2013	4189	3739	**450**	उपलब्धता के अनुसार पदोन्नति के लिए समय समय पर कार्रवाई की गई।
4	वन रक्षक	30.06.2013	14009	11156	**2853**	2017 वन रक्षकों की नियुक्ति के लिए सूची जारी की गई ।
		योग	**20650**	**16780**	**3870**	

(स्त्रोतः ए.पी.सी.सी.एफ./प्रशासन-II द्वारा प्रदायित जानकारी)

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भः कंडिका 2.3.7.3, पृष्ठ 58)

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए वन प्रबंधन तीव्रीकरण योजना के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

घटक	मद	2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
वन अग्नि नियंत्रण एवं प्रबंधन	फायर लाईन संधारण	50000 कि.मी.	प्राप्त	5780 कि.मी.	प्राप्त	8000 कि.मी.	प्राप्त
	प्रशिक्षण एवं जागरूकता	5 एल.एस.	प्राप्त	25 एल.एस.			
	अग्नि रक्षक			925 मानवदिवस x माह		100000 मानव दिवस	प्राप्त
कार्य आयोजना तैयार करना/ सर्वेक्षण एवं सीमांकन	सेटेलाइट इमेजरी का क्रय			75 संख्या	प्राप्त		
	कम्प्यूटर आधारित फॉरेस्ट नेटवर्क का विकास एवं प्रबंधन (2009-10)						
	पी.डी.ए. आधारित विभिन्न अनुप्रयोगों का विकास, उन्नयन एवं परिनियोजन (2009-10)						
	सामग्रियों का क्रय	24 संख्या	प्राप्त				
	सर्वेक्षण एवं गणना	35 संख्या	प्राप्त				
	साफ्टवेयर सहित जी.आई.एस. वर्क स्टेशन	लक्ष्य नहीं					
	वायरलेस, सेल फोन इत्यादि उच्च गति संचार नेटवर्क का विकास	50 संख्या	प्राप्त				
	आकस्मिकता (वन चौकियों का सुदृढ़ीकरण)	लक्ष्य नहीं		लक्ष्य नहीं		लक्ष्य नहीं	
	सीमांकन (स्तंभ)					10000 संख्या	प्राप्त
	वन स्टेशन पर कनेक्टिविटी					20 संख्या	प्राप्त
वन सुरक्षा हेतु अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण	वन स्टेशन एवं लाइन क्वार्टर का निर्माण	4 संख्या	प्राप्त	73 संख्या	प्राप्त	42 संख्या	प्राप्त
	बेरियर/ चैक पोस्ट का निर्माण	31 संख्या.	प्राप्त				
	फारेस्ट स्टेशन के वाहन	9 संख्या	प्राप्त	10 संख्या	प्राप्त		
	समस्त संवेदनशील संभागों में बंदूकों को संचालित एवं संधारण करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण	308 संख्या.	प्राप्त				
	कोर्ट रूम का निर्माण	7 संख्या	प्राप्त				

परिशिष्ट 2.20
(संदर्भः कंडिका 2.3.8.2, पृष्ठ 60)
बीट निरीक्षणों में कमी

स. क्र.	संभाग	वन मंडलाधिकारी			उप मंडलाधिकारी			क्षेत्राधिकारी			क्षेत्र सहायक		
		लक्ष्य	वास्तविक निरीक्षण	कमी (*प्रतिशत* में)	लक्ष्य	वास्तविक निरीक्षण	कमी (*प्रतिशत* में)	लक्ष्य	वास्तविक निरीक्षण	कमी (*प्रतिशत* में)	लक्ष्य	वास्तविक निरीक्षण	कमी (*प्रतिशत* में)
1	बैतूल पश्चिम	कमी नहीं						840	751	11	कमी नहीं		
2	गुना	कमी नहीं			474	286	**40**	1,556	1,214	**22**	4,062	3,564	12
3	खंडवा	कमी नहीं			840	640	24	1,584	1,378	13	7,800	6,697	14
4	श्योपुर	120	71	**41**	540	465	14	1,152	1,125	**2**	3,360	3,225	**4**
5	सिंगरौली	120	84	**30**	540	478	**11**	1,296	1,137	12	4,320	3,931	9
6	उमरिया	कमी नहीं						1,152	1,059	8	4,800	3,729	**22**

परिशिष्ट **2.21**

(संदर्भः कंडिका **2.3.9**, पृष्ठ **61**)

लेखापरीक्षित संभागों में अपराध वार पंजीकृत प्रकरण

स. क्र.	संभाग	अवैध कटाई		अतिक्रमण		अवैध खनन		अवैध चराई प्रकरण	चोर शिकार प्रकरण	अवैध परिवहन प्रकरण	आरा मशीन प्रकरण	वन अग्नि		कुल प्रकरण
		प्रकरण	वृक्षों की संख्या	प्रकरण	क्षेत्र (हेक्टे.)	प्रकरण	क्षेत्र (हेक्टे.)					प्रकरण	क्षेत्र (हेक्टे.)	
1	बालाघाट उत्तर	6977	43682	20	5.890	30	28.130	1	87	42	0	386	1489.714	7543
2	बालाघाट दक्षिण	7911	41369	31	20.190	129	22.316	11	162	349	12	351	1823.750	8956
3	बैतूल दक्षिण	7616	32128	5	11.622	10	4.710	41	10	45	2	419	2011.280	8148
4	बैतूल पश्चिम	4931	13641	157	124.892	34	5.357	33	5	31	0	465	4471.650	5656
5	छिंदवाड़ा पश्चिम	8793	56491	2	0	45	675.293	177	40	44	2	373	2231.380	9476
6	दमोह	8171	51272	284	727.658	236	22.745	34	17	134	7	514	1693.200	9397
7	देवास	9979	48471	162	1409.311	24	0.412	85	40	137	44	689	3757.365	11160
8	गुना	2356	36723	1212	3067.075	116	18.688	34	24	887	25	318	2786.072	4972
9	होशंगाबाद	8001	39371	7	13.548	19	6.825	61	84	861	20	499	3926.893	9552
10	इंदौर	4445	23552	228	213.698	24	881.638	55	38	132	36	148	1247.200	5106
11	खंडवा	10500	56416	10	6.000	33	4.000	133	21	229	2	481	2149.180	11409
12	मंडला पूर्व	5283	36477	15	33.929	9	1.177	46	42	17	0	350	2365.700	5762
13	मंडला पश्चिम	6257	26980	69	17.155	6	0.016	43	22	47	2	281	1262.260	6727
14	रायसेन	10370	61125	112	110.853	154	24.660	18	57	62	8	281	1005.350	11062
15	सागर दक्षिण	7652	24803	88	157.506	41	32.206	147	26	108	6	375	2037.004	8443
16	सीहोर	6762	39321	424	3618.875	31	12.564	40	95	274	32	703	6612.632	8361
17	दक्षिण सिवनी	7454	50044	1	0	10	3.837	80	108	102	2	283	2723.150	8040
18	श्योपुर	5388	44205	225	701.702	131	35.145	295	37	62	14	477	3748.750	6629
19	सिंगरौली	2812	21956	278	280.817	82	418.495	112	38	168	0	223	998.020	3713
20	टीकमगढ़	1545	2014	48	19.477	73	22.06	9	27	117	31	18	57.600	1868
21	उमरिया	6152	42051	112	170.020	27	4.003	13	137	34	2	402	1767.700	6879
महा योग		**139355**	**792092**	**3490**	**10710.218**	**1264**	**2224.277**	**1468**	**1117**	**3882**	**247**	**8036**	**50165.850**	**158859**

परिशिष्ट 2.22
(संदर्भः कंडिका 2.3.10,पृष्ठ 63)
अन्वेषण प्रकरणों एवं समाधेय प्रकरणों का वर्ष वार विवरण

अन्वेषण प्रकरण

स. क्र.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	पंजीकृत प्रकरण	कुल	अन्वेषित प्रकरण	लंबित प्रकरण	कालातीत
1	2009	**28188**	71040	99228	69129	30099	1303
2	2010	31532	63797	95329	65229	30100	770
3	2011	32028	66514	98542	64801	33741	624
4	2012	35901	65224	101125	68703	32422	770
योग		**127649**	**266575**	**394224**	**267862**	**126362**	**3467**

समाधेय प्रकरण

स. क्र.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	पंजीकृत प्रकरण	कुल	समाधेय प्रकरण	लंबित प्रकरण	कालातीत
1	2009	15931	69129	85060	55479	29581	180
2	2010	17336	65229	82565	54036	28529	469
3	2011	17368	64801	82169	51616	30553	267
4	2012	20347	68703	89050	53330	35720	768
योग		**70982**	**267862**	**338844**	**214461**	**124383**	**1684**

परिशिष्ट 2.23

(संदर्भः कंडिका 2.3.10.4, पृष्ठ 65)

***विक्रय मूल्य* के लिए परिधि श्रेणी (गर्थ क्लास) की विभिन्न प्रणालियों की वृत्त वार स्थिति**

स. क्र.	वृत्त	संभाग	सागौन वृक्षों के लिए गर्थ क्लास	गर्थ क्लास की संख्या
1	भोपाल	सीहोर एवं रायसेन	21-30, 31-45, 46-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, 180 से अधिक	8
2	जबलपुर	मंडला पूर्व एवं मंडला पश्चिम	21-30, 31-45, 46-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, 180 से अधिक	8
3	शिवपुरी	गुना	21-30, 31-45, 46-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180	7
4	इंदौर	इंदौर	31-40, 41-50, 51-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180	7
5	खंडवा	खंडवा	21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-75, 76-90, 91-105, 106-120, 121-150, 151-180, 180 से अधिक	11
6	सागर	सागर दक्षिण एवं दमोह	छद्रद्दृ 20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-75, 76-90, 91-105, 106-120, 121-135, 136-150, 151-180	**12**
7	ग्वालियर	श्योपुर	21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-90, 91-120, 120 से अधिक	7
8	शहडोल	उमरिया	21-30, 31-45, 46-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, 180 से अधिक	8
9	छतरपुर	टीकमगढ़	31-45, 46-60, 61-75, 76-90, 91-100, 101-120	**6**
10	बैतूल	बैतूल पश्चिम एवं बैतूल दक्षिण	21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180	8
11	सिवनी	सिवनी दक्षिण	21-30, 31-45, 46-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, 180 से अधिक	8
12	उज्जैन	देवास	21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-75, 76-90, 91-105, 106-120, 121-150, 150 से अधिक	10
13	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा पश्चिम	21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-75, 76-90, 91-105, 106-120, 121-135, 136-150, 151-180, 180 से अधिक	12
14	रीवा	सिंगरौली	21-30, 31-45, 46-60, 61-90, 91-100, 101-120, 121-150, 151-180, 180 से अधिक	9
15	बालाघाट	बालाघाट दक्षिण एवं बालाघाट उत्तर	21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, 180 से अधिक	9
16	होशंगाबाद	होशंगाबाद	21-30, 31-45, 46-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, 180 से अधिक	8


परिशिष्ट 2.24
(संदर्भः कंडिका 2.3.11.1 (iv), पृष्ठ 71)
जब्त सामग्री के पुनर्मापन में कमी

स. क्र.	संभाग	परिवहन की गई मात्रा (घ.मी.)	आगार में पुनर्मापन की गई (घ.मी.)	कमी	पी.ओ.आर. विक्रय की औसत दर	अप्रतिवेदित हानि (रू.)
1	बालाघाट उत्तर	368.5	269.697	98.806	12530	1238039
2	बालाघाट दक्षिण	55.052	44.842	10.210	10000	102100
3	दमोह	51.169	35.540	15.629	10695	167184
4	देवास	91.410	73.760	17.650	22631	399437
5	होशंगाबाद	212.860	172.287	40.573	30719	1246423
6	खंडवा (उ.)	890.303	826.393	63.910	25562	1633664
7	मंडला पूर्व	11.755	8.390	3.365	24696	83102
8	रायसेन	507.582	410.185	97.397	18000	1753146
9	सागर दक्षिण	70.950	62.590	8.360	27390	228953
10	सीहोर	589.505	426.712	162.793	22356	3639400
11	उमरिया	151.812	137.374	14.438	30700	443247
	योग	**3000.898**	**2467.770**	**533.131**	**235279**	**10934695**

परिशिष्ट 2.25
(संदर्भः कंडिका 2.3.11.5,पृष्ठ 74)
वन अपराध में जब्त वाहनों का निर्वतन न होना

स. क्र.	संभाग का नाम	वाहनों की संख्या	वर्षों के मध्य की अवधि के दौरान लंबित रहने की स्थिति				वाहनों की संख्या जिनके लिए प्ररक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया
			2008-2012	2003-2007	1998-2002	1993-1998	
1	बालाघाट दक्षिण	04	04				4
2	बैतूल दक्षिण	24	24				0
3	बैतूल पश्चिम	03	02		01		0
4	छिंदवाड़ा पश्चिम	10	05		03	02	10
5	दमोह	06	06				6
6	देंवास	37	34	03			0
7	गुना	02	02				0
8	होशंगाबाद	11	11				11
9	खंडवा	112	98	14			0
10	मंडला पश्चिम	05	04	01			0
11	रायसेन	11	11				0
12	सागर दक्षिण	22	22				22
13	सीहोर	161	155	06			113
14	सिवनी दक्षिण	21	19	02			0
15	श्योपुर	10	08	02			3
16	सिंगरौली	03	01	02			0
17	टीकमगढ़	09	09				0
18	उमरिया	05	03	01	01		2
योग		**456**	**418**	**31**	**05**	**02**	**171**

परिशिष्ट 2.26
(संदर्भ कंडिका 2.4.2, पृष्ठ 80)
रा.कृ.वि.यो. का संगठन चार्ट



(स्त्रोतः वेबसाइट एवं विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 2.27
(संदर्भः कंडिका 2.4.5, पृष्ठ 81)
निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत नमूना जाँच के चयन की कार्यप्रणाली, चयनित परियोजनाएँ एवं चयनित जिलों को दर्शाने वाला पत्रक

चयन की कार्यप्रणालीः

लेखापरीक्षा के लिए नमूना सेक्टर का चयन करने के लिए, 2007-08 से 2011-12 के दौरान क्षेत्र वार व्यय इकठ्ठे किए गए एवं निम्न मानदण्ड के अनुसार व्यवस्थित किए गएः

सेक्टर की श्रेणी (व्यय वार)	नमूना सेक्टर का प्रतिशत
ए (₹ 100 करोड़ से अधिक व्यय)	100
बी (₹ 50 एवं 100 करोड़ के मध्य व्यय)	60
सी (₹ 50 करोड़ से कम व्यय)	30

उपरोक्त मानदण्ड के आधार पर, श्रेणी बी एवं सी के सेक्टरों के संबंध में, सेक्टर सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक का उपयोग करते हुए चयनित किए गए थे । प्रत्येक चयनित सेक्टर के अंतर्गत, न्यूनतम दो परियोजनाओं के अध्ययधीन, परियोजनाओं का 10 प्रतिशत प्रतिस्थापन सहित आकार से संभाविता समानुपातिक (पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर.) विधि का उपयोग करते हुए चयनित किए गए थे । तदनुसार, 297 पूर्ण परियोजनाओं एवं 81 प्रगतिरत परियोजनाओं में से 11 सेक्टर के अंतर्गत, 24 परियोजनाएँ (एक अपूर्ण सहित) नमूना जाँच हेतु चयनित की गई थीं ।

फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान, चार[3] निदेशालय, दो[4] मुख्यालय 38 जिला स्तरीय[5] कार्यान्वयन इकाईयाँ जो सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक से चयन किए गए थे की नमूना जाँच जून एवं अक्तूबर 2013 के मध्य की गई थी ।

चयनित परियोजनाओं एवं नमूना जाँच किए गए कार्यालयों का विवरणः

स. क्र.	चयनित सेक्टर का नाम	चयनित परियोजनाओं का नाम	वर्ष/ परियोजना आई.डी.	चयनित जिले/ कार्यालय
1	कृषि यंत्रीकरण	दलहन तथा तिलहन की पैदावार वाले ग्रामों में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, वर्षा पूरित क्षेत्रों में -उपकरणों की खरीद	2010-11	सहायक यंत्री (कृषि अभियांत्रिकी), विदिशा एवं ए.ई. के दो कार्यालय (सतना एवं इंदौर) यथा सतना, उमरिया, पन्ना, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, नीमच के नियंत्रण कार्यालय
2		कृषकों को स्पाइरल ग्रेडर एवं बीज उपचार ड्रम प्रदान करना	2011-12	

[3] कृषि विकास एवं किसान कल्याण निदेशालय, कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय, उद्यानिकी निदेशालय एवं पशु चिकित्सा निदेशालय ।

[4] जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जे.एन.के.व्ही.) जबलपुर एवं म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) भोपाल ।

[5] कृषि-9, उद्यानिकी-9, अभियांत्रिकी-3, ए.एस.सी.ओ.-9, पशुपालन -8 कुल 38

स. क्र.	चयनित सेक्टर का नाम	चयनित परियोजनाओं का नाम	वर्ष/ परियोजना आई.डी.	चयनित जिले/ कार्यालय
3	**कृषि अनुसंधान**	कृषि आर्थिक प्रणाली का परिवीक्षण	2010-11	जबलपुर (जे.एन.के.व्ही. विश्वविद्यालय)
4		कृषि अनुसंधान परियोजनाएँ	2010-11	
5	**ए.एन.एच.बी.**	कोल्ड चेन	2010-11	बड़वानी, मंदसौर, ग्वालियर, खरगोन, शाजापुर, कटनी, छिंदवाड़ा एवं भोपाल
6		पशु प्रजनन फार्म	2008-09	
7		चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण	2009-10	
8	**फसल**	खेत प्रदर्शन एवं फार्म खेत स्कूल	2010-11	विदिशा, उमरिया, धार, देवास, पन्ना, खरगोन, कटनी, छिंदवाड़ा एवं भोपाल
9		जैविक खेती	2011-12	
10	**कृषि विस्तार**	खण्ड कार्यालयों का के.जी.के. रूप में सुदृढ़ीकरण	2011-12	मार्कफेड, भोपाल
11		राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ए.ई.टी.) का सुदृढ़ीकरण	2007-08	एस.आई.ए.ई.टी., भोपाल एवं मार्कफेड भोपाल
12	**सिंचाई**	सामान्य श्रेणी किसानों के लिए ट्यूबवेल का निर्माण	2010-11	विदिशा, उमरिया, धार, देवास, पन्ना, खरगोन, कटनी, छिंदवाड़ा एवं भोपाल
13		एम.आई.टी. का निर्माण	2010-11	विदिशा, उमरिया, होशंगाबाद, धार, खरगोन, सीहोर-2
14	**उद्यानिकी**	सूक्ष्म सिंचाई	2011-12	उमरिया, होशगाबाद, पन्ना, रायसेन, खरगोन, अशोकनगर, कटनी, छिंदवाड़ा एवं भोपाल
15		संग्रहण सुविधाएं, प्याज संग्रहण	2010-11	
16		वर्मी वानस्पतिक खाद बनाना	2010-11	
17	**अन्य**	वर्षापूरित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2011-12	विदिशा, उमरिया, धार, होशंगाबाद, खरगोन, सीहोर-2, कटनी, छिंदवाड़ा एवं भोपाल
18		दलहन ग्राम विकास	2011-12	विदिशा, उमरिया, धार, देवास, पन्ना, खरगोन, सीहोर-2, कटनी, छिंदवाड़ा एवं भोपाल
19	**प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन**	भू-जल पुनर्भरण	2010-11	विदिशा, उमरिया, धार, होशंगाबाद, खरगोन, सीहोर-2, कटनी, छिंदवाड़ा एवं भोपाल
20		वर्षा जल संरक्षण पर परियोजना	2007-08	
21	**समग्र नाशक जीव प्रबंधन**	बीज उपचार	2010-11	विदिशा, उमरिया, धार, देवास, पन्ना, खरगोन, कटनी, छिंदवाड़ा एवं भोपाल
22		फसल सुरक्षा	2010-11	
23	**बीज**	बीज उत्पादन कार्यक्रम	2010-11	
24		बीज वितरण	2008-09	

परिशिष्ट 2.28

(संदर्भः कंडिका 2.4.6.3, पृष्ठ 84)

(ए) कार्योत्तर अनुमोदन वाली विद्यमान परियोजनाओं का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	कृषि विभाग	परियोजना वर्ष	स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत	वृद्धि
1	बीज उत्पादन कार्यक्रम (प्रमाणित)	2008-09	400	2945.01	2545.01
2	बीज वितरण कार्यक्रम (प्रमाणित)	2008-09	1000	2154.49	1154.49
3	विस्तार अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्तरीय परिवीक्षण कक्ष)	2008-09	50	336.75	286.75
4	सूक्ष्म लघु सिंचाई तालाब	2010-11	5000	8659.64	3659.64
5	1000 बलराम ग्रामों को स्पाइरल ग्रेडर एवं बीज उपचार ड्रम प्रदाय किया जाना	2011-12	90.9	399.84	308.94
6	खण्ड स्तर की क्षमता निर्माण (कृषि ज्ञान केन्द्र)	2011-12	1021.22	2286.48	1265.26
7	सोयाबीन बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम	2011-12	1000	1200	200
8	स्प्रिंकलर सेट, पाईपलाईन एवं ड्रिप सिंचाई पर आर्थिक सहायता	2011-12	2000	2209	209
			10562.12	**20191.21**	**9629.09**

(बी) कार्योत्तर अनुमोदन वाली नई परियोजनाओं का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	परियोजना	परियोजना वर्ष	स्वीकृत लागत
	कृषि विभाग		
1	बुंदेलखण्ड क्षेत्र में पाईप लाईन का वितरण	2008-09	176.89
2	बुंदेलखण्ड क्षेत्र में पाईप लाईन एवं स्प्रींकलर का वितरण	2009-10	754.93
3	भू-जल पुनर्भरण पर परियोजना (परकोलेशन टैंक का निर्माण)	2010-11	800
4	किसानो को आर्थिक सहायता पर बहुफसल थ्रेसर का वितरण	2010-11	40
5	कपास एवं गन्ना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई का परिचय	2010-11	500
6	राज्य बीज निगम के खेतों में अधोसंरचना विकास	2011-12	372.85
7	बलराम ग्राम में जैविक खेती विकास	2011-12	340
8	कृषि यंत्रीकरण के लिए किसानों का प्रशिक्षण	2011-12	22.5
9	बहुफसल थ्रेसर का वितरण	2011-12	310
10	बुंदेलखण्ड क्षेत्र में डग वेल	2011-12	450
	उप योग		**3767.17**
	पशुपालन विभाग		
11	क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध संघों के क्षेत्राधिकार में नई डेयरी सहकारी समितियों का सृजन	2011-12	1517
12	त्वरित चारा विकास कार्यक्रम	2011-12	1360
13	प्रोटीन पूरक योजना के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.पी.एस.)	2011-12	1244
14	पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण	2011-12	1087.87
15	ए.आइ. के लिए कोल्ड चेन का सुदृढ़ीकरण	2011-12	810.6
16	गौ-जाति में बंध्यता का उन्मूलन	2011-12	751.2
17	दुग्ध व्यापार नेटवर्क का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण एवं राज्य में प्रचार उपायों के माध्यम से उपभोक्ता जागरुकता बढ़ाना	2011-12	225
18	सिवनी में नए पशु चारा संयत्र को सहायता	2011-12	185
19	राज्य स्तरीय ए.एच. प्रशिक्षण संस्थान सुदृढ़ीकरण	2011-12	155
20	टीका द्रव के संग्रहण के लिए डीप फ्रीजर (₹ 150 लाख)	2011-12	150

स. क्र.	परियोजना	परियोजना वर्ष	स्वीकृत लागत
21	वैक्सीन के परिवहन हेतु कोल्ड बाक्स	2011-12	103.75
22	ई-वैट परियोजना - प्रायोगिक चालन	2011-12	55.84
	उप योग		**7645.26**
	उद्यानिकी विभाग		
23	सूक्ष्म सिंचाई पर परियोजना	2011-12	300
	नई परियोजनाओं के लिए योग		**11712.43**
	महायोग		**21341.58**

(स्रोतः एस.एल.एस.सी बैठकों के कार्यवृत)

परिशिष्ट 2.29
(संदर्भः कंडिका 2.4.7.4, पृष्ठ 88)
आवश्यकता के बिना निधि के आंवटन का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	जिला	योजना/ परियोजना का नाम	वर्ष	आवंटित निधि	व्यय	समर्पित राशि	समर्पण का प्रतिशत
1	डी.डी.ए. उमरिया	बीज उपचार	2010-11	0.19	0.13	0.06	31.58
	डी.डी.ए. उमरिया	पम्प का वितरण	2010-11	1.22	0.7	0.52	42.62
2	डी.डी.ए. धार	बीज उपचार	2010-11	0.81	0.74	0.07	8.64
3	डी.डी.ए. विदिशा	रा.कृ.वि.यो.	2010-11	4.1	2.78	1.32	32.20
			2011-12	9.53	8.49	1.04	10.91
4	ए.डी.एच. होशंगाबाद	रा.कृ.वि.यो.	2010-11	1.13	0.22	0.91	**80.53**
5	डी.डी.ए. खरगोन	आई.पी.एम. एवं प्रदर्शन	2008-09	0.13	0.05	0.08	61.54
	डी.डी.ए. खरगोन	आई.पी.एम., बीज उत्पादन एवं प्रदर्शन	2009-10	1.92	1.78	0.14	7.29
	डी.डी.ए. खरगोन	बीज उपचार	2011-12	0.37	0.33	0.04	10.81
6	डी.डी.ए. भोपाल	रा.कृ.वि.यो.	2008-09	2.39	2.24	0.15	6.28
			2009-10	4.44	4.31	0.13	**2.93**
			योग	**26.23**	**21.77**	**4.46**	

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.30

(संदर्भः कंडिका 2.4.8.2 (I), पृष्ठ 92)

निदेशक अभियांत्रिकी के कस्टम हायरिंग केन्द्रों के साथ अन्य विभागों द्वारा नियंत्रित कस्टम हायरिंग केन्द्रों की तुलना करने पर निष्पादन में कमी को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

नियंत्रण विभाग/ संगठन/ शाखा का नाम	प्रदायित कुल ट्रेक्टर	वर्ष 2011-12 (उपलब्ध जानकारी के अनुसार)					वर्ष 2012-13 (उपलब्ध जानकारी के अनुसार)					ए.ई.डी. के सी.एच.सी. के संदर्भ में उपलब्धियों में कमी की गणना	
		ट्रैक्टर जिनकी प्रगति उपलब्ध है	ट्रेक्टरों के लिए नियत लक्ष्य 1000 की दर से (घंटों में)	उपलब्ध जानकारी के अनुसार वास्तविक प्रगति (घंटों में)	प्रति ट्रेक्टर औसत प्रगति (घंटे प्रति ट्रेक्टर में)	लक्ष्य की उपलब्धि में कमी (प्रतिशत में)	ट्रैक्टर जिनकी प्रगति उपलब्ध है	ट्रेक्टरों के लिए नियत लक्ष्य 700 की दर से (घंटों में)	उपलब्ध जानकारी के अनुसार वास्तविक प्रगति (घंटों में)	प्रति ट्रेक्टर औसत प्रगति (घंटे प्रति ट्रेक्टर में)	लक्ष्य की उपलब्धि में कमी (प्रतिशत में)	ए.ई.डी. के संदर्भ में 2011-12 के दौरान कमी	ए.ई.डी. के संदर्भ में 2012-13 के दौरान कमी
निदेशक कृषि अभियांत्रिकी (डी.ए.ई.)	164	164	164000	47876.29	291.93	70.81	144	100800	75757.57	526.09	24.84	0.00	0.00
कृषि विभाग के फार्म	48	48	48000	11150.33	232.3	76.77	48	33600	16286.33	339.3	51.53	**20.43**	35.51
अपेक्स बैक (पी.ए.सी.एस.)	415	393	393000	80476.89	204.78	79.52	210	147000	54154.29	259.11	63.16	29.85	50.75
बीज निगम	44	43	43000	13823.65	321.48	67.85	42	29400	17462.14	415.77	40.60	-10.12	**20.97**
सहकारिता	132	99	99000	17711.44	178.9	82.11	98	68600	22864.57	233.31	66.67	38.72	**55.65**
मार्कफेड-विपणन संघ	47	27	27000	3945.9	146.14	85.39	22	15400	6066.02	275.73	60.61	**49.94**	47.59
योग/ औसत	**850**	**774**	**774000**	**174984.5**	**229.255**	**77.39**	**564**	**394800**	**192590.92**	**341.55**	**51.22**		

(स्रोतः निदेशक कृषि अभियांत्रिकी, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

परिशिष्ट 2.31
(संदर्भः कंडिका 2.4.8.3 (I), पृष्ठ 94)
चार पशु प्रजनन फार्म का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम	जिला	प्रजनन फार्म का विवरण	परियोजित लागत	विमुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	कार्यों की स्थिति
1	डी.डी.व्ही. एस. मंदसौर	मंदसौर	गिर, पशु फार्म बासाखेड़ी, मंदसौर की स्थापना	351.72	223.25	223.25	11 शेड में से 4 पूर्ण हुए थे ।
2	डी.डी.व्ही. एस. बड़वानी	बड़वानी	बकरी पालन फार्म ठीकरी, बड़वानी की स्थापनी	193.15	126.25	126.25	15 में से 2 शेड पूर्ण हुए थे ।
3	डी.डी.व्ही. एस. शिवपुरी	शिवपुरी	भदावरी भैंस फार्म शिवपुरी की स्थापना	358.01	163	163	सिंचाई सुविधा से सड़क निर्माण के लिए व्यपवर्तित निधि
4	डी.डी.व्ही. एस. होशंगाबाद	होशंगाबाद	जफराबाड़ी भैंस प्रजनन फार्म बाबई, होशंगाबाद की स्थापना	686	370	370	भूमि, औद्योगिक उपयोग हेतु वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को स्थानांतरित । इस प्रकार शेड एवं अधोसंरचना पर किया गया व्यय निष्फल हुआ । विभाग द्वारा व्यय की गई लागत के लिए मुआवजा एवं फार्म के लिए आवंटन अब भी प्रतिक्षित है ।
योग				**1588.88**	**882.5**	**882.5**	

(स्रोतः पशुपालन विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

परिशिष्ट 2.32
(संदर्भः कंडिका 2.4.8.3 (II), पृष्ठ 96)
कोल्ड चेन की उपलब्धता दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	इकाई का नाम	संख्या			उपलब्धता	
		चिकित्सालय	डिस्पेंसरी	कुल	रेफ्रिजरेटर	डीप फ्रीजर
1	डी.डी.व्ही. एस., ग्वालियर	19	21	40	15	01
2	डी.डी.व्ही. एस., मंदसौर	06	25	31	29	निरंक
3	डी.डी.व्ही. एस., बड़वानी	12	32	44	08	02
4	डी.डी.व्ही. एस., शाजापुर	20	30	50	17	01
5	डी.डी.व्ही. एस., खरगोन	17	46	63	16	01
6	डी.डी.व्ही. एस., छिंदवाड़ा	26	72	98	25	06
		100	**226**	**326**	**110**	**11**

(स्त्रोतः पशुपालन विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

परिशिष्ट 2.33

(संदर्भः कंडिका 2.4.8.7 (II), पृष्ठ 101)

चयनित एवं चयन न किए गए जिलों का प्राथमिकता श्रेणीकरण दर्शानेवाला पत्रक

विभाग द्वारा चयनित जिले, जिनका उच्च प्राथमिकता की भाँति चयन नहीं था एवं उनकी आर.ए.पी.आई. के अनुसार प्राथमिकता श्रेणी		**आर.ए.पी.आई. के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले जिले जो कार्यक्रम में चयनित नहीं किए गए थे ।**	
जिला	**प्राथमिकता श्रेणी**	**जिला**	**प्राथमिकता श्रेणी**
कटनी	185	झाबुआ	36
रायसेन	186	सीधी	49
सिहोर	211	शहडोल	64
टीकमगढ़	245	छिंदवाड़ा	70
जबलपुर	254	बड़वानी	73
दतिया	316	खरगोन	91
नरसिंहपुर	323	बैतूल	114
होशंगाबाद	390	खंडवा	129
अशोकनगर	कोई श्रेणी नहीं[6]	भिंड	147
		श्योपुरकलाँ	150

(स्रोतः योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी आर.ए.पी.आई. सूचकांक एवं किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

[6] गुना जिले में से नया जिला बना जिसकी 53 प्राथमिक श्रेणी थी ।

परिशिष्ट 2.34
(संदर्भः कंडिका 2.5.4.2, पृष्ठ 112)
जिला प्रयोगशालाओं उपकरणों की उपलब्धता का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	पी.आई.यू. का नाम	स्टेडर्ड प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट उपकरण	विद्युत चलित अपकेंद्रीय प्रकार का बिटुमेन एक्सट्रेक्टर	मानक सुईयों के साथ पेनिट्रेशन जाँच उपकरण	कम्प्रेशन जाँच मशीन	गिट्टी प्रतिघात मान जाँच उपकरण
		सी.बी.आर. मान की जाँच	बिटुमेन अंश की जाँच	बिटुमेन की पेनेट्रेशन जाँच	कांकरीट की संपीडन शक्ति	गिट्टी प्रतिघात मान
1	होशंगाबाद	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध
2	इंदौर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
3	रतलाम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध
4	सीहोर	उपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5	उज्जैन	उपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध	उपलब्ध	अनुपलब्ध

(स्त्रोतः पी.आई.यू. द्वारा प्रदायित जानकारी)

परिशिष्ट 2.35

(संदर्भः कंडिका 2.5.4.3, पृष्ठ 113)

कार्य, जहाँ पर क्षैतिज संरेखण (हॉरिजेन्टल अलाइनमेंट), सतह स्तर (सरफेस लेवल), सतह समतलता (सरफेस रेगुलरिटी) की जाँच नहीं की गई थी, को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	सड़क का नाम	ए.एल. एस. 1	ए.एल. एस. 2	ए.एल. एस. 3
1	रतलाम	3129	बड़ोदिया-नायन सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
2	रतलाम	3111	हाण्डीखोड़ा-सेराफन्टा से सेमलिया सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
3	रतलाम	3116	बाजना-सुन्द्रेल सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
4	रतलाम	3120	उमर से अमरपाड़ा	अ. न.	अ. न.	अ. न.
5	रतलाम	3125	जावरा से लाखाखेड़ा	अ. न.	अ. न.	अ. न.
6	सिहोर	3576	सतरामऊ से चिकली	-	अ. न.	अ. न.
7	सिहोर	3583	चकल्दी से कोटशपीपल	-	अ. न.	अ. न.
8	सिहोर	3581	झलकी से गऊखेड़ी	अ. न.	अ. न.	अ. न.
9	हरदा	1523	सिराली से बबदिया	अ. न.	अ. न.	अ. न.
10	हरदा	1523	गुप्तेश्वर से टेमलावाड़ी से कानपुरा	अ. न.	अ. न.	अ. न.
11	हरदा	1523	चरूवर से बबदिया रयात	अ. न.	अ. न.	अ. न.
12	हरदा	1523	हरदा-खंडवा सड़क से बामनगाँव	अ. न.	अ. न.	अ. न.
13	हरदा	1512	हरदा-खंडवा सड़क से खामले	अ. न.	अ. न.	अ. न.
14	हरदा	1512	खामले से बड़नगर	अ. न.	अ. न.	अ. न.
15	हरदा	1512	खामले से काल्याखेड़ी	अ. न.	अ. न.	अ. न.
16	उज्जैन	4354	उज्जैन मक्सी सड़क से जवासिया	अ. न.	अ. न.	अ. न.
17	उज्जैन	4334	खाचरोद से भाटखेड़ी	अ. न.	अ. न.	अ. न.
18	उज्जैन	4376	डेलची से ए.बी. सड़क कटवरिया	अ. न.	अ. न.	अ. न.
19	उज्जैन	4325	बनबना से बोरखेड़ा पितरामल सड़क	-	अ. न.	अ. न.
20	विदिशा	4559	जुकरजोगी से धनवास	अ. न.	अ. न.	अ. न.
21	विदिशा	4555	गुलाबगंज ग्यारसपुर से इंदरवास सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
22	विदिशा	4552	एस.एच.-23 से गरेठा सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
23	विदिशा	4552	गरेठा से परधा सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
24	विदिशा	4552	कोरवासा से बाँसखेड़ीगोगल सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
25	इंदौर	1717	गजेंदा से मंडाला सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
26	इंदौर	1709	बड़ा बंगरदा से पालाखेड़ी सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
27	इंदौर	1709	सनवर से कचलिया सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
28	इंदौर	1709	कचलिया से खलखला सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
29	छिंदवाड़ा 3	0731	कांगला से ब्यावरामल सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
30	छिंदवाड़ा 3	0750	रामपुर से चाउमाऊ सड़क	अ. न.	अ. न.	अ. न.
31	छिंदवाड़ा 3	0750	दमुआ सारणी सड़क से देहरी	अ. न.	अ. न.	अ. न.
32	छिंदवाड़ा 3	0775	बिछुआ-झोंटकला सड़क से घटिया	अ. न.	अ. न.	अ. न.
33	छिंदवाड़ा 3	0775	कांगला बिजोरी से बिछबेहरी	अ. न.	अ. न.	अ. न.
34	छिंदवाड़ा 3	0775	घटिया से झापिया	अ. न.	अ. न.	अ. न.
	सात पी.आई. यू.	**21 पैकेज**				

(I) हारिजेंटल अलाइनमेंट जाँच (ए.एल.एस.-1)- सात पी.आई.यू., 21 पैकेज की 31 सड़कें (II) सरफेस लेवल जाँच (ए.एल.एस.-2) - सात पी.आई.यू., 21 पैकेज की 34 सड़कें (III) सरफेस रेगुलरीटी जाँच (ए.एल.एस.-3) - सात पी.आई.यू., 21 पैकेज की 34 सड़कें

(स्त्रोतः पी.आई.यू. द्वारा संधारित गुणवत्ता नियंत्रण पंजियां)

परिशिष्ट 2.36

(संदर्भः कंडिका 2.5.4.4, पृष्ठ 114)

प्राकृतिक आर्द्रता धारिता (ई.डब्लू.3), कम्पेक्शन के समय आर्द्रता (ई.डब्लू.6) एवं कम्पेक्शन के लिए पर्याप्त आर्द्रता धारिता को सुनिश्चित किए बिना मिट्टी कार्य के कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	सड़क का नाम	ई. डब्लू.-3	ई. डब्लू.-6
1	रतलाम	3129	बड़ोदिया-नायन सड़क	अ.न.	अ.न.
2	रतलाम	3111	हाण्डीखोड़ा-सेराफन्टा से सेमलिया सड़क	अ.न.	अ.न.
3	रतलाम	3116	बाजना-सुन्द्रेल सड़क	अ.न.	अ.न.
4	रतलाम	3120	उमर से अमरपाड़ा	अ.न.	अ.न.
5	रतलाम	3125	जावरा से लाखाखेड़ा	अ.न.	अ.न.
6	रतलाम	3123	दौलतपुरा से चावनीकन्चाँ	अ.न.	-
7	सिहोर	3581	झलकी से गऊखेड़ा	अ.न.	अ.न.
8	भोपाल	526	कोलार सड़क थुआखेड़ा	अ.न.	-
9	भोपाल	526	कोलार सड़क से बोरदा	अ.न.	-
10	भोपाल	526	नयापुरा से कोलार सड़क	अ.न.	-
11	उज्जैन	4354	उज्जैन मक्सी सड़क से जवासिया	अ.न.	-
12	उज्जैन	4334	खाचरोद से भाटखेड़ी	अ.न.	अ.न.
13	उज्जैन	4376	डेलची से ए.बी. सड़क कटवरिया	अ.न.	-
14	उज्जैन	4325	बनबना से बोरखेड़ा पितरामल सड़क	अ.न.	अ.न.
15	विदिशा	4555	गुलाबगंज ग्यारसपुर से इंदरवास	अ.न.	अ.न.
16	विदिशा	4552	एस.एच.-23 से गरेठा सड़क	अ.न.	अ.न.
17	विदिशा	4559	जुकरजोगी से धनवास	अ.न.	अ.न.
18	विदिशा	4552	गरेठा से परधा सड़क	अ.न.	अ.न.
19	विदिशा	4552	कोरवासा से बाँसखेड़ीगोगल सड़क	अ.न.	अ.न.
20	छिंदवाड़ा 3	0731	कांगला से बिजोरीमल सड़क	अ.न.	-
21	छिंदवाड़ा 3	0775	बिछुआ-झोंटकला सड़क से घटिया	अ.न.	-
22	छिंदवाड़ा	0775	कांगला बिजोरी से बिछबेहरी	अ.न.	अ.न.
23	छिंदवाड़ा	0775	घटिया से झापिया	अ.न.	अ.न.
	6 पी.आई.यू.	**18 पैकेज**			

(I) प्राकृतिक आर्द्रता धारिता सुनिश्चित नहीं की गई - छह पी.आई.यू., 18 पैकेज की 23 सड़कें

(II) कम्पेक्शन के समय आर्द्रता धारिता सुनिश्चित नहीं की गई - छह पी.आई.यू., 14 पैकेज की 15 सड़कें

(स्त्रोतः पी.आई.यू. द्वारा संधारित गुणवत्ता नियंत्रण पंजियां)

परिशिष्ट 2.36 (निरंतर)
सड़कों की सूची जहाँ पर अधिकतम शुष्क घनत्व प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम आर्द्रता धारिता को सुनिश्चित नहीं किया गया

स. क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	सड़क का नाम	अधिकतम शुष्क घनत्व प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम आर्द्रता धारिता (प्रतिशत में)	फील्ड डेंसिटी जाँच के अनुसार आर्द्रता धारिता (प्रतिशत में)
1	रतलाम	3116	बाजना-सुन्द्रेल सड़क	11.10	7 से 9
2	रतलाम	3120	उमर से अमरपाड़ा	18.517	7 से 9
3	रतलाम	3125	जावरा से बहादुरपुर	11.74	7 से 8
4	रतलाम	3123	दौलतपुरा चावनीकनवा	12.338	7 से 7.5
5	विदिशा	4559	झुकरजोगी से धनवास	13.7	7.5 से 9
6	विदिशा	4555	गुलाबगंज ग्यारसपुर से इंदरवास सड़क	15.42	10.75 से 11.75
7	विदिशा	4529	नटेरन से रावन सड़क	16.34	8.5 से 11
8	छिंदवाड़ा 3	0750	रामपुर से चाऊमाऊ सड़क	13.80	4 से 8
9	छिंदवाड़ा 3	0750	दमुआ सारणी सड़क से देहरी	13.60	6 से 8
10	छिंदवाड़ा 3	0775	बिछुआ-झोंटकला सड़क से घटिया	16.50	7 से 11
11	छिंदवाड़ा 3	0775	घटिया से झापिया	13.50	6 से 8
12	छिंदवाड़ा 3	0775	कनला बिजोरी से बिछबेहरी	14.20	7 से 10
	तीन पीआईयू	**9 पैकेज**			

(स्त्रोतः पी.आई.यू. द्वारा संधारित गुणवत्ता नियंत्रण पंजियां)

परिशिष्ट 2.37
(संदर्भः कंडिका 2.5.4.8, पृष्ठ 118)
अनुमोदित मिक्स डिजाइन/ वेबेचर के उपयोग के बिना सीमेंट कांकरीट कार्य का कार्यान्वयन दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	पी.आई.यू. का नाम	पैकेज क्र.	सड़कों की संख्या	मात्रा (घ.मी.)	दर (₹)	मूल्य (₹)	मिक्स डिजाइन	वेबेचर
1	इंदौर	1718	1	504.9	3676	1856012	उपलब्ध	अ.न.
2	इंदौर	1710	3	1875	3676	6892500	उपलब्ध	अ.न.
3	इंदौर	1717	1	95.55	3676	351242	उपलब्ध	अ.न.
4	इंदौर	1709	4	2008.51	2738	5499300	उपलब्ध	अ.न.
5	उज्जैन	4348	2	571.276	3676	2100011	उपलब्ध	अ.न.
6	उज्जैन	4354	2	1642.27	3250	5337378	उपलब्ध	अ.न.
7	उज्जैन	4334	2	886.53	3249	2880336	अनुपलब्ध	अ.न.
8	उज्जैन	4376	1	701.865	3676	2580056	उपलब्ध	अ.न.
9	हरदा	1507	2	25935.6	2848	73864523	उपलब्ध	-
10	हरदा	1523	9	7155	3676	26301780	उपलब्ध	-
11	हरदा	1512	3	1834	3249	5958666	उपलब्ध	अ.न.
12	हरदा	1516 (अवशेष कार्य)	1	5272.53	3676	19381806	उपलब्ध	-
13	सिहोर	3576	1	2344.36	4043	9478247	उपलब्ध	-
14	सिहोर	3583	2	1500	3600	5400000	अनुपलब्ध	-
15	रतलाम	3122	2	624.46	3676	2295515	उपलब्ध	अ.न.
16	रतलाम	3120	3	633.263	3676	2327875	अनुपलब्ध	-
17	रतलाम	3129	1	704.828	3676	2590948	अनुपलब्ध	अ.न.
18	रतलाम	3111	2	384	3676	1411584	अनुपलब्ध	अ.न.
19	होशंगाबाद	1641	2	3186.01	3676	11711758	उपलब्ध	-
20	होशंगाबाद	1637	1	1700.91	3676	6252541	उपलब्ध	-
21	विदिशा	4555	9	2847.881		8637000	अनुपलब्ध	अ.न.
22	विदिशा	4529	2	1999.903	3676	7351000	अनुपलब्ध	अ.न.
23	छिंदवाड़ा	0731	1	4764.77	2848	13570067	उपलब्ध	अ.न.
	8 पी.आई.यू.	**23**	**57**			**22,40,30,145**		

मिक्स डिजाइन उपलब्ध नहीं थाः 7 पैकेज- 21 सड़कें
वे-बेचर उपयोग नहीं किया गया थाः 15 पैकेज 36 सड़के
उपलब्ध - अभिलेखों में उपलब्ध
अनुपलब्ध - अभिलेखों में नहीं पाया गया
अ.न. - अभिलिखित नहीं
(स्त्रोतः अनुमोदित मिक्स डिजाइन से संबंधित अभिलेख एवं पी.आई.यू.के द्वारा पत्राचार)

परिशिष्ट 2.38

(संदर्भः कंडिका 2.6.4, पृष्ठ 128)

निष्पादन लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षित संभागों का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	संभाग का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	आच्छादित अवधि
1.	का.यं. ज.सं.सं. शाजापुर	28.8.12 से 06.9.12	12/10 से 7/12
2.	का.यं. सम्राट अशोक सागर सं.-II विदिशा	26.2.13 से 04.3.13	3/12 से 01/13
3.	का.यं. ज.सं.सं. सिहोर	03.12.12 से 13.12.12	12/11 से 11/12
4.	का.यं. ज.सं. हरसी सं. डबरा	6.3.13 से 15.3.13	6/10 से 2/13
5.	का.यं. ज.सं.सं. बड़वानी	5.11.12 से 10.11.12	6/10 से 10/12
6.	का.यं. ज.सं.सं. खरगोन	25.10.12 से 03.11.12	6/10 से 9/12
7.	का.यं. ज.सं.सं. अलीराजपुर	18.3.13 से 23.3.13	12/09 से 2/13
8.	का.यं. ज.सं.सं. मुलताई जिला बैतूल	22.11.12 से 01.12.12	6/10 से 10/12
9.	का.यं. ज.सं.सं. नवगाँव, छतरपुर	10.9.12 से 18.9.12	7/09 से 8/12
10.	का.यं. ज.सं.सं. टीकमगढ़	29.9.12 से 12.10.12	7/09 से 8/12
11.	का.यं. ज.सं.सं. पन्ना	15.10.12 से 23.10.12	3/11 से 8/12
12.	का.यं. ज.सं.सं. सबलगढ़	17.12.12 से 24.12.12	1/11 से 11/12
13.	का.यं. ज.सं.सं. श्योपुर	26.12.12 से 02.01.13	5/10 से 5/10
14.	का.यं. ज.सं.सं. शिवपुरी	04.01.13 से 11.01.13	7/10 से 12/12
15.	का.यं. ज.सं.सं. जावरा, मुरैना	14.01.13 से 24.01.14	2/10 से 12/12
16.	का.यं. एच.ई.एम. सं. भोपाल	25.3.13 से 02.4.13	12/11 से 02/13
17.	का.यं. एच.ई.एम. सं. सागर	04.4.13 से 12.4.13	12/11 से 02/13
18.	का.यं. बाणसागर वित. सं. रीवा	28.1.13 से 6.2.13	7/10 से 12/12
19.	का.यं. क्योटी नहर सं. रीवा	07.2.13 से 15.2.13	6/10 से 12/12
20.	का.यं. अपर पूरवा नहर सं. सतना	18.2.13 से 23.2.13	4/12 से 01/13
21.	का.यं. बरियारपुर एल.बी.सी.-II छतरपुर	20.09.12 से 28.9.12	01/10 से 8/12
22.	का.यं. ज.सं.सं. मुरैना	17.12.12 से 22.12.12	3/11 से 11/12
23.	का.यं. संजय सागर सं. गंजबसौदा, विदिशा	6.12.12 से 14.12.12	4/12 से 11/12
24.	का.यं. ज.सं. कोलार नहर सं.-II नसरूल्लागंज	31.12.12 से 05.01.13	11/10 से 11/12
25.	का.यं. हरसी नहर सं. डबरा, ग्वालियर	31.01.13 से 7.02.13	01/11 से 12/12
26.	का.यं. ज.सं.सं. हरदा	30.10.12 से 6.11.12	6/10 से 9/12
27.	का.यं. ज.सं.सं. सिवनी	6.3.13 से 15.3.13	4/12 से 2/13
28.	का.यं. ज.सं. सर्वेक्षण सं. बालाघाट	7.11.12 से 9.11.12	7/10 से 10/12
29.	का.यं. अपर पूरवा नहर सं. रीवा	18.03.13 से 23.3.13	7/10 से 2/13
30.	का.यं. कुटनी बांध सं. राजनगर खजवा	14.1.13 से 18 1.13	12/09 से 12/12
31.	का.यं. एल.ए. एण्ड आर. सं. गोविंदगढ़, रीवा		02/10 से 11/12
32.	का.यं. एल.ए. एण्ड आर. सं. त्योंथर, रीवा	26.11.12 से 29.11.12	12/10 से 10/12
33.	का.यं. रॉकफिल बांध सं. देवलोंद, शहडोल	21.11.12 से 24.11.12	9/10 से 10/12
34.	का.यं. पेंच परियोजना बांध सं. चौरई, छिंदवाड़ा	7.01.13 से 11.01.13	3/11 से 12/12
35.	का.यं. ज.सं.सं. ग्वालियर	08.2.13 से 15.2.13	2/11 से 01/13
36.	का.यं. हरसी हाई लेवल नहर सं.-II ग्वालियर	21.01.13 से 30.01.13	02/11 से 12/12
37.	का.यं. महान नहर सं. सीधी	24.12.12 से 29.12.12	05/10 से 11/12

परिशिष्ट 2.39

(संदर्भः कंडिका 2.6.5.1,पृष्ठ 129)

वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में समर्पित राशियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

मांग सं.	विनियोग ले. का पृष्ठ क्र.	राशि (₹ लाख में)	राजस्व (रा)/ पूंजीगत (पू.)	समर्पण का दिनांक
2010-11				
23- वृहद एवं लघु सिंचाई	94	290.81	रा.	31.3.11
		792.95	पूं.	-- तदैव --
		9.00	पूं.	-- तदैव --
40- कमान क्षेत्र विकास	137	117.00	रा.	-- तदैव --
		258.32	पूं.	-- तदैव --
45- लघु सिंचाई	160	49.45	रा.	-- तदैव --
		95.77	पूं.	28:31.3.11
57- बाह्य सहायित परियोजना	190	1145.85	पूं.	28.3.11
कुल		**2759.15**		
2011-12				
23- वृहद एवं लघु सिंचाई	95	467.21	रा.	31.3.12
		290.50	पूं.	31.3.12
40- कमान क्षेत्र विकास	138	10968.55	रा.	31.3.12
		138.86	पूं.	31.3.12
45- लघु सिंचाई	162	453.00	रा.	31.3.12
		191.44	पूं.	31.3.12
		115.00	पूं.	31.3.12
57- बाह्य सहायित परियोजना	192	3607.72	पूं.	31.3.12
योग		**16232.28**		

(स्त्रोतः मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.40

(संदर्भः कंडिका 2.6.5.3,पृष्ठ 131)

राशियों के आहरण किए जाने एवं के-डिपाजिट में जमा किए जाने के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	वर्ष	राशि	योजना	शीर्ष	वास्तविक उपयोग का वर्ष
1.	2010-11	10412.25	बरियारपुर परियोजना	61/4700 वृहद पूंजीगत परिव्यय 1501 ए.सी.ए. (2884) नहर एवं सहायक कार्य	2011-12 एवं 2013-14
		8098.75	राजघाट परियोजना	61/4705 कमान विकास क्षेत्र 1501 ए.सी.ए. (6067) कमान विकास क्षेत्र	2011-12 एवं 2012-13 : 2013-14
		2034.30	चल रही योजनाओं का लघु निर्माण	61/4702 वृहद पूंजीगत परिव्यय 1501 ए.सी.ए. (6068) योजना निर्माण	2011-12
		3517.20	लघु कार्यों के पी.आर.आर.	61/4702 वृहद पूंजीगत परिव्यय 1501 ए.सी.ए. (6069) आर.आर.आर. योजना	2011-12
		542.69	एल.आई.एस. योजना	61/4702 वृहद पूंजीगत परिव्यय 1501 ए.सी.ए. (6071) एल.आई.एस. योजना	-
		1744.31	नहर का ई.आर. एम.	61/4702 वृहद पूंजीगत परिव्यय 1501 ए.सी.ए. (6074) नहर का ई.आर.एम.	2011-12 एवं 2012-13 एवं 2013-14
		8313.35	नई लघु योजना	61/4702 वृहद पूंजीगत परिव्यय 1501 ए.सी.ए. (6077) नई लघु योजना	2011-12 एवं 2012-13
2.	2011-12	**2467.71**	सिंहपुर बराज	61/4701 मध्यम पूंजीगत परिव्यय 1501 ए.सी.ए. (5584) सिंहपुर बराज	-
		500.00	नई लघु योजना	61/4702 वृहद पूंजीगत परिव्यय 1501 ए.सी.ए. (6077) नई लघु योजना	2012-13
3	2012-13	5111.95	नहर का ई.आर. एम.	61/4702 वृहद पूंजीगत परिव्यय 1501 ए.सी.ए. (6074) नहर का ई.आर.एम.	2013-14
	कुल	**42742.51**			

परिशिष्ट 2.41
(संदर्भः कंडिका 2.6.5.4 (ए),पृष्ठ 132)
प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	2010-11 से 2012-13 के दौरान निर्माण ठेकों की कुल संख्या	कार्य की संख्या	मूल प्रशासनिक अनुमोदन	31.3.13 तक व्यय	प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय	आधिक्य का *प्रतिशत*	पूर्ण हुए एवं अंतिम रूप दिए गए कार्यों की संख्या
1	का.यं. ज.सं.सं. अलीराजपुर	07	3	204.14	272.69	68.55	23 से 52	03
2	का.यं. ज.सं.सं. शिवपुरी	27	2	1077.46	1264.83	187.37	10 से 20	02
3	का.यं. ज.सं.सं. बड़वानी	19	8	3894.79	5611.93	1717.14	22 से 73	02
4	का.यं. ज.सं.सं. मुलताई	34	14	2324.29	3618.16	1293.87	19 से 117	05
5	का.यं. ज.सं.सं. खरगोन	48	34	6233.23	9685.62	3452.39	12 से 673	0
6	का.यं. ज.सं.सं. सबलगढ़	16	02	272.57	1182.97	910.40	24 से 697	0
7	का.यं. ज.सं.सं.-II विदिशा	27	01	6581.85	9676.16	3094.31	47	0
	कुल	**178**	**64**	**20588.33**	**31312.36**	**10724.03**		**12**

परिशिष्ट 2.42
(संदर्भः कंडिका 2.6.5.6, पृष्ठ 134)
विविध निर्माण अग्रिम का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	अवधि	मदों की संख्या (लेनदेन)	राशि
1.	का.यं. संजय सागर बाह नदी सं. गंजबसौदा, विदिशा	11/12 तक	41	2.38
2.	का.यं.ज.सं.सं. हरदा	8/70 से 10/12	193	24.68
3.	का.यं.ज.सं.सं. अलीराजपुर	1972 से 3/08	30	7.25
4.	का.यं. अपर पूरवा नहर सं. रीवा	6/90 से 2/13	13	259.52
5.	का.यं.ज.सं.सं. ग्वालियर	1978 से 01/13	96	26.82
6.	का.यं.ज.सं.सं. पन्ना	1975 से 3/09	41	24.99
7.	का.यं.एल.ए. एण्ड आर. संभाग गोविन्दगढ़ रीवा	10/91 से 7/05	12	4.75
8.	का.यं.ज.सं.सं.-I सिवनी	1957 से 2/13	283	59.54
9.	का.यं. सर्वेक्षण सं. बालाघाट	4/79 से 10/12	38	30.47
10.	का.यं. कोलार नहर सं. नसरूल्लागंज सिहोर	11/12 तक	02	0.89
11.	का.यं.ज.सं.सं. मुरैना	4/79 से 3/11	206	194.71
12.	का.यं.क्योटी नहर सं. रीवा	10/79 से 12/12	343	174.25
13.	का.यं.ज.सं.सं. श्योपुर	1966 से 1998	177	9.66
14.	का.यं.ज.सं.सं. शिवपुरी	1977 से 3/12	40	15.97
15.	का.यं. एस.ए.एस. सं.-II विदिशा	1967 से 01/13	47	3.65
16.	का.यं. एच.ई.एम. सं. भोपाल	2/79 से 3/05	26	30.40
17.	का.यं.ज.सं.सं.बड़वानी	1965 से 10/12	105	9.20
18.	का.यं. एच.ई.एम. सं. सागर	11/66 से 02/07	110	7.69
19.	का.यं.ज.सं.सं.शाजापुर	1975 से 2006	119	43.77
20.	का.यं. ज.सं. महान नहर सं. सीधी	1984 से 2006	68	78.32
21.	का.यं. एल.ए. एण्ड आर. सं. त्योंथर, रीवा	1983 से 2006	86	382.79
22.	का.यं. पेंच डायवर्शन सं. चौरई, छिंदवाड़ा	8/88 से 12/12	15	10.78
23.	का.यं. कुटनी बांध सं. राजनगर, छतरपुर	6/05 से 3/10	04	82.78
24.	का.यं. रॉकफिल बांध सं. देवलोंद, शहडोल	2007 से 11/12	12	1.22
25.	का.यं.ज.सं.सं. टीकमगढ़	1959 से 2003	60	14.18
26.	का.यं.ज.सं.सं. सबलगढ़, मुरैना	1964 से 6/10	98	8.81
27.	का.यं.ज.सं.सं.सिहोर	1985 से 1999	17	2.29
28.	का.यं.ज.सं.सं.नवगांव, छतरपुर	5/75 से 10/06	223	11.71
29.	का.यं. बरियारपुर एल.बी.सी. सं.-II छतरपुर	1981 से 8/12	158	100.99
30.	का.यं.ज.सं.सं. मुलताई, बैतूल	1981 से 10/12	34	24.04
31.	का.यं.ज.सं.सं. खरगोन	1964 से 12/10	347	136.78
			3044	**1785.28**

परिशिष्ट 2.43

(संदर्भः कंडिका 2.6.5.7, पृष्ठ 135)

भूमि के मूल्य को अंतिम शीर्ष में अनियमित रूप से भारित किए जाने को दर्शानेवाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	राशि
1.	का.यं. ज.सं.सं. शाजापुर	9644.00
2.	का.यं. सम्राट अशोक सागर सं.-II विदिशा	8488.37
3.	का.यं. ज.सं.सं. सिहोर	5017.59
4.	का.यं. ज.सं.सं. बड़वानी	919.57
5.	का.यं. ज.सं.सं. खरगोन	1598.25
6.	का.यं. ज.सं.सं. अलीराजपुर	297.04
7.	का.यं. ज.सं.सं. मुलताई जिला बैतूल	3616.68
8.	का.यं. ज.सं.सं. नवगाँव, छतरपुर	930.42
9.	का.यं. ज.सं.सं. टीकमगढ़	4901.23
10.	का.यं. ज.सं.सं. पन्ना	10923.26
11.	का.यं. ज.सं.सं. सबलगढ़	65.38
12.	का.यं. ज.सं.सं. श्योपुर	8313.40
13.	का.यं. ज.सं.सं. शिवपुरी	2149.81
14.	का.यं. बाणसागर वित. सं. रीवा	5721.60
15.	का.यं. क्योटी नहर सं. रीवा	2344.09
16.	का.यं. अपर पूरवा नहर सं. सतना	1253.37
17.	का.यं. संजय सागर सं. गंजबसौदा, विदिशा	10860.34
18.	का.यं. हरसी नहर सं. डबरा, ग्वालियर	2176.93
19.	का.यं. ज.सं.सं. हरदा	676.95
20.	का.यं. ज.सं. सर्वेक्षण सं. बालाघाट	99.32
21.	का.यं. अपर पूरवा नहर सं. रीवा	192.07
22.	का.यं. कुटनी बांध सं. राजनगर खजवा	3793.11
23.	का.यं. एल.ए. एण्ड आर. सं. गोविंदगढ़, रीवा	5100.00
24.	का.यं. एल.ए. एण्ड आर. सं. त्योंथर, रीवा	3331.03
25.	का.यं. रॉकफिल बांध सं. देवलोंद	36.00
26.	का.यं. पेंच परियोजना बांध सं. चौरई, छिंदवाड़ा	16216.88
27.	का.यं. ज.सं.सं. ग्वालियर	5654.52
28.	का.यं. हरसी हाई लेवल नहर सं.-II ग्वालियर	4138.81
29.	का.यं. बरियारपुर एल.बी.सी.-II छतरपुर	1251.48
30.	का.यं. महान नहर सं. सीधी	5353.24
31.	का.यं. ज.सं. कोलार नहर सं.-II नसरूल्लागंज सिहोर	700.84
		125765.58

परिशिष्ट 2.44
(संदर्भः कंडिका 2.6.5.8, पृष्ठ 135)
शासकीय जमा को क्रेडिट न किए जाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	राशि
1.	का.यं. संजय सागर सं. गंजबसौदा, विदिशा	2.84
2.	का.यं. ज.सं.सं. हरदा	131.15
3.	का.यं. ज.सं.सं. मुरैना	43.98
4.	का.यं. ज.सं.सं. शिवपुरी	7.24
5.	का.यं. एस.ए.एस. सं.-II विदिशा	4.12
6.	का.यं. एल.ए. एण्ड आर. सं. त्योंथर, रीवा	75.27
7.	का.यं. हरसी हाई लेवल नहर सं.-II ग्वालियर	44.99
8.	का.यं. पेंच डायवर्शन सं. चौरई, छिंदवाड़ा	10.23
9.	का.यं. ज.सं.सं. सिवनी	13.87
10.	का.यं. ज.सं.सं. बड़वानी	1.06
11.	का.यं. ज.सं.सं. खरगोन	12.76
12.	का.यं. बरियारपुर एल.बी.सी.-II छतरपुर	0.17
13.	का.यं. ज.सं.सं. मुलताई जिला बैतूल	77.96
14.	का.यं. ज.सं.सं. शाजापुर	46.79
15.	का.यं. ज.सं.सं. सबलगढ़	78.06
16.	का.यं. एच.ई.एम. सं. भोपाल	0.36
17.	का.यं. ज.सं.सं. नवगाँव, छतरपुर	844.95
18.	का.यं. अपर पूरवा नहर सं. II सतना	32.23
19.	का.यं. ज.सं. हरसी सं. डबरा, ग्वालियर	18.06
20.	का.यं. ज.सं.सं. पन्ना	169.02
	कुल	**1615.11**

परिशिष्ट 2.45
(संदर्भः कंडिका 2.6.5.10, पृष्ठ 136)
कल्याण अधिभार को अप्राधिकृत रूप से रखे जाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	राशि	संबद्ध अवधि	विलंब (माह में)
21.	का.यं. ज.सं.सं. मुलताई	16.54	4/10 से 7/12	02 से 12
22.	का.यं. ज.सं.सं. हरदा	24.72	4/07 से 09/12	01 से 54
23.	का.यं. ज.सं.सं. सबलगढ़	20.67	8/11 से 9/12	02 से 09
24.	का.यं. ज.सं.सं. श्योपुर	158.5	03/08 से 09/11	02 से 15
25.	का.यं. ज.सं.सं. जावरा	7.23	1/10 से 3/12	02 से 05
26.	का.यं. एस.ए.एस. सं.-II विदिशा	6.60	2/12 से 8/12	01 से 09
27.	का.यं. ज.सं. हरसी सं. डबरा	6.44	5/10 से 6/10	03 से 04
28.	का.यं. ज.सं.सं. सिहोर	30.41	2/11 से 9/12	01 से 12
29.	**का.यं. ज.सं.सं.अलीराजपुर**	**11.04**	**3/05 से 08/12**	**01 से 57**
30.	का.यं. अपर पूरवा नहर सं. रीवा	29.5	6/09 से 02/13	01 से 26
31.	का.यं. अपर पूरवा नहर सं. सतना	39.88	4/08 से 3/12	09 से 48
32.	का.यं. ज.सं.सं. ग्वालियर	51.53	3/10 से 12/12	01 से 9
33.	का.यं. हरसी हाई लेवल नहर सं. डबरा	39.21	9/10 से 9/12	03 से 09
34.	का.यं. ज.सं.सं. सिवनी	1.01	07/11 से 3/12	03 से 11
35.	का.यं. एल.ए. एण्ड आर. सं. गोविंदगढ़, रीवा	15.43	01/12 से 11/12	01 से 11
36.	का.यं. कुटनी बांध सं. राजनगर छतरपुर	50.86	9/08 से 3/11	04 से 36
37.	का.यं. ज.सं.सं. पन्ना	80.24	4/11 से 6/12	04 से 08
		589.81		

परिशिष्ट 2.46
(संदर्भः कंडिका 2.6.6.4, पृष्ठ 139)
एम.ए.एस. लेखा को प्रस्तुत न किए जाने को दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	संभाग का नाम	मदें	राशि (₹ लाख में)	से लंबित
1.	का.यं. क्योटी नहर सं. रीवा	ह्यूम पाईप	10.87	02/ 2011
2.	का.यं. ज.सं.सं. जावरा, मुरैना	सीमेंट	8.92	05/ 2010
3.	का.यं. ज.सं.सं. खरगोन	सीमेंट, ह्यूम पाईप	184.22	03/ 2011
4.	का.यं. बरियारपुर एल.बी.सी.-II छतरपुर	सीमेंट, स्टील	32.73	06/ 2010
5.	का.यं. ज.सं.सं. पन्ना	सीमेंट, रेत, स्टील	13.43	09/ 2011
6.	का.यं. ज.सं.सं. बड़वानी	सीमेंट	19.54	04/11 से 9/12
	कुल		**269.71**	

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ : कंडिका 3.1.1, पृष्ठ 144)

शुद्ध वर्तमान मूल्य (नेट प्रज़ेन्ट वेल्यू) की गणना दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	पट्टा धारी / परियोजना का नाम	व्यपवर्तित वन भूमि का क्षेत्र (हे. में)	स्थल के पर्यावरण् मान की श्रेणी	घनत्व	5.80 लाख/ हे. से एन.पी. व्ही. की प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	6.26 लाख*/ हे. की दर से एन.पी.व्ही. की वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ में)	एन.पी.व्ही. की कम वसूली की राशि (₹ लाख में)
1	बुधौन राजापुर खदानें	81.483	III	0.4 से कम	12.59	13.59	99.81
2	लोहारछा खदानें	10.000					
3	भिलारी खदानें	20.000					
4	तेहटा खदानें	24.930					
5	खादा खदानें	80.650					
	योग	**217.063**			**12.59**	**13.59**	**99.81**

* वन के पर्यावरण मान की श्रेणी एवं घनत्व पर आधारित

परिशिष्ट 3.2
(संदर्भः कंडिका 3.1.2, पृष्ठ 145)
शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए पुनरूत्पादन गतिविधियों पर किए गए व्यय को नहीं घटाए जाने को दर्शाने वाला पत्रक

(आंकड़े ₹ में)

लेखा का शीर्ष		**वनमंडल का नाम**		**योग**
10-2406-7882	**वर्ष 2011-12 के लिए मंडला जिला**	**पश्चिम मंडला**	**पूर्व मंडला**	
	खमेर सिंचित वृक्षारोपण	1000000	0	1000000
	सागौन वृक्षारोपण (तैयारी)	2240000	0	2240000
	बाँस पुनरूत्पादन सह परस्पर अतिव्यापी	2317000	0	2317000
	मिश्रित वृक्षारोपण (तैयारी)	0	5999575	5999575
	टसर वृक्षारोपण	0	1436000	1436000
	योग	**5557000**	**7435575**	**12992575**
10-2406-2536	**पर्यावरण वानिकी**	**0**	**211630**	**211630**
41-2406-7882	आर.डी.एफ. गेप वृक्षारोपण	1450000	967988	2417988
	सागौन वृक्षारोपण	9054000	4839269	13893269
	मिश्रित वृक्षारोपण	675000	1416905	2091905
	उच्च तकनीक वृक्षारोपण	60000	213709	273709
	ऊर्जा वन चरागाह विकास वृक्षारोपण	1050000	1048682	2098682
	बाँस वृक्षारोपण	0	3075128	3075128
	योग	**12289000**	**11561681**	**23850681**
	योग मंडला जिला			**37054886**
	वर्ष 2010-11 के लिए डिंडोरी जिला			डिंडोरी
41-2406-7882	सागौन वृक्षारोपण			2041268
	मिश्रित वृक्षारोपण			2882227
	गेप वृक्षारोपण			479236
	बाँस के पौधों का रखरखाव			327805
	बाँस वृक्षारोपण			6777874
	बंजर पहाड़ियों का वनीकरण			129755
	उच्च तकनीक वृक्षारोपण			149939
	जलाऊ लकड़ी वृक्षारोपण			2587289
	योग			**15375393**
	एन.आर.ई.जी. योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण			14554022
	योग डिंडोरी जिला			**29929415**
	महा योग			**66984301 (₹ 6.70 करोड़)**

परिशिष्ट 3.3
(संदर्भः कंडिका 3.1.2, पृष्ठ 145)
भुगतान किए गए अधिक लाभांश की गणना को दर्शाने वाला पत्रक

(आंकड़े ₹ में)

स. क्र.	विवरण	लाभांशों की गणना जिसपर भुगतान किया गया			भुगतान योग्य लाभांश की गणना			अंतर
		मंडला (2011-12)	डिंडोरी (2010-11)	कुल	मंडला (2011-12)	डिंडोरी (2010-11)	कुल	
1	कर रहित शुद्ध राजस्व (लकड़ी + बाँस)	731206405	302111633	1033318038	731206405	302111633	1033318038	0
2	उत्पादन वनमंडल का व्यय (100%)	122211902	92691036	214902938	122211902	92691036	214902938	0
3	क्षेत्रीय संभाग का व्यय (आयोजनेत्तर) (50%)	70673813	36349143	107022956	70673813	36349153	107022966	-10
4	पुनरूत्पादन[7] पर व्यय (100%)	21234139	9912869	31147008	58289025	39842284	98131309	-66984301
5	कुल विकलनीय व्यय (2+3+4)	214119854	138953048	353072902	251174740	168882476	420057216	-66984314
6	शुद्ध लाभ (मात्र काष्ठ से)	517086551	163158585	680245136	480031665	133229158	613260823	66984313
7	लाभांश (शुद्ध लाभ का 10%)	51708655	16315859	68024514	48003167	13322916	61326083	6698431
8	जे.एफ.एम. समितियों को भुगतान योग्य लाभांश (80%)	41366924	13052687	54419611	38402533	10658333	49060866	**5358745**

[7] विभाग द्वारा गणना में नहीं लिए गए पुनरूत्पादन के व्यय की लेखापरीक्षा द्वारा गणना का विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है ।

परिशिष्ट 3.4
(संदर्भः कंडिका 3.1.3, पृष्ठ 146)
दरों का नियमन न किए जाने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक

मद क्र.	मद का नाम	निष्पादित मात्रा (घ.मी.)	प्राक्कलित मात्रा (घ.मी.)	प्राक्कलित मात्रा + 10 *प्रतिशत*	10 *प्रतिशत* से अधिक मात्रा	प्राक्कलित दर (₹)	उद्धृत दर पर भुगतान (₹)	भुगतान योग्य दर[8] (₹)	अंतर (₹)	अधिक भुगतान (₹)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2-4)	(6)	(7)	(8)	(9= (7-8)	(10)= (9*5)
2	1:3:6 सीमेंट कांकरीट (सी.सी.) को प्रदाय करना एवं लगाना	3037.953	1354.72	1490.19	1547.761	2331.98	2200	1570.58	629.42	974192
3	सी.सी. 1:2:4 को प्रदाय करना एवं लगाना	1181.25	550.75	605.83	575.425	2884.59	2600	1942.67	657.33	378244
8	एन.पी.3 आर.सी.सी. ह्यूम पाईप का प्रदाय करना, बिछाना एवं स्थल में लगाना	1585 च.मी.	45 च.मी.	49.5	1535.50	2849.33	3500	1919.02	1580.98	2427595
12	बांध के लिए मिट्टी कार्य	288558.00	148005.74	162806.31	125751.68	43.00	50	28.96	21.04	2645815
									योग	**64,25,846**

[8] प्राक्कलित दर ऋण समग्र निविदा प्रतिशत 32.65 प्रतिशत {प्रत्येक मद के लिए भुगतान योग्य दर = प्राक्कलित दर * (100-32.65) प्रतिशत} = प्राक्कलित दर * 67.35 प्रतिशत

परिशिष्ट 3.5
(संदर्भः कंडिका 3.2.1, पृष्ठ 149)
स्टील के मूल्य वृद्धि में अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

देयक का स.क्र.	दिनांक	संभाग द्वारा किए गए भुगतान का विवरण					सेल द्वारा स्टील के आधार दर पर भुगतान योग्य				अधिक भुगतान
		खपत हुए स्टील की मात्रा (मी.ट.)	निविदा के दिनांक को अपनाई गई दर (₹ प्रति मी.ट.)	विचारित अवधि के लिए अपनाई गई दर (₹ प्रति मी.ट.)	दर अंतर (₹ प्रति मी.ट.)	किया गया भुगतान	निविदा दिनांक को अपनाई जाने वाली दर (₹ प्रति मी.ट.)	विचारित अवधि के लिए अपनाई गई दर (₹ प्रति मी.ट.)	दर अंतर (₹ प्रति मी.ट.)	भुगतान योग्य राशि	
1	2	3	4	5	6 =(5-4)	7=(3*6)	8	9	10=(9-8)	11=(3*10)	12=(7-11)
दूसरा आर.ए.	12-05-2010	108.6	32312	39800	7488	813197	42400	43600	1200	130320	682876.8
पाँचवां आर.ए.	16-08-2010	53.288	32312	38775	6463	344400	42400	38400	-4000	-213152	557552.344
आँठवां आर.ए.	22-01-2011	14.4	32312	42875	10563	152107	42400	42875	475	6840	145267.2
नौंवाँ आर.ए.	15-02-2011	50.241	32312	45900	13588	628674	42400	45900	3500	175843.5	452830.5
दसवाँ आर.ए.	22-04-2011	94.624	32312	46450	14138	1337794	42400	46450	4050	383227.2	954566.91
ग्यारहवाँ आर.ए.	27-06-2011	103.64	32312	48425	16113	1669951	42400	48425	6025	624431	1045520.3
चौदहवां आर.ए.	12-09-2011	17.755	32312	48425	16113	286086	42400	48425	6025	106973.9	179112.44
पन्द्रहवां आर.ए.	27-09-2011	8.522	32312	48425	16113	137315	42400	48425	6025	51345.05	85969.936
सोलहवां आर.ए.	18-10-2011	47.337	32312	48425	16113	762741	42400	50025	7625	360944.6	401796.45
सत्रहवां आर.ए.	24-11-2011	17.132	32312	48425	16113	276048	42400	50025	7625	130631.5	145416.41
बीसवां आर.ए.	08-02-2012	17.24	32312	48425	16113	277788	42400	51725	9325	160763	117025.12
इक्कईसवाँ आर.ए.	28-02-2012	14.126	32312	48425	16113	227612	42400	51725	9325	131725	95887.288
बाईसवां आर.ए.	29-03-2012	23.211	32312	48425	16113	373999	42400	54625	12225	283754.5	90244.368
तेईसवां आर.ए.	28-04-2012	10.731	32312	48425	16113	172909	42400	54625	12225	131186.5	41722.128
		योग				**7460622**				**2464834**	**4995788.2**

परिशिष्ट 3.6
(संदर्भः कंडिका 3.2.1, पृष्ठ 150)
स्टील मूल्य की कम वसूली के कारण हानि को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

कार्य का नाम	खपत हुए स्टील की मात्रा (कि.ग्रा.में)	निविदा दिनांक पर सेल की दर/ कि.ग्रा.	विचारित माह	विचारित माह में सेल की दर (दर/ कि.ग्रा.)	अंतर (स्तंभ 3-5)	की जाने वाली वसूली स्तंभ (2*6)	चलित देयक के अनुसार की गई वसूली	शेष वसूली	किए गए कार्य का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केन्द्रीय कारागार, जबलपुर में 13 बैरक का निर्माण	36856	45.07	10/08	45.07	0	0	4,37,824	9,63,497.46	25523077
	61884		12/08	38. 09	6.98	431950.32			
	40668		1/09	32.86	12.21	496556.28			
	19577		3/09	31.49	13.58	265855.66			
	15240		3/09	31.49	13.58	206959.2			
			योग			**1401321.46**			
केन्द्रीय कारागार, जबलपुर में 12 बैरक का निर्माण	31321.88	45.07	12/08	38. 09	6.98	218626.722	5,48,711	14,37,014.18	21528971
	115110.99		3/09	31.49	13.58	1563207.24			
	7621.17		3/09	31.49	13.58	103495.489			
	8317.79		6/09	33.00	12.07	100395.725			
			योग			**1985725.176**			
					महा योग	**33,87,046.636**	**9,86,535**	**24,00,511.64**	

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भः कंडिका 3.2.2, पृष्ठ 152)

पिचिंग एवं रॉक टो के कार्य की दर को त्रुटिपूर्ण प्रयुक्त किए जाने के कारण अतिरिक्त लागत के बारे में विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	मदें	बनाई गई दर (प्राक्कलित)					लागू होने योग्य श्रमिक दर (प्राक्कलित)				निष्पादित/ भुगतान की गई मात्रा					कड़ी चट्टान	
		मात्रा	सामग्री	लीड जैसा कि ठेकेदार ने उद्धृत किया	कुल दर	राशि	दर	लीड[9]	कुल दर	राशि	मात्रा	दर			अतिरिक्त लागत	प्राक्कलित	खनित
												भुगतान की गई (पूर्ण दर)	भुगतान योग्य (श्रमिक दर)	अतिरिक्त			
1	2	3	4	5	6=7/3	7	8	9	10=11/3	11	12	13	14	15	16	17	18
1 टिकारी तालाब, सागर सं. II (उद्धृत दरः प्राक्कलित दर से मद सं. 1- 6 प्रतिशत अधिक, मद सं.2-9 प्रतिशत कम, इसलिए भुगतान योग्य दर समानुपातिक ली गई है)																	
1	रॉक टो (घ.मी.)	21404	235	95.22	330.22	7068029	72	95.22	167.22	3579177	17493.69	350	177.25	172.75	3022035	51732	46026.53
2	45 से.मी. स्टोन पिचिंग (व.मी.)	41264	177		219.85	9071868	43	95.22	138.22	5703510	41529.9	200	125.78	74.22	3082351		
	18569 घ.मी. लीड के लिए			95.22 (2 कि.मी.)													
	योग	**62668**				**16139897**				**9486785**	**59023.62**				**6104386**		
2 सतधारा तालाब, सागर सं. I (उद्धृत दरः प्राक्कलित दर से मद सं. 1- 118.30 प्रतिशत अधिक, इसलिए भुगतान योग्य दर समानुपातिक ली गई है)																	
	30 से.मी. स्टोन पिचिंग (व.मी.)	**33783.73**	115		160.33	**5416545**	27		50.25	**1697734**	28366.20	350	109.70	240.30	**6816398**	20421.26	26700.21
	10135.12 घ.मी.			151.11 (10 कि.मी.)				77.51 (1 कि.मी.)									
3 बुड़ासा तालाब, ज.सं.सं. देवास सागर सं. II (उद्धृत दरः प्राक्कलित दर से मद सं. 1- 13 प्रतिशत अधिक, मद सं.2- समपार एवं मद सं.3- 3.40 प्रतिशत अधिक)																	
1	रॉक टो	5141.88	134	114.31 (5 कि.मी.)	248.31	1276780	63	77.51 (1 कि.मी.)	140.51	722486	5656.20	280	158.78	121.22	685645	48000	38365.60
											3081.00	293.43	158.78	134.41	414117		
2	22 से.मी. बोल्डर पिचिंग	5695.06	187	114.31	301.31	1715978	119	77.51 (1 कि.मी.)	196.51	1119136	5982.81	300	196.51	103.49	619161		
3	पिचिंग के नीचे बोल्डर स्पाल	3882.99	100	114.31	214.31	832164	32	77.51 (1 कि.मी.)	109.51	425226	4079.49	300	113.23	186.77	761926		
	योग	**14719.93**				**3824922**				**2266848**	**18799.50**				**2480849**		

[9] लघु सिंचाई तालाबों के क्षेत्र में कड़ी चट्टान की उपलब्धता के कारण 500 मी एवं 1 कि.मी. की लीड गणना में ली गई है ।

परिशिष्ट 3.7 निरंतर

स. क्र.	मदें	बनाई गई दर (प्राक्कलित)					लागू होने योग्य श्रमिक दर (प्राक्कलित)				निष्पादित/ भुगतान की गई मात्रा					कड़ी चट्टान	
		मात्रा	सामग्री	लीड जैसा कि ठेकेदार ने उद्धृत किया	कुल दर	राशि	दर	लीड	कुल दर	राशि	मात्रा	दर			अतिरिक्त लागत	प्राक्कलित	खनित
												भुगतान की गई (पूर्ण दर)	भुगतान योग्य (श्रमिक दर)	अतिरिक्त			
1	2	3	4	5	6=7/3	7	8	9	10=11/3	11	12	13	14	15	16	17	18
4. हैदरपुर तालाब, बुरहानपुर (उद्धृत दरः प्राक्कलित दर से मद सं. 1- 60.50 प्रतिशत अधिक, मद सं.2- 38 प्रतिशत एवं मद सं.3- 60 प्रतिशत अधिक)																	
1	रॉक टो (घ.मी.)	4865.95	154	95.22	249.21	1212692	72	80.04	152.04	712452	4424.14	400	244.02	155.98	690162	9963.76	32911.89
2	22 से.मी. पिचिंग	2216.00	262	95.22	289.93	1655812	167	80.04	247.04	1410791	4132.08	400	340.92	59.08	244123		
	श्रमिक दर	3494.78	167	80.04													
3	पिचिंग के नीचे बोल्डर स्पाल	1095.80	140	82.80 (2 कि.मी.)	156.34		45	80.04 (500 मी.)	125.04	427840	2770.68	250	200.06	49.94	138368		
	श्रमिक दर	2325.83	45	80.04 (500 मी.)		534949											
	योग	**13998.36**				**3403453**				**2578495**	**11326.90**				**1072653**		
महा योग		**1,25,170.02**			**₹ 2,87,84,817**				**₹ 1,78,62,866**		**1,17,516.22**			**₹ 1,64,74,286**		**1,30,117.02**	**1,44,004.23**

सागर सं. क्र.I एवं II के द्वारा ठेकेदार से जारी की गई कड़ी चट्टान की वसूलीः (39728.71 घ.मी. + 14129.5 घ.मी.) = 53,858.21 घ.मी. * ₹ 80 = ₹ 43,08,657

सकल अतिरिक्त लागत ₹ 1,64,74,286 - ₹ 43,08,657 = ₹ 1,21,65,629

परिशिष्ट 3.8
(संदर्भः कंडिका 3.2.3, पृष्ठ 153)
मूल्य परिवर्तन के कारण प्रदायकर्ता को अधिक भुगतान से संबंधित विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

	आई.ई.ई.एम.ए. का सामग्री का सूचकांक	भारत सरकार का सामग्री के लिए सूचकांक (अनुबंध के अनुसार)
निविदा खोलने के समय पर यथा आधार दिनांक फरवरी 2008	196.05	119
सामग्री प्रदाय करते समय (मार्च 2012)	342.70	161

(राशि ₹ में)

स. क्र.	मदें	भुगतान किया गया मूल्य परिवर्तन		भुगतान योग्य मूल्य परिवर्तन		अधिक भुगतान
		गणना	राशि	गणना	राशि	
1	सिलेंडर	0.75*65/100*15188000* (342.70-196.05)/196.05	5538477	0.75*65/100*15188000* (161-119)/119	2613229	2925240
2	पावर पैक असेंबली	0.75*65/100*8488500* (342.70-196.05)/196.05	3095428	0.75*65/100*8488500* (161-119)/119	1460521	1634907
योग			**8633905**		**4073750**	**4560147**

परिशिष्ट 3.9
(संदर्भः कंडिका 3.3.1, पृष्ठ 156)
अनूपपुर से चचाई सड़क की क्रस्ट की त्रुटिपूर्ण गणना को दर्शाने वाला पत्रक

मद	**विभागीय गणना**	**आई.आर.सी. 37 के प्रावधानों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा गणना**
1. सी.व्ही.पी.डी.	133	133
2. वृद्धि दर	7.5 %	7.5 %
3. रूपांकित आयु	10 वर्ष	10 वर्ष
4. व्ही.डी.एफ.[10]	3.5	1.5
5. निर्माण अवधि	3 वर्ष	1 वर्ष
6. लेन वितरक घटक	एकल लेन (1)	दोहरा लेन (0.75)
7. सड़क की पूर्णता के बाद सी.व्ही.पी.डी. $A = P^{11}(1+0.075)^{x12}$	A^{13} =133(1+0.075)^3 = 166 सी.व्ही.पी.डी.	A=133(1+0.075) =142.97 सी.व्ही.पी.डी. (यथा 143)
8. मानक एक्सल की संचयी संख्या $N= \frac{365[(1+r)^n - 1]xAxDxF}{r}$	$=\frac{365[(1+0.075)^{10}-1]x166x1x3.5}{0.075}$ = 2992872 = 3 एम.एस.ए.	$\frac{365[(1+0.075)^{10}1]x143\ x0.75x1.5}{0.075}$ = 829900 1 एम.एस.ए.
मार्ग की मोटाई	जी.एस.बी. 230 मि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. 225 मि.मी. बी.एम. 50 मि.मी. एस.डी.बी.सी 25 मि.मी. 530 मि.मी. (क्रियान्वित)	जी.एस.बी. 205 मि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. 225 मि.मी. पी.सी. 20 मि.मी. सील कोट 430 मि.मी. (अपनाया जाना था)

त्रुटिपूर्ण अपनाए गए घटक;

1. निर्माण अवधि - एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष
2. व्ही.डी.एफ.- 1.5 के स्थान पर 3.5
3. लेन वितरण घटक- 0.75 के स्थान पर एक

---

10 व्ही.डी.एफ., विभिन्न एक्सल भारों के वाणिज्यक वाहनों की संख्या को मानक एक्सल भार बारम्बारता की संख्या में बदलने के लिए एक गुणज है । 150 से 1500 सी.व्ही.पी.डी. के लिए 3.5 व्ही.डी.एफ. लागू होता है ।

11 अंतिम गणना के अनुसार वाणिज्यक वाहन की संख्या

12 निर्माण की पूर्णता का वर्ष

13 परियोजना सड़क के लिए रूपांकित यातायात

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भः कंडिका 3.3.1, पृष्ठ 156)

सील कोट सहित ओ.जी.पी.सी. के स्थान पर एस.डी.बी.सी. सहित बी.एम. के कार्यान्वयन के कारण अधिक लागत को दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	कार्यों का नाम	विभाग द्वारा क्रस्ट रूपांकन/ एम.एस. ए./ सी.बी.आर.	वास्तविक कार्यान्वयन					वांछित कार्यान्वयन							अतिरिक्त लागत (₹ लाख में)
			कार्य की मद	मात्रा (घ.मी.)	दर (₹ प्रति घ.मी.)	राशि (₹ लाख में)	कुल (₹ लाख में)	कार्य की मद	कार्यान्वयन की मात्रा (घ.मी.)	दर (₹ प्रति व. मी.)	राशि (₹ लाख में)	कुल (₹ लाख में)	कार्य की मद	राशि (लाख ₹ में)	
1	अनूपपुर से चचाई सड़क	530 मि.मी. 3 एम.एस.ए. सी.बी.आर.-5	बी.एम.	2856.57	3100	88.55	149.35	ओ.जी.पी.सी.	57131.40	99[14]	56.56	77.13	17 % कम	64.02	**85.33**
			एस.डी.बी.सी.	1447.686	4200	60.80		सीलकोट	57131.40	36	20.57				
2	शाहपुरा चारगांव सड़क	550 मि.मी. 1 एम.एस.ए. सी.बी.आर.-4	बी.एम.	824.38	3900	32.15	51.94	ओ.जी.पी.सी.	16487.60	99	16.32	22.26	16.34% कम	18.62	**33.32**
			एस.डी.बी.सी.	412.19	4800	19.79		सीलकोट	16487.60	36	5.94				
3	सीधी कमरजी मऊगंज सड़क	525 मि.मी. 1 एम.एस.ए. सी.बी.आर.-5	बी.एम.	3083.75	3550	109.47	182.90	ओ.जी.पी.सी.	61675.00	104[15]	64.14	83.88	22.57 % कम	64.95	**117.95**
			एस.डी.बी.सी.	1545.97	4750	73.43		सीलकोट	61675.00	32	19.74				
4	रायगांव रामनगर सड़क	475 मि.मी. 1 एम.एस.ए. सी.बी.आर-4	बी.एम.	3625.679	2414	87.52	173.21	ओ.जी.पी.सी.	72513.67	49[16]	35.53	47.86	27.90 % अधिक	61.21	**112.00**
			एस.डी.बी.सी.	1812.873	2643	47.91		सीलकोट	72513.67	17	12.33				
			निविदा प्रतिशत	27.90 % अधिक		37.78									
						योग (2+3+4)	**408.05**					**154.00**		**144.78**	**263.27**
						योग	**557.40**					**231.13**		**208.80**	**348.60**

[14] 15 अप्रैल 2009 से प्रभावी दरों की अनुसूची

[15] 22 जून 2009 से प्रभावी दरों की अनुसूची (केन्द्रीय सड़क निधि के लिए लागू)

[16] 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी दरों की अनुसूची

परिशिष्ट 3.11
(संदर्भः कंडिका 3.4.1, पृष्ठ 159)

वर्ष वार पौधों की मृत्यु संख्या एवं किए गए व्यय का दर्शाने वाला पत्रक

संभाग का	**वनमंडलाधिकारी (सी.ए.) इछावर संभाग भोपाल**			**वनमंडलाधिकारी (सी.ए.) कावेरी संभाग खंडवा**		
परियोजना स्थलों की संख्या	**9**			**3**		
विवरण / **वर्ष**	**पौधों की संख्या**	**मृत्यु संख्या**	**किया गया व्यय (लाख ₹ में)**	**पौधों की संख्या**	**मृत्यु संख्या**	**किया गया व्यय (लाख ₹ में)**
2003-04	0	0	न किया गया कार्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2004-05	401102	144863	8570302	0	0	2178921
2005-06	256239	-42034	1160877	267000	58100	3552319
2006-07	298273	38993	933729	208900	78780	665603
2007-08	259280	30016	820941	130120	19150	243481
2008-09	229264	35653	645345	110970	7870	238034
2009-10	193611	79828	303021	103100	19510	343939
2010-11	113783			83590	2450	282688
2011-12				81140	-1340	304015
2012-13				82480	2055	
2013-14				80425		
योग			**12434215**			**7809000**

परिशिष्ट 3.12
(संदर्भः कंडिका 3.4.1, पृष्ठ 159)

वृक्षारोपण में विफलता के कारण निष्फल व्यय की गणना को दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	कूप संख्या	रोपे गए पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	जीवितता का प्रतिशत	पौधों की वांछित जीवितता (रोपे गए पौधों का 75 प्रतिशत)	वांछित से कम जीवितता	हानि घटक[17] (7/6)	कुल व्यय (लाख ₹ में)	निष्फल व्यय (लाख ₹ में) (8*9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संभाग- डी.एफ.ओ.(सी.ए.) इछावर, भोपाल					वृक्षारोपण का वर्ष -2004				
1	376 ए	30000	7500	25	22500	15000	0.67	11.78	7.89
2	226	32961	16480	50	24721	8240.75	0.33	18.30	6.04
3	448	38200	9500	24.87	28650	19150	0.67	13.82	9.26
4	452	18008	5092	28.28	13506	8414	0.62	7.72	4.79
5	343	27200	5540	20.30	20400	14860	0.73	8.36	6.10
6	509	23646	4842	20.47	17735	12892.5	0.73	7.03	5.13
7	626	80000	26605	32.63	60000	33395	0.56	23.60	13.22
8	39, 40, 42, 49	58100	18621	32.05	43575	24954	0.57	14.74	8.40
9	625, 626	80000	19603	24.05	60000	40397	0.68	18.99	12.91
	योग	**388115**	**113783**					**124.34**	**73.74**
संभाग- डी.एफ.ओ.(सी.ए.) कावेरी खंडवा					वृक्षारोपण का वर्ष -2005				
10	558	70000	17580	25	52500	34920	0.66	19.05	12.57
11	566	75000	16485	22	56250	39765	0.71	19.84	14.09
12	594	122000	46360	38	91500	45140	0.49	39.20	19.21
	योग	**267000**	**80425**					**78.09**	**45.87**
	म. योग	**655115**	**194208**	**30**				**202.43 (₹ 2.02 करोड़)**	**119.61 (₹ 1.20 करोड़)**

[17] हानि घटक= (उच्चतम न्यायालय द्वारा विशिष्टिकृत जीवितता प्रतिशत (75) - वास्तविक जीवितता प्रतिशत)/ उच्चतम न्यायालय द्वारा विशिष्टिकृत जीवितता प्रतिशत (75)